



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2019-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2019)

PTTO. ASIGNADO	\$	145,882,796
PTTO. APROBADO	\$	87,159,692
DEVENGADO	\$	2,319,481
SALDO	\$	84,840,211

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0071-02062-005	071	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitaria en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	3,427,110	0	3,427,110	CONTRATO	0%	0%	ML	1472.05	563			
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0072-02062-006	072	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa	2,919,436	0	2,919,436	CONTRATO	0%	0%	ML	1298.64	544			
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0073-02062-007	073	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	3,867,151	0	3,867,151	CONTRATO	0%	0%	ML	1700.86	648			
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0074-02062-008	074	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1	2,681,550	0	2,681,550	CONTRATO	0%	0%	ML	1172.48	491			
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0075-02062-009	075	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	2,648,290	0	2,648,290	CONTRATO	0%	0%	ML	1138.03	455			
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0077-02062-011	077	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2	2,032,251	0	2,032,251	CONTRATO	0%	0%	ML	858.34	369			
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0078-02062-012	078	Rehabilitacio de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes	1,069,407	0	1,069,407	CONTRATO	0%	0%	ML	292.80	110			
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0079-02062-013	079	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes	887,885	0	887,885	CONTRATO	0%	0%	ML	389.15	110			

SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0081-0411101-001	081	Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,082,454	599,494	1,482,960	CONTRATO	29%	0.00%	M2	803.47	400	INV.RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0081-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0082-0411101-002	082	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos	2,879,900	840,301	2,039,599	CONTRATO	29%	0.00%	M2	1875.62	600	INV.RESTRINGIDA	JOSMAR CONS TRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0082-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0083-0411101-003	083	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. S an Cosme Fracc. Los Pericos	1,196,924	350,985	845,939	CONTRATO	29%	0.00%	M2	1030.97	400	INV.RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0083-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0084-0411101-004	084	Construcción de Pavimento Hidraulico C. S an Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos	1,097,154	320,749	776,405	CONTRATO	29%	0.00%	M2	1024.36	400	INV.RESTRINGIDA	CONS TRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0084-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0086-02071-015	086	Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillada Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres	3,799,133	0	3,799,133	CONTRATO	0%	0.00%	ML	100.88	1600			
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0090-02062-016	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Rouaix y J. Isabel Robles Etapa 2	863,045	0	863,045	CONTRATO	0%	0.00%	ML	186.50	100			
SOPMA	09-abr-19	2019-FISMDF-0091-0411101-017	091	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,668,967	0	2,668,967	CONTRATO	0%	0.00%	M2	976.48	400			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0105-05203-021	105	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1	1,178,700	0	1,178,700	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0106-05203-022	106	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2	1,722,584	0	1,722,584	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0107-05203-023	107	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3	1,848,284	0	1,848,284	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0108-05203-024	108	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4	975,113	0	975,113	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			

SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0109-05203-025	109	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5	1,302,387	0	1,302,387	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0110-05203-026	110	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6	1,288,251	0	1,288,251	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100000			
CAPAMA	08-may-19	2019-FISMDF-0111-02062-027	111	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero	4,323,624	0	4,323,624	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	247.76	36			
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0112-08303-028	112	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	0	2,829,534	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40			
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0113-08303-029	113	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	0	2,829,534	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40			
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0114-08303-030	114	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	0	2,829,534	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	40.00	40			
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0115-08303-031	115	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,758,795	0	2,758,795	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	39.00	39			
SOPMA	21-may-19	2019-FISMDF-0116-08303-032	116	Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,900,272	0	2,900,272	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	41.00	41			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0117-0740215-033	117	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C.Ismael Rodriguez Negrete N° 601 Real del Sol	767,831	0	767,831	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	117			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0118-0740214-034	118	Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.	958,055	0	958,055	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	427			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0119-0740214-035	119	Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Dominguez C.Julian Medina Fracc. Insurgentes	596,999	0	596,999	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	230			

SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0120-0740214-036	120	Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico	1,118,336	0	1,118,336	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	548			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0121-0740214-037	121	Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas	136,101	0	136,101	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	95			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0122-0740214-038	122	Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal	725,570	0	725,570	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	85			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0123-0740214-039	123	Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta	822,764	0	822,764	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1139			
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0124-0740214-040	124	Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.	692,849	0	692,849	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1139			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0093-08302-019	093	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes	18,016,525	0	18,016,525	CONTRATO	0%	0.00%	PAQUETE	1937.00	1937			
CCAPAMA	02-abr-19	2019-FISMDF-0085-1137-014	085	Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio	903,306	207,952	695,355	CONTRATO	23%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0092-1137-018	092	Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio	1,514,088	0	1,514,088	CONTRATO	0%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			

T O T A L E S	87,159,692	2,319,480.52	84,840,211.10
----------------------	-------------------	---------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

2,111,528.77