



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2019)

| | |
|----------------|----------------|
| PTTO. ASIGNADO | \$ 145,882,796 |
| PTTO. APROBADO | \$ 145,761,906 |
| DEVENGADO | \$ 131,203,795 |
| SALDO | \$ 14,558,111 |

NOVIEMBRE

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Núm. Obra | Descripción de obra | Autorizado | Devengado | Saldo | Modalidad Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | U.M. | Metas | | Beneficiarios | Modelo de Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--|------------|-----------|---------|---------------------|----------------|------------|------|---------|----------|------------------------|--|--------------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total | Total | | | | | U.M. | Cantidad | | | | |
| CCAPAMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0071-001-02062-005 | 071 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitaria en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 3,228,035 | 2,552,064 | 675,971 | CONTRATO | 79% | 100% | ML | 1472.05 | 563 | CONVOCATORIA PUBLICA | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-05-2019 | |
| CCAPAMA | 05-abr-19 | 2019-FISMDF-0072-003-02062-006 | 072 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa (MODIFICADO) | 2,416,394 | 2,313,202 | 103,192 | CONTRATO | 96% | 100% | ML | 1298.64 | 544 | CONVOCATORIA PUBLICA | JOSE PADILLA GONZALEZ | FISMDF-CAP-10-2019 | |
| CCAPAMA | 05-abr-19 | 2019-FISMDF-0073-002-02062-007 | 073 | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 3,224,639 | 2,831,683 | 392,956 | CONTRATO | 88% | 100% | ML | 1700.86 | 648 | CONVOCATORIA PUBLICA | JORGE MIRANDA GALLARDO | FISMDF-CAP-03-2019 | |
| CCAPAMA | 05-abr-19 | 2019-FISMDF-0074-001-02062-008 | 074 | Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 2,438,800 | 2,438,800 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 1172.48 | 491 | CONVOCATORIA PUBLICA | ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-04-2019 | |
| CCAPAMA | 05-abr-19 | 2019-FISMDF-0075-002-02062-009 | 075 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO) | 2,156,226 | 2,156,226 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 1138.03 | 455 | CONVOCATORIA PUBLICA | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-11-2019 | |
| CAPAMA | 25-jul-19 | 2019-FISMDF-0076-001--02062-010-CAN | 076 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino entre Roberto,Jenkins Rangel y Humberto Gonzalez Araujo(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| CCAPAMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0077-003-02062-011 | 077 | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2 (MODIFICADO) | 1,070,000 | 1,070,000 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 858.34 | 369 | INVITACION RESTRINJIDA | AGCCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-08-2019 | |
| CCAPAMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0078-001-02062-012 | 078 | Rehabilitacio de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes(MODIFICADO) | 1,069,407 | 1,069,407 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 292.80 | 110 | INVITACION RESTRINJIDA | FRAGUSA S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-09-2019 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------------------------------|-----|--|-----------|-----------|---|----------|-------|-------|------|---------|--------|------------------------|---|--------------------|
| CCAPAMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0079-001-02062-013 | 079 | Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes (MODIFICADO) | 887,885 | 887,885 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 389.15 | 110 | ADJUDICACION DIRECTA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-01-2019 |
| SOPMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0081-001-04111101-001 | 081 | Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 1,930,490 | 1,930,490 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 803.47 | 400 | INV.RESTRINGIDA | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | FISMDF-0081-2019 |
| SOPMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0082-002-04111101-002 | 082 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 2,458,151 | 2,458,151 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1875.62 | 600 | INV.RESTRINGIDA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0082-2019 |
| SOPMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0083-002-04111101-003 | 083 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. S an Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 1,033,985 | 1,033,985 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1030.97 | 400 | INV.RESTRINGIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0083-2019 |
| SOPMA | 08-abr-19 | 2019-FISMDF-0084-002-04111101-004 | 084 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. S an Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 991,612 | 991,612 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1024.36 | 400 | INV.RESTRINGIDA | CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V. | FISMDF-0084-2019 |
| CCAPAMA | 05-abr-19 | 2019-FISMDF-0086-002-02071-015 | 086 | Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillada Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres(MODIFICADO) | 3,704,660 | 3,704,661 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 100.88 | 1600 | CONVOCATORIA PUBLICA | L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-06-2019 |
| CCAPAMA | 05-abr-19 | 2019-FISMDF-0090-001-02062-016 | 090 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Roualx y J. Isabel Robles Etapa (MODIFICADO) | 863,045 | 863,045 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 186.50 | 100 | ADJUDICACION DIRECTA | O L DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-02-2019 |
| SOPMA | 09-abr-19 | 2019-FISMDF-0091-002-04111101-017 | 091 | Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos(MODIFICADO) | 2,359,330 | 2,359,330 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 976.48 | 400 | INVITACION RESTRINJIDA | RODERIK PALACIOS | FISMDF-091-2019 |
| SER.PUB | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0105-001-05203-021 | 105 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1(MODIFICADO) | 1,171,158 | 1,171,158 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 100000 | CONVOCATORIA PUBLICA | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V. | FISMDF-0105-2019 |
| SER.PUB | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0106-001-05203-022 | 106 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2(MODIFICADO) | 1,711,245 | 1,711,245 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 100000 | INVITACION RESTRINJIDA | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V. | FISMDF-0106-2019 |
| SER.PUB | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0107-05203-023 | 107 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | _____ | _____ | _____ | OBRA | 1.00 | 100000 | _____ | _____ | _____ |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----------------------------------|-----|--|-----------|-----------|--------|----------|------|------|----------|--------|--------|------------------------|---|--------------------|
| SER.PUB | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0108-001-05203-024 | 108 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4(MODIFICADO) | 975,010 | 975,010 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 100000 | CONVOCATORIA PUBLICA | FERNANDO DE JESUS ESPARZA | FISMDF-0108-2019 |
| SER.PUB | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0109-001-05203-025 | 109 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5(MODIFICADO) | 1,296,728 | 1,296,728 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 100000 | ADJUDICACION DIRECTA | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0109-2019 |
| SER.PUB | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0110-001-05203-026 | 110 | Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6(MODIFICADO) | 1,285,013 | 1,285,013 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 100000 | ADJUDICACION DIRECTA | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0110-2019 |
| CAPAMA | 08-may-19 | 2019-FISMDF-0111-002-02062-027 | 111 | Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero(MODIFICADO) | 3,766,425 | 3,766,425 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | ML | 247.76 | 36 | CONVOCATORIA PUBLICA | FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-CAP-07-2019 |
| SOPMA | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0112-002-08303-028 | 112 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2,799,873 | 2,799,873 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | VIVIENDA | 40.00 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0112-2019 |
| SOPMA | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0113-001-08303-029 | 113 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2,781,325 | 2,725,909 | 55,417 | CONTRATO | 98% | 100% | VIVIENDA | 40.00 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | SERGIO EDUARDO ROMO | FISMDF-0113-2019 |
| SOPMA | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0114-001-08303-030 | 114 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2,801,200 | 2,752,069 | 49,131 | CONTRATO | 98% | 100% | VIVIENDA | 40.00 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. C.V. | FISMDF-0114-2019 |
| SOPMA | 20-may-19 | 2019-FISMDF-0115-001-08303-031 | 115 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2,710,263 | 2,695,133 | 15,130 | CONTRATO | 99% | 97% | VIVIENDA | 39.00 | 39 | INVITACION RESTRINJIDA | GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A.C.V. | FISMDF-0115-2019 |
| SOPMA | 21-may-19 | 2019-FISMDF-0116-002-08303-032 | 116 | Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO) | 2,866,198 | 2,796,290 | 69,907 | CONTRATO | 98% | 100% | VIVIENDA | 41.00 | 41 | INVITACION RESTRINJIDA | MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. C.V. | FISMDF-0116-2019 |
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0117-001-0740215-033 | 117 | Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C.Ismael Rodríguez Negrete N° 601 Real del Sol(MODIFICADO) | 668,460 | 668,460 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 117 | ADJUDICACION DIRECTA | JOSE PADILLA GONZALEZ | FISMDF-0117-2019 |
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0118-001-0740214-034 | 118 | Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.(MODIFICADO) | 934,729 | 934,729 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 427 | ADJUDICACION DIRECTA | EDGAR ALBERTO GOMEZ | FISMDF-0118-2019 |
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0119-001-0740214-035 | 119 | Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Dominguez C.Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO) | 561,294 | 561,294 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 230 | ADJUDICACION DIRECTA | SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0119-2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|---------|------|------------------------|---|------------------|
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0120-0740214-036 | 120 | Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico | 1,118,336 | 1,118,336 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 548 | ADJUDICACION DIRECTA | IGNACIO JIMENEZ ARMAS | FISMDF-0120-2019 |
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0121-001-0740214-037 | 121 | Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas(MODIFICADO) | 134,743 | 128,129 | 6,614 | CONTRATO | 95% | 100% | OBRA | 1.00 | 95 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUURS S.A. DE C.V. | FISMDF-0121-2019 |
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0122-001-0740214-038 | 122 | Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal(MODIFICADO) | 699,835 | 699,835 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 85 | ADJUDICACION DIRECTA | GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V. | FISMDF-0122-2019 |
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0123-001-0740214-039 | 123 | Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta(MODIFICADO) | 822,764 | 822,764 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 1139 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V. | FISMDF-0123-2019 |
| SOPMA | 29-may-19 | 2019-FISMDF-0124-001-0740214-040 | 124 | Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.(MODIFICADO) | 669,908 | 669,908 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 1139 | ADJUDICACION DIRECTA | URCOMA S.A. DE C.V. | FISMDF-0124-2019 |
| SOPMA | 05-jun-19 | 2019-FISMDF-0125-001-0740215-041 | 125 | Mejoramiento de Centro de Atención Multiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre(MODIFICADO) | 670,008 | 670,008 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 160 | ADJUDICACION DIRECTA | GC HIDROCALIDO S.A. DE C.V. | FISMDF-0125-2019 |
| SOPMA | 05-jun-19 | 2019-FISMDF-0126-001-0740214-042 | 126 | Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo(MODIFICADO) | 852,219 | 852,219 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 590 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCTORA HERRERA IBANEZ S.A. C.V. | FISMDF-0126-2019 |
| SOPMA | 13-jun-19 | 2019-FISMDF-0127-001-0411101-043 | 127 | Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda(MODIFICADO) | 1,775,559 | 1,645,988 | 129,571 | CONTRATO | 93% | 100% | M2 | 900.00 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. C.V. | FISMDF-0127-2019 |
| SOPMA | 13-jun-19 | 2019-FISMDF-0128-001-0411101-044 | 128 | Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda(MODIFICADO) | 1,031,788 | 937,434 | 94,354 | CONTRATO | 91% | 100% | M2 | 580.00 | 250 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCTORA ROLFE S.A. DE C.V. | FISMDF-0128-2019 |
| SOPMA | 13-jun-19 | 2019-FISMDF-0129-0411101-045 | 129 | Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo | 3,014,433 | 1,998,581 | 1,015,852 | CONTRATO | 66% | 100% | M2 | 1560.00 | 450 | INVITACION RESTRINJIDA | COORPORATIVO HERMANOS GONVAL S.A. C.V. | FISMDF-0129-2019 |
| SOPMA | 13-jun-19 | 2019-FISMDF-0131-001-0411101-046 | 131 | Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo(MODIFICADO) | 991,279 | 952,062 | 39,217 | CONTRATO | 96% | 100% | M2 | 366.00 | 250 | INVITACION RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | FISMDF-0131-2019 |
| SOPMA | 10-jun-19 | 2019-FISMDF-0132-001-0740215-047 | 132 | Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe 1a Sección(MODIFICADO) | 1,123,142 | 1,123,142 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 1268 | ADJUDICACION DIRECTA | CONESTRUCTURA S.A. C.V. | FISMDF-0132-2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|-----|--|-----------|-----------|---------|----------|------|------|----------|---------|------|------------------------|--|-------------------|
| SOPMA | 10-jun-19 | 2019-FISMDF-0133-001-0740215-048 | 133 | Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc.(MODIFICADO) | 769,422 | 617,765 | 151,657 | CONTRATO | 80% | 100% | OBRA | 1.00 | 1220 | ADJUDICACION DIRECTA | METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. C.V. | FISMDF-0133-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0134-001-0411101-049 | 134 | Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate(MODIFICADO) | 2,358,482 | 2,094,128 | 264,354 | CONTRATO | 89% | 100% | M2 | 1215.00 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-0134-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0135-0411101-050 | 135 | Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate | 1,759,361 | 1,759,361 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | M2 | 1049.61 | 300 | INVITACION RESTRINJIDA | COPZA S. DE R.L. DE C.V. | FISMDF-0135-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0136-001-08303-051 | 136 | Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,869,824 | 2,367,605 | 502,219 | CONTRATO | 82% | 90% | VIVIENDA | 40.00 | 40 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCCIONES CTK S.A. DE C.V. | FISMDF-0136-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0137-001-08303-052 | 137 | Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,671,199 | 2,629,794 | 41,405 | CONTRATO | 98% | 100% | VIVIENDA | 37.00 | 37 | INVITACION RESTRINJIDA | ARENSEN DAVILA RAMIREZ | FISMDF-0137-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0138-001-08303-053 | 138 | Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,228,491 | 2,192,897 | 35,594 | CONTRATO | 98% | 100% | VIVIENDA | 31.00 | 31 | INVITACION RESTRINJIDA | LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0138-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0139-001-08303-054 | 139 | Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,077,988 | 2,051,221 | 26,767 | CONTRATO | 99% | 100% | VIVIENDA | 29.00 | 29 | INVITACION RESTRINJIDA | FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | FISMDF-0139-20109 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0140-001-08303-055 | 140 | Construcción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Mnunicipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,818,522 | 2,813,336 | 5,186 | CONTRATO | 100% | 100% | VIVIENDA | 39.00 | 39 | INVITACION RESTRINJIDA | SERGIO MORENO GUTIERREZ | FISMDF-0140-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0141-001-08303-056 | 141 | Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 1,928,099 | 1,395,667 | 532,432 | CONTRATO | 72% | 100% | VIVIENDA | 27.00 | 27 | INVITACION RESTRINJIDA | OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0141-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0144-001-08303-057 | 144 | Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,370,157 | 1,703,381 | 666,776 | CONTRATO | 72% | 90% | VIVIENDA | 33.00 | 33 | INVITACION RESTRINJIDA | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FISMDF-0144-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0145-001-08303-058 | 145 | Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 1,149,997 | 453,756 | 696,241 | CONTRATO | 39% | 60% | VIVIENDA | 16.00 | 16 | INVITACION RESTRINJIDA | RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0145-2019 |
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0146-001-08303-059 | 146 | Construcción de 69 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,597,609 | 2,522,234 | 75,375 | CONTRATO | 97% | 94% | VIVIENDA | 69.00 | 69 | INVITACION RESTRINJIDA | JULIO CESAR BADILLO | FISMDF-0146-2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----|------|----------|--------|-----|------------------------|---|------------------|
| SOPMA | 19-jun-19 | 2019-FISMDF-0147-001-08303-060 | 147 | Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO) | 1,410,101 | 1,382,977 | 27,124 | CONTRATO | 98% | 100% | VIVIENDA | 30.00 | 30 | INVITACION RESTRINJIDA | LUVI S.A. DE C.V. | FISMDF-0147-2019 |
| SOPMA | 09-jul-19 | 2019-FISMDF-0150-001-08303-061 | 150 | Construccion de 32 Recamaras Adicionales Zona 06-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,239,804 | 2,198,147 | 41,657 | CONTRATO | 98% | 98% | VIVIENDA | 32.00 | 32 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V. | FISMDF-0150-2019 |
| SOPMA | 09-jul-19 | 2019-FISMDF-0151-001-08303-062 | 151 | Construccion de 29 Recamaras Adicionales Zona 07-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,021,035 | 1,998,827 | 22,208 | CONTRATO | 99% | 100% | VIVIENDA | 29.00 | 29 | INVITACION RESTRINJIDA | HORACIO DE LIRA IBARRA | FISMDF-0151-2019 |
| SOPMA | 09-jul-19 | 2019-FISMDF-0152-001-08303-063 | 152 | Construccion de 31 Recamaras Adicionales Zona 08-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,159,686 | 1,119,093 | 1,040,593 | CONTRATO | 52% | 42% | VIVIENDA | 31.00 | 31 | INVITACION RESTRINJIDA | CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0152-2019 |
| SOPMA | 09-jul-19 | 2019-FISMDF-0153-001-08303-064 | 153 | Construccion de 12 Recamaras Adicionales Zona 09-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 839,093 | 530,464 | 308,628 | CONTRATO | 63% | 94% | VIVIENDA | 12.00 | 12 | ADJUDICACION DIRECTA | GREGORIO CALVILLO SIOLVA | FISMDF-0153-2019 |
| SOPMA | 09-jul-19 | 2019-FISMDF-0154-001-08303-065 | 154 | Construccion de 22 Recamaras Adicionales Zona 10-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 1,530,529 | 1,512,465 | 18,063 | CONTRATO | 99% | 100% | VIVIENDA | 22.00 | 22 | INVITACION RESTRINJIDA | IGNACIO JIMENEZ ARMAS | FISMDF-0154-2019 |
| SOPMA | 09-jul-19 | 2019-FISMDF-0155-001-08303-066 | 155 | Construccion de 16 Recamaras Adicionales Zona 11-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 1,110,630 | 1,056,934 | 53,696 | CONTRATO | 95% | 100% | VIVIENDA | 16.00 | 16 | INVITACION RESTRINJIDA | LM4 POZOS Y CONST. S.A. DE C.V. | FISMDF-0155-2019 |
| SOPMA | 31-jul-19 | 2019-FISMDF-0167-001-08303-071 | 167 | Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 10-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,158,807 | 2,126,070 | 32,737 | CONTRATO | 98% | 100% | VIVIENDA | 30.00 | 30 | INVITACION RESTRINJIDA | JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ | FISMDF-0167-2019 |
| SOPMA | 31-jul-19 | 2019-FISMDF-0168-001-08303-072 | 168 | Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 11-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 2,165,264 | 2,147,425 | 17,839 | CONTRATO | 99% | 100% | VIVIENDA | 30.00 | 30 | INVITACION RESTRINJIDA | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V. | FISMDF-0168-2019 |
| SOPMA | 08-ago-19 | 2019-FISMDF-0169-1342-073 | 169 | Alberca Boulevares (Sanitarios Hombres Sanitarios Mujeres Bodega) C. Jesus Sotelo Inclan Boulevares Fracc. 1a. Secc. | 1,896,329 | 540,768 | 1,355,561 | CONTRATO | 29% | 90% | OBRA | 1.00 | 500 | INVITACION RESTRINJIDA | CONSTRUCCIONES ARQOX S.A. DE C.V. | FISMDF-0169-2019 |
| CAPAMA | 13-ago-19 | 2019-FISMDF-0170-001-02062-074 | 170 | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Abraham Gonzalez entre Belizario Dominguez Fracc. Insurgentes(MODIFICADO) | 1,786,731 | 1,050,986 | 735,745 | CONTRATO | 59% | 92% | ML | 336.70 | 65 | INVITACION RESTRINJIDA | JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0170-2019 |
| CAPAMA | 13-ago-19 | 2019-FISMDF-0171-02061-075 | 171 | Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado en la Tercer Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillito | 498,724 | 440,562 | 58,162 | CONTRATO | 88% | 100% | ML | 239.10 | 50 | INVITACION RESTRINJIDA | URCOMA S.A. DE C.V. | FISMDF-0171-2019 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|-----|--|------------|------------|---------|----------|-------|------|----------|---------|--------|------------------------|--|------------------|
| CAPAMA | 22-ago-19 | 2019-FISMDF-0172-001-02062-076 | 172 | Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodríguez Tramo Gilberto Lopez Velarde a Fco. M. Revilla Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO) | 1,493,727 | 1,193,981 | 299,747 | CONTRATO | 80% | 100% | ML | 485.30 | 200 | INVITACION RESTRINJIDA | CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0172-2019 |
| SOPMA | 25-sep-19 | 2019-FISMDF-0173-0740215-077 | 173 | Rehabilitación de biblioteca Ramon Gonzalez Gonzalez C. 16 de Septiembre N° 104 Cienegal de Peñuelas | 128,656 | 36,981 | 91,675 | CONTRATO | 29% | 98% | OBRA | 1.00 | 500 | ADJUDICACION DIRECTA | CONST. Y PROYECTOS AMB. PRAGARBA S.A. DE C.V | FISMDF-0173-2019 |
| SOPMA | 25-sep-19 | 2019-FISMDF-0174-01342-078 | 174 | Rehabilitación de Unidades Deportivas Varias Puntos de la Ciudad(CANCELADA) | 0 | 0 | 0 | CONTRATO | --- | 0% | OBRA | 1.00 | 30000 | --- | --- | --- |
| SOPMA | 25-sep-19 | 2019-FISMDF-0175-01342-079 | 175 | Servicios Sanitarios Parque Mexico Av. Aguascalientes Ote. y Av. Pensadores Mexicanos | 1,049,568 | 302,984 | 746,584 | CONTRATO | 29% | 90% | OBRA | 1.00 | 20000 | INVITACION RESTRINJIDA | ING. CIVIL+INDUST. FIRMA S.A. DE C.V. | FISMDF-0175-2019 |
| SOPMA | 25-sep-19 | 2019-FISMDF-0176-01342-080 | 176 | Rehabilitacion de Oficinas Parque Luis Donaldo Colosio C. Rosalia Monroy Fracc. Jose Lopez Portillo | 87,764 | 0 | 87,764 | CONTRATO | 0.00% | 100% | OBRA | 1.00 | 500 | --- | --- | --- |
| SOPMA | 25-sep-19 | 2019-FISMDF-0178-01342-081 | 178 | Construcción de Caseta de Vigilancia Linea Verde Av. Poliducto Mariano Hidalgo | 392,766 | 116,990 | 275,776 | CONTRATO | 30% | 100% | OBRA | 1.00 | 5000 | ADJUDICACION DIRECTA | LUVI S.A. DE C.V. | FISMDF-0178-2019 |
| SOPMA | 02-oct-19 | 2019-FISMDF-0201-0740215-082 | 201 | Mejoramiento de Centro de Atención Multiple V C.Jardín de Zaragoza N° 606 Jardines de las Fuentes | 416,463 | 275,302 | 141,162 | CONTRATO | 66% | 90% | OBRA | 1.00 | 5000 | ADJUDICACION DIRECTA | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | FISMDF-0201-2019 |
| SOPMA | 21-oct-19 | 2019-FISMDF-0202-1342-083 | 202 | Rehabilitaciones de Unidades Deportivas Varios Puntos de la Ciudad | 958,233 | 535,699 | 422,534 | CONTRATO | 56% | 75% | OBRA | 1.00 | 20000 | ADJUDICACION DIRECTA | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | FISMDF-0202-2019 |
| SOPMA | 08-nov-19 | 2019-FISMDF-0204-1342-084 | 204 | Rehabilitacion del Parque Soberana Convencion Av. Constitución y C. Artículo 21 Fracc. Soberana Convención Revolucionaria | 1,318,929 | 647,219 | 671,710 | CONTRATO | 49% | 98% | OBRA | 1.00 | 1500 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONES ROBLEDO S.A. DE C.V. | FISMDF-0204-2019 |
| SOPMA | 08-nov-19 | 2019-fismdf-0205-1342-085 | 205 | Rehabilitación de Parque Vía Av. Nzario Ortiz Garza y Av Parque Vía Fracc. Santa Anita | 1,318,929 | 653,539 | 665,390 | CONTRATO | 50% | 3% | OBRA | 1.00 | 1000 | INVITACION RESTRINJIDA | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | FISMDF-0205-2019 |
| SEDESOM | 09-abr-19 | 2019-FISMDF-0093-001-08302-019 | 093 | Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes(MODIFICADO) | 18,013,708 | 18,013,708 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | PAQUETE | 1937.00 | 1937 | LICITACION PUBLICA | ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V. | ADE-050-2019 |
| CCAPAMA | 02-abr-19 | 2019-FISMDF-0085-002-1137-014 | 085 | Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio(MODIFICADO) | 903,306 | 903,306 | 0 | CONTRATO | 100% | 100% | SERVICIO | 1.00 | 877190 | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-------------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|----------|------|--------|-------|-------|-------|
| SEDESOM | 09-abr-19 | 2019-FISMDF-0092-002-1137-018 | 092 | Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio (MODIFICADO) | 1,130,181 | 1,017,080 | 113,100 | CONTRATO | 90% | 90% | PROYECTO | 1.00 | 5000 | _____ | _____ | _____ |
| SEDESOM | 10-jul-19 | 2019-FISMDF-0156-001-1238-067 | 156 | PRODIM SEDESOM (MODIFICADO) | 497,134 | 497,134 | 0 | _____ | 100% | 100% | PROYECTO | 1.00 | 50 | _____ | _____ | _____ |
| SOPMA | 22-jul-19 | 2019-FISMDF-0158-1137-068 | 158 | Gastos Indirectos (Todo el Municipio) | 1,159,089 | 850,009 | 309,080 | _____ | 73% | 73% | REPORTE | 1.00 | 877190 | _____ | _____ | _____ |
| SOPMA | 16-jul-19 | 2019-FISMDF-0159-1238-069 | 159 | PRODIM FINANZAS | 1,955,700 | 584,587 | 1,371,113 | _____ | 30% | 98% | OBRA | 1.00 | 2000 | _____ | _____ | _____ |
| FINANZAS | 22-jul-19 | 2019-FISMDF-0160-1238-070 | 160 | PRODIM IMPLAN | 456,276 | 451,131 | 5,145 | _____ | 99% | 99% | PROYECTO | 1.00 | 280000 | _____ | _____ | _____ |

| | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| T O T A L E S | 145,761,906 | 131,203,794.77 | 14,558,111.29 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".