



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
FISMDF 2020**



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

PTTO. ASIGNADO	\$ 227,557,903
PTTO. AUTORIZADO	\$ 200,630,062
DEVENGADO	\$ 4,527,752
SALDO	\$ 26,927,841

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Amecca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1034.17	350	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0071-0411101-002	071	Pavimento Hidraulico C. el Garbanzo entre C. de la Espiga y C.Hacienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1313.13	450	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0072-0411101-003	072	Pavimento Hidraulico C. Lluvia entre C. de la Espiga y C. Hcienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1391.59	500	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0073-0411101-004	073	Pavimento Hidraulico C. Ernesto Che Guevara entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1480.26	500	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0074-0411101-005	074	Pavimento Hidraulico C. Camilo Cien Fuegos entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1381.09	500	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0075-0411101-006	075	Pavimento Hidraulico C. Felipe Angeles Sur entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1377.21	500	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0076-0411101-007	076	Pavimento Hidraulico C. Catzopan entre C. Delicias y C. Celedonia Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	408.60	350	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0077-0411101-008	077	Pavimento Hidraulico C. Chapin entre C. Delicias y C. las Flores Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1164.89	500	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
											U.M.	Cantidad			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0078-0411102-009	078	Rehabilitación de Sobrecarpeta Asfáltica C. Guzman entre C. Benito Juárez y Av. Ignacio Zaragoza Zona Centro(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	2650.00	5000	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0079-0411102-010	079	Rehabilitación de Sobrecarpeta Asfáltica C. Rivero y Gutierrez entre C. Goroztiza y C. Benito Juárez Zona Centro	2,353,624	0	2,353,624	CONTRATO	0%	0%	M2	3100.00	5000	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0080-0411102-011	080	Rehabilitación de Sobrecarpeta Asfáltica C. Union entre C. Benito Juárez y C. 5 de Mayo Zona Centro	563,689	161,809	401,880	CONTRATO	29%	0%	M2	950.00	2500	ADJ.DIRECTA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. C.V.
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0082-01024-012	082	Equipamiento Electromecánico de Pozo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	5,706,000	0	5,706,000	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	26960	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0083-01024-013	083	Equipamiento Electromecánico Pozo P-180 Natura 4 Ubicado al Pte. De la Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc. Natura	5,868,000	0	5,868,000	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	36928	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0084-01021-014	084	Perforación de Pozo P 180 Natura 4 Ub. Al Pte. Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc.Natura	7,150,500	0	7,150,500	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	36928	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0085-01021-015	085	Perforación de Pozo Profundo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	6,850,000	0	6,850,000	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	26960	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0086-01021-016	086	Perforación de Pozo P-059 A Ojocaliente I Av. Aguascalientes Av. Alameda al Sur Fracc. Ojocaliente I	6,765,262	0	6,765,262	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	26960	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0087-01021-017	087	Perforación de Pozo P-066A Curtidores C. Delfino Araujo C Paseos del Rio al Este Col. Curtidores	5,120,500	0	5,120,500	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	22304	—	—
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0088-01024-018	088	Equipamiento de Pozo P-059-A Ojocaliente 1 ubicado en Av. Ags. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San Jose de la Ordeña al Sur en el Fracc. Ojocaliente 1(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO		0%	SISTEMA	1.00	58444	—	—
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0089-01024-019	089	Equipamiento Electromecánico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq.Antiguo Camino a San Ignacio Fracc. Colinas del Rio (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO		0%	SISTEMA	1.00	22304	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0094-01024-023	094	Equipamiento Electromecánico de Pozo P066A c. Delfino Araujo y C. Paseos del Rio Col. Curtidores	6,767,465	0	6,767,465	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	22304	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
											U.M.	Cantidad			
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0095-01024-024	095	Equipamiento de Pozo P-059-A Av. Aguascalientes Av. Alameda Norte Fracc. Ojocaliente I	4,994,000	0	4,994,000	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	58444	___	___
CAPAMA	05-ago-20	2020-FISMDF-0098-02062-026	098	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Av. De los Maestros y Arroyo San Fernando	190,000	0	190,000	CONTRATO	0%	0%	ML	18.00	2000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0101-0411101-028	101	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C. Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	14,723,180	0	14,723,180	CONTRATO	0%	0%	M2	5240.58	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0102-0411101-029	102	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Poniente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C. Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	12,890,838	0	12,890,838	CONTRATO	0%	0%	M2	4936.42	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0103-0411102-030	103	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Norte) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte	5,451,019	0	5,451,019	CONTRATO	0%	0%	M2	7325.52	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0104-0411102-031	104	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Sur) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte	5,551,672	0	5,551,672	CONTRATO	0%	0%	M2	7593.93	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0105-0411102-032	105	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos(Calzada Lateral) entre C. Norberto Gomez Av. De la Convención de 1914 Norte Mpio. De Ags.	2,900,547	0	2,900,547	CONTRATO	0%	0%	M2	5746.19	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0106-0411101-033	106	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. J. Sebastian Bach C. Niccolo Paganini Fracc. Santa Anita	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0%	0%	M2	1142.95	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0107-0411101-034	107	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. Franz Peter Schubert Fracc. Santa Anita	607,218	0	607,218	CONTRATO	0%	0%	M2	355.93	1500	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0108-0411101-035	108	Pavimento Hidraulico C. Circuito de la Cava entre Circuito de los Almacigos y circuito de la Recolectión Inf. Las Viñas	2,255,487	0	2,255,487	CONTRATO	0%	0%	M2	814.07	3500	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0109-0411102-036	109	Sobrecarpeta Asfaltica C. 5 de Febrero C. Josefa Ortiz de Dominguez y C. Poder Legislativo Mpio. De Ags.	2,499,882	0	2,499,882	CONTRATO	0%	0%	M2	4475.90	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0110-0411102-037	110	Sobrecarpeta Asfaltica C. Nieto C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,357,058	0	1,357,058	CONTRATO	0%	0%	M2	1782.70	3500	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0111-0411102-038	111	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Geronimo de la Cueva(Calzada Norte) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. De Ags.	3,367,230	0	3,367,230	CONTRATO	0%	0%	M2	4696.85	5000	___	___

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
											U.M.	Cantidad			
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0112-0411102-039	112	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. Ags.	3,228,722	0	3,228,722	CONTRATO	0%	0%	M2	4507.48	5000	___	___
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0113-0411102-040	113	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,826,361	0	4,826,361	CONTRATO	0%	0%	M2	7471.07	5000	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0114-0411102-041	114	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,494,255	0	4,494,255	CONTRATO	0%	0%	M2	7201.43	5000	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0115-0411102-042	115	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio (Tramo 02) C.Monte Everest y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,749,537	0	1,749,537	CONTRATO	0%	0%	M2	5806.50	5000	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0116-0411102-043	116	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio (Tramo 01) entre Blvd. A Zacatecas y Av. Independencia Mpio. Ags.	3,303,703	0	3,303,703	CONTRATO	0%	0%	M2	9941.04	5000	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0117-0740213-044	117	Mejoramiento Jardín de Niños Jesús Gracia Corona C. Silvano Barba No. 101 Fracc. Jesús Terán Peredo	617,955	0	617,955	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	188	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0118-0740215-045	118	Mejoramiento de CBETIS No. 284 C. La Salud Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamez	698,824	0	698,824	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	513	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0119-0740215-046	119	Mejoramiento Escuela Telesecundaria No. 32 C Manuel M. Ponce Com. Los Negritos	1,009,940	0	1,009,940	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	126	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0120-0740215-047	120	Mejoramiento Secundaria General No. 11 José Guadalupe Posada Av. Parque Vía Fracc. Santa Anita	643,309	0	643,309	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	689	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0121-0740214-048	121	Mejoramiento Escuela Primaria Patria Interior Ciudad de los Niños Mpio. Ags.	1,173,378	0	1,173,378	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	103	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0122-0740214-049	122	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo García C. Palma Mexicana No 302 Fracc.Bajo de las Palmas	1,101,238	0	1,101,238	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	635	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0123-0740213-050	123	Mejoramiento Jardín de Niños Ignacio García Tellez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.	488,534	0	488,534	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	238	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0124-08303-051	124	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Baja Varios Puntos del Mpio. De Ags.	1,840,256	0	1,840,256	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	22.00	22	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0125-08303-052	125	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Alta Varios Puntos del Mpio. De Ags.	1,989,643	0	1,989,643	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	23.00	23	___	___
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0126-08303-053	126	Construcción de 11 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Varios Puntos del Mpio. Ags.	485,303	0	485,303	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	11.00	11	___	___

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
											U.M.	Cantidad			
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0129-1342-056	129	Parque Potrereros del Oeste Blvd. Siglo XXI Andador Crepusculo U/Hab. Potrereros del Oeste	782,352	0	782,352	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0130-1342-057	130	Parque Villa de las Palmas 2a Etapa Fracc. Villa las Palmas	574,112	0	574,112	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0131-1342-058	131	Rehabilitación Parque Valle de los Cactus 2a Etapa Fracc.Valle de los Cactus	505,124	0	505,124	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0132-1342-059	132	Construcción de Fuente Jardin la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud	1,486,218	0	1,486,218	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0133-1342-060	133	Obra Escultorica Fuente Jardin la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud	696,000	0	696,000	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0134-04401-061	134	Bebederode Granito Tipo (36 Piezas) Varios Puntos de la Ciudad Mpio. Ags.	2,214,075	0	2,214,075	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	700		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0135-04401-062	135	Mercado Teran (Construcción de Toldo sobre Fachada 5 de Mayo) C. 5 de Mayo entre C. Union y C. Arteaga Zona Centro	981,208	0	981,208	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	600		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0136-04401-063	136	Mercado Teran (Acabados Area de Piedras Interior) C. 5 de Mayo entre C. Union y C. Arteaga Zona Centro	1,038,503	0	1,038,503	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	300		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0137-04401-064	137	Rehabilitación de Pasaje Ortega C. 5 de Mayo y C. Lic. Benito Juarez Zona Centro	2,013,518	0	2,013,518	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	450		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0138-04401-065	138	Mercado Morelos (Reparación de Segmento de Acometidas Locales) C. Jose Ma. Morelos y Pavon Zona Centro	329,246	0	329,246	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0139-04401-066	139	Mercado Guillermo Prieto(Instalación Electrica de Concentración de Medidores a Local) C. Guillermo Prieto No. 419 Col. Altavista	1,677,111	0	1,677,111	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0140-04401-067	140	Mercado Villas de Nuestra Sra.de la Asunción(Mantenimiento de Cubierta) C. Ermita San Sebastian y C. Rogelio Galindo de la Torre VNSA Sector Guadalupe 1a Sección	537,488	0	537,488	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0141-04401-068	141	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Ojo de Agua C. Michoacan y C. Casa Blanca Inf. Ojo de Agua	98,682	0	98,682	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	150		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0142-04401-069	142	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Pilar Blanco Av. Faisan Esq. Blvd. Aguila Inf. Pilar Blanco	77,182	0	77,182	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	150		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0143-04401-070	143	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Emiliano Zapata C. Ayala C. Antonio Diaz Soto y Gama C. Carlos M. Bustamante Fracc. Emiliano Zapata	83,739	0	83,739	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	150		

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
											U.M.	Cantidad			
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0144-04401-071	144	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Vivienda Popular C. D U/Hab. Vivienda Popular	87,098	0	87,098	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	150		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0145-04401-072	145	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Ojocaliente III C. el Mocho y C.San Pedro Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	84,415	0	84,415	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	150		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0146-04401-073	146	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Fidel Velazquez C. Jardin de Versalles y C. Trocadero Inf. Fidel Velazquez	89,486	0	89,486	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	150		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0147-1342-074	147	Parque Vecinal Ojocaliente (Trotapista) Av. Ojocaliente y C. Cotorinas Fracc. Ojocaliente 1a Secc.	366,778	0	366,778	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	400		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0148-1342-075	148	Centro Deportivo Fidel Velazquez (Cancha de Futbol Rapido Ring de Boxeo y Cubierta en Ring) Prol.Alameda	2,389,702	0	2,389,702	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	400		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0149-1342-076	149	Gimnasio de Usos Múltiples Linea Verde Av. Polducto C. Ermita de San Sebastian VNSA Sector Gpe. 1a Secc.	357,261	0	357,261	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	400		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0150-1342-077	150	Cancha de Futbol 7 (Obra Civil) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	400		
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0151-1342-078	151	Cancha de Futbol 7 (Acabados y Herreria) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,499,682	0	2,499,682	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	400		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0152-1342-079	152	Rehabilitación de Cancha de Futbol Rapido Parque Azul C. Gral. Mateo Almanza Esq. C. Gral. Luis Moya Fracc. Insurgentes	859,963	0	859,963	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	400		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0153-1342-080	153	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque S.T.E.M.A. Av. Aguascalientes C. Artículo 115 y C. Jesus Maria Fracc. S.T.E.M.A.	1,304,350	0	1,304,350	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0154-1342-081	154	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Municipio Libre C. Heroico Militar C. Ecología y C. Derechos Humanos Fracc. Mpio. Libre	1,293,989	0	1,293,989	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0155-1342-082	155	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque San Marcos C. Aquiles Elorduy y C.Valle Fracc. San Marcos	1,290,597	0	1,290,597	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0156-1342-083	156	Construcción de Cubierta en Cancha Canal Interceptor C.Canal Interceptor y C. Aglaya Fracc. Las Hadas	1,313,013	0	1,313,013	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0157-1342-084	157	Construcción de Cubierta en Cancha Pilar Blanco Av. Canario y Andador Paseo del Condor Inf. Pilar Blanco	1,300,654	0	1,300,654	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
											U.M.	Cantidad			
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0158-1342-085	158	Construcción de Cubierta en Cancha Parque C.N.O.P. Blvd. Guadalupano y C.Prof. Jose Antonio Velarde C.N.O.P. Fracc. Oriente	1,290,461	0	1,290,461	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	400		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0159-1342-086	159	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Ajedrez C. Diagonal Alfíl Av. del Rey y C. Alfíl Negro Fracc. Lomas del Ajedrez	1,328,410	0	1,328,410	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0160-1342-087	160	Construcción de Cubierta en Cancha Comunidad Jaltomate C. Benito Juárez C. Libertad y C. Jesus Maria Com. Jaltomate	1,297,167	0	1,297,167	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	250		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0161-1342-088	161	Construcción de Cubierta en Cancha del Parque Ojocaliente I Av. SAN Francisco de los Vivero y C. Coecillo Fracc. Ojocaliente I Mpio. Ags.	1,277,545	0	1,277,545	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	300		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0162-1342-089	162	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "A" Av. Belizario Dominguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	0	1,260,369	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0163-1342-090	163	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "B" Av. Belizario Dominguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	0	1,260,369	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0164-1342-091	164	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "C" Av. Belizario Dominguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	0	1,260,369	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	350		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0165-1342-092	165	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Versailles II C. Enrique C.R ebsamen y C. Francisco Carrera Torres 2a Secc. Fracc. Versailles	1,304,666	0	1,304,666	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	250		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0166-1342-093	166	Construcción de Cubierta en Explanada del Templo Santa Maria de Gallardo Frente al Templo Com. Santa Maria de Gallardo	1,027,423	0	1,027,423	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	200		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0167-1342-094	167	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Mexico Libre C. Sitio de Cuautla y C. Mexico Libre Fracc. Morelos 1a Secc.	1,285,260	0	1,285,260	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	250		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0168-1342-095	168	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C.Juventino de la Torre Fracc. Valle de los Cactus	1,209,484	0	1,209,484	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	250		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0169-1342-096	169	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque VNSA Av. Poliducto y C. Ermita de San Sebastian VNSA Sector Guadalupe 1a Secc.	1,282,680	0	1,282,680	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	300		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0170-1342-097	170	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ojo de Agua Av. Ferrocarril y Av. Ayuntamiento Inf. Ojo de Agua	1,290,300	0	1,290,300	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	300		
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0171-1342-098	171	Parque Urbano Jesus Teran (Trotapista y Gradas) C.el Zarco Fracc. Municipio Libre	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	450		
SOPMA	25-ago-20	2020-FISMDF-0174-1342-101	174	Canchas de Tenis Canal Interceptor enre C. Hierro y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,130,749	0	1,130,749	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0175-0411102-102	175	Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas (Calzada Oriente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebanó	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0%	0%	M2	3900.00	3000		

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
											U.M.	Cantidad			
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0176-0411102-103	176	Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebanó	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0%	0%	M2	3900.00	3000		
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0177-01342-104	177	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Parque Villas de Nuestra Señora de las Asunción Av. Jose de Jesus Glez. C. Jose Becerra y C. Gerardo Macias VNSA.	1,763,014	0	1,763,014	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0178-01342-105	178	Gradas Canchas de Futbol Americano Parque Industrial Av. Carolina Villanueva Ciudad Industrial	666,205	0	666,205	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	450		
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0179-01342-106	179	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ex Pension Municipal Av. Ojocaliente y Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente 1a Secc.	1,291,738	0	1,291,738	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	1.00	500		
SEDESOM	09-jul-20	2020-FISMDF-0097-08302-025	097	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) T odo el Municipio de Aguascalientes	4,323,600	4,312,126	11,474	CONTRATO	100%	0%	PAQUETE	430.00	430		
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0090-1137-020	090	Gastos Indirectos 2020 Mantenimiento Vehicular Mpio. Aguascalientes	300,000	0	300,000		0%	0%	SERVICIO	1.00	877190		
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0091-1137-021	091	Gastos Indirectos 2020 Adquisición de Equipo Topografico Mpio. Aguascalientes	150,000	0	150,000		0%	0%	SERVICIO	1.00	877190		
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0093-1137-022	093	Gasto Indirectos 2020 Servicios Profesionales Mpio. Aguascalientes	614,581	53,817	560,764		9%	0%	SERVICIO	1.00	877190		
SEDESOM	11-ago-20	2020-FISMDF-0099-1137-027	099	Gastos Indirectos 2020 (SEDESOM) Todo el Mpio. De Aguascalientes	300,000	0	300,000		0%	0%	PROYECTO	1.00	5000		
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0172-1137-099	172	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio.de Aguascalientes	1,060,000	0	1,060,000		0%	0%	PROYECTO	1.00	877190		
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0173-1137-100	173	Gastos Indirectos (Adquisiciones) Todo el Mpio.de Aguascalientes	2,240,000	0	2,240,000		0%	0%	PROYECTO	1.00	877190		

T O T A L E S	200,630,062	4,527,751.59	196,102,310.26
----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

No. De
Contrato

—

—

FISMDF-
0080-2020

—

—

—

—

—

—

—

—

—

No. De
Contrato

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

No. De
Contrato

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

