



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FISMDF-2020



PTTO. ASIGNADO	\$ 227,557,903
PTTO. AUTORIZADO	\$ 225,428,155
RENDIMIENTOS APLICADOS	\$ 226,407
DEVENGADO	\$ 225,430,191
SALDO	\$ 2,127,712

DICIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1034.17	350	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0071-0411101-002	071	Pavimento Hidraulico C. el Garbanzo entre C. de la Espiga y C.Hacienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1313.13	450	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0072-0411101-003	072	Pavimento Hidraulico C. Lluvia entre C. de la Espiga y C. Hcienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1391.59	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0073-0411101-004	073	Pavimento Hidraulico C. Ernesto Che Guevara entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1480.26	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0074-0411101-005	074	Pavimento Hidraulico C. Camilo Cien Fuegos entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1381.09	500	—	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0075-0411101-006	075	Pavimento Hidraulico C. Felipe Angeles Sur entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1377.21	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0076-0411101-007	076	Pavimento Hidraulico C. Catzopan entre C. Delicias y C. Celedonia Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	408.60	350	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0077-0411101-008	077	Pavimento Hidraulico C. Chapin entre C. Delicias y C. las Flores Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1164.89	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0078-0411102-009	078	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Guzman entre C. Benito Juarez y Av. Ignacio Zaragoza Zona Centro(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	2650.00	5000	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0079-0411102-010	079	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Rivero y Gutierrez entre C. Goroztiza y C. Benito Juarez Zona Centro(MODIFICADO)	2,265,492	2,265,492	0	CONTRATO	100%	98%	M2	3100.00	5000	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	FISMDF-079-2020
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0080-0411102-011	080	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Union entre C. Benito Juarez y C. 5 de Mayo Zona Centro(MODIFICADO)	424,565	424,565	0	CONTRATO	100%	100%	M2	950.00	2500	ADJ.DIRECTA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. C.V.	FISMDF-0080-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0082-01024-012	082	Equipamiento Electromecanico de Pozo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	5,706,000	5,706,000	0	CONTRATO	100%	60%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0083-01024-013	083	Equipamiento Electromecanico Pozo P-180 Natura 4 Ubicado al Pte. De la Prolg. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc. Natura	5,868,000	5,868,000	0	CONTRATO	100%	60%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CONSTRUCION CALVILLO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0084-01021-014	084	Perforación de Pozo P 180 Natura 4 Ub. Al Pte. Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc.Natura	7,150,500	7,150,500	0	CONTRATO	100%	100%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0085-01021-015	085	Perforación de Pozo Profundo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	6,850,000	6,850,000	0	CONTRATO	100%	100%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	ECOGRANJAS S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0086-01021-016	086	Perforación de Pozo P-059 A Ojocaliente I Av. Aguascalientes Av. Alameda al Sur Fracc. Ojocaliente I(MODIFICADO)	6,686,108	6,686,108	0	CONTRATO	100%	100%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	PERFILES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0087-01021-017	087	Perforación de Pozo P-066A Curtidores C. Delfino Araujo C Paseos del Rio al Este Col. Curtidores(MODIFICADO)	5,102,354	5,102,354	0	CONTRATO	100%	100%	SISTEMA	1.00	22304	CONV. PUB. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2020
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0088-01024-018	088	Equipamiento de Pozo P-059-A Ojocaliente 1 ubicado en Av. Ags. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San Jose de la Ordeña al Sur en el Fracc. Ojocaliente 1(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	SISTEMA	1.00	58444	—	—	—
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0089-01024-019	089	Equipamiento Eelectromecanico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq. Antigua Camino a San Ignacio Fracc. Colinas del Rio (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#;DIV/0!	0%	SISTEMA	1.00	22304	—	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0094-01024-023	094	Equipamiento Electromecanico de Pozo P066A c. Delfino Araujo y C. Paseos del Rio Col. Curtidores	6,767,465	6,767,465	0	CONTRATO	100%	55%	SISTEMA	1.00	22304	CONV. PUB. ESTATAL	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-CAP-08-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0095-01024-024	095	Equipamiento de Pozo P-059-A Av. Aguascalientes Av. Alameda Norte Fracc. Ojocaliente I	4,994,000	4,994,000	0	CONTRATO	100%	60%	SISTEMA	1.00	58444	CONV. PUB. ESTATAL	VAGUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2020
CAPAMA	05-ago-20	2020-FISMDF-0098-02062-026	098	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Av. De los Maestros y Arroyo San Fernando	184,629	184,629	0	CONTRATO	100%	100%	ML	18.00	2000	ADJ. DIRECTA	MAQ. Y URBANIZACIONES Y EDIF. HID. S.A.C.V.	FISMDF-CAP-09-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0101-0411101-028	101	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C.Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	14,723,180	14,723,180	0	CONTRATO	100%	100%	M2	5240.58	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-101-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0102-0411101-029	102	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Poniente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C.Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	12,890,838	12,890,838	0	CONTRATO	100%	100%	M2	4936.42	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-102-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0103-0411102-030	103	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Norte) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte(MODIFICADO)	5,167,622	5,167,622	0	CONTRATO	100%	98%	M2	7325.52	5000	ADJ.DIRECTA	TRANSP. MAAQ. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0104-0411102-031	104	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Sur) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte(MODIFICADO)	5,369,011	5,369,011	0	CONTRATO	100%	100%	M2	7593.93	5000	ADJ.DIRECTA	CONST. ROLFE S.A. DE C.V.	FISMDF-0104-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0105-0411102-032	105	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos( Calzada Lateral) entre C. Norberto Gomez Av. De la Convención de 1914 Norte Mpio. De Ags.	2,900,547	2,900,547	0	CONTRATO	100%	98%	M2	5746.19	5000	CONV. PUB. ESTATAL	TRITURADOS Y ASF. TRIANA S.A. DE C.V.	FISMDF-0105-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0106-0411101-033	106	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. J. Sebastian Bach C. Niccolo Paganini Fracc. Santa Anita(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	M2	1142.95	5000	—	—	—
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0107-0411101-034	107	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. Franz Peter Schubert Fracc. Santa Anita(MODIFICADO)	597,743	597,743	0	CONTRATO	100%	100%	M2	355.93	1500	ADJ.DIRECTA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0107-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0108-0411101-035	108	Pavimento Hidraulico C. Circuito de la Cava entre Circuito de los Almacigos y circuito de la Recolección Inf. Las Viñas(MODIFICADO)	2,225,230	2,225,230	0	CONTRATO	100%	99%	M2	814.07	3500	INVITACION RESTRINJIDA	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0108-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0109-0411102-036	109	Sobrecarpeta Asfaltica C. 5 de Febrero C. Josefa Ortiz de Domínguez y C. Poder Legislativo Mpio. De Ags.	2,499,882	2,499,882	0	CONTRATO	100%	100%	M2	4475.90	5000	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DIS.ARTE CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0109-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0110-0411102-037	110	Sobrecarpeta Asfáltica C. Nieto C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro(MODIFICADO)	1,323,485	1,323,485	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1782.70	3500	INVITACION RESTRINJIDA	ZIRAHUEN PLAN. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0110-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0111-0411102-038	111	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva(Calzada Norte) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. De Ags.(MODIFICADO)	3,252,000	3,252,000	0	CONTRATO	100%	100%	M2	4696.85	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0111-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0112-0411102-039	112	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva ( Calzada Sur) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. Ags.	3,228,722	3,228,722	0	CONTRATO	100%	100%	M2	4507.48	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0113-0411102-040	113	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,826,361	4,826,361	0	CONTRATO	100%	99%	M2	7471.07	5000	ADJ.DIRECTA	TRITURADOS Y ASF. TRIANA S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0114-0411102-041	114	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,494,255	4,494,255	0	CONTRATO	100%	100%	M2	7201.43	5000	CONV. PUB. ESTATAL	OLDA CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0115-0411102-042	115	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio ( Tramo 02) C.Monte Everest y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,749,537	1,749,537	0	CONTRATO	100%	99%	M2	5806.50	5000	INVITACION RESTRINJIDA	INF. NACIONAL CARRT. AGS. S.A.C.V.	FISMDF-0115-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0116-0411102-043	116	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio ( Tramo 01) entre Blvd. A Zacatecas y Av. Independencia Mpio. Ags.(MODIFICADO)	2,715,704	2,715,704	0	CONTRATO	100%	99%	M2	9941.04	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-0116-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0117-0740213-044	117	Mejoramiento Jardin de Niños Jesus Gracia Corona C. Silvano Barba No. 101 Fracc. Jesus Teran Peredo(MODIFICADO)	615,214	615,214	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	188	ADJ.DIRECTA	PABLO HECTOR ZAVALA	FISMDF-117-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0118-0740215-045	118	Mejoramiento de CBETIS No. 284 C. La Salud Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamez(MODIFICADO)	689,927	689,927	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	513	ADJ.DIRECTA	SJB DISEÑO EQUIPIOS Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0118-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0119-0740215-046	119	Mejoramiento Escuela Telesecundaria No. 32 C Manuel M. Ponce Com. Los Negritos(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	OBRAS	1.00	126	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0120-0740215-047	120	Mejoramiento Secundaria General No. 11 Jose Guadalupe Posada Av. Parque Via Fracc. Santa Anita(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	OBRAS	1.00	689	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0121-0740214-048	121	Mejoramiento Escuela Primaria Patria Interior Ciudad de los Niños Mpio. Ags.	1,173,377	1,173,377	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	103	INVITACION RESTRINJIDA	INF. NAC. CARRETERA S.A. DE C.V.	FISDMDF-0121-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0122-0740214-049	122	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana No 302 Fracc.Bajo de las Palmas(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#¡DIV/0!	0%	OBRAS	1.00	635	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0123-0740213-050	123	Mejoramiento Jardin de Niños Ignacio Garcia Tellez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#¡DIV/0!	0%	OBRAS	1.00	238	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0124-08303-051	124	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Baja Varios Puntos del Mpio. De Ags. (MODIFICADO)	1,820,498	1,820,498	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	22.00	22	INVITACION RESTRINJIDA	GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMDF-0124-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0125-08303-052	125	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Alta Varios Puntos del Mpio. De Ags. (MODIFICADO)	1,953,382	1,953,382	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	23.00	23	INVITACION RESTRINJIDA	GDO. ALEJANDRO ROSALES	FISDMDF-0125-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0126-08303-053	126	Construcción de 11 Techos Firmes ( Promedio 20 M2) Varios Puntos del Mpio. Ags.(MODIFICADO)	479,966	479,966	0	CONTRATO	100%	100%	VIVIENDA	11.00	11	ADJ.DIRECTA	MATA CONST. S.A. DE C.V.	FISDMDF-0126-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISDMDF-0129-1342-056	129	Parque Potreros del Oeste Blvd. Siglo XXI Andador Crepusculo U/Hab. Potreros del Oeste(MODIFICADO)	763,474	763,474	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	100.00	500	ADJ.DIRECTA	CONSTRUC TORA ROLFE S.A DE C.V.	FISDMDF-0129-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0130-1342-057	130	Parque Villa de las Palmas 2a Etapa Fracc. Villa las Palmas(MODIFICADO)	569,794	569,794	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	100.00	500	ADJ.DIRECTA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0130-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0131-1342-058	131	Rehabilitación Parque Valle de los Cactus 2a Etapa Fracc.Valle de los Cactus(MODIFICADO)	496,480	496,480	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	53.00	500	ADJ.DIRECTA	MIGUEL DE JESUS RDZ. LEAL	FISMDF-0131-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0132-1342-059	132	Construcción de Fuente Jardín la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud(MODIFICADO)	1,473,838	1,473,838	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	43.27	500	INVITACION RESTRINJIDA	EMULSIONES ASFALTICAS S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0132-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0133-1342-060	133	Obra Escultórica Fuente Jardín la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	---	---	OBRAS	1.00	500	---	---	---
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0134-04401-061	134	Bebederode Granito Tipo (36 Piezas) Varios Puntos de la Ciudad Mpio. Ags.	2,214,075	2,214,075	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	60.00	700	INVITACION RESTRINJIDA	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MARQUE S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0135-04401-062	135	Mercado Teran ( Construcción de Toldo sobre Fachada 5 de Mayo) C. 5 de Mayo entre C. Unión y C. Arteaga Zona Centro(MODIFICADO)	975,959	975,959	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS	1.00	600	ADJ.DIRECTA	HDI ARQUITECTURA S.A. C.V.	FISMDF-0135-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0136-04401-063	136	Mercado Teran ( Acabados Área de Piedras Interior) C. 5 de Mayo entre C. Unión y C. Arteaga Zona Centro	1,038,503	1,038,503	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. KRAFAG S.A. DE C.V.	FISMDF-0136-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0137-04401-064	137	Rehabilitación de Pasaje Ortega C. 5 de Mayo y C. Lic. Benito Juárez Zona Centro	2,013,518	2,013,518	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	CONESTRUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0137-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0138-04401-065	138	Mercado Morelos ( Reparación de Segmento de Acometidas Locales) C. José Ma. Morelos y Pavón Zona Centro(MODIFICADO)	303,511	303,511	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIRECTA	ACHER CONST. Y ABAST. ELEC. S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0139-04401-066	139	Guillermo Prieto(Instalación Eléctrica de Concentración de Medidores a Local) C. Guillermo Prieto No. 419 Col. Altavista(MODIFICADO)	1,635,033	1,635,033	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	ROKA ELEC. URB. S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0140-04401-067	140	Mejoramiento de Techumbre Sra.de la Asunción( Mantenimiento de Cubierta) C. Ermita San Sebastian y C. Rogelio Galindo de la Torre VNSA Sector Guadalupe 1a Sección(MODIFICADO)	532,269	532,269	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0141-04401-068	141	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Ojo de Agua C. Michoacan y C. Casa Blanca Inf. Ojo de Agua(MODIFICADO)	95,928	95,928	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIRECTA	HDI ARQUITECTURA S.A. C.V.	FISMDF-0141-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0142-04401-069	142	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Pilar Blanco Av. Faisan Esq. Blvd. Aguila Inf. Pilar Blanco(MODIFICADO)	68,089	68,089	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIRECTA	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONST.S.A C.V.	FISMDF-0142-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0143-04401-070	143	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Emiliano Zapata C. Ayala C. Antonio Diaz Soto y Gama C. Carlos M. Bustamante Fracc. Emiliano Zapata(MODIFICADO)	83,595	83,595	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIRECTA	MA. GPE.PADILLA GTZ.	FISMDF-0143-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0144-04401-071	144	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Vivienda Popular C. D U/Hab. Vivienda Popular(MODIFICADO)	85,365	85,365	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIRECTA	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONST.S.A C.V.	FISMDF-0144-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0145-04401-072	145	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Ojocaliente III C. el Mocho y C.San Pedro Fracc. Ojocaliente 3a Secc.(MODIFICADO)	84,254	84,254	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIRECTA	HDI ARQUITECTURA S.A. C.V.	FISMDF-0145-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0146-04401-073	146	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Fidel Velazquez C. Jardin de Versalles y C. Trocadero Inf. Fidel Velazquez(MODIFICADO)	89,370	89,370	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIRECTA	MA. GPE.PADILLA GTZ.	FISMDF-0146-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0147-1342-074	147	Parque Vecinal Ojocaliente ( Trotapista) Av. Ojocaliente y C. Cotorinas Fracc. Ojocaliente 1a Secc.(MODIFICADO)	365,998	365,998	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	100.00	400	ADJ.DIRECTA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0147-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0148-1342-075	148	Centro Deportivo Fidel Velazquez ( Cancha de Futbol Rapido Ring de Boxeo y Cubierta en Ring) Prol.Alameda(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	OBRAS	1.00	400	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0149-1342-076	149	Gimnasio de Usos Múltiples Línea Verde Av. Poliducto C. Ermita de San Sebastián VNSA Sector Gpe. 1a Secc.(MODIFICADO)	342,675	342,675	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	100.00	400	ADJ.DIRECTA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-01492020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0150-1342-077	150	Cancha de Futbol 7 ( Obra Civil) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,500,000	2,500,000	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS	35.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0150-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0151-1342-078	151	Cancha de Futbol 7 ( Acabados y Herrería) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,499,682	2,499,682	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS	10.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0151-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0152-1342-079	152	Rehabilitación de Cancha de Futbol Rapido Parque Azul C. Gral. Mateo Almanza Esq. C. Gral. Luis Moya Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	857,977	857,977	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	20.00	400	ADJ.DIRECTA	GPO.CONST. EFECTIVO S.A. DE C.V.	FISMDF-0152-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0153-1342-080	153	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque S.T.E.M.A. Av. Aguascalientes C. Artículo 115 y C. Jesus María Fracc. S.T.E.M.A.	1,304,350	1,304,350	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0153-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0154-1342-081	154	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Municipio Libre C. Heroico Militar C. Ecología y C. Derechos Humanos Fracc. Mpio. Libre	1,293,989	1,293,989	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0154-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0155-1342-082	155	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque San Marcos C. Aquiles Elorduy y C.Valle Fracc. San Marcos	1,290,597	1,290,597	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0155-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0156-1342-083	156	Construcción de Cubierta en Cancha Canal Interceptor C.Canal Interceptor y C. Aglaya Fracc. Las Hadas(MODIFICADO)	1,278,997	1,278,997	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	VAGUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0156-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0157-1342-084	157	Construcción de Cubierta en Cancha Pilar Blanco Av. Canario y Andador Paseo del Condor Inf. Pilar Blanco(MODIFICADO)	1,300,643	1,300,643	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0157-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0158-1342-085	158	Construcción de Cubierta en Cancha Parque C.N.O.P. Blvd. Guadalupano y C.Prof. Jose Antonio Velarde C.N.O.P. Fracc. Oriente(MODIFICADO)	1,290,030	1,290,030	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO FUSION S.A. DE C.V.	FISMDF-0158-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0159-1342-086	159	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Ajedrez C. Diagonal Alfíl Av. del Rey y C. Alfíl Negro Fracc. Lomas del Ajedrez	1,328,410	1,328,410	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	UDICOM S.A. DE C.V.	FISMDF-0159-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0160-1342-087	160	Construcción de Cubierta en Cancha Comunidad Jaltomate C. Benito Juarez C. Libertad y C. Jesus Maria Com. Jaltomate	1,297,167	1,297,167	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	JAVIER ALEJANDRO ACOSTA	FISMDF-0160-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0161-1342-088	161	Construcción de Cubierta en Cancha del Parque Ojocaliente I Av. SAN Francisco de los Vivero y C. Coecillo Fracc. Ojocaliente I Mpio. Ags.	1,277,545	1,277,545	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	MAQ OBRA CIVIL E INDUST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0161-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0162-1342-089	162	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "A" Av. Belizario Domimiguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	1,238,468	1,238,468	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUC TORA CALVILLO S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0163-1342-090	163	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "B" Av. Belizario Domimiguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	1,260,369	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	DARVESA CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0163-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0164-1342-091	164	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "C" Av. Belizario Domimiguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	1,260,368	1,260,368	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ	FISMDF-0164-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0165-1342-092	165	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Versalles II C. Enrique C.R ebsamen y C. Francisco Carrera Torres 2a Secc. Fracc. Versalles(MODIFICADO)	1,282,168	1,282,168	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUC TORA FLORES HNOS. S.A. DE C.V.	FISMDF-0165-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0166-1342-093	166	Construcción de Cubierta en Explanada del Templo Santa Maria de Gallardo Frente al Templo Com. Santa Maria de Gallardo	1,027,423	1,027,423	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0166-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0167-1342-094	167	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Mexico Libre C. Sitio de Cuautla y C. Mexico Libre Fracc. Morelos 1a Secc.(MODIFICADO)	1,285,173	1,285,173	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0167-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0168-1342-095	168	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C. Juventino de la Torre Fracc. Valle de los Cactus	1,209,484	1,209,484	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUC TORA ROBLEDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0169-1342-096	169	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque VNSA Av. Poliducto y C. Ermita de San Sebastian VNSA Sector Guadalupe 1a Secc.	1,282,680	1,282,680	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	GC MASTER S.A. DE C.V.	FISMDF-0169-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0170-1342-097	170	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ojo de Agua Av. Ferrocarril y Av. Ayuntamiento Inf. Ojo de Agua	1,290,300	1,290,300	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. CORU S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0171-1342-098	171	Parque Urbano Jesus Teran (Trotapista y Gradadas) C.el Zarco Fracc. Municipio Libre	2,500,000	2,500,000	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	45.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	L.V. CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2020
SOPMA	25-ago-20	2020-FISMDF-0174-1342-101	174	Canchas de Tenis Canal Interceptor enre C. Hierro y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,130,749	1,130,749	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	500	ADJ.DIRECTA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0174-2020
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0175-0411102-102	175	Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas ( Calzada Oriente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebano	2,500,000	2,500,000	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3900.00	3000	INVITACION RESTRINJIDA	SACROSA TRIT. AGS. S.A. DE C.V.	FISMDF-0175-2020
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0176-0411102-103	176	Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas ( Calzada Poniente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebano(MODIFICADO)	2,488,827	2,488,827	0	CONTRATO	100%	98%	M2	3900.00	3000	INVITACION RESTRINJIDA	MAT.TRITURADOS DEL CENTRO S.A.C.V.	FISMDF-0176-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0177-01342-104	177	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Parque Villas de Nuestra Señora de las Asunción Av. Jose de Jesus Glez. C. Jose Becerra y C. Gerardo Macias VNSA.(MODIFICADO)	1,736,014	1,736,014	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	60.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	ING. CIV. INDUST. FIRMA S.A DE C.V.	FISMDF-0177-2020
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0178-01342-105	178	Gradas Canchas de Fútbol Americano Parque Industrial Av. Carolina Villanueva Ciudad Industrial(MODIFICADO)	659,821	659,821	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	450	ADJ.DIRECTA	CONST. ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0178-2020
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0179-01342-106	179	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ex Pension Municipal Av. Ojocaliente y Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente 1a Secc.	1,291,738	1,291,738	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	MIGUEL ANGEL MEDINA GLEZ	FISMDF-0179-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0180-01342-107	180	Cancha de Fútbol 7 en Canal Interceptor Canal Interceptor	920,025	920,025	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	500	ADJ.DIRECTA	CONST. ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0180-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0181-01340-108	181	Parque Constitución Primera Etapa Av. Constitución Esq. Con C. Artículo 39 Fracc. Constitución	2,063,065	2,063,065	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	600	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0181-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0182-01342-109	182	Cubierta en Gradas en Campo de Beisbol Infantil Av. Gabriela Mistral Av. Parque Via Fracc.Santa Anita	2,148,240	2,148,240	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	450	ADJ.DIRECTA	GPO. CONST. CONSEGA S.A. DE C.V.	FISMDF-0182-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0184-01342-110	184	Rehabilitación Centro Deportivo Fidel Velazquez (Cancha de Fútbol Rapido) Prol. Almameda Fidel Velazquez(MODIFICADO)	1,353,193	1,353,193	0	CONTRATO	100%	97%	OBRAS	1.00	600	INVITACION RESTRINJIDA	CBG CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0184-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0185-01342-111	185	Rehabilitación Parque RecreativoVNSA Sector Alameda(MODIFICADO)	1,034,641	1,034,641	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	OBRAS CIV. ESP. INF. S.A. DE C.V.	FISMDF-0185-2020
CAPAMA	23-sep-20	2020-FISMDF-0186-01011-112	186	Línea de Conducción Pozo N°180 Natura 4 a Tanque Superficial Fracc. VNSA Natura 4	2,820,000	2,820,000	0	CONTRATO	100%	50%	OBRAS	1.00	500	CONV. PUB. ESTATAL	FRADAG CONST. S.A. C.V.	FISMDF-CAP-10-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMDF-0187-041101-113	187	Pavimento Hidraulico C. Franz Peter Schubert C. Sebastian Bach C. Florencia Fracc. Santa Anita	2,500,000	2,500,000	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS 1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV. S.A. DE C.V.	FISMDF-0157-2020
SOPMA	15-sep-20	2020-FISMDF-0189-0640-114	189	Centro para la Integración de Adultos Mayores Etapa 02 Av. Lopez Mateos y Poder Legislativo	4,319,309	4,319,309	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS 1.00	500	CONV. PUB. ESTATAL	ÉXITO MENTE CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0189-2020
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMDF-0190-1342-115	190	Cancha de Futbol 7 (Obra Civil) Inf. Ojo de Agua	2,313,486	2,313,486	0	CONTRATO	100%	90%	OBRAS 1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	TRITURADOS Y ASF. TRIANA S.A. DE C.V.	FISMDF-0190-2020
SOPMA	15-sep-20	2020-FISMDF-0191-1342-116	191	Cancha de Futbol 7 (Acabados y Herreria) Inf. Ojo de Agua	2,086,536	2,086,536	0	CONTRATO	100%	82%	OBRAS 1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0191-2020
SOPMA	21-sep-20	2020-FISMDF-0192-1340-117	192	Centro Virtual de Aprendizaje Sala de Conferencia Talleres y Areas Exteriores Parque Ex Pensión Mpal.	2,482,599	2,482,599	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS 1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	MA.GPE.GT Z. PADILLA	FISMDF-0192-2020
SOPMA	21-sep-20	2020-FISMDF-0193-1340-118	193	Centro Virtual de Aprendizaje Administración Consultorios y Areas Comunes Parque Ex Pensión Mpal.	2,482,598	2,482,598	0	CONTRATO	100%	100%	OBRAS 1.00	460	ADJ.DIRECTA	ROCAWA BIOCONST S.A. DE C.V.	FISMDF-0193-2020
CAPAMA	07-oct-20	2020-FISMDF-0195-01011-120	195	Linea de Conducción Pozo P-066 a Curtidores 1 a Linea de Alimentación Fracc. San Ignacio Curtidores Colinas del Rio	1,813,275	1,813,275	0	CONTRATO	100%	50%	OBRAS ML	22304	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-11-2020
SOPMA	27-oct-20	2020-FISMDF-0202-0411102-122	202	Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica C.Alvaro Obregon Tramo Benito Juarez y Jose Ma. Morelos y Pavon Zona Centro(MODIFICADO)	600,005	600,005	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS ML	22304	ADJ.DIRECTA	ARVIL CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0202-2020
SOPMA	27-oct-20	2020-FISMDF-0203-0411102-123	203	Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica C.Benito Juarez C. Union y Rivero Gutierrez Zona Centro(MODIFICADO)	652,454	652,454	0	CONTRATO	100%	98%	OBRAS ML	22304	ADJ.DIRECTA	ARVIL CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0203-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-nov-20	2020-FISMDF-0203-0411102-129	209	Rehabilitación de Pasaje Arteaga Instalación de Alumbrado en Andador C. 5 de Mayo y C. Lic. Benito Juárez Zona Centro(MODIFICADO)	269,682	269,682	0	CONTRATO	100%	99%	OBRAS	ML	22304	ADJ.DIRECTA	CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0209-2020
SOPMA	13-nov-20	2020-FISMDF-0210-04401-130	210	Construcción de Caiman C. Franz Peter Schubert Entre C. Niccolo Paganini y C. Federico Chopin Santa Anita(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	---	---	OBRAS	---	---	---	---	---
SOPMA	20-nov-20	2020-FISMDF-0212-1340-132	212	Centro Virtual de Aprendizaje (CEVIDA) Servicios Sanitarios Parqu Ex Pension Mpal. RENDIMIENTOS 2020(MODIFICADO)	797,245	797,245	0	CONTRATO	100%	95%	OBRAS	ML	22304	ADJ.DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A.C.V.	FISMDF-0212-2020
SEDESOM	09-jul-20	2020-FISMDF-0097-001-08302-025	097	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes ( Calentador Solar Fondo III ) Todo el Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	4,502,662	4,502,662	0	CONTRATO	100%	0%	PAQUETE	430.00	430	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AD-072-2020
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0090-1137-020	090	Gastos Indirectos 2020 Mantenimiento Vehicular Mpio. Aguascalientes	300,000	300,000	0	---	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0091-1137-021	091	Gastos Indirectos 2020 Adquisición de Equipo Topografico Mpio. Aguascalientes	150,000	150,000	0	---	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0093-1137-022	093	Gasto Indirectos 2020 Servicios Profesionales Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	523,537	523,537	0	---	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
SEDESOM	11-ago-20	2020-FISMDF-0099-1137-027	099	Gastos Indirectos 2020 (SEDESOM) Todo el Mpio. De Aguascalientes(MODIFICADO)	299,999	299,999	0	---	100%	100%	PROYECTO	1.00	5000	---	---	---
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0172-1137-099	172	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio.de Aguascalientes(MODIFICADO)	950,506	950,506	0	---	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	---	---	---
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0173-001-1137-100	173	Gastos Indirectos (Adquisiciones) Todo el Mpio.de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,844,400	1,844,400	0	---	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	---	---	---

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMD-0194-1137-119	194	Gastos Indirectos (Supervisión Externa) Mpio. De Ags.(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	—	PROYECTO	1.00	877190	—	—	—
SOPMA	30-sep-20	2020-FISMD-0196-1137-121	196	Gastos Indirectos (Servicios de Asesoría y Seguimiento a Proyectos del FISMD) Todo el Mpio.de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,248,351	1,248,351	0	CONTRATO	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	INVITACION RESTRINJIDA	SILJA INGENIEROS S.A. C.V.	FISMD-0196-2020
IMPLAN	10-nov-20	2020-FISMD-0204-1238-124	204	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM IMPLAN) Zona Centro(MODIFICADO)	540,601	540,601	0	—	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	—	TELECOMUNICACIONES MODERNAS	—
SOPMA	30-oct-20	2020-FISMD-0205-1238-125	205	Acondicionamiento de Edificio Municipal PRODIM 2020 (SOPMA)	2,000,000	2,000,000	0	CONTRATO	100%	100%	PROYECTO	1.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO UNINDUST. INT. AIRE S.A. C.V.	FISMD-0205-2020
ADMON	11-nov-20	2020-FISMD-0206-1238-126	206	Cableado de Red Edificio Mpal. C. Palmira Economía (PRODIM 2020 ADMINISTRACION)(MODIFICADO)	185,565	185,565	0	—	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	—	EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA	—
ADMON	11-nov-20	2020-FISMD-0207-1238-127	207	Mantenimiento Actualización y Mejoras del CRM Municipal (PRODIM ADMINISTRACION)(MODIFICADO)	274,920	274,920	0	—	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	—	GOBIERNO DIGITAL	—
ADMON	11-nov-20	2020-FISMD-0208-1238-128	208	Equipo de Computo Almacenamiento de Datos para los Servidores Públicos (PRODIM 2020 ADMINISTRACION)	869,108	869,108	0	—	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	—	INFRAESTRUCTURA UNIFICADA	—
ADMON	18-nov-20	2020-FISMD-0211-1238-131	211	Internet Satelital para Comunidades del Mpio. De Ags.(MODIFICADO)	191,864	191,864	0	—	100%	100%	PROYECTO	1.00	877190	—	EDUARDO FELIPE ALONSO VARELA	—

<b>TOTALES</b>	<b>225,428,155</b>	<b>225,428,155.49</b>	<b>-</b>
----------------	--------------------	-----------------------	----------

**Nota:** En el devengado incluye comisiones bancarias de : \$2,035.80

**"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".**