



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2020



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	142,626,151
PTTO. AUTORIZADO	\$	142,377,838
DEVENGADO	\$	142,377,838
SALDO	\$	248,313

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Saldo		CIERRE FINAL 2020						
					Total	Municipal	Total	Municipal	Total	Municipal	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	28-ene-20	2020-PDM-0002-DM-06-001	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,834,903	1,834,903	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-dic-20	2020-PDM-0003-002-DM-05-002	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,314,543	2,314,543	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	29-dic-20	2020-PDM-0004-005-DM-06-003	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	16,016,753	16,016,753	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	29-dic-20	2020-PDM-0005-002-DM-06-004	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	3,227,557	3,227,557	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	29-dic-20	2020-PDM-0006-003-DM-05-005	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,122,695	1,122,695	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	05-nov-20	2020-PDM-0007-002-IE-03-001	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,489,537	1,489,537	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	29-dic-20	2020-PDM-0008-009-UR-05-001	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	23,169,627	23,169,627	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-dic-20	2020-PDM-0009-012-UR-05-002	9	PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	7,725,022	7,725,022	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-dic-20	2020-PDM-0010-004-DM-06-006	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,497,853	1,497,853	0	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0011-EA-01-001	11	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 01 AV. AYUNTAMIENTO, TRAMO ENTRE AV. LAS AMERICAS Y CALLE DIAZ DE LEON	632,379	632,379	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,500	DIRECTA ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0011-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0012-EA-01-002	12	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 02 AV. AGUASCALIENTES, TRAMO ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA A AV. ALAMEDA	423,303	423,303	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECA NICOS S.A. DE C.V	DM-0012-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0013-EA-01-003	13	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 03 AV. CONVENCION MILITAR, TRAMO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	192,881	192,881	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G S.A. DE C.V.	DM-0013-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0014-EA-01-004	14	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 05 AV. CONVENCION PTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS	397,941	397,941	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,600	DIRECTA ESTATAL	SUSAR LIDER ELECTICO S.A. DE C.V.	DM-0014-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0015-EA-01-005	15	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 06 BLV. MIGUEL DE LA MADRID, TRAMO ENTRE BLD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ARROLLO EL MOLINO	542,514	542,514	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECA NICOS S.A. DE C.V	DM-015-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0016-EA-01-006	16	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 07 AV. UNIVERSIDAD, TRAMO ENTRE AV. CONVENCION Y AV. AGUASCALIENTES.	487,612	487,612	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECA NICOS S.A. DE C.V	DM-0016-EA-01-006
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0017-EA-01-007	17	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 8 CUMBRES III FRACC.	190,626	190,626	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECA NICOS S.A. DE C.V	DM0017-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0018-001-DM-05-007 FINAL	18	ESTANCIA PROTECTORA DE MENORES, DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL ETAPA 2 (AIRE ACONDICIONADO) INSTALACIONES DEL C4	129,949	129,949	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V.	DM-05-007
SOPMA	28-sep-20	2020-PDM-0019-001-UR-04-003 FINAL	19	ACABADO DE PISOS JARDIN DEL ENCINO. EL ENCINO BARRIO	56,985	56,985	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0019-2020
SOPMA	27-oct-20	2020-PDM-0020-002-DM-01-008	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MPIO.	4,713,192	4,713,192	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	DIRECTA ESTATAL	VARIOS	VARIOS

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0021-001-DM-05-009 FINAL	21	AGENCIA DE LA FISCALIA DE JUICIOS MUNICIPALES INSTALACIONES C-4, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC.	419,785	419,785	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DM-0021-2020
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0022-001-DM-05-010 FINAL	22	SALA DE JUICIOS ORALES INSTALACIONES C-4 AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC.	499,053	499,053	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DM-0022-2020
SOPMA	06-feb-20	2020-PDM-0023-ID-03-001	23	REHABILITACION DE ALBERCA V.N.S.A. ETAPA 04 AV. POLIDUCTO S/N. FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	2,179,464	2,179,464	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DM-0023-2020
SOPMA	05-ago-20	2020-PDM-0024-UR-04-004	24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORECTIVO A FUENTE DON QUIJOTE. AV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. HEROE DE NAOZARI ORIENTE	66,374	66,374	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	DM-0024-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0025-001-UR-01-005 FINAL	25	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO:ENTRE AV. DE LA CONVENCION DE 1914 Y CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ CENTRO ZONA	1,678,299	1,678,299	0	C	100%	100%	M2	3424.38	200,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CAFAS S.A. DE C.V.	DM-0025-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0026-001-UR-01-006 FINAL	26	CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ Y CALLE JOSE REYES MARTINEZ CENTRO ZONA	1,256,464	1,256,464	0	C	100%	100%	M2	2769.59	200,000	DIRECTA ESTATAL	CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE	DM-0026-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0027-001-UR-01-007 FINAL	27	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTIA, AV. PETROLEPS MEXICANPS TRAMO: ENTRE CALLE JOSE REYES MARTINEZ Y CALLE LUIS CHILARDE. CENTRO ZONA	956,014	956,014	0	C	100%	100%	M2	2122.61	200,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V	DM-0027-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0028-001-UR-01-008	28	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTIA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE LUIS CHILARDE CALLE NORBERTO GOMEZ HORNEDO, CENTRO ZONA	946,633	946,633	0	C	100%	100%	M2	1583.75	20,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CAFAS S.A. DE C.V.	DM-0028-2020
SOPMA	23-sep-20	2020-PDM-0029-001-UR-01-009 FINAL	29	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE MONTEALBAN. MEXICO FRACC.(MODIFICADO)	2,346,664	2,346,664	0	C	100%	100%	M2	3868.74	300,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA HERLOZA S.A. D C.V.	DM-0029-2020
SOPMA	30-sep-20	2020-PDM-0030-001-UR-01-010 FINAL	30	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y CALLE INEGI. MEXICO FRACC.	2,429,652	2,429,652	0	C	100%	100%	M2	4609.98	300,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION CAFAS S.A. DE C.V.	DM-0030-2020

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	23-sep-20	2020-PDM-0031-001-UR-01-011 FINAL	31	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE CALLE INEGI Y PASO PEATONAL. MEXICO FRACC. (MODIFICADO)	2,203,592	2,203,592	0	C	100%	100%	M2	4381.47	300,000	DIRECTA ESTATAL	URZAZ SUPERVISIONE S Y CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL BAJIO, S.A. DE C.V.	DM-0031-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0032-001-DM-05-011 FINAL	32	SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL.	1,876,124	1,876,124	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE S.A DE C.V.	DM-0032-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0033-001-DM-05-12 FINAL	33	MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COL OBRAJE	978,485	978,485	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	DM-0033-2020
SOPMA	03-sep-20	2020-PDM-0034-001-DM-05-013 FINAL	34	COMEDOR, COCINA, Y OBRAS VARIAS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N COL OBRAJE	2,429,330	2,429,330	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRI. ESTATAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, S.A. DE C.V.	DM-0034-2020
SOPMA	03-sep-20	2020-PDM-0035-001-DM-05-14 FINAL	35	ACABADOS Y DETALLES CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	834,000	834,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0035-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0036-DM-06-015	36	RAHABILITACION DE FACHADAS CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE RIVERO Y GUTIERREZ A CALLE UNION CENTRO ZONA	718,836	718,836	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIRECTA ESTATAL	LUVI S.A. DE C.V.	DM-0036-2020
SOPMA	17-nov-20	2020-PDM-0037-001-DM-06-016 FINAL	37	PISO EN INTERIOR Y ATRIO TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO. SAN MARCOS FRACC.	1,295,433	1,295,433	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	INV. RESTRI. ESTATAL	CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V	DM-0037-2020
SOPMA	17-nov-20	2020-PDM-0038-001-UR-01-012 FINAL	38	CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ. TRAMO ENTRE CALLE UNION CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA	1,050,659	1,050,659	0	C	100%	100%	M2	1430.00	2,500	INV. RESTRI. ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V	DM-0038-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0039-001-UR-01-013 FINAL	39	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENDITO JUAREZ CENTRO ZONA	790,499	790,499	0	C	100%	100%	OBRA	956.98	500,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V	DM-0039-2020
SOPMA	16-oct-20	2020-PDM-0040-001-UR-01-014 FINAL	40	CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE JUAN DE MONTORO, CENTRO ZONA	1,962,542	1,962,542	0	C	100%	100%	OBRA	2354.45	2,500	INV. RESTRI. ESTATAL	AML CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	DM-0040-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0041-DM-05-017	41	CARPETA ASFALTICA EN CAM AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL.	2,098,071	2,098,071	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V.	DM-0041-2020
SOPMA	19-feb-20	2020-PDM-0042-DM-05-018	42	SEÑALIZACION ESTACIONAMIENTO CAM EN	753,080	753,080	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	DM-0042-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0043-001-DM-06-019 FINAL	43	SEÑALIZACION ESTACIONAMIENTO CAM EN	946,215	946,215	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ	DM-0043-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0044-001-DM-06-020 FINAL	44	REHABILITACION DE FACHADS CALLE RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)	970,857	970,857	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA	DM-044-DM-06-020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0045-001-DM-05-021 FINAL	45	MUROS INTERIORES EN AREA CENTRAL COMPLEMENTO CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL	1,823,709	1,823,709	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTO R KAFRAGS S.A. DE C.V.	DM-045-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0046-001-DM-05-022 FINAL	46	INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO INTERIOSR, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	548,065	548,065	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	DM-046-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0047-001-DM-05-023 FINAL	47	INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, ALIMENTADORES Y CONTACTOS, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , OBRAJE COL	597,222	597,222	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	H&P URBANIZACION , EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V	DM-0047-2020
SOPMA	06-mar-20	2020-PDM-0048-ID-0048-ID-03-002	48	PROTECCION LATERAL DE CANCHA MULTIUSOS. AV. CONVENCION 1914 ORIENTE, S/N LA ESTRELLA FRACC.	203,748	203,748	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	DM-0048-2020
SOPMA	06-mar-20	2020-PDM-0049-DM-05-024	49	AREA DE INVERSIONES EN GOBIERNO DIGITAL CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL	338,521	338,521	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	RODRIGUEZ GUZMAN, MIGUEL DE JESUS	DM-0049-2020
SOPMA	16-oct-20	2020-PDM-0050-001-S5-02-001 FINAL	50	CONSTRUCCION DE LA ETAPA 6-A COMPLEMENTO DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS. KM 9.3 CARRETERA JOSE MARIA MORELSON, AGUASCALIENTES, SAN NICOLAS COM.	9,000,000	9,000,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	DIRECTA ESTATAL	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	DM-0050-2020
SOPMA	23-sep-20	2020-PDM-0051-001-ID-03-003	51	COMPLEMENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ALBERCA BOULEVARES, CALLE SESUS SOTELO INCLAN, BOULEVARES FRACC. 1A SECCION (MODIFICADO)	464,990	464,990	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTO R CALVILLOS.A. DE C.V.	DM-0051-2020

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	16-oct-20	2020-PDM-0053-001-UR-03-015 FINAL	53	BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA ORIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA	999,995	999,995	0	C	100%	100%	M2	343.78	150,000	DIRECTA ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES	DM-0053-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0054-001-UR-03-016 FINAL	54	BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA PONIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA	832,282	832,282	0	C	100%	100%	M2	430.25	150,000	DIRECTA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DM-054-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0055-001-UR-01-017 FINAL	55	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE TRAMO DE AV. FUNDICION Y C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, BUENOS AIRES COL.	919,999	919,999	0	C	100%	100%	M2	1597.98	5,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0055-2020
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0056-002-UR-03-018 FINAL	56	REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ CENTRO ZONA	2,417,447	2,417,447	0	C	100%	100%	M2	268.91	5,000	INV. RESTRI. ESTATAL	MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA	DM-0056-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0057-001-UR-03-019 FINAL	57	REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA SUR) TRAMO: ENTRE C. GUADALUPE Y VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA	1,161,881	1,161,881	0	C	100%	100%	M2	335.61	5,000	INV. REST. ESTATAL	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V	DM-0057-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0058-001-UR-03-020 FINAL	58	REHABILITACION DE BANQUETAS C. UNION TRAMO ENTRE CALL DE MAYO Y CALLE JUAREZ CENTRO ZONA	1,796,505	1,796,505	0	C	100%	100%	M2	179.47	5,000	INV. REST. ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	DM-0058-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0059-UR-05-025	59	CENTRO PARA LA INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES ETAPA 1	999,983	999,983	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIRECTA ESTATAL	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DM-0059-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0060-UR-03-021	60	REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 01 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	996,683	996,683	0	C	100%	100%	M2	970.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	DM-0060-2020
SOPMA	31-mar-20	2020-PDM-0061-UR-03-022	61	REPOSOCION DE BANQUETAS ZONA 02 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	987,340	987,340	0	C	100%	100%	M2	930.32	5,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTO R CONSEGA	DM-061-2020
SOPMA	22-oct-20	2020-PDM-0062-001-UR-01-023 FINAL	62	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE CALZADA SUR, TRAMO DE C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE	1,559,901	1,559,901	0	C	100%	100%	M2	2825.51	5,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URDAZ	DM-062-2020

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	23-nov-20	2020-PDM-0063-EA-01-008 FINAL	63	REUBICACION DE SUBESTACION 75 KVA CALLE RIVERO Y GUTIERREZ, CENTRO ZONA	326,916	326,916	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECA NIOS S.A. DE C.V	DM-0063-2020
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0064-001-UR-01-024 FINAL	64	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE (CALZADA SUR) TRAMO ENTRE C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE Y C. ASIA	1,619,013	1,619,013	0	C	100%	100%	M2	3010.03	5,000	DIRECTA ESTATAL	AML CONSTRUCTORA S.A. DE C.V	DM-064-2020
SOPMA	03-sep-20	2020-PDM-0065-001-DM-06-026 FINAL	65	ANUNCIOS Y LOGOTIPOS EN FACHADAS. CALLE JUAREZ TRAMO ENTRE C. RIVERO Y GUTIERREZ Y C. UNION, CENTRO ZONA.	180,823	180,823	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	481	DIRECTA ESTATAL	LUVI S.A. DE C.V.	DM-065-2020
SOPMA	19-ago-20	2020-PDM-0066-001-UR-01-025 FINAL	66	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE ENTRE AV. FUNDICION Y C. ASIA, BUENOS AIRES COL.	4,320,887	4,320,887	0	C	100%	100%	M2	8090.19	10,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFSA S.A. DE C.V.	DM-066-2020
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0067-001-UR-05-026 FINAL	67	SEÑALETICA HORIZONTAL, AV. PETROLEOS MEXICANOS EN TRAMO DE AV. CONVENCION 1914 A.C. NORBERTO GOMEZ HORNEDO.	225,186	225,186	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	DM-0067-2020
SOPMA	30-sep-20	2020-PDM-0068-001-UR-01-027 FINAL	68	REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEXICO, CENTRO ZONA	847,426	847,426	0	C	100%	100%	M2	982.09	5,000	DIRECTA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V.	DM-0068-2020
SOPMA	19-may-20	2020-PDM-0069-DM-05-27	69	CAMBIO DE CUBIERTA AREA DE FLORES DEL MERCADO TERAN C. 5 DE MAYO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ARTEAGA, CENTRO ZONA	759,614	759,614	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,500	DIRECTA ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-069-2020
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0081-001-UR-01-028 FINAL	81	RIEGO DE SELLO EN AV. CONVENCION DE 1914 PONIENTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARLOS BARRON, GUADALUPE DE BARRIO	777,834	777,834	0	C	100%	100%	M2	9718.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	DM-0081-2020
SOPMA	21-jul-20	2020-PDM-0092-DM-05-028	92	ADECUACION DE OFICINAS DIF MUNICIPAL AV. UNIVERSIDAD NO. 612, PRIMO VERDAD FRACC.	550,214	550,214	0	C	100%	0%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0092-2020
SOPMA	11-ago-20	2020-PDM-0100-DM-05-029	100	PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 57 FOSAS, BARDA Y BANQUETAS. BLVD. SIGLO XXI SUR No. 3306, VILLAS DEL PILAR FRACC. 1ra. SECC.	1,497,156	1,497,156	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0100-2020

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	30-dic-20	2020-PDM-0183-001-S5-02-002 FINAL	183	CONSTRUCCION ETAPA 6-A COMPLEMENTO(AMPLIACION OBRA CIVIL) RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,709,209	1,709,209	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	_____	_____	_____
SOPMA	21-oct-20	2020-PDM-0197-ID-03-004	197	SUSTITUCION DE MEMBRANA ARQUITECTONICA EN CUBIERTA DE CANCHA TIPO A1, CALLE BONAMPAK. INFONSVIT MORELOS, AGUASCALIENTES MPIO.	1,106,781	1,106,781	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	400	RESTRINGIDA ESTATAL	DAVILA RAMIREZ ARENTSEN	DM-0197-2020
SOPMA	21-oct-20	2020-PDM-0198-EA-01-009	198	PROTECTORES DE LINEA CALLE RIVERO Y GUTIERREZ, CENTRO ZONA, AGUASCALIENTES MPIO.	107,538	107,538	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECA NICOS S.A. DE C.V	DM-0198-2020
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0199-UR-01-029	199	CONSTRUCCION SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. CONVENCION DE 1914 NORTE (CALZADA NORTE), TRAMO ENTRE CALLE ASIA Y CALLE TABACHIN, BUENOS AIRES COL.	2,035,064	2,035,064	0	C	100%	98%	M2	2818.85	5,000	INVITACION RESTRINGIDA	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0199-2020
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0200-UR-01-030	200	CONSTRUCCION SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. CONVENCION DE 1914 NORTE (CALZADA NORTE), TRAMO ENTRE CALLE ASIA Y CALLE TABACHIN, BUENOS AIRES COL.	2,276,336	2,276,336	0	C	100%	100%	M2	3174.31	5,000	_____	_____	_____
SOPMA	23-oct-20	2020-PDM-0201-UR-01-031	201	RIEGO DE SELLO AV. CONVENCION DE 1914 PONIENTE, TRAMO ENTRE CALLE CARLOS BARRON Y CALLE PELIPE RUIZ DE CHAVEZ, AGUASCALIENTES MPIO.	537,570	537,570	0	C	100%	100%	M2	5825.55	700	DIRECTA ESTATAL	ALLMAN CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DM-0201-2020

T O T A L E S	142,377,838	142,377,838	0
----------------------	--------------------	--------------------	----------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".