



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISMDF 2020



PTTO. ASIGNADO	\$ 227,557,903
PTTO. AUTORIZADO	\$ 33,277,938
DEVENGADO	\$ 161,809
SALDO	\$ 33,116,129

JUNIO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad (CANCELADA)	1,931,572	0	1,931,572	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1034.17	350			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0071-0411101-002	071	Pavimento Hidraulico C. el Garbanzo entre C. de la Espiga y C.Hacienda Mesillas Col. El Riego (CANCELADA)	2,082,877	0	2,082,877	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1313.13	450			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0072-0411101-003	072	Pavimento Hidraulico C. Lluvia entre C. de la Espiga y C. Hcienda Mesillas Col. El Riego	2,176,247	0	2,176,247	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1391.59	500			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0073-0411101-004	073	Pavimento Hidraulico C. Ernesto Che Guevara entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo (CANCELADA)	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1480.26	500			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0074-0411101-005	074	Pavimento Hidraulico C. Camilo Cien Fuegos entre C. Francisco Villa y Carrt. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1381.09	500			
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0075-0411101-006	075	Pavimento Hidraulico C. Felipe Angeles Sur entre C. Francisco Villa y Carrt. Ags-Slp Ej Norias de Paso Hondo	2,220,866	0	2,220,866	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1377.21	500			

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad					
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0076-0411101-007	076	Pavimento Hidraulico C. Catzopan entre C. Delicias y C. Celedonia Fracc. Lomas del Gachupin	1,027,751	0	1,027,751	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	408.60	350				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0077-0411101-008	077	Pavimento Hidraulico C. Chapin entre C. Delicias y C. las Flores Fracc. Lomas del Gachupin (CANCELADA)	2,484,113	0	2,484,113	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1164.89	500				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0078-0411102-009	078	Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Guzmán entre C. Benito Juárez y Av. Ignacio Zaragoza Zona Centro(CANCELADA)	2,070,635	0	2,070,635	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	2650.00	5000				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0079-0411102-010	079	Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Rivero y Gutiérrez entre C. Gorostiza y C. Benito Juárez Zona Centro	2,353,624	0	2,353,624	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	3100.00	5000				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0080-0411102-011	080	Rehabilitación de Sobre carpeta Asfáltica C. Unión entre C. Benito Juárez y C. 5 de Mayo Zona Centro	563,689	161,809	401,880	CONTRATO	28.71%	0.00%	M2	950.00	2500	ADJ.DIRECTA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. C.V.	FISMDF-0080-2020	
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0088-01024-018	088	Equipamiento de Pozo P-059-A Ojo caliente 1 ubicado en Av. Ags. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San José de la Ordeña al Sur en el Frac. Ojo caliente 1	5,864,061	0	5,864,061	CONTRATO	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	58444				
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0089-01024-019	089	Equipamiento Electromecánico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq. Antiguo Camino a San Ignacio Frac. Colinas del Rio	5,502,502	0	5,502,502	CONTRATO	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	22304				
T O T A L E S					33,277,938	161,809.01	33,116,129.35										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".