



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2020



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

| | |
|------------------|----------------|
| PTTO. ASIGNADO | \$ 133,830,540 |
| PTTO. AUTORIZADO | \$ 130,959,951 |
| DEVENGADO | \$ 70,614,197 |
| SALDO | \$ 60,345,754 |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | | JUNIO | | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--|------------|-----------|------------|-----------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0002-DM-06-001 | 2 | APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1,954,280 | 736,532 | 1,217,748 | AD | 50% | 49% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0003-DM-05-002 | 3 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1,701,139 | 1,154,185 | 546,955 | AD | 26% | 58% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0004-DM-06-003 | 4 | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 18,426,130 | 6,549,710 | 11,876,419 | AD | 47% | 31% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0005-DM-06-004 | 5 | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 2,232,451 | 1,319,683 | 912,767 | AD | 20% | 58% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0006-DM-05-005 | 6 | TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 660,057 | 194,013 | 466,044 | AD | 46% | 24% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0007-IE-03-001 | 7 | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1,373,617 | 590,857 | 782,760 | AD | 34% | 44% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0008-002-UR-05-001 | 8 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 18,629,148 | 9,948,808 | 8,680,340 | AD | 44% | 49% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0009-UR-05-002 | 9 | PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 4,217,774 | 2,274,681 | 1,943,094 | AD | 14% | 66% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 28-ene-20 | 2020-PDM-0010-DM-06-006 | 10 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 1,415,758 | 325,402 | 1,090,356 | AD | 23% | 21% | OBRA | 1.00 | 877,190 | _____ | _____ | _____ | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0011-EA-01-001 | 11 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 01 AV. AYUNTAMIENTO, TRAMO TRAMO ENTRE AV. LAS AMERICAS Y CALLE DIAZ DE LEON | 671,089 | 632,379 | 38,710 | C | 94% | 100% | OBRA | 1.00 | 3,500 | DIRECTA ESTATAL | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | DM-0011-2020 | |

Autorizado Devengado Saldo

JUNIO

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|------|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | | | | | | | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0012-EA-01-002 | 12 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 02 AV. AGUASCALIENTES, TRAMO ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA A AV. ALAMEDA | 423,578 | 423,303 | 274 | C | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | DM-0012-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0013-EA-01-003 | 13 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 03 AV. CONVENCION MILITAR, TRAMO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ | 194,131 | 192,881 | 1,249 | C | 99% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,500 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES O&G S.A. DE C.V. | DM-0013-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0014-EA-01-004 | 14 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 05 AV. CONVENCION PTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 398,844 | 397,941 | 902 | C | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 3,600 | DIRECTA ESTATAL | SUSAR LIDER ELECTICO S.A. DE C.V. | DM-0014-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0015-EA-01-005 | 15 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 06 BLV. MIGUEL DE LA MADRID, TRAMO ENTRE BLD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ARROLLO EL MOLINO | 543,666 | 542,514 | 1,152 | C | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | DM-015-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0016-EA-01-006 | 16 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 07 AV. UNIVERSIDAD, TRAMO ENTRE AV. CONVENCION Y AV. AGUASCALIENTES. | 488,445 | 487,612 | 832 | C | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. | DM-0016-EA-01-006 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0017-EA-01-007 | 17 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 8 CUMBRES III FRACC. | 191,284 | 190,626 | 658 | C | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 1,500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. | DM0017-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0018-DM-05-007 | 18 | ESTANCIA PROTECTORA DE MENORES, DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL ETAPA 2 (AIRE ACONDICIONADO) INSTALACIONES DEL C4 | 130,000 | 129,949 | 51 | C | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 500 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V. | DM-05-007 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0019-UR-04-003 | 19 | ACABADO DE PISOS JARDIN DEL ENCINO. EL ENCINO BARRIO | 60,000 | 53,713 | 6,287 | C | 90% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ | DM-0019-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0020-DM-01-008 | 20 | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MPIO. | 3,000,000 | 1,492,312 | 1,507,688 | C | 50% | 87% | OBRA | 1.00 | 877,190 | DIRECTA ESTATAL | JULIO CESAR CAMPOS BETANCOURT | | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0021-DM-05-009 | 21 | AGENCIA DE LA FISCALIA DE JUICIOS MUNICIPALES INSTALACIONES C-4, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC. | 517,738 | 259,420 | 258,318 | C | 50% | 100% | OBRA | 1.00 | 500 | DIRECTA ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0021-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0022-DM-05-010 | 22 | SALA DE JUICIOS ORALES INSTALACIONES C-4 AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC. | 512,039 | 238,624 | 273,416 | C | 47% | 99% | OBRA | 1.00 | 500 | DIRECTA ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0022-2020 | | | | | |

Autorizado Devengado Saldo

JUNIO

| Depend. Ejecutor a | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---|---------------|---------------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | | | | | | | | | | | |
| SOPMA | 06-feb-20 | 2020-PDM-0023-ID-03-001 | 23 | REHABILITACION DE ALBERCA V.N.S.A. ETAPA 04 AV. POLIDUCTO S/N. FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 2,204,947 | 2,089,800 | 115,147 | C | 95% | 100% | OBRA | 1.00 | 5,000 | DIRECTA ESTATAL | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0023-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0024-UR-04-004 | 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORECTIVO A FUENTE DON QUIJOTE. AV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. HEROE DE NAOZARI ORIENTE | 66,961 | 51,932 | 15,029 | C | 78% | 100% | OBRA | 1.00 | 25,000 | DIRECTA ESTATAL | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V. | DM-0024-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0025-UR-01-005 | 25 | CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE AV. DE LA CONVENCION DE 1914 Y CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ CENTRO ZONA | 2,338,497 | 689,853 | 1,648,644 | C | 29% | 100% | M2 | 3323.07 | 20,000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0025-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0026-UR-01-006 | 26 | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ Y CALLE JOSE REYES MARTINEZ CENTRO ZONA | 2,107,363 | 629,764 | 1,477,599 | C | 30% | 100% | M2 | 2987.55 | 20,000 | DIRECTA ESTATAL | CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE | DM-0026-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0027-UR-01-007 | 27 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTIA, AV. PETROLEPS MEXICANPS TRAMO: ENTRE CALLE JOSE REYES MARTINEZ Y CALLE LUIS CHILARDE CENTRO ZONA | 1,491,332 | 437,783 | 1,053,548 | C | 29% | 100% | M2 | 2093.25 | 20,000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V | DM-0027-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0028-UR-01-008 | 28 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTIA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE LUIS CHILARDE CALLE NORBERTO GOMEZ HORNEDO, CENTRO ZONA | 946,830 | 940,134 | 6,697 | C | 99% | 100% | M2 | 1305.34 | 20,000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0028-2020 | | | | | |
| SOPMA | 13-feb-20 | 2020-PDM-0029-UR-01-009 | 29 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE MONTEALBAN. MEXICO FRACC. | 2,401,365 | 1,620,627 | 780,738 | C | 67% | 100% | M2 | 1731.89 | 300,000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA HERLOZA S.A. D C.V. | DM-0029-2020 | | | | | |
| SOPMA | 13-feb-20 | 2020-PDM-0030-UR-01-010 | 30 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y CALLE INEGI. MEXICO FRACC. | 2,499,618 | 2,408,012 | 91,606 | C | 96% | 100% | M2 | 4661.32 | 300,000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0030-2020 | | | | | |
| SOPMA | 13-feb-20 | 2020-PDM-0031-UR-01-011 | 31 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE CALLE INEGI Y PASO PEATONAL. MEXICO FRACC. | 2,246,725 | 2,201,240 | 45,485 | C | 98% | 100% | M2 | 3658.43 | 300,000 | DIRECTA ESTATAL | URZAZ SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL BAJIO, S.A. | DM-0031-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0032-DM-05-011 | 32 | SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL. | 1,890,143 | 1,299,177 | 590,966 | C | 69% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE S.A DE C.V. | DM-0032-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0033-DM-05-12 | 33 | MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COL. OBRAJE | 1,004,732 | 838,550 | 166,182 | C | 83% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V. | DM-0033-2020 | | | | | |

JUNIO

| Depend. Ejecutor a | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|---|------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|---------------|--|------------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | | | | | | | | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0034-DM-05-013 | 34 | COMEDOR, COCINA, Y OBRAS VARIAS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N COL OBRAJE | 2,467,927 | 1,859,205 | 608,722 | C | 75% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | | | | | | | | DM-0034-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0035-DM-05-14 | 35 | ACABADOS Y DETALLES CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 834,160 | 834,000 | 160 | C | 100% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | | | | | | HORACIO DE LIRA IBARRA | DM-0035-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0036-DM-06-015 | 36 | RAHABILITACION DE FACHADAS CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE RIVERO Y GUTIERREZ A CALLE UNION CENTRO ZONA | 723,728 | 656,754 | 66,974 | C | 91% | 100% | OBRA | 1.00 | 1,500 | DIRECTA ESTATAL | | | | | | LUVI S.A. DE C.V. | DM-0036-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0037-DM-06-016 | 37 | PISO EN INTERIOR Y ATRIO TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO. SAN MARCOS FRACC. | 1,295,433 | 1,022,713 | 272,720 | C | 79% | 86% | OBRA | 1.00 | 2,500 | INV. RESTRI. ESTATAL | | | | | | CONSTRUCCIONES ROLFE S.A. DE C.V | DM-0037-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0038-UR-01-012 | 38 | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ. TRAMO ENTRE CALLE UNION CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA | 1,401,240 | 413,592 | 987,647 | C | 30% | 81% | M2 | 1430.00 | 2,500 | INV. RESTRI. ESTATAL | | | | | | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V | DM-0038-2020 | |
| SOPMA | 21-feb-20 | 2020-PDM-0039-UR-01-013 | 39 | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENDITO JUAREZ CENTRO ZONA | 791,008 | 674,999 | 116,009 | C | 85% | 100% | OBRA | 1010.00 | 500,000 | DIRECTA ESTATAL | | | | | | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V | DM-0039-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0040-UR-01-014 | 40 | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE JUAN DE MONTORO, CENTRO ZONA | 2,498,275 | 1,792,066 | 706,210 | C | 72% | 99% | OBRA | 1.00 | 2,500 | INV. RESTRI. ESTATAL | | | | | | AML CONSTRUCTORA S.A. DE C.V | DM-0040-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0041-DM-05-017 | 41 | CARPETA ASFALTICA EN CAM AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL. | 2,131,433 | 2,008,163 | 123,270 | C | 94% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | | | | | | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V. | DM-0041-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0042-DM-05-018 | 42 | SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM | 755,783 | 737,791 | 17,992 | C | 98% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | | | | | | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | DM-0042-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0043-DM-06-019 | 43 | SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM | 977,921 | 867,571 | 110,350 | C | 89% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | | | | | | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ | DM-0043-2020 | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0044-DM-06-020 | 44 | REHABILITACION DE FACHADS CALLE RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE) | 1,125,812 | 720,559 | 405,253 | C | 64% | 98% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | | | | | | MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA | DM-044-DM-06-020 | |

Autorizado Devengado Saldo

JUNIO

| Depend. Ejecutor a | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|--------------------|--------------|---------------------------------|----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------|-------------------|--|---------------------|--|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | | | | | | | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0045-DM-05-021 | 45 | MUROS INTERIORES EN AREA CENTRAL COMPLEMENTO CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL | 1,829,290 | 1,799,655 | 29,636 | C | 98% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTO R KAFRAGS S.A. DE C.V. | DM-045-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-mar-20 | 2020-PDM-0046-DM-05-022 | 46 | INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO INTERIOSR, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL. | 556,341 | 541,212 | 15,130 | C | 97% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | DM-046-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-mar-20 | 2020-PDM-0047-DM-05-023 | 47 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, ALIMENTADORES Y CONTACTOS, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , OBRAJE COL | 605,127 | 587,822 | 17,305 | C | 97% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | H&P URBANIZACION , EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V | DM-0047-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-mar-20 | 2020-PDM-0048-ID-0048-ID-03-002 | 48 | PROTECCION LATERAL DE CANCHA MULTIUSOS. AV. CONVENCION 1914 ORIENTE, S/N LA ESTRELLA FRACC. | 204,812 | 199,501 | 5,311 | C | 97% | 100% | OBRA | 1.00 | 500 | DIRECTA ESTATAL | EDIFICACIONE S RENACE S.A. DE C.V. | DM-0048-2020 | | | | | |
| SOPMA | 06-mar-20 | 2020-PDM-0049-DM-05-024 | 49 | AREA DE INVERSIONES EN GOBIERNO DIGITAL CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL | 346,772 | 240,529 | 106,243 | C | 69% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | RODRIGUEZ GUZMAN, MIGUEL DE JESUS | DM-0049-2020 | | | | | |
| SOPMA | 19-feb-20 | 2020-PDM-0050-S5-02 | 50 | CONSTRUCCION DE LA ETAPA 6-A COMPLEMENTO DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS. KM 9.3 CARRETERA JOSE MARIA MORELSON, AGUASCALIENTES, SAN NICOLAS COM. | 9,000,000 | 3,862,799 | 5,137,201 | C | 43% | 75% | OBRA | 1.00 | 1,100,000 | DIRECTA ESTATAL | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. | DM-0050-2020 | | | | | |
| SOPMA | 13-mar-20 | 2020-PDM-0051-ID-03-003 | 51 | COMPLEMENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ALBERCA BOULEVARES, CALLE SESUS SOTELO INCLAN, BOULEVARES FRACC. 1A SECCION | 470,693 | 430,588 | 40,105 | C | 91% | 100% | OBRA | 1.00 | 500 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTO R CALVILLOS.A. DE C.V. | DM-0051-2020 | | | | | |
| SOPMA | 13-mar-20 | 2020-PDM-0053-UR-03-015 | 53 | BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA ORIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA | 1,002,931 | 823,073 | 179,858 | C | 82% | 100% | M2 | 563.70 | 150,000 | DIRECTA ESTATAL | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES | DM-0053-2020 | | | | | |
| SOPMA | 13-mar-20 | 2020-PDM-0054-UR-03-016 | 54 | BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA PONIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA | 967,725 | 691,049 | 276,676 | C | 71% | 100% | M2 | 430.25 | 150,000 | DIRECTA ESTATAL | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | DM-054-2020 | | | | | |
| SOPMA | 31-mar-20 | 2020-PDM-0055-UR-01-017 | 55 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE TRAMO DE AV. FUNDICION Y C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, BUENOS AIRES | 921,364 | 895,676 | 25,689 | C | 97% | 100% | M2 | 1155.78 | 5,000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-0055-2020 | | | | | |
| SOPMA | 31-mar-20 | 2020-PDM-0056-UR-03-018 | 56 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ CENTRO ZONA | 2,500,000 | 743,491 | 1,756,509 | C | 30% | 22% | M2 | 507.50 | 5,000 | --- | --- | DM-0056-2020 | | | | | |

JUNIO

| Depend. Ejecutor a | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|---------|---------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | | | | | | | | | | | |
| SOPMA | 31-mar-20 | 2020-PDM-0057-UR-03-019 | 57 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA SUR) TRAMO: ENTRE C. GUADALUPE Y VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA | 1,383,759 | 455,220 | 928,539 | C | 33% | 69% | M2 | 655.82 | 5,000 | 5,000 | INV. REST. ESTATAL | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V | DM-0057-2020 | | | | |
| SOPMA | 31-mar-20 | 2020-PDM-0058-UR-03-020 | 58 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. UNION TRAMO ENTRE CALL DE MAYO Y CALLE JUAREZ CENTRO ZONA | 1,895,325 | 538,951 | 1,356,373 | C | 28% | 20% | M2 | 687.67 | 5,000 | 5,000 | INV. REST. ESTATAL | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V. | DM-0058-2020 | | | | |
| SOPMA | 31-mar-20 | 2020-PDM-0059-UR-05-025 | 59 | CENTRO PARA LA INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES ETAPA 1 | 1,000,000 | 299,995 | 700,005 | C | 30% | 0% | OBRA | 1.00 | 1,500 | 1,500 | --- | --- | DM-0059-2020 | | | | |
| SOPMA | 31-mar-20 | 2020-PDM-0060-UR-03-021 | 60 | REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 01 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES | 1,000,003 | 583,238 | 416,765 | C | 58% | 100% | M2 | 970.00 | 5,000 | 5,000 | DIRECTA ESTATAL | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V. | DM-0060-2020 | | | | |
| SOPMA | 31-mar-20 | 2020-PDM-0061-UR-03-022 | 61 | REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 02 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES | 1,000,003 | 398,393 | 601,610 | C | 40% | 100% | M2 | 930.32 | 5,000 | 5,000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO CONSTRUCTO R CONSEGA | DM-061-2020 | | | | |
| SOPMA | 07-abr-20 | 2020-PDM-0062-UR-01-023 | 62 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE CALZADA SUR, TRAMO DE C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE | 2,482,558 | 731,930 | 1,750,627 | C | 29% | 98% | M2 | 3331.47 | 5,000 | 5,000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS URDAZ | DM-062-2020 | | | | |
| SOPMA | 07-abr-20 | 2020-PDM-0063-EA-01-008 | 63 | REUBICACION DE SUBESTACION 75 KVA CALLE RIVERO Y GUTIERREZ, CENTRO ZONA | 326,916 | 305,172 | 21,744 | C | 93% | 100% | OBRA | 1.00 | 2,500 | 2,500 | DIRECTA ESTATAL | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-0063-2020 | | | | |
| SOPMA | 07-abr-20 | 2020-PDM-0064-UR-01-024 | 64 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE (CALZADA SUR) TRAMO ENTRE C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE Y C. ASIA | 2,437,407 | 720,437 | 1,716,971 | C | 30% | 80% | M2 | 3423.83 | 5,000 | 5,000 | DIRECTA ESTATAL | AML CONSTRUCTORA S.A. DE C.V | DM-064-2020 | | | | |
| SOPMA | 15-abr-20 | 2020-PDM-0065-DM-06-026 | 65 | ANUNCIOS Y LOGOTIPOS EN FACHADAS. CALLE JUAREZ TRAMO ENTRE C. RIVERO Y GUTIERREZ Y C. UNION, CENTRO ZONA | 185,163 | 54,247 | 130,916 | C | 29% | 100% | OBRA | 1.00 | 481 | 481 | DIRECTA ESTATAL | LUVI.S.A. DE C.V. | DM-065-2020 | | | | |
| SOPMA | 24-abr-20 | 2020-PDM-0066-UR-01-025 | 66 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE ENTRE AV. FUNDICION Y C. ASIA, BUENOS AIRES COL. | 6,088,213 | 1,695,146 | 4,393,068 | C | 28% | 98% | M2 | 8169.17 | 10,000 | 10,000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V. | DM-066-2020 | | | | |
| SOPMA | 30-abr-20 | 2020-PDM-0067-UR-01-027 | 67 | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEXICO, CENTRO ZONA | 229,900 | 0 | 229,900 | C | 0% | 0% | OBRA | 1.00 | 2,500 | 2,500 | --- | --- | --- | | | | |

| Depend. Ejecutor a | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | | JUNIO | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|--|------------------------|-------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | Metas U.M. Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista |
| SOPMA | 30-abr-20 | 2020-PDM-0068-UR-05-026 | 68 | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE) TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA. | 958,207 | 846,785 | 111,422 | C | 88% | 99% | M2 | 925.00 | 5,000 | DIRECTA ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V. | DM-0068-2020 | |
| SOPMA | 19-may-20 | 2020-PDM-0069-DM-05-27 | 69 | CAMBIO DE CUBIERTA AREA DE FLORES DEL MERCADO TERAN C. 5 DE MAYO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ARTEAGA, CENTRO ZONA | 835,939 | 239,857 | 596,082 | C | 29% | 99% | OBRA | 1.00 | 3,500 | DIRECTA ESTATAL | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | DM-069-2020 | |
| SOPMA | 28-may-20 | 2020-PDM-0081-UR-01-028 | 81 | RIEGO DE SELLO EN AV. CONVENCION DE 1914 PONIENTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARLOS BARRON, GUADLUPE DE BARRIO | 789,102 | 0 | 789,102 | C | 0% | 0% | M2 | 9718.00 | 2,000 | _____ | _____ | _____ | |
| T O T A L E S | | | | | 130,959,951 | 70,614,197 | 60,345,754 | | | | | | | | | | |

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".