



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISMDF-2020



PTTO. ASIGNADO	\$ 227,557,903
RENDIMIENTOS	\$ 226,407
PTTO. AUTORIZADO	\$ 227,682,563
DEVENGADO	\$ 125,905,467
SALDO	\$ 101,777,096

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-04111101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1034.17	350	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0071-04111101-002	071	Pavimento Hidraulico C. el Garbanzo entre C. de la Espiga y C.Hacienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1313.13	450	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0072-04111101-003	072	Pavimento Hidraulico C. Lluvia entre C. de la Espiga y C. Hcienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1391.59	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0073-04111101-004	073	Pavimento Hidraulico C. Ernesto Che Guevara entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1480.26	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0074-04111101-005	074	Pavimento Hidraulico C. Camilo Cien Fuegos entre C. Francisco Villa y Carrt. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1381.09	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0075-04111101-006	075	Pavimento Hidraulico C. Felipe Angeles Sur entre C. Francisco Villa y Carrt. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1377.21	500	—	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0076-0411101-007	076	Pavimento Hidraulico C. Catzopan entre C. Delicias y C. Celedonia Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	408.60	350	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0077-0411101-008	077	Pavimento Hidraulico C. Chapin entre C. Delicias y C. las Flores Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1164.89	500	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0078-0411102-009	078	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Guzman entre C. Benito Juarez y Av. Ignacio Zaragoza Zona Centro(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	2650.00	5000	—	—	—
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0079-0411102-010	079	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Rivero y Gutierrez entre C. Goroztiza y C. Benito Juarez Zona Centro	2,353,624	1,412,283	941,341	CONTRATO	60%	93%	M2	3100.00	5000	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	FISMDF-079-2020
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0080-0411102-011	080	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Union entre C. Benito Juarez y C. 5 de Mayo Zona Centro(MODIFICADO)	424,565	424,565	0	CONTRATO	100%	100%	M2	950.00	2500	ADJ.DIRECTA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FISMDF-0080-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0082-01024-012	082	Equipamiento Electromecanico de Pozo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	5,706,000	2,738,872	2,967,128	CONTRATO	48%	60%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0083-01024-013	083	Equipamiento Electromecanico Pozo P-180 Natura 4 Ubicado al Pte. De la Prolg. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc. Natura	5,868,000	2,820,107	3,047,893	CONTRATO	48%	60%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0084-01021-014	084	Perforación de Pozo P 180 Natura 4 Ub. Al Pte. Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc.Natura	7,150,500	5,483,858	1,666,642	CONTRATO	77%	100%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0085-01021-015	085	Perforación de Pozo Profundo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	6,850,000	4,897,742	1,952,259	CONTRATO	71%	100%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	ECOGRANJAS S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0086-01021-016	086	Perforación de Pozo P-059 A Ojocaliente I Av. Aguascalientes Av. Alameda al Sur Fracc. Ojocaliente I(MODIFICADO)	6,686,108	5,091,546	1,594,562	CONTRATO	76%	100%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	PERFILES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0087-01021-017	087	Perforación de Pozo P-066A Curtidores C. Delfino Araujo C Paseos del Rio al Este Col. Curtidores(MODIFICADO)	5,102,354	4,851,242	251,112	CONTRATO	95%	100%	SISTEMA	1.00	22304	CONV. PUB. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2020
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0088-01024-018	088	Equipamiento de Pozo P-059-A Ojocaliente 1 ubicado en Av. Ags. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San Jose de la Ordeña al Sur en el Fracc. Ojocaliente 1(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	SISTEMA	1.00	58444	—	—	—
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0089-01024-019	089	Equipamiento Eelectromecanico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq.Antiguo Camino a San Ignacio Fracc. Colinas del Rio (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	SISTEMA	1.00	22304	—	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0094-01024-023	094	Equipamiento Electromecanico de Pozo P066A c. Delfino Araujo y C. Paseos del Rio Col. Curtidores	6,767,465	3,306,964	3,460,500	CONTRATO	49%	55%	SISTEMA	1.00	22304	CONV. PUB. ESTATAL	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-CAP-08-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0095-01024-024	095	Equipamiento de Pozo P-059-A Av.Aguascalientes Av. Alameda Norte Fracc. Ojocaliente I	4,994,000	2,447,075	2,546,925	CONTRATO	49%	60%	SISTEMA	1.00	58444	CONV. PUB. ESTATAL	VAGUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2020
CAPAMA	05-ago-20	2020-FISMDF-0098-02062-026	098	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Av. De los Maestros y Arroyo San Fernando	190,000	169,504	20,496	CONTRATO	89%	100%	ML	18.00	2000	ADJ.DIRECTA	MAQ. Y URBANIZACIONES Y EDIF. HID. S.A.C.V.	FISMDF-CAP-09-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0101-0411101-028	101	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C.Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	14,723,180	7,972,771	6,750,409	CONTRATO	54%	65%	M2	5240.58	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-101-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0102-0411101-029	102	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Poniente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C.Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	12,890,838	7,529,422	5,361,417	CONTRATO	58%	69%	M2	4936.42	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-102-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0103-0411102-030	103	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Norte) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte	5,451,019	1,240,229	4,210,790	CONTRATO	23%	85%	M2	7325.52	5000	ADJ.DIRECTA	TRANSP. MAAQ. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0104-0411102-031	104	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Sur) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte	5,551,672	1,288,563	4,263,109	CONTRATO	23%	90%	M2	7593.93	5000	ADJ.DIRECTA	CONST. ROLFE S.A. DE C.V.	FISMDF-0104-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0105-0411102-032	105	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos(Calzada Lateral) entre C. Norberto Gomez Av. De la Convección de 1914 Norte Mpio. De Ags.	2,900,547	955,027	1,945,520	CONTRATO	33%	98%	M2	5746.19	5000	CONV. PUB. ESTATAL	TRITURADOS Y ASF. TRIANA S.A. DE C.V.	FISMDF-0105-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0106-0411101-033	106	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. J. Sebastian Bach C. Niccolo Paganini Fracc. Santa Anita(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	1142.95	5000	—	—	—
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0107-0411101-034	107	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. Franz Peter Schubert Fracc. Santa Anita	607,218	534,106	73,112	CONTRATO	88%	100%	M2	355.93	1500	ADJ.DIRECTA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0107-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0108-0411101-035	108	Pavimento Hidraulico C. Circuito de la Cava entre Circuito de los Almácigos y circuito de la Recolectión Inf. Las Viñas	2,255,487	1,122,574	1,132,912	CONTRATO	50%	90%	M2	814.07	3500	INVITACION RESTRINJIDA	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0108-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0109-0411102-036	109	Sobrecarpeta Asfaltica C. 5 de Febrero C. Josefa Ortiz de Dominguez y C. Poder Legislativo Mpio. De Ags.	2,499,882	2,269,072	230,810	CONTRATO	91%	98%	M2	4475.90	5000	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DIS.ARTE CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0109-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0110-0411102-037	110	Sobrecarpeta Asfaltica C. Nieto C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,357,058	736,303	620,755	CONTRATO	54%	100%	M2	1782.70	3500	INVITACION RESTRINJIDA	ZIRAHUEN PLAN. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0110-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0111-0411102-038	111	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva(Calzada Norte) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. De Ags.	3,367,230	2,736,387	630,842	CONTRATO	81%	99%	M2	4696.85	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0111-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0112-0411102-039	112	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. Ags.	3,228,722	2,714,244	514,478	CONTRATO	84%	99%	M2	4507.48	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0113-0411102-040	113	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,826,361	1,181,737	3,644,623	CONTRATO	24%	70%	M2	7471.07	5000	ADJ.DIRECTA	TRITURADOS Y ASF. TRIANA S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0114-0411102-041	114	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,494,255	3,128,342	1,365,913	CONTRATO	70%	100%	M2	7201.43	5000	CONV. PUB. ESTATAL	OLDA CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0115-0411102-042	115	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio (Tramo 02) C.Monte Everest y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,749,537	853,631	895,907	CONTRATO	49%	82%	M2	5806.50	5000	INVITACION RESTRINJIDA	INF. NACIONAL CARRT. AGS. S.A.C.V.	FISMDF-0115-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0116-0411102-043	116	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio (Tramo 01) entre Blvd. A Zacatecas y Av. Independencia Mpio. Ags.	3,303,703	1,399,037	1,904,666	CONTRATO	42%	98%	M2	9941.04	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-0116-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0117-0740213-044	117	Mejoramiento Jardin de Niños Jesus Gracia Corona C. Silvano Barba No. 101 Fracc. Jesus Teran Peredo	617,955	575,093	42,863	CONTRATO	93%	100%	OBRAS	1.00	188	ADJ.DIRECTA	PABLO HECTOR ZAVALA	FISMDF-117-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0118-0740215-045	118	Mejoramiento de CBETIS No. 284 C. La Salud Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamez	698,824	605,003	93,821	CONTRATO	87%	100%	OBRAS	1.00	513	ADJ.DIRECTA	SJB DISEÑO EQUIPIOS Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0118-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0119-0740215-046	119	Mejoramiento Escuela Telesecundaria No. 32 C Manuel M. Ponce Com. Los Negritos(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	OBRAS	1.00	126	—	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0120-0740215-047	120	Mejoramiento Secundaria General No. 11 Jose Guadalupe Posada Av. Parque Via Fracc. Santa Anita(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	OBRAS	1.00	689	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0121-0740214-048	121	Mejoramiento Escuela Priomaria Patria Interior Ciudad de los Niños Mpio. Ags.	1,173,378	437,418	735,960	CONTRATO	37.28%	80%	OBRAS	1.00	103	INVITACION RESTRINJIDA	INF. NAC. CARRETERA S.A. DE C.V.	FISMDF-0121-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0122-0740214-049	122	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana No 302 Fracc.Bajo de las Palmas(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	OBRAS	1.00	635	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0123-0740213-050	123	Mejoramiento Jardin de Niños Ignacio Garcia Tellez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	OBRAS	1.00	238	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0124-08303-051	124	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Baja Varios Puntos del Mpio. De Ags.	1,840,256	1,412,318	427,938	CONTRATO	76.75%	86%	VIVIENDA	22.00	22	INVITACION RESTRINJIDA	GGM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0124-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0125-08303-052	125	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Alta Varios Puntos del Mpio. De Ags.	1,989,643	1,517,436	472,208	CONTRATO	76.27%	90%	VIVIENDA	23.00	23	INVITACION RESTRINJIDA	GDO. ALEJANDRO ROSALES	FISMDF-0125-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0126-08303-053	126	Construcción de 11 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Varios Puntos del Mpio. Ags.	485,303	327,250	158,053	CONTRATO	67.43%	80%	VIVIENDA	11.00	11	ADJ.DIRECTA	MATA CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0126-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0129-1342-056	129	Parque Potrereros del Oeste Blvd. Siglo XXI Andador Crepusculo U/Hab. Potrereros del Oeste	782,352	674,616	107,736	CONTRATO	86.23%	100%	OBRAS	100.00	500	ADJ.DIRECTA	CONSTRUCTORA ROLFE S.A DE C.V.	FISMDF-0129-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0130-1342-057	130	Parque Villa de las Palmas 2a Etapa Fracc. Villa las Palmas	574,112	536,757	37,354	CONTRATO	93.49%	100%	OBRAS	100.00	500	ADJ.DIRECTA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0130-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0131-1342-058	131	Rehabilitación Parque Valle de los Cactus 2a Etapa Fracc.Valle de los Cactus	505,124	432,333	72,790	CONTRATO	85.59%	92%	OBRAS	53.00	500	ADJ.DIREC TA	MIGUEL DE JESUS RDZ. LEAL	FISMDF- 0131-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0132-1342-059	132	Construcción de Fuente Jardín la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud	1,486,218	868,928	617,290	CONTRATO	58.47%	86%	OBRAS	43.27	500	INVITACION RESTRINJI DA	EMULSION ES ASFALTICA S.S.A. DE C.V.	FISMDF- 0132-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0133-1342-060	133	Obra Escultórica Fuente Jardín la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	3%	OBRAS	1.00	500	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0134-04401-061	134	Bebederode Granito Tipo (36 Piezas) Varios Puntos de la Ciudad Mpio. Ags.	2,214,075	1,793,757	420,318	CONTRATO	81.02%	95%	OBRAS	60.00	700	INVITACION RESTRINJI DA	EDIFICACI ONES Y PROYEC T.MARQUE S.A. DE C.V.	FISMDF- 0134-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0135-04401-062	135	Mercado Teran (Construcción de Toldo sobre Fachada 5 de Mayo) C. 5 de Mayo entre C. Union y C. Arteaga Zona Centro	981,208	292,788	688,420	CONTRATO	29.84%	30%	OBRAS	1.00	600	ADJ.DIREC TA	HDI ARQUITEC TURA S.A. C.V.	FISMDF- 0135-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0136-04401-063	136	Mercado Teran (Acabados Area de Piedras Interior) C. 5 de Mayo entre C. Union y C. Arteaga Zona Centro	1,038,503	746,865	291,639	CONTRATO	71.92%	98%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJI DA	GPO. CONST. KRAFAG S.A. DE C.V.	FISMDF- 0136-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0137-04401-064	137	Rehabilitación de Pasaje Ortega C. 5 de Mayo y C. Lic. Benito Juárez Zona Centro	2,013,518	593,897	1,419,621	CONTRATO	29.50%	85%	OBRAS	1.00	450	INVITACION RESTRINJI DA	CONESTR UCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF- 0137-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0138-04401-065	138	Mercado Morelos (Reparación de Segmento de Acometidas Locales) C. Jose Ma. Morelos y Pavon Zona Centro	329,246	303,511	25,735	CONTRATO	92.18%	100%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIREC TA	ACHER CONST. Y ABAST. ELEC. S.A. DE C.V.	FISMDF- 0138-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0139-04401-066	139	Mercado Guillermo Prieto(Instalación Eléctrica de Concentración de Medidores a Local) C. Guillermo Prieto No. 419 Col. Altavista	1,677,111	1,161,408	515,703	CONTRATO	69.25%	95%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJI DA	ROKA ELEC. URB. S.A. DE C.V.	FISMDF- 0139-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0140-04401-067	140	Mercado Villas de Nuestra Sra.de la Asunción(Mantenimiento de Cubierta) C. Ermita San Sebastian y C. Rogelio Galindo de la Torre VNSA Sector Guadalupe 1a Sección	537,488	498,729	38,759	CONTRATO	92.79%	100%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIREC TA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0141-04401-068	141	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Ojo de Agua C. Michoacan y C. Casa Blanca Inf. Ojo de Agua	98,682	89,878	8,804	CONTRATO	91.08%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIREC TA	HDI ARQUITEC TURA S.A. C.V.	FISMDF-0141-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0142-04401-069	142	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Pilar Blanco Av. Faisan Esq. Blvd. Aguila Inf. Pilar Blanco	77,182	0	77,182	CONTRATO	0.00%	0%	OBRAS	1.00	150	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0143-04401-070	143	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Emiliano Zapata C. Ayala C. Antonio Diaz Soto y Gama C. Carlos M. Bustamante Fracc. Emiliano Zapata	83,739	54,523	29,216	CONTRATO	65.11%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIREC TA	MA. GPE.PADIL LA GTZ.	FISMDF-0143-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0144-04401-071	144	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Vivienda Popular C. D U/Hab. Vivienda Popular	87,098	0	87,098	CONTRATO	0.00%	0%	OBRAS	1.00	150	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0145-04401-072	145	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Ojocaliente III C. el Mocho y C.San Pedro Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	84,415	56,069	28,346	CONTRATO	66.42%	100%	OBRAS	1.00	150	ADJ.DIREC TA	HDI ARQUITEC TURA S.A. C.V.	FISMDF-0145-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0146-04401-073	146	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Fidel Velazquez C. Jardin de Versalles y C. Trocadero Inf. Fidel Velazquez	89,486	0	89,486	CONTRATO	0.00%	0%	OBRAS	1.00	150	—	—	—
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0147-1342-074	147	Parque Vecinal Ojocaliente (Trotapista) Av. Ojocaliente y C. Cotorinas Fracc. Ojocaliente 1a Secc.(MODIFICADO)	365,998	333,144	32,854	CONTRATO	91.02%	100%	OBRAS	100.00	400	ADJ.DIREC TA	FERNAND O DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0147-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0148-1342-075	148	Centro Deportivo Fidel Velazquez (Cancha de Futbol Rapido Ring de Boxeo y Cubierta en Ring) Prol.Alameda(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#iDIV/0!	0%	OBRAS	1.00	400	—	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0149-1342-076	149	Gimnasio de Usos Múltiples Línea Verde Av. Polducto C. Ermita de San Sebastián VNSA Sector Gpe. 1a Secc.	357,261	330,599	26,662	CONTRATO	92.54%	100%	OBRAS	100.00	400	ADJ.DIRECTA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-01492020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0150-1342-077	150	Cancha de Fútbol 7 (Obra Civil) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,500,000	1,614,170	885,830	CONTRATO	64.57%	80%	OBRAS	35.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0150-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0151-1342-078	151	Cancha de Fútbol 7 (Acabados y Herrería) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,499,682	736,198	1,763,484	CONTRATO	29.45%	50%	OBRAS	10.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0151-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0152-1342-079	152	Rehabilitación de Cancha de Fútbol Rapido Parque Azul C. Gral. Mateo Almanza Esq. C. Gral. Luis Moya Fracc. Insurgentes	859,963	257,393	602,570	CONTRATO	29.93%	78%	OBRAS	20.00	400	ADJ.DIRECTA	GPO.CONST. EFECTIVO S.A. DE C.V.	FISMDF-0152-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0153-1342-080	153	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque S.T.E.M.A. Av. Aguascalientes C. Artículo 115 y C. Jesús María Fracc. S.T.E.M.A.	1,304,350	1,072,901	231,449	CONTRATO	82.26%	100%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0153-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0154-1342-081	154	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Municipio Libre C. Heroico Militar C. Ecología y C. Derechos Humanos Fracc. Mpio. Libre	1,293,989	912,899	381,090	CONTRATO	70.55%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0154-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0155-1342-082	155	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque San Marcos C. Aquiles Elorduy y C. Valle Fracc. San Marcos	1,290,597	1,273,137	17,460	CONTRATO	98.65%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0155-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0156-1342-083	156	Construcción de Cubierta en Cancha Canal Interceptor C. Canal Interceptor y C. Aglaya Fracc. Las Hadas	1,313,013	1,233,385	79,628	CONTRATO	93.94%	100%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	VAGUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0156-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0157-1342-084	157	Construcción de Cubierta en Cancha Pilar Blanco Av. Canario y Andador Paseo del Condor Inf. Pilar Blanco	1,300,654	1,267,098	33,556	CONTRATO	97.42%	100%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0157-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0158-1342-085	158	Construcción de Cubierta en Cancha Parque C.N.O.P. Blvd. Guadalupe y C.Prof. Jose Antonio Velarde C.N.O.P. Fracc. Oriente	1,290,461	647,703	642,758	CONTRATO	50.19%	97%	OBRAS	1.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO FUSION S.A. DE C.V.	FISMDF-0158-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0159-1342-086	159	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Ajedrez C. Diagonal Alfil Av. del Rey y C. Alfil Negro Fracc. Lomas del Ajedrez	1,328,410	1,035,260	293,150	CONTRATO	77.93%	92%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	UDICOM S.A. DE C.V.	FISMDF-0159-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0160-1342-087	160	Construcción de Cubierta en Cancha Comunidad Jaltomate C. Benito Juarez C. Libertad y C. Jesus Maria Com. Jaltomate	1,297,167	585,317	711,851	CONTRATO	45.12%	80%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	JAVIER ALEJANDRO ACOSTA	FISMDF-0160-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0161-1342-088	161	Construcción de Cubierta en Cancha del Parque Ojocaliente I Av. SAN Francisco de los Vivero y C. Coecillo Fracc. Ojocaliente I Mpio. Ags.	1,277,545	1,036,439	241,105	CONTRATO	81.13%	98%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	MAQ OBRA CIVIL E INDUST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0161-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0162-1342-089	162	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "A" Av. Belizario Dominguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	1,033,259	227,110	CONTRATO	81.98%	100%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0163-1342-090	163	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "B" Av. Belizario Dominguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	556,130	704,238	CONTRATO	44.12%	65%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	DARVESA CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0163-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0164-1342-091	164	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "C" Av. Belizario Dominguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	1,007,814	252,555	CONTRATO	79.96%	91%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRINJIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ	FISMDF-0164-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0165-1342-092	165	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Versalles II C. Enrique C.R. Ebsamen y C. Francisco Carrera Torres 2a Secc. Fracc. Versalles	1,304,666	715,164	589,502	CONTRATO	54.82%	100%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA FLORES HNOS. S.A. DE C.V.	FISMDF-0165-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0166-1342-093	166	Construcción de Cubierta en Explanada del Templo Santa Maria de Gallardo Frente al Templo Com. Santa Maria de Gallardo	1,027,423	993,036	34,388	CONTRATO	96.65%	100%	OBRAS	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0166-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0167-1342-094	167	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Mexico Libre C. Sitio de Cuautla y C. Mexico Libre Fracc. Morelos 1a Secc.	1,285,260	623,171	662,089	CONTRATO	48.49%	91%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0167-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0168-1342-095	168	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C. Juventino de la Torre Fracc. Valle de los Cactus	1,209,484	999,096	210,388	CONTRATO	82.61%	100%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA ROBLEDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0169-1342-096	169	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque VNSA Av. Poliducto y C. Ermita de San Sebastian VNSA Sector Guadalupe 1a Secc.	1,282,680	374,339	908,341	CONTRATO	29.18%	88%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	GC MASTER S.A. DE C.V.	FISMDF-0169-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0170-1342-097	170	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ojo de Agua Av. Ferrocarril y Av. Ayuntamiento Inf. Ojo de Agua	1,290,300	976,733	313,567	CONTRATO	75.70%	85%	OBRAS	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. CORU S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0171-1342-098	171	Parque Urbano Jesus Teran (Trotapista y Gradadas) C. el Zarco Fracc. Municipio Libre	2,500,000	1,258,079	1,241,921	CONTRATO	50.32%	89%	OBRAS	45.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	L.V. CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2020
SOPMA	25-ago-20	2020-FISMDF-0174-1342-101	174	Canchas de Tenis Canal Interceptor entre C. Hierro y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,130,749	1,066,547	64,202	CONTRATO	94.32%	100%	OBRAS	1.00	500	ADJ. DIRECTA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0174-2020
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0175-0411102-102	175	Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas (Calzada Oriente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebanó	2,500,000	1,439,779	1,060,221	CONTRATO	57.59%	91%	M2	3900.00	3000	INVITACION RESTRINJIDA	SACROSA TRIT. AGS. S.A. DE C.V.	FISMDF-0175-2020
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0176-0411102-103	176	Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebanó	2,500,000	1,244,413	1,255,587	CONTRATO	49.78%	90%	M2	3900.00	3000	INVITACION RESTRINJIDA	MAT. TRITURADOS DEL CENTRO S.A.C.V.	FISMDF-0176-2020
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0177-01342-104	177	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Parque Villas de Nuestra Señora de las Asunción Av. Jose de Jesus Glez. C. Jose Becerra y C. Gerardo Macias VNSA.	1,763,014	1,280,619	482,395	CONTRATO	72.64%	95%	OBRAS	60.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	ING. CIV. INDUST. FIRMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0177-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0178-01342-105	178	Gradas Canchas de Futbol Americano Parque Industrial Av. Carolina Villanueva Ciudad Industrial	666,205	197,946	468,259	CONTRATO	29.71%	78%	OBRAS	1.00	450	ADJ.DIRECTA	CONST. ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0178-2020
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0179-01342-106	179	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ex Pension Municipal Av. Ojocaliente y Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente 1a Secc.	1,291,738	1,001,739	289,999	CONTRATO	77.55%	85%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	MIGUEL ANGEL MEDINA GLEZ	FISMDF-0179-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0180-01342-107	180	Cancha de Futbol 7 en Canal Interceptor Canal Interceptor	920,025	269,555	650,470	CONTRATO	29.30%	98%	OBRAS	1.00	500	ADJ.DIRECTA	CONST. ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0180-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0181-01340-108	181	Parque Constitución Primera Etapa Av. Constitución Esq. Con C. Artículo 39 Fracc. Constitución	2,063,065	600,770	1,462,295	CONTRATO	29.12%	20%	OBRAS	1.00	600	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0181-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0182-01342-109	182	Cubierta en Gradas en Campo de Beisbol Infantil Av. Gabriela Mistral Av. Parque Via Fracc.Santa Anita	2,148,240	822,368	1,325,873	CONTRATO	38.28%	95%	OBRAS	1.00	450	ADJ.DIRECTA	GPO. CONST. CONSEGA S.A. DE C.V.	FISMDF-0182-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0184-01342-110	184	Rehabilitación Centro Deportivo Fidel Velazquez (Cancha de Futbol Rapido) Prol. Almameda Fidel Velazquez	1,355,056	406,000	949,056	CONTRATO	29.96%	46%	OBRAS	1.00	600	INVITACION RESTRINJIDA	CBG CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0184-2020
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0185-01342-111	185	Rehabilitación Parque RecreativoVNSA Alameda Sector	1,034,645	300,161	734,485	CONTRATO	29.01%	51%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	OBRAS CIV. ESP. INF. S.A. DE C.V.	FISMDF-0185-2020
CAPAMA	23-sep-20	2020-FISMDF-0186-01011-112	186	Linea de Conducción Pozo N°180 Natura 4 a Tanque Superficial Fracc. VNSA Natura 4	2,820,000	1,250,121	1,569,879	CONTRATO	44.33%	50%	OBRAS	1.00	500	CONV. PUB. ESTATAL	FRADAG CONST. S.A. C.V.	FISMDF-CAP-10-2020
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMDF-0187-041101-113	187	Pavimento Hidraulico C. Franz Peter Schubert C. Sebastian Bach C. Florencia Fracc. Santa Anita	2,500,000	1,216,517	1,283,483	CONTRATO	48.66%	62%	OBRAS	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV. S.A. DE C.V.	FISMDF-0157-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	15-sep-20	2020-FIS MDF-0189-0640-114	189	Centro para la Integración de Adultos Mayores Etapa 02 Av. Lopez Mateos y Poder Legislativo	4,319,309	1,236,968	3,082,341	CONTRATO	28.64%	25%	OBRAS	1.00	500	CONV. PUB. ESTATAL	ÉXITO MENTE CONST. S.A. DE C.V.	FIS MDF-0189-2020
SOPMA	18-sep-20	2020-FIS MDF-0190-1342-115	190	Cancha de Futbol 7 (Obra Civil) Inf. Ojo de Agua	2,313,486	685,444	1,628,042	CONTRATO	29.63%	50%	OBRAS	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	TRITURADOS Y ASF. TRIANA S.A. DE C.V.	FIS MDF-0190-2020
SOPMA	15-sep-20	2020-FIS MDF-0191-1342-116	191	Cancha de Futbol 7 (Acabados y Herrería) Inf. Ojo de Agua	2,086,536	609,450	1,477,086	CONTRATO	29.21%	5%	OBRAS	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FIS MDF-0191-2020
SOPMA	21-sep-20	2020-FIS MDF-0192-1340-117	192	Centro Virtual de Aprendizaje Sala de Conferencia Talleres y Areas Exteriores Parque Ex Pensión Mpal.	2,482,599	917,744	1,564,854	CONTRATO	36.97%	52%	OBRAS	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	MA.GPE.GTZ. PADILLA	FIS MDF-0192-2020
SOPMA	21-sep-20	2020-FIS MDF-0193-1340-118	193	Centro Virtual de Aprendizaje Administración Consultorios y Areas Comunes Parque Ex Pensión Mpal.	2,482,598	882,155	1,600,443	CONTRATO	35.53%	52%	OBRAS	1.00	460	ADJ.DIRECTA	ROCAWA BIOCONST S.A. DE C.V.	FIS MDF-0193-2020
CAPAMA	07-oct-20	2020-FIS MDF-0195-01011-120	195	Linea de Conducción Pozo P-066 a Curtidores 1 a Linea de Alimentación Fracc. San Ignacio Curtidores Colinas del Rio	1,813,275	880,014	933,261	CONTRATO	48.53%	50%	OBRAS	ML	22304	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FIS MDF-CAP-11-2020
SOPMA	27-oct-20	2020-FIS MDF-0202-0411102-122	202	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica C.Alvaro Obregon Tramo Benito Juarez y Jose Ma. Morelos y Pavon Zona Centro	786,387	389,993	396,394	CONTRATO	49.59%	85%	OBRAS	ML	22304	ADJ.DIRECTA	ARVIL CONST. S.A. C.V.	FIS MDF-0202-2020
SOPMA	27-oct-20	2020-FIS MDF-0203-0411102-123	203	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica C.Benito Juarez C. Union y Rivero Gutierrez Zona Centro	841,357	414,995	426,362	CONTRATO	49.32%	90%	OBRAS	ML	22304	ADJ.DIRECTA	ARVIL CONST. S.A. C.V.	FIS MDF-0203-2020
SOPMA	13-nov-20	2020-FIS MDF-0203-0411102-129	209	Rehabilitación de Pasaje Arteaga Instalaci'pn de Alumbrado en Andador C. 5 de Mayo y C. Lic. Benito Juarez Zona Centro	277,276	0	277,276	CONTRATO	0.00%	0%	OBRAS	ML	22304	—	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	13-nov-20	2020-FISMDF-0210-04401-130	210	Construcción de Caiman C. Franz Peter Schubert Entre C. Niccolo Paganini y C. Federico Chopin Santa Anita	117,578	0	117,578	CONTRATO	0.00%	0%	OBRAS	—	—	—	—	—
SOPMA	20-nov-20	2020-FISMDF-0212-1340-132	212	Centro Virtual de Aprendizaje (CEVIDA) Servicios Sanitarios Parqu Ex Pension Mpal. RENDIMIENTOS 2020	800,000	0	800,000	CONTRATO	0.00%	0%	OBRAS	ML	22304	—	—	—
SEDESOM	09-jul-20	2020-FISMDF-0097-08302-025	097	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) T odo el Municipio de Aguascalientes	4,323,600	4,322,154	1,446	CONTRATO	99.97%	0%	PAQUETE	430.00	430	LICITACION PUBLICA	CONSTRU COM INFRAEST RUCTURA S.A. DE C.V.	AD-072-2020
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0090-1137-020	090	Gastos Indirectos 2020 Mantenimiento Vehicular Mpio. Aguascalientes	300,000	300,000	0		100.00%	0%	SERVICIO	1.00	877190	—	—	—
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0091-1137-021	091	Gastos Indirectos 2020 Adquisición de Equipo Topografico Mpio. Aguascalientes	150,000	95,823	54,177		63.88%	0%	SERVICIO	1.00	877190	—	—	—
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0093-1137-022	093	Gasto Indirectos 2020 Servicios Profesionales Mpio. Aguascalientes	614,581	412,233	202,347		67.08%	0%	SERVICIO	1.00	877190	—	—	—
SEDESOM	11-ago-20	2020-FISMDF-0099-1137-027	099	Gastos Indirectos 2020 (SEDESOM) Todo el Mpio. De Aguascalientes	300,000	193,627	106,373		64.54%	0%	PROYECTO	1.00	5000	—	—	—
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0172-1137-099	172	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio.de Aguascalientes	1,060,000	0	1,060,000		0.00%	0%	PROYECTO	1.00	877190	—	—	—
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0173-001-1137-100	173	Gastos Indirectos (Adquisiciones) Todo el Mpio.de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,860,000	0	1,860,000		0.00%	0%	PROYECTO	1.00	877190	—	—	—
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMDF-0194-1137-119	194	Gastos Indirectos (Supervisión Externa) Mpio. De Ags.(CANCELADA)	0	0	0		—	—	PROYECTO	1.00	877190	—	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	30-sep-20	2020-FISMDF-0196-1137-121	196	Gastos Indirectos (Servicios de Asesoría y Seguimiento a Proyectos del FISMDF) Todo el Mpio.de Aguascalientes	1,260,000	312,088	947,912		25%	50%	PROYECTO	1.00	877190	INVITACION RESTRINJIDA	SILJA INGENIEROS S.A. C.V.	FISMDF-0196-2020
IMPLAN	10-nov-20	2020-FISMDF-0204-1238-124	204	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM IMPLAN) Zona Centro	551,546	0	551,546		0%	0%	PROYECTO	—	—	—	—	—
SOPMA	30-oct-20	2020-FISMDF-0205-1238-125	205	Acondicionamiento de Edificio Municipal PRODIM 2020 (SOPMA)	2,000,000	0	2,000,000		0%	0%	PROYECTO	—	—	—	—	—
ADMON	11-nov-20	2020-FISMDF-0206-1238-126	206	Cableado de Red Edificio Mpal. C. Palmira Economía (PRODIM 2020 ADMINISTRACION)	185,709	0	185,709		0%	0%	PROYECTO	—	—	—	—	—
ADMON	11-nov-20	2020-FISMDF-0207-1238-127	207	Mantenimiento Actualización y Mejoras del CRM Municipal (PRODIM ADMINISTRACION)	278,632	0	278,632		0%	0%	PROYECTO	—	—	—	—	—
ADMON	11-nov-20	2020-FISMDF-0208-1238-128	208	Equipo de Computo Almacenamiento de Datos para los Servidores Publicos (PRODIM 2020 ADMINISTRACION)	869,108	0	869,108		0%	0%	PROYECTO	—	—	—	—	—
ADMON	18-nov-20	2020-FISMDF-0211-1238-131	211	Internet Satelital para Comunidades del Mpio. De Ags.	192,000	0	192,000		0%	0%	PROYECTO	—	—	—	—	—

TOTALES	227,682,563	125,905,466.85	101,777,096.39
----------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.