



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



PTTO. ASIGNADO	\$ 227,557,903
PTTO. AUTORIZADO	\$ 222,647,920
DEVENGADO	\$ 83,403,135
SALDO	\$ 139,244,785

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0082-01024-012	082	Equipamiento Electromecanico de Pozo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	5,706,000	2,738,872	2,967,128	CONTRATO	48%	20%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0083-01024-013	083	Equipamiento Electromecanico Pozo P-180 Natura 4 Ubicado al Pte. De la Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc. Natura	5,868,000	2,820,107	3,047,893	CONTRATO	48%	25%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CONSTRUCION CALVILLO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0084-01021-014	084	Perforación de Pozo P 180 Natura 4 Ub. Al Pte. Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc.Natura	7,150,500	3,899,014	3,251,486	CONTRATO	55%	25%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0085-01021-015	085	Perforación de Pozo Profundo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	6,850,000	4,101,539	2,748,461	CONTRATO	60%	28%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	ECOGRAJAS S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0086-01021-016	086	Perforación de Pozo P-059 A Ojocaliente I Av. Aguascalientes Av. Alameda al Sur Fracc. Ojocaliente I	6,765,262	3,706,510	3,058,752	CONTRATO	55%	25%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	PERFILES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0087-01021-017	087	Perforación de Pozo P-066A Curtidores C. Delfino Araujo C Paseos del Rio al Este Col. Curtidores	5,120,500	3,011,105	2,109,395	CONTRATO	59%	60%	SISTEMA	1.00	22304	CONV. PUB. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2020

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISDMF-0088-01024-018	088	Equipamiento de Pozo P-059-A Ojocaliente 1 ubicado en Av. Ags. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San Jose de la Ordeña al Sur en el Fracc. Ojocaliente 1(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	SISTEMA	1.00	58444	—	—	—
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISDMF-0089-01024-019	089	Equipamiento Eelectromecanico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq.Antiguo Camino a San Ignacio Fracc. Colinas del Rio (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	SISTEMA	1.00	22304	—	—	—
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISDMF-0094-01024-023	094	Equipamiento Electromecanico de Pozo P066A c. Delfino Araujo y C. Paseos del Rio Col. Curtidores	6,767,465	3,306,964	3,460,500	CONTRATO	49%	10%	SISTEMA	1.00	22304	CONV. PUB. ESTATAL	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISDMF-CAP-08-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISDMF-0095-01024-024	095	Equipamiento de Pozo P-059-A Av.Aguascalientes Av. Alameda Norte Fracc. Ojocaliente I	4,994,000	2,447,075	2,546,925	CONTRATO	49%	15%	SISTEMA	1.00	58444	CONV. PUB. ESTATAL	VAGUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-06-2020
CAPAMA	05-ago-20	2020-FISDMF-0098-02062-026	098	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Av. De los Maestros y Arroyo San Fernando	190,000	0	190,000	CONTRATO	—	70%	ML	18.00	2000	—	—	—
CAPAMA	23-sep-20	2020-FISDMF-0186-01011-112	186	Linea de Conducción Pozo N°180 Natura 4 a Tanque Superficial Fracc. VNSA Natura 4	2,820,000	0	2,820,000	CONTRATO	0%	0%	OBRAS			—	—	—
CAPAMA	07-oct-20	2020-FISDMF-0195-01011-120	195	Linea de Conducción Pozo P-066 a Curtidores 1 a Linea de Alimentación Fracc. San Ignacio Curtidores Colinas del Rio	1,813,275	0	1,813,275	CONTRATO	0%	0%	OBRAS	ML	22304	—	—	—
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISDMF-0090-1137-020	090	Gastos Indirectos 2020 Mantenimiento Vehicular Mpio. Aguascalientes	300,000	300,000	0		100%	0%	SERVICIO	1.00	877190	—	—	—

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0091-1137-021	091	Gastos Indirectos 2020 Adquisición de Equipo Topografico Mpio. Aguascalientes	150,000	0	150,000		0%	0%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0093-1137-022	093	Gasto Indirectos 2020 Servicios Profesionales Mpio. Aguascalientes	614,581	292,057	322,524		48%	0%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____

T O T A L E S	222,647,920	83,403,134.61	139,244,784.94
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".