



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL



PTTO. ASIGNADO	\$ 227,557,903
PTTO. AUTORIZADO	\$ 221,182,901
DEVENGADO	\$ 36,085,171
SALDO	\$ 6,375,002

SEPTIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0071-0411101-002	071	Pavimento Hidraulico C. el Garbanzo entre C. de la Espiga y C.Hacienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1313.13	450	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0072-0411101-003	072	Pavimento Hidraulico C. Lluvia entre C. de la Espiga y C. Hcienda Mesillas Col. El Riego(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1391.59	500	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0073-0411101-004	073	Pavimento Hidraulico C. Ernesto Che Guevara entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1480.26	500	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0074-0411101-005	074	Pavimento Hidraulico C. Camilo Cien Fuegos entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1381.09	500	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0075-0411101-006	075	Pavimento Hidraulico C. Felipe Angeles Sur entre C. Francisco Villa y Carr. Ags-Slp Ej. Norias de Paso Hondo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1377.21	500	_____	_____	_____

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0076-0411101-007	076	Pavimento Hidraulico C. Catzopan entre C. Delicias y C. Celedonia Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	408.60	350	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0077-0411101-008	077	Pavimento Hidraulico C. Chapin entre C. Delicias y C. las Flores Fracc. Lomas del Gachupin(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1164.89	500	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0078-0411102-009	078	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Guzman entre C. Benito Juarez y Av. Ignacio Zaragoza Zona Centro(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	2650.00	5000	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0079-0411102-010	079	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Rivero y Gutierrez entre C. Goroztiza y C. Benito Juarez Zona Centro	2,353,624	0	2,353,624	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	3100.00	5000	_____	_____	_____
SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0080-0411102-011	080	Rehabilitacion de Sobrecarpeta Asfaltica C. Union entre C. Benito Juarez y C. 5 de Mayo Zona Centro	563,689	339,890	223,799	CONTRATO	60.30%	100.00%	M2	950.00	2500	ADJ.DIRECTA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. C.V.	FISMDF-0080-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0082-01024-012	082	Equipamiento Electromecanico de Pozo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	5,706,000	0	5,706,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	26960	_____	_____	_____
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0083-01024-013	083	Equipamiento Electromecanico Pozo P-180 Natura 4 Ubicado al Pte. De la Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc. Natura	5,868,000	2,820,107	3,047,893	CONTRATO	48.06%	0.00%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0084-01021-014	084	Perforación de Pozo P 180 Natura 4 Ub. Al Pte. Prolog. Av. Cultura Otomi junto al Lindero Ote. Fracc.Natura	7,150,500	3,405,509	3,744,991	CONTRATO	47.63%	7.00%	SISTEMA	1.00	36928	CONV. PUB. ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2020

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0085-01021-015	085	Perforación de Pozo Profundo P 189 Molino V Villa Montaña C. Montes de Toledo C. Nevado Huascaran Fracc. Villa Montaña	6,850,000	3,244,820	3,605,180	CONTRATO	47.37%	10.00%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	ECOGRAN JAS S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0086-01021-016	086	Perforación de Pozo P-059 A Ojocaliente I Av. Aguascalientes Av. Alameda al Sur Fracc. Ojocaliente I	6,765,262	2,674,443	4,090,819	CONTRATO	39.53%	8.00%	SISTEMA	1.00	26960	CONV. PUB. ESTATAL	PERFILES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2020
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0087-01021-017	087	Perforación de Pozo P-066A Curtidores C. Delfino Araujo C Paseos del Rio al Este Col. Curtidores	5,120,500	2,551,177	2,569,323	CONTRATO	49.82%	15.00%	SISTEMA	1.00	22304	CONV. PUB. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2020
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0088-01024-018	088	Equipamiento de Pozo P-059-A Ojocaliente 1 ubicado en Av. Aqs. Oriente Acera Este Av. Alameda C. San Jose de la Ordeña al Sur en el Fracc. Ojocaliente 1(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	SISTEMA	1.00	58444	_____	_____	_____
CAPAMA	22-jun-20	2020-FISMDF-0089-01024-019	089	Equipamiento Eelectromecanico de Pozo P-066-A Colinas del Rio Arno Esq.Antiguo Camino a San Ignacio Fracc. Colinas del Rio (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	SISTEMA	1.00	22304	_____	_____	_____
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0094-01024-023	094	Equipamiento Electromecanico de Pozo P066A c. Delfino Araujo y C. Paseos del Rio Col. Curtidores	6,767,465	0	6,767,465	CONTRATO	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	22304	_____	_____	_____
CAPAMA	16-jul-20	2020-FISMDF-0095-01024-024	095	Equipamiento de Pozo P-059-A Av.Aguascalientes Av. Alameda Norte Fracc. Ojocaliente I	4,994,000	0	4,994,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	SISTEMA	1.00	58444	_____	_____	_____
CAPAMA	05-ago-20	2020-FISMDF-0098-02062-026	098	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Av. De los Maestros y Arroyo San Fernando	190,000	0	190,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	18.00	2000	_____	_____	_____

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0101-0411101-028	101	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C.Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	14,723,180	4,314,420	10,408,760	CONTRATO	29.30%	7.00%	M2	5240.58	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-101-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0102-0411101-029	102	Pavimento Hidraulico Av. Mariano Hidalgo(Calzada Poniente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI y C.Jose Glez. Carrillo Fracc. Solidaridad 1a Secc.	12,890,838	3,740,057	9,150,781	CONTRATO	29.01%	10.00%	M2	4936.42	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-102-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0103-0411102-030	103	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Norte) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte	5,451,019	0	5,451,019	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7325.52	5000	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0104-0411102-031	104	Sobrecarpeta Asfaltica Av. De la Convención de 1914 Norte(Calzada Sur) Entre Av. Independencia y Av. Prolongacion Libertad Fracc. Circunvalación Norte	5,551,672	0	5,551,672	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7593.93	5000	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0105-0411102-032	105	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos(Calzada Lateral) entre C. Norberto Gomez Av. De la Convevncción de 1914 Norte Mpio. De Ags.	2,900,547	0	2,900,547	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	5746.19	5000	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0106-0411101-033	106	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. J. Sebastian Bach C. Niccolo Paganini Fracc. Santa Anita(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1142.95	5000	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0107-0411101-034	107	Pavimento Hidraulico C. Wolfgang Amadeus Mozart C. Franz Peter Schubert Fracc. Santa Anita	607,218	179,323	427,895	CONTRATO	29.53%	5.00%	M2	355.93	1500	ADJ.DIRECTA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0107-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0108-0411101-035	108	Pavimento Hidraulico C. Circuito de la Cava entre Circuito de los Almacigos y circuito de la Recolección Inf. Las Viñas	2,255,487	0	2,255,487	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	814.07	3500	_____	_____	_____

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0109-0411102-036	109	Sobrecarpeta Asfáltica C. 5 de Febrero C. Josefa Ortiz de Domínguez y C. Poder Legislativo Mpio. De Ags.	2,499,882	0	2,499,882	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	4475.90	5000	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0110-0411102-037	110	Sobrecarpeta Asfáltica C. Nieto C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,357,058	0	1,357,058	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1782.70	3500	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0111-0411102-038	111	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva(Calzada Norte) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. De Ags.	3,367,230	780,480	2,586,750	CONTRATO	23.18%	1.00%	M2	4696.85	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0111-2020
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0112-0411102-039	112	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) entre Blvd. Siglo XXI Av. Poliducto Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Mpio. Ags.	3,228,722	0	3,228,722	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	4507.48	5000	_____	_____	_____
SOPMA	12-ago-20	2020-FISMDF-0113-0411102-040	113	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,826,361	0	4,826,361	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7471.07	5000	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0114-0411102-041	114	Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) C. Aquiles Elorduy y C. Guadalupe Fracc. Moderno	4,494,255	0	4,494,255	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7201.43	5000	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0115-0411102-042	115	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio (Tramo 02) C.Monte Everest y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,749,537	0	1,749,537	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	5806.50	5000	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0116-0411102-043	116	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Luis Donaldo Colosio (Tramo 01) entre Blvd. A Zacatecas y Av. Independencia Mpio. Ags.	3,303,703	658,807	2,644,896	CONTRATO	19.94%	0.00%	M2	9941.04	5000	CONV. PUB. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-0116-2020

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0117-0740213-044	117	Mejoramiento Jardin de Niños Jesus Gracia Corona C. Silvano Barba No. 101 Fracc. Jesus Teran Peredo	617,955	184,564	433,391	CONTRATO	29.87%	13.00%	OBRAS	1.00	188	ADJ.DIRECTA	PABLO HECTOR ZAVALA	FISMDF-117-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0118-0740215-045	118	Mejoramiento de CBETIS No. 284 C. La Salud Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamez	698,824	206,978	491,846	CONTRATO	29.62%	12.00%	OBRAS	1.00	513	ADJ.DIRECTA	SJB DISEÑO EQUIPIOS Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0118-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0119-0740215-046	119	Mejoramiento Escuela Telesecundaria No. 32 C Manuel M. Ponce Com. Los Negritos(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	OBRAS	1.00	126	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0120-0740215-047	120	Mejoramiento Secundaria General No. 11 Jose Guadalupe Posada Av. Parque Via Fracc. Santa Anita(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	OBRAS	1.00	689	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0121-0740214-048	121	Mejoramiento Escuela Primaria Patria Interior Ciudad de los Niños Mpio. Ags.	1,173,378	0	1,173,378	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	103	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0122-0740214-049	122	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana No 302 Fracc.Bajio de las Palmas(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	OBRAS	1.00	635	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0123-0740213-050	123	Mejoramiento Jardin de Niños Ignacio Garcia Tellez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	OBRAS	1.00	238	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0124-08303-051	124	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Baja Varios Puntos del Mpio. De Ags.	1,840,256	0	1,840,256	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	22.00	22	_____	_____	_____

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0125-08303-052	125	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Planta Alta Varios Puntos del Mpio. De Ags.	1,989,643	0	1,989,643	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	23.00	23	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0126-08303-053	126	Construcción de 11 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Varios Puntos del Mpio. Ags.	485,303	0	485,303	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	11.00	11	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0129-1342-056	129	Parque Potreros del Oeste Blvd. Siglo XXI Andador Crepusculo U/Hab. Potreros del Oeste	782,352	229,047	553,305	CONTRATO	29.28%	25.00%	OBRAS	1.00	500	ADJ.DIRECTA	CONSTRUCTORA ROLFE S.A DE C.V.	FISMDF-0129-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0130-1342-057	130	Parque Villa de las Palmas 2a Etapa Fracc. Villa las Palmas	574,112	170,938	403,174	CONTRATO	29.77%	30.00%	OBRAS	1.00	500	ADJ.DIRECTA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0130-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0131-1342-058	131	Rehabilitación Parque Valle de los Cactus 2a Etapa Fracc.Valle de los Cactus	505,124	0	505,124	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0132-1342-059	132	Construcción de Fuente Jardin la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud	1,486,218	434,519	1,051,699	CONTRATO	29.24%	3.00%	OBRAS	1.00	500	INVITACION RESTRIJIDA	EMULSIONES ASFALTICAS S.A. DE C.V.	FISMDF-0132-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0133-1342-060	133	Obra Escultorica Fuente Jardin la Salud C. Princesitas C. Delicias C. San Atanacio Barrio la Salud	696,000	0	696,000	CONTRATO	0.00%	3.00%	OBRAS	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0134-04401-061	134	Bebederode Granito Tipo (36 Piezas) Varios Puntos de la Ciudad Mpio. Ags.	2,214,075	646,797	1,567,278	CONTRATO	29.21%	14.00%	OBRAS	1.00	700	INVITACION RESTRIJIDA	EDIFICACIONES Y PROYECTOS T.MARQUE S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2020

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0135-04401-062	135	Mercado Teran (Construcción de Toldo sobre Fachada 5 de Mayo) C. 5 de Mayo entre C. Union y C. Arteaga Zona Centro	981,208	0	981,208	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	600	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0136-04401-063	136	Mercado Teran (Acabados Area de Piedras Interior) C. 5 de Mayo entre C. Union y C. Arteaga Zona Centro	1,038,503	0	1,038,503	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	300	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0137-04401-064	137	Rehabilitación de Pasaje Ortega C. 5 de Mayo y C. Lic. Benito Juarez Zona Centro	2,013,518	0	2,013,518	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0138-04401-065	138	Mercado Morelos (Reparación de Segmento de Acometidas Locales) C. Jose Ma. Morelos y Pavon Zona Centro	329,246	91,053	238,193	CONTRATO	27.66%	60.00%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIRECTA	ACHER CONST. Y ABAST. ELEC. S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0139-04401-066	139	Mercado Guillermo Prieto(Instalación Electrica de Concentración de Medidores a Local) C. Guillermo Prieto No. 419 Col. Altavista	1,677,111	0	1,677,111	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	350	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0140-04401-067	140	Mercado Villas de Nuestra Sra.de la Asunción(Mantenimiento de Cubierta) C. Ermita San Sebastian y C. Rogelio Galindo de la Torre VNSA Sector Guadalupe 1a Sección	537,488	0	537,488	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	350	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0141-04401-068	141	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Ojo de Agua C. Michoacan y C. Casa Blanca Inf. Ojo de Agua	98,682	0	98,682	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	150	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0142-04401-069	142	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Multiples Pilar Blanco Av. Faisan Esq. Blvd. Aguila Inf. Pilar Blanco	77,182	0	77,182	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	150	_____	_____	_____

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0143-04401-070	143	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Emiliano Zapata C. Ayala C. Antonio Díaz Soto y Gama C. Carlos M. Bustamante Fracc. Emiliano Zapata	83,739	0	83,739	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	150	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0144-04401-071	144	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Vivienda Popular C. D U/Hab. Vivienda Popular	87,098	0	87,098	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	150	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0145-04401-072	145	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Ojocaliente III C. el Mocho y C. San Pedro Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	84,415	0	84,415	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	150	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0146-04401-073	146	Mejoramiento de Techumbre Salon de Usos Múltiples Fidel Velazquez C. Jardin de Versalles y C. Trocadero Inf. Fidel Velazquez	89,486	0	89,486	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	150	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0147-1342-074	147	Parque Vecinal Ojocaliente (Trotapista) Av. Ojocaliente y C. Cotorinas Fracc. Ojocaliente 1a Secc.	366,778	297,267	69,511	CONTRATO	81.05%	90.00%	OBRAS	1.00	400	ADJ.DIRECTA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0147-2020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0148-1342-075	148	Centro Deportivo Fidel Velazquez (Cancha de Futbol Rapido Ring de Boxeo y Cubierta en Ring) Prof.Alameda(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	OBRAS	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0149-1342-076	149	Gimnasio de Usos Múltiples Linea Verde Av. Poliducto C. Ermita de San Sebastian VNSA Sector Gpe. 1a Secc.	357,261	106,723	250,538	CONTRATO	29.87%	35.00%	OBRAS	1.00	400	ADJ.DIRECTA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-01492020
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0150-1342-077	150	Cancha de Futbol 7 (Obra Civil) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	400	_____	_____	_____

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	13-ago-20	2020-FISMDF-0151-1342-078	151	Cancha de Futbol 7 (Acabados y Herreria) Parque Ex Pension Municipal Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente II Mpio. Ags.	2,499,682	0	2,499,682	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0152-1342-079	152	Rehabilitación de Cancha de Futbol Rapido Parque Azul C. Gral. Mateo Almanza Esq. C. Gral. Luis Moya Fracc. Insurgentes	859,963	0	859,963	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0153-1342-080	153	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque S.T.E.M.A. Av. Aguascalientes C. Artículo 115 y C. Jesus Maria Fracc. S.T.E.M.A.	1,304,350	384,222	920,128	CONTRATO	29.46%	26.00%	OBRAS	1.00	350	ADJ.DIREC TA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF- 0153-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0154-1342-081	154	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Municipio Libre C. Heroico Militar C. Ecología y C. Derechos Humanos Fracc. Mpio. Libre	1,293,989	383,392	910,597	CONTRATO	29.63%	15.00%	OBRAS	1.00	350	INVITACIO N RESTRINJI DA	FONDO ARQUITEC TURA S.A. DE C.V.	FISMDF- 0154-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0155-1342-082	155	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque San Marcos C. Aquiles Elorduy y C.Valle Fracc. San Marcos	1,290,597	381,942	908,655	CONTRATO	29.59%	12.00%	OBRAS	1.00	350	INVITACIO N RESTRINJI DA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF- 0155-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0156-1342-083	156	Construcción de Cubierta en Cancha Canal Interceptor C.Canal Interceptor y C. Aglaya Fracc. Las Hadas	1,313,013	383,699	929,314	CONTRATO	29.22%	35.00%	OBRAS	1.00	500	INVITACIO N RESTRINJI DA	VAGUE CONSTRU CCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF- 0156-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0157-1342-084	157	Construcción de Cubierta en Cancha Pilar Blanco Av. Canario y Andador Paseo del Condor Inf. Pilar Blanco	1,300,654	385,108	915,546	CONTRATO	29.61%	32.00%	OBRAS	1.00	500	INVITACIO N RESTRINJI DA	COHEVI CONSTRU CCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF- 0157-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0158-1342-085	158	Construcción de Cubierta en Cancha Parque C.N.O.P. Blvd. Guadalupano y C.Prof. Jose Antonio Velarde C.N.O.P. Fracc. Oriente	1,290,461	382,960	907,501	CONTRATO	29.68%	5.00%	OBRAS	1.00	400	INVITACIO N RESTRINJI DA	GRUPO FUSION S.A. DE C.V.	FISMDF- 0158-2020

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0159-1342-086	159	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Ajedrez C. Diagonal Alfil Av. del Rey y C. Alfil Negro Fracc. Lomas del Ajedrez	1,328,410	392,163	936,247	CONTRATO	29.52%	10.00%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRIJIDA	UDICOM S.A. DE C.V.	FISMDF-0159-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0160-1342-087	160	Construcción de Cubierta en Cancha Comunidad Jaltomate C. Benito Juarez C. Libertad y C. Jesus María Com. Jaltomate	1,297,167	0	1,297,167	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	250	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0161-1342-088	161	Construcción de Cubierta en Cancha del Parque Ojocaliente I Av. SAN Francisco de los Vivero y C. Coecillo Fracc. Ojocaliente I Mpio. Ags.	1,277,545	0	1,277,545	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	300	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0162-1342-089	162	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "A" Av. Belizario Domínguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	371,540	888,829	CONTRATO	29.48%	14.00%	OBRAS	1.00	350	INVITACION RESTRIJIDA	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0163-1342-090	163	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "B" Av. Belizario Domínguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	0	1,260,369	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	350	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0164-1342-091	164	Construcción de Cubierta en Cancha Insurgentes "C" Av. Belizario Domínguez y Av. De la Convención Fracc. Insurgentes	1,260,369	0	1,260,369	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	350	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0165-1342-092	165	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Versalles II C. Enrique C.R ebsamen y C. Francisco Carrera Torres 2a Secc. Fracc. Versalles	1,304,666	384,650	920,015	CONTRATO	29.48%	28.00%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRIJIDA	CONSTRUCTORA FLORES HNOS. S.A. DE C.V.	FISMDF-0165-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0166-1342-093	166	Construcción de Cubierta en Explanada del Templo Santa María de Gallardo Frente al Templo Com. Santa María de Gallardo	1,027,423	302,836	724,587	CONTRATO	29.48%	20.00%	OBRAS	1.00	200	INVITACION RESTRIJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0166-2020

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0167-1342-094	167	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Mexico Libre C. Sitio de Cuautla y C. Mexico Libre Fracc. Morelos 1a Secc.	1,285,260	378,178	907,082	CONTRATO	29.42%	14.00%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0167-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0168-1342-095	168	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C.Juventino de la Torre Fracc. Valle de los Cactus	1,209,484	355,462	854,021	CONTRATO	29.39%	22.00%	OBRAS	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA ROBLEDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2020
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0169-1342-096	169	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque VNSA Av. Poliducto y C. Ermita de San Sebastian VNSA Sector Guadalupe 1a Secc.	1,282,680	0	1,282,680	CONTRATO	0.00%	7.00%	OBRAS	1.00	300	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0170-1342-097	170	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ojo de Agua Av. Ferrocarril y Av. Ayuntamiento Inf. Ojo de Agua	1,290,300	0	1,290,300	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	300	_____	_____	_____
SOPMA	14-ago-20	2020-FISMDF-0171-1342-098	171	Parque Urbano Jesus Teran (Trotapista y Gradas) C.el Zarco Fracc. Municipio Libre	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	25-ago-20	2020-FISMDF-0174-1342-101	174	Canchas de Tenis Canal Interceptor entre C. Hierro y Av. Universidad Mpio. Ags.	1,130,749	0	1,130,749	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0175-0411102-102	175	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas (Calzada Oriente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebano	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	3900.00	3000	_____	_____	_____
SOPMA	26-ago-20	2020-FISMDF-0176-0411102-103	176	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) Blvd. A Zacatecas Tramo entre Av. Convención 1914 y C. Ebano	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	3900.00	3000	_____	_____	_____

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1034.17	350	---	---	---
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0177-01342-104	177	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Parque Villas de Nuestra Señora de las Asunción Av. Jose de Jesus Glez. C. Jose Becerra y C. Gerardo Macias VNSA.	1,763,014	0	1,763,014	CONTRATO	0.00%	5.00%	OBRAS	1.00	500	---	---	---
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0178-01342-105	178	Gradas Canchas de Futbol Americano Parque Industrial Av. Carolina Villanueva Ciudad Industrial	666,205	0	666,205	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	450	---	---	---
SOPMA	27-ago-20	2020-FISMDF-0179-01342-106	179	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Ex Pension Municipal Av. Ojocaliente y Av. San Gabriel Fracc. Ojocaliente 1a Secc.	1,291,738	0	1,291,738	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	500	---	---	---
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0180-01342-107	180	Cancha de Futbol 7 en Canal Interceptor Canal Interceptor	920,025	0	920,025	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	---	---	---	---	---
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0181-01340-108	181	Parque Constitución Primera Etapa Av. Constitución Esq. Con C. Artículo 39 Fracc. Constitución	2,063,065	0	2,063,065	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	600	---	---	---
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0182-01342-109	182	Cubierta en Gradas en Campo de Beisbol Infantil Av. Gabriela Mistral Av. Parque Via Fracc.Santa Anita	2,148,240	0	2,148,240	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	450	---	---	---
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0184-01342-110	184	Rehabilitación Centro Deportivo Fidel Velazquez (Cancha de Futbol Rapido) Prol. Almameda Fidel Velazquez	1,355,056	0	1,355,056	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	600	---	---	---
SOPMA	11-sep-20	2020-FISMDF-0185-01342-111	185	Rehabilitación Parque RecreativoVNSA Alameda Sector	1,034,645	0	1,034,645	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	500	---	---	---

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
CAPAMA	23-sep-20	2020-FISMDF-0186-01011-112	186	Linea de Conducción Pozo N°180 Natura 4 a Tanque Superficial Fracc. VNSA Natura 4	2,820,000	0	2,820,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	_____	_____	_____	_____	_____
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMDF-0187-041101-113	187	Pavimento Hidraulico C. Franz Peter Schubert C. Sebastian Bach C. Florencia Fracc. Santa Anita	2,500,000	0	2,500,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	_____	_____	_____	_____	_____
SOPMA	15-sep-20	2020-FISMDF-0189-0640-114	189	Centro para la Integración de Adultos Mayores Etapa 02 Av. Lopez Mateos y Poder Legislativo	4,319,309	0	4,319,309	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMDF-0190-1342-115	190	Cancha de Futbol 7 (Obra Civil) Inf. Ojo de Agua	2,313,486	0	2,313,486	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	15-sep-20	2020-FISMDF-0191-1342-116	191	Cancha de Futbol 7 (Acabados y Herreria) Inf. Ojo de Agua	2,086,536	0	2,086,536	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	21-sep-20	2020-FISMDF-0192-1340-117	192	Centro Virtual de Aprendizaje Sala de Conferencia Talleres y Areas Exteriores Parque Ex Pensión Mpal.	2,482,599	0	2,482,599	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	_____	_____	_____	_____	_____
SOPMA	21-sep-20	2020-FISMDF-0193-1340-118	193	Centro Virtual de Aprendizaje Administración Consultorios y Areas Comunes Parque Ex Pensión Mpal.	2,482,598	0	2,482,598	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRAS	_____	_____	_____	_____	_____
SEDESOM	09-jul-20	2020-FISMDF-0097-08302-025	097	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) T odo el Municipio de Aguascalientes	4,323,600	4,312,126	11,474	CONTRATO	99.73%	0.00%	PAQUETE	430.00	430	LICITACION PUBLICA	CONSTRUCCION COM INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AD-072-2020

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0090-1137-020	090	Gastos Indirectos 2020 Mantenimiento Vehicular Mpio. Aguascalientes	300,000	0	300,000	_____	0.00%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0091-1137-021	091	Gastos Indirectos 2020 Adquisición de Equipo Topografico Mpio. Aguascalientes	150,000	0	150,000	_____	0.00%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____
CAPAMA	13-jul-20	2020-FISMDF-0093-1137-022	093	Gasto Indirectos 2020 Servicios Profesionales Mpio. Aguascalientes	614,581	168,211	446,370	_____	27.37%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____
SEDESOM	11-ago-20	2020-FISMDF-0099-1137-027	099	Gastos Indirectos 2020 (SEDESOM) Todo el Mpio. De Aguascalientes	300,000	41,760	258,240	_____	13.92%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000	_____	_____	_____
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0172-1137-099	172	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio.de Aguascalientes	1,060,000	0	1,060,000	_____	0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	877190	_____	_____	_____
SOPMA	20-ago-20	2020-FISMDF-0173-001-1137-100	173	Gastos Indirectos (Adquisiciones) Todo el Mpio.de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,860,000	0	1,860,000	_____	0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	877190	_____	_____	_____
SOPMA	18-sep-20	2020-FISMDF-0194-1137-119	194	Gastos Indirectos (Supervisión Externa) Mpio. De Ags.	1,280,000	0	1,280,000	_____	0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	877190	_____	_____	_____
SOPMA	30-sep-20	2020-FISMDF-0196-1137-121	196	Gastos Indirectos (Agentes de Bienestar Microregional) Todo el Mpio.de Aguascalientes	1,260,000	0	1,260,000	_____	0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	877190	_____	_____	_____

TOTALES	221,182,901	36,085,171.34	185,097,729.20
----------------	--------------------	----------------------	-----------------------

SOPMA	20-may-20	2020-FISMDF-0070-0411101-001	070	Pavimento Hidráulico C. el Grullo entre C. Ameca y C. Amatitan Fracc. La Soledad(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	_____	0.00%	M2	1034.17	350	_____	_____	_____
-------	-----------	------------------------------	-----	---	---	---	---	----------	-------	-------	----	---------	-----	-------	-------	-------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".