



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021



PTTO. ASIGNADO	\$	149,496,632
PTTO. AUTORIZADO	\$	149,072,411
DEVENGADO	\$	149,072,411
SALDO	\$	424,222

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M. Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0002-005-DM-06-003 MOD. V FINAL	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,573,357	1,573,357	0	AD	100%	100.00%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V FINAL	DM	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,344,215	2,344,215	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,969,208	1,969,208	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0005-004-DM-06-006 MOD. IV FINAL	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,933,915	2,933,915	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL	DM	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	153,468	153,468	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV FINAL	IE	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,100,611	1,100,611	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL	DM	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,429,860	1,429,860	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	

						Autorizado	Devengado	Saldo	DICIEMBRE									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0009-005-UR-05-003 MOD.V FINAL	UR	9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,002,980	7,002,980	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	54,010	54,010	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	17-ago-21	2021-PDM-0011-DM-001-05-001 FINAL	DM	11	REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO.	464,732	464,732	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-011-2021	
SOPMA	20-jul-21	2021-PDM-0012-001-DM-05-002 FINAL	DM	12	REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD.	935,096	935,096	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIR. ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0012-2021	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII FINAL	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	15,064,032	15,064,032	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0016-002-DM-05-010 MOD. II FINAL	DM	16	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	455,168	455,168	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII FINAL	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES	55,101,504	55,101,504	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0018-004-DM-06-011 MOD. IV FINAL	DM	18	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,351,999	1,351,999	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	DICIEMBRE								
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	17-ago-21	2021-PDM-0019-001-ID-04-001 FINAL	ID	19	ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	437,861	437,861	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIR. ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-0019-2021
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0020-002-DM-01-012 MOD. II FINAL	DM	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	6,498,428	6,498,428	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0023-002-DM-04-013 FINAL	DM	23	REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA.	336,060	336,060	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	CONSTRUC TORA VALDEZ RODRIGUE Z, S.A. DE C.V.	DM-023-2021
SOPMA	14-sep-21	2021-PDM-0024-001-EA-01-001 FINAL	EA	24	ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ	2,499,859	2,499,859	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	555,000	INV. RESTRINJIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0024-2021
SOPMA	03-dic-21	2021-PDM-0025-001-UR-01-005 MOD. I FINAL	UR	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION.	6,903,351	6,903,351	0	C	100%	100%	M2	2918.32	1,200	CONV.ESTATAL	ATECO,S.A. DE C.V.	DM-0025-2021
SOPMA	19-ago-21	2021-PDM-0026-001-UR-01-006 FINAL	UR	26	CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC.	3,656,224	3,656,224	0	C	100%	100%	M2	2437.17	1,200	CONV.ESTATAL	CONSTRUC TORA FLORES HERMANOS	DM-0026-2021
SOPMA	22-sep-21	2021-PDM-0035-001-DM-05-014 FINAL	DM	35	REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	1,672,333	1,672,333	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINJIDA	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-0035-2021
SOPMA	22-oct-21	2021-PDM-0038-001-UR-01-007 FINAL	UR	38	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.	6,515,062	6,515,062	0	C	100%	100%	M2	4655.01	1,800	DIR. ESTATAL	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0038-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	DICIEMBRE								
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0043-002-UR-01-008 FINAL	UR	43	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC.	1,673,175	1,673,175	0	C	100%	100%	M2	2388.53	1,200	INV. RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO, ARTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DM-0043-2021
SOPMA	23-nov-21	2021-PDM-0049-001-DM-05-015 FINAL	DM	49	REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	2,593,972	2,593,972	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINJIDA	DAVILA RAMIREZ ARENTSEN I.C..	DM-0049-2021
SOPMA	23-nov-21	2021-PDM-0058-001-UR-01-009 FINAL	UR	58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC.	5,043,635	5,043,635	0	C	100%	100%	OBRA	2384.00	750	CONV. ESTATAL	GLG INGENIERO S.S.A. DE C.V.	DM-0058-2021
SOPMA	23-sep-21	2021-PDM-0076-001-DM-05-016 FINAL	DM	76	PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO.	1,498,619	1,498,619	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	550,000	INV. RESTRINJIDA ESTATAL	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0076-2021
SOPMA	25-may-21	2021-PDM-0077-UR-04-011 FINAL	UR	77	REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE	1,631,904	1,631,904	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250,000	INV. RESTRINJIDA	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2021
SOPMA	21-oct-21	2021-PDM-0081-001-UR-01-012 FINAL	UR	81	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES	4,680,634	4,680,634	0	C	100%	100%	M2	5674.10	1,250	CONV. ESTATAL	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V.	DM-0081-2021
SOPMA	01-jun-21	2021-PDM-0092-DM-05-017 FINAL	DM	92	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON CALVILLITO. AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y AV. REVOLUCIÓN CALVILLITO COM.	1,219,857	1,219,857	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,200	INV. RESTRINJIDA	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION	DM-0092-2021
SOPMA	12-nov-21	2021-PDM-0093-001-DM-05-018 FINAL	DM	93	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO, JALTOMATE COM.	1,553,764	1,553,764	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,200	INV. RESTRINJIDA	GRUPO FUSION AGUACALIENTES S.A. DE C.V.	DM-0093-2021

						Autorizado	Devengado	Saldo	DICIEMBRE								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	08-sep-21	2021-PDM-0131-DM-05-019 FINAL	DM	131	REMODELACION AREA DE RECURSOS HUMANOS (PLANTA ALTA) SECRETARÍA DE ADMINISTRACION. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA	739,909	739,909	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	250	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V.	DM-0131-2021	
SOPMA	08-sep-21	2021-PDM-0132-DM-05-020 FINAL	DM	132	ADECUACION 2° NIVEL EDIFICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA. AV. HEROE INMORTAL KM.4.5 PARQUE DE MAQUINARIA SOPMA, SAN SEBASTIAN FRACC.	399,704	399,704	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	250	DIR. ESTATAL	GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	DM-0132-2021	
SOPMA	23-nov-21	2021-PDM-0133-001-DM-05-021 FINAL	DM	133	REMODELACION DIRECCION DE TURISMO, SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y TURISMO. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA.	700,336	700,336	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	250	DIR. ESTATAL	GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	DM-0133-2021	
SOPMA	03-dic-21	2021-PDM-0134-001-DM-05-022 FINAL	DM	134	RHABILITACION DE MODULO TIPO 1, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO.	753,395	753,395	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	400	ADJ. DIRECTA	EQUIPOS AK. S.A DE C.V.	DM-0135-2021	
SOPMA	03-dic-21	2021-PDM-0135-001-DM-05-023 FINAL	DM	135	RHABILITACION DE MODULO TIPO 2, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AV.ALAMEDA, AGUASCA MPIO.	829,946	829,946	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	400	ADJ. DIRECTA	EQUIPOS PROCESADOS DE LA CONSTRUCCION SATUOBRA S.S.A DE C.V.	DM-0136-2021	
SOPMA	03-dic-21	2021-PDM-0141-001-EA-01-002 FINAL	EA	141	EXTENSIÓN DE RED SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE MODULOS ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO.	194,129	194,129	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	400	DIR. ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0141-2021	
SOPMA	03-dic-21	2021-PDM-0142-001-UR-01-014 FINAL	UR	142	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE DR. JESUS DIAZ DE LEON, TRAMO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ABASOLO, EL ENCINO BARRIO.	621,523	621,523	0	C	100%	100%	OBRA M2	300	DIR. ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0142-2021	
SOPMA	08-dic-21	2021-PDM-0143-S5-02-002 FINAL	S	143	OBRA CIVIL Y BORDO, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A	699,784	699,784	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	1,100,000	DIR. ESTATAL	VELASER, S.A. DE C.V.	DM-0143-2021	
SOPMA	03-dic-21	2021-PDM-0148-001-S5-02-003 FINAL	S	148	EQUIPAMIENTO, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	2,289,907	2,289,907	0	C	100%	100%	OBRA 1.00	1,100,000	INV. RESTRIGIDA	CONSTRUC TORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	DM-0148-2021	

						Autorizado	Devengado	Saldo	DICIEMBRE								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	16-nov-21	2021-PDM-0152-UR-01-015 FINAL	UR	152	PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES. ETAPA 02, TRAMO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LOS VERGELES FRACC.	390,028	390,028	0	C	100%	100%	OBRA	M2	300	DIR. ESTATAL	GLG INGENIERO S.S.A. DE C.V.	DM-0152-2021
SOPMA	16-nov-21	2021-PDM-0153-DM-05-024 FINAL	DM	153	REHABILITACION C.A.D. CENTRO PONIENTE, PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCION, BOULEVARES FRACC. 1A. SECC.	167,750	167,750	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	350	DIR. ESTATAL	CONSTRUCIONES, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES MIRELES, S.A. DE C.V.	DM-0153-2021
SOPMA	16-nov-21	2021-PDM-0154-DM-05-025 FINAL	DM	154	MODULO DE BAÑOS, SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS, AV. UNIVERSIDAD, ESQUINA CALLE SILVESTRE GOMEZ, UNION GANADERA SUBD.	349,554	349,554	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V.	DM-0154-2021
SOPMA	16-nov-21	2021-PDM-0155-DM-05-026 FINAL	DM	155	REHABILITACION Y ADECUACION DE AREAS SEDUM, SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	587,555	587,555	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250	DIR. ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0155-2021

TOTALES	149,072,411	149,072,411	0
----------------	--------------------	--------------------	----------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.