



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2022

PTTO. ASIGNADO	\$ 156,981,495
PTTO. AUTORIZADO	\$ 130,669,057
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 41,807,489
SALDO	\$ 88,861,567

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			AGOSTO				
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
FINANZAS	31-ago-22			Amortización del crédito BANOBRAS	3,924,214	3,924,214	0										BANOBRAS	ACUERDO A018/22
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0028-01011-004	28	Línea de conducción de Agua Potable del Pozo R-38B Taray a Tanque Elevado TQ165 Com. El Taray	2,277,909	955,325	1,322,584	CONTRATO	42%	50%	ML	1160.00	7506	ADJ. DIRECTA			CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2022
SERVICIOS PUBLICOS	01-ago-22	2022-FISMDF-0034-001-1343-009 (MODIFICADO)	34	Equipamiento Urbano de Parques Zona Norte de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,312,556	0	1,312,556	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	23.00	150000					
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0035-001-1343-010 (MODIFICADO)	35	Equipamiento Urbano de Parques Zona Poniente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,200,000	0	1,200,000	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	24.00	150000					
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0036-1343-011	36	Equipamiento Urbano de Parques Zona Centro de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,164,153	0	1,164,153	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	28.00	150000					
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0037-1343-001-012 (MODIFICADO)	37	Equipamiento Urbano de Parques Zona Oriente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,309,301	0	1,309,301	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	30.00	150000					
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0044-0411102-015	44	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo Entre C. Ignacio Zaragoza y C. Aquiles Serdan Zona Centro	2,978,634	2,691,174	287,460	CONTRATO	90%	99%	M2	3842.00	350	CONVOCATORIA ESTATAL			DINAMICA ARLO S.A. DE C.V.	FISMDF-044-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0045-0411102-016	45	Sobrecarpeta Asfáltica C. Larreategui Tramo entre C. Guadalupe Victoria y C. Plan de Ayutla Zona Centro	1,436,264	1,039,548	396,716	CONTRATO	72%	100%	M2	1847.62	150	INVITACION RESTRINJIDA			SERV. PROF. GAAL S.A. DE C.V.	FISMDF-0043-2022

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0046-0411102-017	46	Sobrecarpeta Asfaltica C. Gral. Ignacio Allende Tramo entre C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,346,420	1,237,678	108,742	CONTRATO	92%	100%	M2	1803.50	200	INVITACION RESTRINJIDA	PAV. Y EDIF. MIJVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0047-0411102-018	47	Sobrecarpeta Asfaltica C. Libertad Tramo entre C. Ignacio Allende y C. Valentin Gomez Farias Zona Centro	2,092,690	1,655,519	437,170	CONTRATO	79%	100%	M2	2680.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0047-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0048-0411102-019	48	Sobrecarpeta Asfaltica C. Emiliano Zapata Tramo entre C. Eduardo J. Correa y CL. Libertad Zona Centro	866,521	612,833	253,688	CONTRATO	71%	100%	M2	1040.00	150	ADJ. DIRECTA	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0049-0411102-020	49	Sobrecarpeta Asfaltica C. Alvaro Obregón Tramo entre C. Ignacio Zaragoza y C. Gral. Barragan Zona Centro	4,008,068	3,106,565	901,504	CONTRATO	78%	100%	M2	5495.00	350	ADJ. DIRECTA	MAQ. Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-049-2022
CCAPAMA	24-may-22	2022-FISMDF-0049-0411102-020	56	Equipamiento Electromecanico Pozo R-038 B el Taray	6,650,358	4,251,749	2,398,608	CONTRATO	64%	50%	SISTEMA	1.00	7506	CONVOCATORIA ESTATAL	ELECTR OBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2022
SOPMA	14-jun-22	2022-FISMDF-0057-04401-020	57	Cambio de Cubierta Mercado V.N.S.A. C. Ermita de San Sebastian y Rogelio de la Torre Sect. Gpe.	2,602,892	1,793,397	809,495	CONTRATO	69%	89%	SISTEMA	1.00	7506	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV S.A. DE C.V.	FISMDF-057-2022
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0065-01340-021	65	Construccion de Techumbre Cancha de Usos Multiples Parque Norias de Ojocaliente C. Plata	2,409,616	1,021,270	1,388,346	CONTRATO	42%	47%	OBRA	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0065-2022
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0066-0411102-022	66	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. San Gabriel (Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI Y Av. Poliducto Ojocaliente 3a Secc.	4,260,454	0	4,260,454	CONTRATO	0%	0%	M2	4840.35	400	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0067-0411101-023	67	Pavimento Hidraulico C. Santa Monica Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y C. Marcos Coronado Los Pocitos	4,596,016	0	4,596,016	CONTRATO	0%	0%	M2	4840.35	400	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0068-0411101-024	68	Pavimento Hidraulico C. Libertad tramo entre Av. Independencia y C. Ejercito Nacional Cañada Honda	2,600,373	1,262,024	1,338,348	CONTRATO	49%	36%	M2	1060.10	300	INVITACION RESTRINJIDA	EDIFICACIONES Y URB. JAL S.A. C.V.	FISMDF-0068-2022

					Autorizado	Devengado	Saldo	AGOSTO									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0070-1340-028	70	Ring de Box Parque Municipal Valle de los Cactus C. Paseo de la Bisnaga Valle de los Cactus	67,558	0	67,558	CONTRATO	0%	100%	OBRA	1.00	75	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0071-1340-029	71	Rehabilitación y Construcción de Trotapista y Marcadore Electronico Parque Ex-Pension Municipal	413,242	119,985	293,257	CONTRATO	29%	92%	OBRA	1.00	160	ADJ. DIRECTA	EDIF. E INST. DAP S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-071-2022	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0075-1342-030	75	Rehabilitación de Cancha Mariano Hidalgo(Pasto Sintetico) C. Mariano Hidalgo y Av. Poliducto Linea Verde Tramo Solidaridad IV	1,608,517	463,703	1,144,814	CONTRATO	29%	58%	OBRA	1.00	120	INVITACION RESTRINJIDA	LOHU CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0075-2022	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0076-0411102-031	76	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Norte) V.N.S.A.	9,792,021	0	9,792,021	CONTRATO	0%	0%	M2	2479.00	360	_____	_____	_____	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0077-0411102-032	77	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Sur) V.N.S.A.	10,014,642	0	10,014,642	CONTRATO	0%	0%	M2	2479.00	360	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0078-0411109-033	78	Obra Complementaria y Señalización Av. Aguascalientes Sur Tramo Av. Mahatma Gandhi y Av. Jose Maria Chavez Ags.	766,688	0	766,688	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0079-0411109-034	79	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Blvd.Miguel de la Madrid y C.Monte Coronado Ags.	570,535	0	570,535	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0080-0411109-035	80	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur (Calzada Oriente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.	1,717,128	501,284	1,215,844	CONTRATO	29%	16%	OBRA	1.00	200	ADJ. DIRECTA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-0080-2022	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0081-0411109-036	81	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur (Calzada Poniente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.	1,524,538	450,880	1,073,658	CONTRATO	30%	10%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	HDI ARQUITECTURA Y CONST. S.A.C.V.	FISMDF-0081-2022	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0082-0411109-037	82	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Miguel de la Madrid (Calzada Oriente) entre C. Graneros y Acceso Terzetto Ags.	2,026,318	590,379	1,435,939	CONTRATO	29%	20%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	JAIME VALDIVIA CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0082-2022	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0083-0411109-038	83	Obra Complementaria y Señalización Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia entre C. Cesarea Ruiz de Esparza y Davalos y Av. Federico Mendez Ags.	1,142,116	0	1,142,116	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	200	_____	_____	_____
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0085-0411101-039	85	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros(Calzada Oriente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	6,925,315	0	6,925,315	CONTRATO	0%	0%	M2	2786.55	550	_____	_____	_____
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0086-0411101-040	86	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros(Calzada Poniente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	7,520,297	0	7,520,297	CONTRATO	0%	0%	M2	4229.50	550	_____	_____	_____
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0087-1342-041	87	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Ampliación Areas Recreativas Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,314,126	674,282	1,639,844	CONTRATO	29%	30%	OBRA	1.00	180	ADJ. DIRECTA	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	FISMDF-0087-2022
SOPMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0088-1342-042	88	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Muro de Contención y Mobiliario Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,243,655	661,416	1,582,239	CONTRATO	29%	30%	OBRA	1.00	180	INVITACION RESTRINJIDA	TERRACRET CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0088-2022
CCAPAMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0089-01011-043	89	Interconexion de Linea de Conduccion de San Francisco de los Viveros a Alimentación del Tanque Elevado Metalico C. de los Conos Fracc. Ojocaliente I	757,350	0	757,350	CONTRATO	0%	0%	ML	524.00	155000	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0090-08303-044	90	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 02-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	0	996,126	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	8.00	8	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0091-08303-045	91	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	0	996,126	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	8.00	8	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0092-08303-046	92	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 04-PB Varios Comunidades de la Ciudad	943,123	0	943,123	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	6.00	8	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0093-08303-047	93	Construcción de 03 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 03-PB Varios Puntos de la Ciudad	362,742	0	362,742	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	3.00	3	_____	_____	_____

AGOSTO

					Autorizado	Devengado	Saldo	AGOSTO									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
											U.M.	Cantidad					
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0094-08303-048	94	Construcción de 07 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 02-PB Varios Puntos de la Ciudad	846,398	0	846,398	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	7.00	7	_____	_____	_____	
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0095-08303-049	95	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 01-PB Varios Puntos de la Ciudad	1,088,226	0	1,088,226	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	9.00	9	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0096-0411109-050	96	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Oriente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos	1,045,754	0	1,045,754	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	350	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0097-0411109-051	97	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Poniente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos	1,277,019	0	1,277,019	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0098-0411109-052	98	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Adolfo Ruiz Cortines salida Puente Pirules	1,497,078	0	1,497,078	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____	
CAPAMA	30-ago-22	2022-FISMDF-0104-01021-054	104	Perforación de Pozo Profundo P-196 Lomas del Sur	7,175,984	0	7,175,984	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	53631	_____	_____	_____	
SEDESOM	06-abr-22	2022-FISMDF-0025-08302-001	25	Tu Casa Crece (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio	15,000,000	14,018,573	981,427	CONTRATO	93%	0%	PIEZAS	1358.00	1358	_____	_____	_____	
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0026-1134-002	26	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes	227,795	227,795	0	CONTRATO	100%	0%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____	
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0027-1134-003	27	Gastos Indirectos Servicios Profesionales CCAPAMA Aguascalientes	702,205	312,904	389,301	CONTRATO	45%	0%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____	
SEDESOM	08-abr-22	2022-FISMDF-0029-1137-005	29	Gastos Indirectos Servicios Profesionales SEDESOM Aguascalientes	940,000	234,992	705,008	CONTRATO	25%	0%	PROYECTO	1.00	6790	_____	_____	_____	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0038-1137-013	38	Gastos Indirectos Honorarios SOPMA Aguascalientes	830,000	0	830,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190	_____	_____	_____	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0039-1137-014	39	Gastos Indirectos (Adquisición de Dron) SOPMA Aguascalientes	100,000	0	100,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0063-1137-025	63	Gastos Indirectos(Equipo Fotografico y de Video) Servicios Publicos Ags.	73,212	0	73,212	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	1.00	500000	_____	_____	_____	

					Autorizado	Devengado	Saldo	AGOSTO								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
											U.M.	Cantidad				
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0064-1137-026	64	Gastos Indirectos(Adquisición de Papelería) Servicios Públicos Ags.	126,788	0	126,788	CONTRATO	0%	0%	PAQUETE	1.00	500000	_____	_____	_____
T O T A L E S					130,669,057	41,807,489	88,861,567									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.