



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
FISM-DF 2022

PTTO. ASIGNADO	\$ 156,981,495
PTTO. AUTORIZADO	\$ 119,568,859
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 24,865,970
SALDO	\$ 94,702,888

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JULIO			
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0028-01011-004	28	Línea de conducción de Agua Potable del Pozo R-38B Taray a Tanque Elevado TQ165 Com. El Taray	2,277,909	955,325	1,322,584	CONTRATO	42%	3%	ML	1160.00	7506	ADJ. DIRECTA	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2022	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0034-1343-009	34	Equipamiento Urbano de Parques Zona Norte de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,373,839	0	1,373,839	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	23.00	150000	_____	_____	_____	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0035-1343-010	35	Equipamiento Urbano de Parques Zona Poniente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,151,625	0	1,151,625	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	24.00	150000	_____	_____	_____	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0036-1343-011	36	Equipamiento Urbano de Parques Zona Centro de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,164,153	0	1,164,153	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	28.00	150000	_____	_____	_____	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0037-1343-012	37	Equipamiento Urbano de Parques Zona Oriente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,296,393	0	1,296,393	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	30.00	150000	_____	_____	_____	
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0044-0411102-015	44	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo Entre C. Ignacio Zaragoza y C. Aquiles Serdan Zona Centro	2,978,634	840,778	2,137,855	CONTRATO	28%	0%	M2	3842.00	350	CONVOCATORIA ESTATAL	DINAMICA ARLO S.A. DE C.V.	FISMDF-044-2022	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0045-0411102-016	45	Sobrecarpeta Asfaltica C. Larreategui Tramo entre C. Guadalupe Victoria y C. Plan de Ayutla Zona Centro	1,436,264	412,868	1,023,397	CONTRATO	29%	22%	M2	1847.62	150	INVITACION RESTRINJIDA	SERV. PROF. GAAL S.A. DE C.V.	FISMDF-0043-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0046-0411102-017	46	Sobrecarpeta Asfaltica C. Gral. Ignacio Allende Tramo entre C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,346,420	578,612	767,808	CONTRATO	43%	22%	M2	1803.50	200	INVITACION RESTRINJIDA	PAV. Y EDIF. MIJVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0047-0411102-018	47	Sobrecarpeta Asfaltica C. Libertad Tramo entre C. Ignacio Allende y C. Valentin Gomez Farias Zona Centro	2,092,690	1,655,519	437,170	CONTRATO	79%	40%	M2	2680.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0047-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0048-0411102-019	48	Sobrecarpeta Asfaltica C. Emiliano Zapata Tramo entre C. Eduardo J. Correa y CL. Libertad Zona Centro	866,521	612,833	253,688	CONTRATO	71%	99%	M2	1040.00	150	ADJ. DIRECTA	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0049-0411102-020	49	Sobrecarpeta Asfaltica C. Alvaro Obregón Tramo entre C. Ignacio Zaragoza y C. Gral. Barragan Zona Centro	4,008,068	1,139,852	2,868,217	CONTRATO	28%	0%	M2	5495.00	350	ADJ. DIRECTA	MAQ. Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-049-2022
CCAPAMA	24-may-22	2022-FISMDF-0056-01024-004	56	Equipamiento Electromecanico Pozo R-038 B el Taray	6,650,358	2,953,289	3,697,069	CONTRATO	44%	18%	SISTEMA	1.00	7506	CONVOCATORIA ESTATAL	ELECTR OBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2022
SOPMA	14-jun-22	2022-FISMDF-0057-04401-020	57	Cambio de Cubierta Mercado V.N.S.A. C Ermita Sebastian y Rogelio de la Torre Sect. Gpe.	2,602,892	1,274,256	1,328,636	CONTRATO	49%	0%	OBRA	1.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV S.A. DE C.V.	FISMDF-057-2022
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0065-01340-021	65	Construccion de Techumbre Cancha de Usos Multiples Parque Norias de Ojocaliente C. Plata	2,409,616	0	2,409,616	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	300	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0066-0411102-022	66	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. San Gabriel (Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI Y Av. Poliducto Ojocaliente 3a Secc.	4,260,454	0	4,260,454	CONTRATO	0%	0%	M2	4840.35	400	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0067-0411101-023	67	Pavimento Hidraulico C. Santa Monica Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y C. Marcos Coronado Los Pocitos	4,596,016	0	4,596,016	CONTRATO	0%	0%	M2	4840.35	400	_____	_____	_____

JULIO

					Autorizado	Devengado	Saldo	JULIO									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0068-0411101-024	68	Pavimento Hidraulico C. Libertad tramo entre Av. Independencia y C. Ejercito Nacional Cañada Honda	2,600,373	0	2,600,373	CONTRATO	0%	0%	M2	1060.10	300	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0070-1340-028	70	Ring de Box Parque Municipal Valle de los Cactus C. Paseo de la Bisnaga Valle de los Cactus	67,558	0	67,558	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	75	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0071-1340-029	71	Rehabilitacion y Construcccion de Trotapista y Marcadore Electronico Parque Ex-Pension Municipal	413,242	119,985	293,257	CONTRATO	29%	0%	OBRA	1.00	160	ADJ. DIRECTA	EDIF. E INST. DAP S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-071-2022	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0075-1342-030	75	Rehabilitación de Cancha Mariano Hidalgo(Pasto Sintetico) C. Mariano Hidalgo y Av. Poliducto Linea Verde Tramo Solidaridad IV	1,608,517	0	1,608,517	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	120	_____	_____	_____	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0076-0411102-031	76	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Norte) V.N.S.A.	9,792,021	0	9,792,021	CONTRATO	0%	0%	M2	2479.00	360	_____	_____	_____	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0077-0411102-032	77	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Sur) V.N.S.A.	10,014,642	0	10,014,642	CONTRATO	0%	0%	M2	2479.00	360	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0078-0411109-033	78	Obra Complementaria y Señalización Av. Aguascalientes Sur Tramo Av. Mahatma Gandhi y Av. Jose Maria Chavez Ags.	766,688	0	766,688	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0079-0411109-034	79	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Blvd.Miguel de la Madrid y C.Monte Coronado Ags.	570,535	0	570,535	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0080-0411109-035	80	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur ( Calzada Oriente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.	1,717,128	0	1,717,128	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	200	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0081-0411109-036	81	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur ( Calzada Poniente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.	1,524,538	0	1,524,538	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	200	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0082-0411109-037	82	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Miguel de la Madrid ( Calzada Oriente) entre C. Graneros y Acceso Terzetto Ags.	2,026,318	0	2,026,318	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	200	_____	_____	_____	

					Autorizado	Devengado	Saldo	JULIO									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0083-0411109-038	83	Obra Complementaria y Señalización Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia entre C. Cesarea Ruiz de Esparza y Davalos y Av. Federico Mendez Ags.	1,142,116	0	1,142,116	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	200	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0085-0411101-039	85	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros( Calzada Oriente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	6,925,315	0	6,925,315	CONTRATO	0%	0%	M2	2786.55	550	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0086-0411101-040	86	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros( Calzada Poniente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	7,520,297	0	7,520,297	CONTRATO	0%	0%	M2	4229.50	550	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0087-1342-041	87	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Ampliación Areas Recreativas Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,314,126	0	2,314,126	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	180	_____	_____	_____	
SOPMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0088-1342-042	88	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Muro de Contención y Mobiliario Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,243,655	0	2,243,655	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	180	_____	_____	_____	
CCAPAMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0089-01011-043	89	Interconexion de Linea de Conduccion de San Francisco de los Viveros a Alimentación del Tanque Elevado Metalico C. de los Conos Fracc. Ojocaliente I	757,350	0	757,350	CONTRATO	0%	0%	ML	524.00	155000	_____	_____	_____	
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0090-08303-044	90	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 02-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	0	996,126	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	8.00	8	_____	_____	_____	
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0091-08303-045	91	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	0	996,126	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	8.00	8	_____	_____	_____	
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0092-08303-046	92	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 04-PB Varios Comunidades de la Ciudad	943,123	0	943,123	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	6.00	8	_____	_____	_____	
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0093-08303-047	93	Construcción de 03 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 03-PB Varios Puntos de la Ciudad	362,742	0	362,742	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	3.00	3	_____	_____	_____	

					Autorizado	Devengado	Saldo	JULIO								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0094-08303-048	94	Construcción de 07 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 02-PB Varios Puntos de la Ciudad	846,398	0	846,398	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	7.00	7			
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0095-08303-049	95	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 01-PB Varios Puntos de la Ciudad	1,088,226	0	1,088,226	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	9.00	9			
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0096-0411109-050	96	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Oriente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos	1,045,754	0	1,045,754	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	350			
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0097-0411109-051	97	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Poniente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos	1,277,019	0	1,277,019	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	400			
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0098-0411109-052	98	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Adolfo Ruiz Cortines salida Puente Pirules	1,497,078	0	1,497,078	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	400			
SEDESOM	06-abr-22	2022-FISMDF-0025-08302-001	25	Tu Casa Crece (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio	15,000,000	14,018,573	981,427	CONTRATO	93%	0%	PIEZAS	1358.00	1358	LIC. PUBLICA NACIONAL	DISTRIBUIDORA DAMAGO S.A. DE C.V.	AD 040/2022
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0026-1134-002	26	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes	227,795	0	227,795	CONTRATO	0%	0%	SERVICIO	1.00	877190			
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0027-1134-003	27	Gastos Indirectos Servicios Profesionales CCAPAMA Aguascalientes	702,205	210,089	492,116	CONTRATO	30%	0%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	08-abr-22	2022-FISMDF-0029-1137-005	29	Gastos Indirectos Servicios Profesionales SEDESOM Aguascalientes	940,000	93,991	846,009	CONTRATO	10%	0%	PROYECTO	1.00	6790			
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0038-1137-013	38	Gastos Indirectos Honorarios SOPMA Aguascalientes	830,000	0	830,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190			
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0039-1137-014	39	Gastos Indirectos (Adquisición de Dron) SOPMA Aguascalientes	100,000	0	100,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190			
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0063-1137-025	63	Gastos Indirectos(Equipo Fotografico y de Video) Servicios Publicos Ags.	73,212	0	73,212	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	1.00	500000			
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0064-1137-026	64	Gastos Indirectos(Adquisición de Ppapelaria) Servicios Publicos Ags.	126,788	0	126,788	CONTRATO	0%	0%	PAQUETE	1.00	500000			

					<b>Autorizado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Saldo</b>								<b>JULIO</b>	
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
<b>T O T A L E S</b>					119,568,859	24,865,970	94,702,888									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.