



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	192,622,901.67
PTTO. AUTORIZADO	\$ 186,925,923
DEVENGADO	\$ 164,411,060
SALDO	\$ 22,514,863

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Octubre			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0002-002-DM-06-001 MOD. II	DM	0002	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,472,088	1,017,483	454,606	AD	69%	74%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3-14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0004-004-DM-05-003 MOD. IV	DM	0004	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	13,433,928	10,795,557	2,638,371	AD	80%	84%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0005-002-DM-06-004 MOD.II	DM	0005	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,677,500	2,219,854	457,646	AD	83%	88%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0006-003-DM-05-005 MOD. III	DM	0006	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,041,982	316,156	725,826	AD	30%	35%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	20-oct-22	2022-PDM-0008-003-UR-05-001 MOD. III	UR	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	25,079,338	21,569,710	3,509,628	AM	86%	91%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jun-22	2022-PDM-0009-01-UR-05-002 MOD.I	UR	0009	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,273,742	5,924,616	1,349,126	AD	81%	86%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	12-ago-22	2022-PDM-0010-002-DM-06-006 MOD. II	DM	0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	952,298	217,267	735,032	AD	23%	28%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0011-004-DM-05-008 MOD.IV	DM	0011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	3,878,000	2,341,740	1,536,260	AD	60%	65%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	IE	0012	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	244,552	11,698	AD	95%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	Octubre
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				No. De Contrato
SOPMA	12-ago-22	2022-PDM-0013-001-UR-01-004 MOD. FINAL	UR	0013	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,881,051	99,881,051	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	0015	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	0017	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	19-sep-22	2022-PDM-0022-001-DM-05-009 MOD. FINAL	DM	0022	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,587,031.60	1,587,032	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,200	RESTRINGIDA ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2022
SOPMA	17-ago-22	2022-PDM-0023-001-DM-05-010 MOD. FINAL	DM	0023	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,699,891	2,699,891	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	INV.REST. ESTATAL	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022
SOPMA	19-sep-22	4-001-DM-05-0	DM	0024	MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF.	705,434	705,434	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTR UCCIONES S.A, DE C.V.	DM-0024-2022
SOPMA	10-oct-22	2022-PDM-0030-001-DM-01-012 MOD. I	DM	0030	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO	2,500,000	1,333,884	1,166,116	C	53%	88%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	14-sep-22	2022-PDM-0043-001-S5-02-001 MOD. FINAL	S5	0043	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6 A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,519,776	1,519,776	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	INV.RESTRINGIDA. ESTATAL	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	DM-0043-2022
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0050-001-UR-05-005 MOD. FINAL	UR	0050	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY.	1,061,931	1,061,931	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0050-2022
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0051-001-UR-05-006 MOD. FINAL	UR	0051	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	937,372	937,372	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ZIRAHUEN PLANEACTION Y CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	DM-0051-2022

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Octubre			
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0052-001-UR-05-007 MOD. FINAL	UR	0052	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS.	1,094,561	1,094,561	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTR UCTOR MQS, S.A. DE C.V.	DM-0052-2022	
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0053-001-UR-05-008 MOD. FINAL	UR	0053	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ.	744,874	744,874	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	MAGS CONTRU CCIONE S, S.A DE C.V.	DM-0053-2022	
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0054-001-UR-05-009 MOD. FINAL	UR	0054	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	919,284	919,284	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTR UCCIONE S S.A, DE C,V,	DM-0054-2022	
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0055-001-UR-05-010 MOD. FINAL	UR	0055	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS.	925,062	925,062	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ATECO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2022	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0058-001-UR-05-011 CANCELADA	UR	0058	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y ACCESO A CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	---	---	---	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0059-001-UR-05-012 CANCELADA	UR	0059	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	---	---	---	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0060-001-UR-05-013 CANCELADA	UR	0060	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACAZARI SU (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUSCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	---	---	---	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0061-001-UR-05-014 CANCELADA	UR	0061	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACAZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	---	---	---	
SOPMA	06-oct-22	2022-PDM-0072-001-DM-05-013 MOD. FINAL	DM	0072	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	776,723	732,867	43,857	C	94%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTR UCTOR MED CER,S.A DE C.V.	DM-0072-2022	
SOPMA	06-oct-22	2022-PDM-0073-001-DM-05-014 MOD. FINAL	DM	0073	REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	409,057	364,466	44,591	C	89%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	CON ESTRUCT URA, S.A. DE C.V.	DM-0073-2022	
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0074-001-UR-05-015 MOD. FINAL	UR	0074	RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS. BLVD A ZACATECAS Y BLVD SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR).	173,954	173,954	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIR. ESTATAL	CONSTR UCCIONE S Y ELECTRI FICACION ES O&G, S.A DE C.V.	DM-0074-2022	
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0099-UR-01-016	UR	0099	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA.CHAVEZ,TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MPIO.	960,884	278,978	681,906	C	29%	100%	OBRA	1416.50	250	DIR. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0099-2022	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Octubre			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0100-UR-01-017	UR	0100	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES MPIO	2,699,871	796,624	1,903,247	C	30%	90%	OBRA	4013.50	400	INV.RESTRINGIDA. ESTATAL	ARVIL CONSTRUCCIONES S.S.A DE C.V.	DM-0100-2022	
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0101-UR-01-018	UR	0101	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, AGUASCALIENTES MPIO	2,729,987	804,039	1,925,948	C	29%	95%	OBRA	4020.00	400	INV.RESTRINGIDA. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0101-2022	
SOPMA	07-oct-22	2022-PDM-0102-001-DM-05-015 MOD. FINAL	DM	0102	OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENCION MUNICIPAL,PROLONGACION AV.HEROJE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES MPIO	75,308	0	75,308	C	0%	100%	OBRA	1.00	1,200	---	---	---	
SOPMA	06-sep-22	2022-PDM-0106-UR-05-019	UR	0106	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION, AV PETROLEOS MEXICANOS,TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN	328,658	95,984	232,674	C	29%	100%	OBRA	1.00	200	DIR. ESTATAL	RESENDIZ RAMIREZ, JORGE ADRIAN I.C.	DM-0106-2022	
SOPMA	13-oct-22	2022-PDM-115-UR-01-020	UR	0115	PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE INES MARISCAL.T-01, TRAMO ENTRE CALLE ENRIQUE MONTOYA Y CALLE FRANCISCO ROSTRO, LOS NEGRITOS COM.	2,400,760	0	2,400,760	C	0%	---	OBRA	1.00	120	---	---	---	
SOPMA	13-oct-22	2022-PDM-116-UR-01-021	UR	0116	PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE SANTA MONICA. ETAPA 02, TRAMO ENTRE CADENAMIENTO 0+180 Y 0+335 (CALLE MARCOS CORONADO), LOSPOCITOS EJ.	1,523,968	0	1,523,968	C	0%	---	OBRA	1.00	110	---	---	---	
SOPMA	26-oct-22	2022-PDM-119-UR-05-022	UR	0119	TRABAJOS DE APUNTALAMIENTO EN PUENTE MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES SUR CON VÍAS DEL TREN, MÉXICO FRACC.	1,098,293	0	1,098,293	C	0%	---	OBRA	1.00	650	---	---	---	

TOTALES	186,925,923	164,411,060	22,514,863
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.