



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2022

PTTO. ASIGNADO	\$ 156,981,495
PTTO. AUTORIZADO	\$ 138,467,727
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 62,637,974
SALDO	\$ 75,829,753

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			SEPTIEMBRE				
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista
FINANZAS				Amortización Credito BANOBRAS	11,772,643	7,848,428	3,924,214										BANOBRAS	ACUERDO A018/22
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0028-01011-004	28	Línea de conducción de Agua Potable del Pozo R-38B Taray a Tanque Elevado TQ165 Com. El Taray	2,277,909	955,325	1,322,584	CONTRATO	92%	50%	ML	1160.00	7506	ADJ. DIRECTA		CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2022	
SERVICIOS PUBLICOS	01-ago-22	2022-FISMDF-0034-001-1343-009	34	Equipamiento Urbano de Parques Zona Norte de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO)	1,287,362	0	1,287,362	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	23.00	150000					
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0035-001-1343-010	35	Equipamiento Urbano de Parques Zona Poniente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO)	1,199,546	0	1,199,546	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	24.00	150000					
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0036-1343-011	36	Equipamiento Urbano de Parques Zona Centro de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO)	1,161,107	0	1,161,107	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	28.00	150000					
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0037-1343-001-012	37	Equipamiento Urbano de Parques Zona Oriente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques(MODIFICADO)	1,308,983	0	1,308,983	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	30.00	150000					
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0044-0411102-015	44	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo Entre C. Ignacio Zaragoza y C. Aquiles Serdan Zona Centro	2,978,634	2,801,275	177,359	CONTRATO	94%	100%	M2	3842.00	350	CONVOCATORIA ESTATAL	DINAMICA ARLO S.A. DE C.V.	FISMDF-044-2022		
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0045-0411102-016	45	Sobrecarpeta Asfáltica C. Larreategui Tramo entre C. Guadalupe Victoria y C. Plan de Ayutla Zona Centro	1,312,500	1,312,500	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1847.62	150	INVITACION RESTRINJIDA	SERV. PROF. GAAL S.A. DE C.V.	FISMDF-0043-2022		

			Autorizado			Devengado			Saldo			SEPTIEMBRE				
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0046-0411102-017	46	Sobrecarpeta Asfaltica C. Gral. Ignacio Allende Tramo entre C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,273,336	1,273,336	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1803.50	200	INVITACION RESTRINJIDA	PAV. Y EDIF. MIJVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0047-0411102-018	47	Sobrecarpeta Asfaltica C. Libertad Tramo entre C. Ignacio Allende y C. Valentin Gomez Farias Zona Centro	2,092,690	1,760,164	332,526	CONTRATO	84%	100%	M2	2680.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0047-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0048-001-0411102-019	48	Sobrecarpeta Asfaltica C. Emiliano Zapata Tramo entre C. Eduardo J. Correa y CL. Libertad Zona Centro(MODIFICADO)	807,689	807,689	0	CONTRATO	100%	100%	M2	1040.00	150	ADJ. DIRECTA	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0049-001-0411102-020	49	Sobrecarpeta Asfaltica C. Alvaro Obregón Tramo entre C. Ignacio Zaragoza y C. Gral. Barragan Zona Centro(MODIFICADO)	3,499,505	3,106,565	392,941	CONTRATO	89%	100%	M2	5495.00	350	ADJ. DIRECTA	MAQ. Y CONST. CAFA S.A. DE C.V.	FISMDF-049-2022
CCAPAMA	24-may-22	2022-FISMDF-0049-0411102-020	56	Equipamiento Electromecanico Pozo R-038 B el Taray	6,650,358	4,251,749	2,398,608	CONTRATO	80%	50%	SISTEMA	1.00	7506	CONVOCATORIA ESTATAL	ELECTR OBOMBAS SUMERGIBLES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2022
SOPMA	14-jun-22	2022-FISMDF-0057-04401-020	57	Cambio de Cubierta Mercado V.N.S.A. C. Ermita de San Sebastian y Rogelio de la Torre Sect. Gpe.	2,602,892	2,202,578	400,314	CONTRATO	85%	99%	SISTEMA	1.00	7506	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV S.A. DE C.V.	FISMDF-057-2022
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0065-01340-021	65	Construccion de Techumbre Cancha de Usos Múltiples Parque Norias de Ojocaliente C. Plata	2,409,616	1,021,270	1,388,346	CONTRATO	42%	89%	OBRA	1.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0065-2022
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0066-0411102-022	66	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. San Gabriel (Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI Y Av. Poliducto Ojocaliente 3a Secc.	4,260,454	1,233,622	3,026,831	CONTRATO	29%	80%	M2	4840.35	400	CONVOCATORIA ESTATAL	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0066-2022
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0067-0411101-023	67	Pavimento Hidraulico C. Santa Monica Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y C. Marcos Coronado Los Pocitos	4,596,016	1,332,677	3,263,338	CONTRATO	29%	20%	M2	4840.35	400	CONVOCATORIA ESTATAL	ATECO S.A. DE C.V.	FISMDF-0067-2022
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0068-0411101-024	68	Pavimento Hidraulico C. Libertad tramo entre Av. Independencia y C. Ejercito Nacional Cañada Honda	2,600,373	1,262,024	1,338,348	CONTRATO	49%	100%	M2	1060.10	300	INVITACION RESTRINJIDA	EDIFICACIONES Y URB. JAL S.A. C.V.	FISMDF-0068-2022

					Autorizado	Devengado	Saldo	SEPTIEMBRE									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0070-0201-1340-028	70	Ring de Box Parque Municipal Valle de los Cactus C. Paseo de la Bisnaga Valle de los Cactus(MODIFICADO)	60,262	0	60,262	CONTRATO	0%	100%	OBRA	1.00	75	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0071-1340-029	71	Rehabilitación y Construcción de Trotapista y Marcadore Electronico Parque Ex-Pension Municipal	413,242	274,663	138,579	CONTRATO	66%	100%	OBRA	1.00	160	ADJ. DIRECTA	EDIF. E INST. DAP S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-071-2022	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0075-1342-030	75	Rehabilitación de Cancha Mariano Hidalgo(Pasto Sintetico) C. Mariano Hidalgo y Av. Poliducto Linea Verde Tramo Solidaridad IV	1,608,517	780,741	827,775	CONTRATO	49%	75%	OBRA	1.00	120	INVITACION RESTRINJIDA	LOHU CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0075-2022	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0076-0411102-031	76	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Norte) V.N.S.A.	9,792,021	2,760,000	7,032,020	CONTRATO	28%	15%	M2	2479.00	360	CONVOCATORIA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0076-2022	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0077-0411102-032	77	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Sur) V.N.S.A.	10,014,642	2,891,940	7,122,702	CONTRATO	29%	17%	M2	2479.00	360	CONVOCATORIA ESTATAL	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0077-2022	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0078-0411109-033	78	Obra Complementaria y Señalización Av. Aguascalientes Sur Tramo Av. Mahatma Gandhi y Av. Jose Maria Chavez Ags.	766,688	0	766,688	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0079-0411109-034	79	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Luis Donaldo Colosio entre Blvd.Miguel de la Madrid y C.Monte Coronado Ags.	570,535	0	570,535	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0080-0411109-035	80	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur (Calzada Oriente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.	1,717,128	501,284	1,215,844	CONTRATO	29%	100%	OBRA	1.00	200	ADJ. DIRECTA	CONST. CALVILL O S.A. C.V.	FISMDF-0080-2022	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0081-0411109-036	81	Obra Complementaria y Señalización Av. Heroe de Nacozari Sur (Calzada Poniente) entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI Ags.	1,524,538	450,880	1,073,658	CONTRATO	30%	100%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	HDI ARQUITE CTURA Y CONST. S.A.C.V.	FISMDF-0081-2022	
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0082-0411109-037	82	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Miguel de la Madrid (Calzada Oriente) entre C. Graneros y Acceso Terzetto Ags.	2,026,318	590,379	1,435,939	CONTRATO	29%	95%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	JAIME VALDIVIA CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0082-2022	

															SEPTIEMBRE	
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0083-0411109-038	83	Obra Complementaria y Señalización Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia entre C. Cesarea Ruiz de Esparza y Davalos y Av. Federico Mendez Ags.	1,142,116	329,775	812,341	CONTRATO	29%	15%	OBRA	1.00	200	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0083-2022
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0085-0411101-039	85	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros(Calzada Oriente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	6,925,315	1,995,800	4,929,514	CONTRATO	29%	21%	M2	2786.55	550	CONVOCATORIA ESTATAL	CONSORCIO IDUST. INT.AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0085-2022
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0086-0411101-040	86	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. De los Maestros(Calzada Poniente) entre C Prof. Jose Guadalupe Peralta Gamez y Blvd. Siglo XXI Ags.	7,520,297	2,176,635	5,343,662	CONTRATO	29%	28%	M2	4229.50	550	CONVOCATORIA ESTATAL	GRUPO CONST. URBANO AVANTE S.A.DE C.V.	FISMDF-0086-2022
SOPMA	11-jul-22	2022-FISMDF-0087-1342-041	87	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Ampliación Areas Recreativas Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,314,126	1,187,035	1,127,091	CONTRATO	51%	82%	OBRA	1.00	180	ADJ. DIRECTA	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	FISMDF-0087-2022
SOPMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0088-1342-042	88	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Fidel Velazquez Muro de Contención y Mobiliario Prol. Alameda Inf. Fidel Velazquez, Ags.	2,243,655	967,855	1,275,800	CONTRATO	43%	78%	OBRA	1.00	180	INVITACION RESTRINJIDA	TERRACRET CONST. S.A. C.V.	FISMDF-0088-2022
CCAPAMA	13-jul-22	2022-FISMDF-0089-01011-043	89	Interconexion de Linea de Conduccion de San Francisco de los Viveros a Alimentación del Tanque Elevado Metalico C. de los Conos Fracc. Ojocaliente I	757,350	361,099	396,251	CONTRATO	90%	0%	ML	524.00	155000	ADJ. DIRECTA	MAQ. URB. EDIF. HIDROCALIDAS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2022
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0090-08303-044	90	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 02-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	0	996,126	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	8.00	8	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0091-08303-045	91	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos de la Ciudad	996,126	0	996,126	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	8.00	8	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0092-08303-046	92	Construcción de 08 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 04-PB Varios Comunidades de la Ciudad	943,123	0	943,123	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	6.00	8	_____	_____	_____
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0093-08303-047	93	Construcción de 03 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 03-PB Varios Puntos de la Ciudad	362,742	105,771	256,971	CONTRATO	29%	62%	VIVIENDA	3.00	3	ADJ. DIRECTA	CONEST RUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0093-2022

					Autorizado	Devengado	Saldo	SEPTIEMBRE									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0094-08303-048	94	Construcción de 07 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 02-PB Varios Puntos de la Ciudad	846,398	0	846,398	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	7.00	7	_____	_____	_____	
SOPMA	21-jul-22	2022-FISMDF-0095-08303-049	95	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Planta Baja Zona 01-PB Varios Puntos de la Ciudad	1,088,226	0	1,088,226	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	9.00	9	_____	_____	_____	
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0096-0411109-050	96	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Oriente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos	1,045,754	303,229	742,524	CONTRATO	29%	18%	OBRA	1.00	350	ADJ. DIRECTA	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ	FISMDF-0096-2022	
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0097-0411109-051	97	Obra Complementaria y Señalización Av. Mahatma Gandhi (Calzada Poniente) Blvd. Siglo XXI y Acceso Central de Abastos	1,277,019	358,692	918,327	CONTRATO	28%	35%	OBRA	1.00	400	ADJ. DIRECTA	CASLOP DIS. Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0097-2022	
SOPMA	27-jul-22	2022-FISMDF-0098-0411109-052	98	Obra Complementaria y Señalización Blvd. Adolfo Ruiz Cortines salida Puente Pirules	1,497,078	419,499	1,077,579	CONTRATO	28%	40%	OBRA	1.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. VALDEZ RODRIGUEZ S. A. DE C.V.	FISMDF-0098-2022	
CAPAMA	30-ago-22	2022-FISMDF-0104-01021-054	104	Perforación de Pozo Profundo P-196 Lomas del Sur	7,175,984	0	7,175,984	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	53631	_____	_____	_____	
SOPMA	29-sep-22	2022-FISMDF-0109-05201-056	109	Alumbrado Público C. Efrain Gonzalez Luna Cumbres III	750,793	0	750,793	CONTRATO	0%	0%				_____	_____	_____	
SEDESOM	06-abr-22	2022-FISMDF-0025-08302-001	25	Tu Casa Crece (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio	15,000,000	14,018,573	981,427	CONTRATO	93%	0%	PIEZAS	1358.00	1358	_____	_____	_____	
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0026-001-1134-002	26	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes(MODIFICADO)	227,795	227,795	0	CONTRATO	100%	0%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____	
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0027-1134-003	27	Gastos Indirectos Servicios Profesionales CCAPAMA Aguascalientes	702,205	391,130	311,075	CONTRATO	56%	0%	SERVICIO	1.00	877190	_____	_____	_____	
SEDESOM	08-abr-22	2022-FISMDF-0029-1137-005	29	Gastos Indirectos Servicios Profesionales SEDESOM Aguascalientes	940,000	375,993	564,007	CONTRATO	40%	0%	PROYECTO	1.00	6790	_____	_____	_____	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0038-1137-013	38	Gastos Indirectos Honorarios SOPMA Aguascalientes	830,000	0	830,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190	_____	_____	_____	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0039-1137-014	39	Gastos Indirectos (Adquisicion de Dron) SOPMA Aguascalientes	100,000	0	100,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190	_____	_____	_____	

					Autorizado	Devengado	Saldo	SEPTIEMBRE								
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	27-jun-22	2022-FIS MDF-0063-1137-025	63	Gastos Indirectos(Equipo Fotografico y de Video) Servicios Publicos Ags.	73,212	0	73,212	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	1.00	500000	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-22	2022-FIS MDF-0064-1137-026	64	Gastos Indirectos(Adquisicion de Ppapeleria) Servicios Publicos Ags.	126,788	0	126,788	CONTRATO	0%	0%	PAQUETE	1.00	500000	_____	_____	_____

TOTALES	138,467,727	62,637,974	75,829,753
----------------	--------------------	-------------------	-------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.