



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	\$	185,485,402
PTTO. AUTORIZADO	\$	181,064,921
DEVENGADO	\$	159,885,639
SALDO	\$	21,179,282

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			SEPTIEMBRE			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0002-002-DM-06-001 MOD. II	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,472,088	964,582	507,506	AD	66%	57%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3-14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0004-004-DM-05-003 MOD. IV	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	13,433,928	10,006,364	3,427,564	AD	74%	69%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0005-002-DM-06-004 MOD.II	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,677,500	2,016,903	660,597	AD	75%	71%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0006-003-DM-05-005 MOD. III	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,041,982	290,136	751,846	AD	28%	30%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0008-002-UR-05-001 MOD. II	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	24,679,338	20,994,477	3,684,861	AM	85%	84%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jun-22	2022-PDM-0009-01-UR-05-002 MOD.I	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,273,742	5,834,208	1,439,534	AD	80%	84%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	12-ago-22	2022-PDM-0010-001-DM-06-006 MOD. II	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	952,298	206,058	746,241	AD	22%	14%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0011-004-DM-05-008 MOD.IV	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	3,878,000	2,148,406	1,729,594	AD	55%	47%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	IE	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	240,525	15,725	AD	94%	92%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			SEPTIEMBRE			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	12-ago-22	2022-PDM-0013-UR-01-004 FINAL	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,881,051	99,881,051	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	19-sep-22	2022-PDM-0022-001-DM-05-009 MOD. I FINAL	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,587,031.60	669,372.79	917,659	C	42%	100%	OBRA	1.00	1,200	RESTRINGIDA ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2022	
SOPMA	17-ago-22	2022-PDM-0023-DM-05-010 FINAL	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,699,891	2,699,891	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	INV.REST. ESTATAL	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022	
SOPMA	19-sep-22	2022-PDM-0001-DM-05-01	DM	24	MURO FRONTAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES INF.	705,434	705,434	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,	DM-0024-2022	
SOPMA	12-abr-22	2022-PDM-0030-DM-01-012	DM	30	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO	2,000,000	1,016,760	983,240	C	51%	75%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	14-sep-22	2022-PDM-0043-001-S5-02-001 MOD. I FINAL	DM	43	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6 A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,519,776	1,382,208	137,567	C	91%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	INV.RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	DM-0043-2022	
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0050-001-UR-05-005 MOD I FINAL	UR	50	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY.	1,061,931	1,061,931	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0050-2022	
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0051-UR-05-006	UR	51	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	970,336	937,372	32,964	C	97%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ZIRAHUE N PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	DM-0051-2022	

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			SEPTIEMBRE				
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato		
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0052-001-UR-05-007 MOD I FINAL	UR	52	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS.	1,094,561	1,094,561	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTR UCTOR MQS, S.A. DE C.V.	DM-0052-2022		
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0053-001-UR-05-008 MOD. I FINAL	UR	53	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ.	744,874	688,819	56,055	C	92%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	MAGS CONTRU CCIONE S, S.A DE C.V.	DM-0053-2022		
SOPMA	27-sep-22	2022-PDM-0054-001-UR-05-009 MOD. I FINAL	UR	54	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	919,284	888,044	31,241	C	97%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTR UCCIONE S S.A, DE C,V,	DM-0054-2022		
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0055-UR-05-010	UR	55	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS.	946,221	925,062	21,159	C	98%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ATECO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2022		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0058-001-UR-05-011 CANCELADA	UR	58	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y ACCESO A CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	_____	_____	_____		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0059-001-UR-05-012 CANCELADA	UR	59	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0060-001-UR-05-013 CANCELADA	UR	60	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACAZARI SU (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0061-001-UR-05-014 CANCELADA	UR	61	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACAZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	_____	_____	_____		
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0072-DM-05-013	DM	72	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	777,626	437,230	340,396	C	56%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTR UCTOR MED CER,S.A DE C.V.	DM-0072-2022		
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0073-DM-05-014	DM	73	REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	409,376	364,466	44,910	C	89%	99%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	CON ESTRUCT URA, S.A. DE C.V.	DM-0073-2022		
SOPMA	27-jun-22	2022-PDM-0074-UR-05-015	UR	74	RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS. BLVD A ZACATECAS Y BLVD SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR).	180,038	145,713	34,325	C	81%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIR. ESTATAL	CONSTR UCCIONE S Y ELECTRI FICACION ES O&G, S.A DE C.V.	DM-0074-2022		
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0099-UR-01-016	UR	99	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA.CHAVEZ,TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MPIO.	960,884	278,978	681,906	C	29%	7%	OBRA	1416.50	250	DIR. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0099-2022		

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			SEPTIEMBRE			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0100-UR-01-017	UR	100	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES MPIO	2,699,871	0	2,699,871	C	0%	0%	OBRA	4013.50	400	INV.RESTRINGIDA. ESTATAL	ARVIL CONSTRUCCIONES S.S.A DE C.V.	DM-0100-2022	
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0101-UR-01-018	UR	101	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, AGUASCALIENTES MPIO	2,729,987	804,039	1,925,948	C	29%	7%	OBRA	4020.00	400	INV.RESTRINGIDA. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0101-2022	
SOPMA	17-ago-22	2022-PDM-0102-DM-05-015	DM	102	OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENCIÓN MUNICIPAL, PROLONGACION AV.HEROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES MPIO	75,898	0	75,898	C	0%	75%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____	
SOPMA	06-sep-22	2022-PDM-0106-UR-05-019	UR	106	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION, AV PETROLEOS MEXICANOS, TRAMO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN	328,658	95,984	232,674	C	29%	5%	OBRA	1.00	200	DIR. ESTATAL	RESENDIZ RAMIREZ, JORGE ADRIAN I.C.	DM-0106-2022	

TOTALES	181,064,921	159,885,639	21,179,282
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".