



PTTO. ASIGNADO	\$	193,259,766
PTTO. AUTORIZADO	\$	115,286,254
RENDIMIENTOS	\$	76,096
DEVENGADO	\$	40,975,805
SALDO	\$	74,310,449

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
FINANZAS				0000	Amortización Credito BANOBRAS	39,242,142	31,393,714	7,848,429		80%	80%						BANOBRAS	ACUERDO A018/22	
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0036-1137-001	1137	0036	Gastos Indirectos 2023, servicios para la proyección de las obras FAISMUN	1,005,952	754,464	251,488	Obra por contrato	75%	0%	Servicio	1	877190	429823	447367	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0037-1134-002	1134	0037	Gastos Indirectos 2023, Mantenimiento Vehicular	259,648	0	259,648	Obra por Administración Directa	0%	0%	Servicio	1	877190	447367	429823			
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0038-1137-003	1137	0038	Gastos Indirectos 2023 (contratación de servicios profesionales).	974,400	0	974,400	Obra por contrato	0%	0%	Proyecto	1	1350	810	540			
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0039-1134-004	1134	0039	Gastos Indirectos 2023 (Mantenimiento de Vehículos).	150,000	0	150,000	Obra por contrato	0%	0%	contrato	1	10	4	6			
SOPMA	31/05/2023	2023-FAISMUN-0040-1137-005	1137	0040	Gastos Indirectos (Honorarios)	610,000	0	610,000	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	877190	350876	526314			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0041-0411101-006	0411	0041	Construcción de pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-3 tramo: entre (puente) cadenamiento 0+000 al 0+120.00, Norias de Ojo Caliente com.	2,923,676	817,776	2,105,901	Obra por contrato	28%	25%	M2	1,500	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAISMUN-0041-2023
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0042-0411101-007	0411	0042	Construcción de Pavimento hidráulico y banquetas, calle Coral T-1 Tramo: entre calle Perla y calle Gema, Norias de Ojocaliente com.	1,783,907	495,820	1,288,087	Obra por contrato	28%	40%	M2	992.75	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAISMUN-0042-2023
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0043-0411101-008	0411	0043	Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-4 Tramo: entre (puente) cadenamiento 0+120 al 0+280.00, Norias de Ojocaliente com.	2,533,337	725,274	1,808,064	Obra por contrato	29%	45%	M2	1,430	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON	FAISMUN-0043-2023
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0044-0411101-009	0411	0044	Construcción de Roderas de Pavimento Hidráulico, calle Coral T-2 Tramo: entre calle Gema y Hombro del Arroyo, Norias de Ojocaliente com.	1,452,881	404,817	1,048,064	Obra por contrato	28%	30%	M2	522.27	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAISMUN-0044-2023
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0045-02061-010	0206	0045	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, Paseo de los olivos entre calle Graf.Fco.Villa y san Juan.Ejido san Ignacio III, Ags.	6,190,851	1,670,958	4,519,893	Obra por contrato	27%	45%	ML	1,624	549	285	264	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V.	FAISMUN-CAP-03-2023
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0046-01011-011	0101	0046	Construcción de la red de agua potable, Paseo de los olivos entre calle camino Real y Pinos y calles anexas al poniente. Ejido san Ignacio III, Ags.	3,625,484	1,406,480	2,219,004	Obra por contrato	39%	40%	ML	2,290.69	549	263	286	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV	FAISMUN-CAP-04-2023
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0047-001-02061-012 (MODIFICADO FINAL)	0206	0047	Construcción de la red de alcantarillado, en la colonia Barranca de Guadalupe.	364,329	268,663	95,665	Obra por contrato	74%	100%	ML	76.62	20	8	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPMA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-01-2023
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0048-001-01011-013 (MODIFICADO FINAL)	0101	0048	Construcción de la red de agua potable, en la colonia Barranca de Guadalupe.	375,150	246,445	128,705	Obra por contrato	66%	100%	ML	55.7	22	10	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPMA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-02-2023
SEDESOM	08/06/2023	2023-FAISMUN-0049-08302-014	0830	0049	Tu casa crece (calentador solar) todo el municipio de Aguascalientes.	14,990,236	0	14,990,236	Obra por contrato	0%	0%	Piezas	1,304	1304	782	522			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0055-0540-015	0540	0055	Instalaciones para Concentración de Medidores en el área de piedras. Mercado Guillermo Prieto, Altavista col.	2,030,000	943,896	1,086,104	Obra por contrato	46%	53%	Obra	1	150	60	90	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, SA DE CV	FAISMUN-0055-2023

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0056-1340-016	1340	0056	Construcción de cancha de Fútbol Soccer. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	3,060,000	1,423,913	1,636,087	Obra por contrato	47%	75%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FAISMUN-0056-2023
SOPMA	27/06/2023	2023-FAISMUN-0058-1342-017	1342	0058	Obra Complementaria Rehabilitación del Parque Azul. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	1,476,593	423,586	1,053,007	Obra por contrato	29%	25%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	FAISMUN-0058-2023
CCAPAMA	21/07/2023	2023-FAISMUN-0059-01011-018	0101	0059	Construcción de la red de agua potable de la calle Abelardo L. Rodríguez entre la calle Jalisco y Tlaquepaque en la colonia la Soledad.	320,842	0	320,842	Obra por contrato	0%	0%	ML	126	34	16	18	_____	_____	_____
CCAPAMA	21/07/2023	2023-FAISMUN-0060-02061-019	0206	0060	Construcción de la red de alcantarillado sanitario calle Abelardo L. Rodríguez, colonia la Soledad entre la calle Jalisco y Tlaquepaque.	827,547	0	827,547	Obra por contrato	0%	0%	ML	254.82	34	16	18	_____	_____	_____
CCAPAMA	28/07/2023	2023-FAISMUN-0062-01024-021	0102	0062	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico de pozo profundo P-146 la Herrada, zona Miradores (Nor-Oriente.) Prolongación Rodolfo Landeros Gallegos, Ags.	8,470,289	0	8,470,289	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	92121	44218	47903	_____	_____	_____
SOPMA	22/08/2023	2023-FAISMUN-0067-02061-022	0206	0067	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	2,675,071	0	2,675,071	Obra por contrato	0%	0%	ML	1064.5	215	103	112	_____	_____	_____
SOPMA	22/08/2023	2023-FAISMUN-0068-01011-023	0101	0068	Construcción de la red de Agua Potable, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	1,596,991	0	1,596,991	Obra por contrato	0%	0%	ML	529	215	103	112	_____	_____	_____
CCAPAMA	30/08/2023	2023-FAISMUN-0077-01011-026	0101	0077	Línea de conducción pozo profundo No.P-091 A, Ojocaliente I-2 al tanque el guarda TR055 (TQ030), Fracc. Ojocaliente I, Zona Real del Sol, Aguascalientes, Ags.	8,923,813	0	8,923,813	Obra por contrato	0%	0%	ML	1795.51	14138	6786	7352	_____	_____	_____
CCAPAMA	30/08/2023	2023-FAISMUN-0079-01021-027	0102	0079	Perforación de Pozo Profundo P-199 la Herrada 2, Zona Miradores (Nor Oriente), Prolongación Av. Rodolfo Landeros Gallegos.	9,423,113	0	9,423,113	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	23072	11075	11997	_____	_____	_____
T O T A L E S						115,286,254	40,975,805	74,310,449											

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".