



PTTO. ASIGNADO	\$	193,259,766
PTTO. AUTORIZADO	\$	92,667,266
RENDIMIENTOS	\$	76,096
DEVENGADO	\$	31,773,316
SALDO	\$	60,893,950

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
FINANZAS				0000	Amortización Credito BANOBRAS	39,242,142	27,469,500	11,772,643		70%	70%						BANOBRAS	ACUERDO A018/22	
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0036-1137-001	1137	0036	Gastos Indirectos 2023, servicios para la proyección de las obras FAISMUN	1,005,952	502,976	502,976	Obra por contrato	50%	0%	Servicio	1	877,190.00	429,823.00	447,367.00	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0037-1134-002	1134	0037	Gastos Indirectos 2023, Mantenimiento Vehicular	259,648	0	259,648	Obra por Administración Directa	0%	0%	Servicio	1	877,190.00	447,367.00	429,823.00			
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0038-1137-003	1137	0038	Gastos Indirectos 2023 (contratación de servicios profesionales).	974,400	0	974,400	Obra por contrato	0%	0%	Proyecto	1	1,350	810	540			
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0039-1134-004	1134	0039	Gastos Indirectos 2023 (Mantenimiento de Vehículos).	150,000	0	150,000	Obra por contrato	0%	0%	contrato	1	10.00	4	6			
SOPMA	31/05/2023	2023-FAISMUN-0040-1137-005	1137	0040	Gastos Indirectos (Honorarios)	610,000	0	610,000	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	877,190.00	350,876.00	526,314.00			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0041-0411101-006	0411	0041	Construcción de pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-3 tramo: entre (puente) cadenamamiento 0+000 al 0+120.00, Norias de Ojo Caliente com.	2,923,676	817,776	2,105,901	Obra por contrato	28%	5%	M2	1,500	140.00	56.00	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAISMUN-0041-2023
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0042-0411101-007	0411	0042	Construcción de Pavimento hidráulico y banquetas, calle Coral T-1 Tramo: entre calle Perla y calle Gema, Norias de Ojocaliente com.	1,783,907	0	1,783,907	Obra por contrato	0%	0%	M2	992.75	140.00	56.00	84.00			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0043-0411101-008	0411	0043	Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-4 Tramo: entre (puente) cadenamamiento 0+120 al 0+280.00, Norias de Ojocaliente com.	2,533,337	0	2,533,337	Obra por contrato	0%	0%	M2	1,430	140.00	56.00	84.00			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0044-0411101-009	0411	0044	Construcción de Roderas de Pavimento Hidráulico, calle Coral T-2 Tramo: entre calle Gema y Hombro del Arroyo, Norias de Ojocaliente com.	1,452,881	0	1,452,881	Obra por contrato	0%	0%	M2	522.27	140.00	56.00	84.00			
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0045-02061-010	0206	0045	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, Paseo de los olivos entre calle Gral. Fco. Villa y san Juan. Ejido san Ignacio III, ags.	6,190,851	1,359,761	4,831,090	Obra por contrato	22%	0%	ML	1,624	549.00	285.00	264.00	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V.	FAISMUN-CAP-03-2023
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0046-01011-011	101	0046	Construcción de la red de agua potable, Paseo de los olivos entre calle camino Real y Pinos y calles anexas al poniente. Ejido san Ignacio III, ags.	3,625,484	0	3,625,484	Obra por contrato	0%	0%	ML	2,290.69	549.00	263.00	286.00			
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0047-02061-012	0206	0047	Construcción de la red de alcantarillado, en la colonia Barranca de Guadalupe.	364,329	95,582	268,747	Obra por contrato	26%	0%	ML	47.35	20.00	8.00	12.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-01-2023
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0048-01011-013	0101	0048	Construcción de la red de agua potable, en la colonia Barranca de Guadalupe.	375,150	103,809	271,341	Obra por contrato	28%	0%	ML	50	20.00	8.00	12.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-02-2023
SEDESOM	08/06/2023	2023-FAISMUN-0049-08302-014	0830	0049	Tu casa crece (calentador solar) todo el municipio de Aguascalientes.	14,990,236	0	14,990,236	Obra por contrato	0%	0%	Piezas	1,304	1,304.00	782.00	522.00			
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0055-0540-015	0540	0055	Instalaciones para Concentración de Medidores en el área de piedras. Mercado Guillermo Prieto, Altavista col.	2,030,000	0	2,030,000	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	150.00	60.00	90.00			

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JULIO					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0056-1340-016	1340	0056	Construcción de cancha de Fútbol Soccer.Gral. Mateo Almanza,Esquina Abraham González,Insurgentes Fracc.	3,060,000	1,423,913	1,636,087	Obra por contrato	47%	10%	Obra	1	100.00	40.00	60.00	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCION S.S.A. DE C.V.	FAISMUN-0056-2023	
SOPMA	27/06/2023	2023-FAISMUN-0058-1342-017	1342	0058	Obra Complementaria Rehabilitación del Parque Azul.Gral.Mateo Almanza,Esquina Abraham González,Insurgentes Fracc.	1,476,593	0	1,476,593	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	100.00	40.00	60.00	_____	_____	_____	
CCAPAMA	21/07/2023	2023-FAISMUN-0059-01011-018	101	0059	Construcción de la red de agua potable de la calle Abelardo L. Rodríguez entre la calle Jalisco y Tlaquepaque en la colonia la Soledad.	320,842	0	320,842	Obra por contrato	0%	0%	ML	126	34.00	16.00	18.00	_____	_____	_____	
CCAPAMA	21/07/2023	2023-FAISMUN-0060-02061-019	206	0060	Construcción de la red de alcantarillado sanitario calle Abelardo L. Rodríguez, colonia la Soledad entre la calle Jalisco y Tlaquepaque.	827,547	0	827,547	Obra por contrato	0%	0%	ML	254.82	34.00	16.00	18.00	_____	_____	_____	
CCAPAMA	28/07/2023	2023-FAISMUN-0062-01024-021	102	0062	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico de pozo profundo P-146 la Herrada,zona Miradores (Nor-Oriente). Prolongación Rodolfo Landeros Gallegos,Ags.	8,470,289	0	8,470,289	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	92,121.00	44,218.00	47,903.00	_____	_____	_____	
<b>T O T A L E S</b>						<b>92,667,266</b>	<b>31,773,316</b>	<b>60,893,950</b>												

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".