



PTTO. ASIGNADO	\$	193,259,766
PTTO. AUTORIZADO	\$	189,706,230
RENDIMIENTOS	\$	208,081
DEVENGADO	\$	63,425,855
SALDO	\$	126,280,375

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Metas			Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres				
						Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico												
FINANZAS				0000	Amortización Credito BANOBRAS	39,242,142	39,242,142	0		100%	100%										BANOBRAS	ACUERDO A018/22	
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0036-001-1137-001 (MODIFICADO FINAL)	1137	0036	Gastos Indirectos 2023, servicios para la proyección de las obras FAISMUN	1,005,952	1,005,952	0	Obra por contrato	100%	100%	Servicio	1	877190	429823	447367	VARIOS	VARIOS	VARIOS				
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0037-001-1134-002 (MODIFICADO FINAL)	1134	0037	Gastos Indirectos 2023, Mantenimiento Vehicular	259,603	259,603	0	Obra por Administración Directa	100%	100%	Servicio	1	877190	447367	429823							
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0038-1137-003	1137	0038	Gastos Indirectos 2023 (contratación de servicios profesionales).	974,400	292,320	682,080	Obra por contrato	30%	0%	Proyecto	1	1350	810	540							
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0039-1134-004	1134	0039	Gastos Indirectos 2023 (Mantenimiento de Vehículos).	150,000	149,930	70	Obra por contrato	100%	0%	contrato	1	10	4	6							
SOPMA	31/05/2023	2023-FAISMUN-0040-001-1137-005 (MODIFICADO I)	1137	0040	Gastos Indirectos (Honorarios)	244,000	0	244,000	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	877190	350876	526314							
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0041-0411101-006	0411	0041	Construcción de pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-3 tramo: entre (puente) cadenamiento 0+000 al 0+120.00, Norias de Ojo Caliente com.	2,923,676	817,776	2,105,901	Obra por contrato	28%	100%	M2	1,500	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FAISMUN-0041-2023				
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0042-0411101-007	0411	0042	Construcción de Pavimento hidráulico y banquetas, calle Coral T-1 Tramo: entre calle Perla y calle Gema, Norias de Ojocaliente com.	1,783,907	1,289,094	494,813	Obra por contrato	72%	100%	M2	992.75	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAISMUN-0042-2023				
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0043-0411101-008	0411	0043	Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-4 Tramo: entre (puente) cadenamiento 0+120 al 0+280.00, Norias de Ojocaliente com.	2,533,337	2,034,183	499,154	Obra por contrato	80%	100%	M2	1,430	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON	FAISMUN-0043-2023				
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0044-0411101-009	0411	0044	Construcción de Roderas de Pavimento Hidráulico, calle Coral T-2 Tramo: entre calle Gema y Hombro del Arroyo, Norias de Ojocaliente com.	1,452,881	1,288,251	164,631	Obra por contrato	89%	100%	M2	522.27	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAISMUN-0044-2023				
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0045-02061-010	0206	0045	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, Paseo de los olivos entre calle Gral.Fco.Villa y san Juan.Ejido san Ignacio III, Ags.	6,190,851	4,155,822	2,035,029	Obra por contrato	67%	98%	ML	1,624	549	285	264	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L DE C.V.	FAISMUN-CAP-03-2023				
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0046-01011-011	0101	0046	Construcción de la red de agua potable, Paseo de los olivos entre calle camino Real y Pinos y calles anexas al poniente, Ejido san Ignacio III, Ags.	3,625,484	2,039,115	1,586,369	Obra por contrato	56%	85%	ML	2,290.69	549	263	286	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV	FAISMUN-CAP-04-2023				
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0047-001-02061-012 (MODIFICADO FINAL)	0206	0047	Construcción de la red de alcantarillado, en la colonia Barranca de Guadalupe.	364,329	364,329	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	76.62	20	8	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPMA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-01-2023				
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0048-001-01011-013 (MODIFICADO FINAL)	0101	0048	Construcción de la red de agua potable, en la colonia Barranca de Guadalupe.	375,150	375,150	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	55.7	22	10	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPMA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-02-2023				
SEDESOM	08/06/2023	2023-FAISMUN-0049-08302-014	0830	0049	Tu casa crece (calentador solar) todo el municipio de Aguascalientes.	14,990,236	0	14,990,236	Obra por contrato	0%	0%	Piezas	1,304	1304	782	522							
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0055-0540-015	0540	0055	Instalaciones para Concentración de Medidores en el área de piedras. Mercado Guillermo Prieto, Altavista col.	2,030,000	1,698,152	331,848	Obra por contrato	84%	100%	Obra	1	150	60	90	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL SA DE CV	FAISMUN-0055-2023				

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. de Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	31/10/2023	2023-FAISMUN-0056-001-1340-016 (MODIFICADO FINAL)	1340	0056	Construcción de cancha de Futbol Soccer. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	3,060,000	3,036,906	23,094	Obra por contrato	99%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FAISMUN-0056-2023
SOPMA	31/10/2023	2023-FAISMUN-0058-001-1342-017 (MODIFICADO FINAL)	1342	0058	Obra Complementaria Rehabilitación del Parque Azul. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	1,476,593	1,349,503	127,090	Obra por contrato	91%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	FAISMUN-0058-2023
CCAPAMA	21/07/2023	2023-FAISMUN-0059-01011-018	0101	0059	Construcción de la red de agua potable de la calle Abelardo L. Rodríguez entre la calle Jalisco y Tlaquepaque en la colonia la Soledad.	320,842	0	320,842	Obra por contrato	0%	0%	ML	126	34	16	18	_____	_____	_____
CCAPAMA	21/07/2023	2023-FAISMUN-0060-02061-019	0206	0060	Construcción de la red de alcantarillado sanitario calle Abelardo L. Rodríguez, colonia la Soledad entre la calle Jalisco y Tlaquepaque.	827,547	0	827,547	Obra por contrato	0%	0%	ML	254.82	34	16	18	_____	_____	_____
CCAPAMA	28/07/2023	2023-FAISMUN-0062-01024-021	0102	0062	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico de pozo profundo P-146 la Herrada, zona Miradores (Nor-Oriente.) Prolongación Rodolfo Landeros Gallegos, Ags.	8,470,289	2,262,501	6,207,788	Obra por contrato	27%	10%	Sistema	1	92121	44218	47903	_____	_____	_____
CCAPAMA	22/08/2023	2023-FAISMUN-0067-02061-022	0206	0067	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	2,675,071	0	2,675,071	Obra por contrato	0%	0%	ML	1064.5	215	103	112	_____	_____	_____
CCAPAMA	22/08/2023	2023-FAISMUN-0068-01011-023	0101	0068	Construcción de la red de Agua Potable, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	1,596,991	0	1,596,991	Obra por contrato	0%	0%	ML	529	215	103	112	_____	_____	_____
SOPMA	08/09/2023	2023-FAISMUN-0075-1342-024	1342	0075	Rehabilitación cancha futbolito, parque pocitos. Calle Isidro Morales, Aguascalientes Mpio.	1,169,725	556,544	613,181	Obra por contrato	48%	50%	Obra	1	100	40	60	_____	_____	_____
SOPMA	08/09/2023	2023-FAISMUN-0076-1342-025	1342	0076	Rehabilitación cancha futbol Rápido. Av. Revolución s/n, San Antonio de Pénuelas com.	2,579,730	1,208,582	1,371,148	Obra por contrato	47%	83%	Obra	1	100	40	60	_____	_____	_____
CCAPAMA	30/08/2023	2023-FAISMUN-0077-01011-026	0101	0077	Línea de conducción pozo profundo No.P-091 A, Ojocaliente I -2 al tanque el guarda TR055 (TQ030), Fracc. Ojocaliente I, Zona Real del Sol, Aguascalientes, Ags.	8,923,813	0	8,923,813	Obra por contrato	0%	0%	ML	1795.51	14138	6786	7352	_____	_____	_____
CCAPAMA	30/08/2023	2023-FAISMUN-0079-01021-027	0102	0079	Perforación de Pozo Profundo P-199 la Herrada 2, Zona Miradores (Nor Oriente), Prolongación Av. Rodolfo Landeros Gallegos.	9,423,113	0	9,423,113	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	23072	11075	11997	_____	_____	_____
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0081-01021-029	0102	0081	Perforación de Pozo Profundo P 166A Austrias 2, Zona Mujeres Ilustres (Sur) Aguascalientes.	7,911,498	0	7,911,498	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	273,974	131,508	142,466	_____	_____	_____
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0082-01021-030	0102	0082	Perforación de Pozo Profundo P-104 B el conejal 2 para enviar sus aguas a la estación de bombeo el conejal, zona Miradores. El conejal	8,195,443	0	8,195,443	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	235,072	112,835	122,237	_____	_____	_____
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0083-01021-031	0102	0083	Perforación de Pozo Profundo P-028 B el conejal 1 para enviar sus aguas a la estación de bombeo el conejal, zona Miradores. El conejal	8,245,116	0	8,245,116	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	235,072	112,835	122,237	_____	_____	_____
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0084-01021-032	0102	0084	Perforación de Pozo Profundo P-058 A el Malacate 2, zona Mujeres Ilustres (sur) comunidad el Relicario	9,349,687	0	9,349,687	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	263,222	128,979	134,243	_____	_____	_____
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0085-01021-033	0102	0085	Perforación de Pozo Profundo P-191 Mujeres Ilustres, (sur) los cobos.	9,341,037	0	9,341,037	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	263,222	128,979	134,243	_____	_____	_____
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0086-01021-034	0102	0086	Perforación de Pozo Profundo P-192 Natura 5 (tierra santa) zona Cartagena (norte) fracc. Natura 5.	9,304,841	0	9,304,841	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	254,627	124,767	129,860	_____	_____	_____

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
						OCTUBRE														
SOPMA	11/10/2023	2023-FAISMUN-0098-1340-035	1340	0098	Parques los Laureles II. 2a. Etapa, Circuito el Laurel Norte, esquina calle Grano, los Laureles fraccionamiento, 2a. Sección.	3,064,975	0	3,064,975	Obra por contrato	0%	0%	Sistema	1	120	48	72	_____	_____	_____	
SOPMA	11/10/2023	2023-FAISMUN-0100-1340-036	1340	0100	Parque Cultura Yumana, 1a. Etapa, calle Cultura Yumana y calle Cultura Nazca, Mirador de las Culturas fraccionamiento, 2a sección.	10,096,730	0	10,096,730	Obra por contrato	0%	0%	Obra	1	300	120	180	_____	_____	_____	
SOPMA	11/10/2023	2023-FAISMUN-0101-08303-037	0830	0101	Construcción de 14 cuartos adicionales, paquete 01 varios puntos de la ciudad.	1,753,100	0	1,753,100	Obra por contrato	0%	0%	VIVIENDA	14	14	7	7	_____	_____	_____	
SOPMA	11/10/2023	2023-FAISMUN-0102-08303-038	0830	0102	Construcción de 15 cuartos adicionales, paquete 02 varios puntos de la ciudad.	1,886,506	0	1,886,506	Obra por contrato	0%	0%	VIVIENDA	15	15	7	8	_____	_____	_____	
SOPMA	11/10/2023	2023-FAISMUN-0103-08303-039	0830	0103	Construcción de 15 cuartos adicionales, paquete 03 varios puntos de la ciudad.	1,887,630	0	1,887,630	Obra por contrato	0%	0%	VIVIENDA	15	15	10	5	_____	_____	_____	
T O T A L E S						189,706,230	63,425,855	126,280,375												

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".