



**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

# **INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CUENTA PÚBLICA**

**OCTUBRE 2017**

---



**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**CUADRO RESUMEN**



**OBRA PÚBLICA**

PROGRAMA	PRESUPUESTO		ANTICIPOS						
	ASIGNADO	AUTORIZADO	DEVENGADO	PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	SALDO (Asignado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Autorizado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Asignado - Autorizado)
PDM	\$ 155,240,711	\$ 91,055,889	\$ 48,304,482	\$ -	\$ 609,767	\$ 48,914,249	\$ 106,326,462	\$ 42,141,639	\$ 64,184,822
VERTIENTE ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACION COMUNITARIA	\$ 6,750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,750,000	\$ -	\$ 6,750,000
HABITAT	\$ 15,300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,300,000	\$ -	\$ 15,300,000
FOREMOBA	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000
PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	\$ 25,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000,000	\$ -	\$ 25,000,000
FISM 2017	\$ 126,145,416	\$ 125,499,978	\$ 18,816,104	\$ -	\$ 30,969,178	\$ 49,785,282	\$ 76,360,134	\$ 75,714,696	\$ 645,438
FISM (REM-2016)	\$ 13,122,086	\$ 13,122,086	\$ 12,388,064	\$ -	\$ 3	\$ 12,388,061	\$ 734,025	\$ 734,025	\$ 0
FISM (REM-2015)	\$ 3,481,403	\$ 3,481,403	\$ 3,481,402	\$ -	\$ -	\$ 3,481,402	\$ 1	\$ 1	\$ 0
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016)	\$ 53,291,090	\$ 53,286,178	\$ 53,286,178	\$ -	\$ -	\$ 53,286,178	\$ 3,188	\$ 0	\$ 4,913
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-2) REINTEGRO	\$ 1,725	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ -1,725	\$ 0	\$ -1,725
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-2)	\$ 150,000,000	\$ 149,995,586	\$ 149,995,586	\$ 0	\$ -	\$ 149,995,586	\$ 4,414	\$ 0	\$ 4,414
PROGRAMAS REGIONALES (PRORE 2016-3)	\$ 10,408,904	\$ 10,408,904	\$ 10,408,904	\$ -	\$ 0	\$ 10,408,904	\$ 0	\$ 0	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN B)	\$ 18,969,676	\$ 18,948,746	\$ 18,948,746	\$ 0	\$ -	\$ 18,948,746	\$ 20,930	\$ 0	\$ 20,930
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN B) REINTEGRO	\$ 20,930	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -20,930	\$ -	\$ -20,930
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C) RENDIMIENTOS	\$ 16,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,949	\$ -	\$ 16,949
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C) REINTEGROS	\$ 9,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -9,949	\$ -	\$ -9,949
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C)	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ 7,000,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ -
FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN C) PAGO 1 AL MILLAR	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL (FDM)	\$ 47,200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,200,000	\$ -	\$ 47,200,000
FORTALECE 2017	\$ 3,956,000	\$ 3,956,000	\$ 3,956,000	\$ -	\$ -	\$ 3,956,000	\$ -	\$ -	\$ -
FORTALECE 2017 (RENDIMIENTOS)	\$ 313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313	\$ -	\$ 313
FORTALECE "A"	\$ 13,351,500	\$ 13,351,500	\$ 1,315,548	\$ -	\$ 2,967,351	\$ 4,282,899	\$ 9,068,601	\$ 9,068,601	\$ -
FORTALECE "A" (RENDIMIENTOS)	\$ 333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 333	\$ -	\$ 333
FORTALECE "B"	\$ 2,967,000	\$ 2,967,000	\$ -	\$ -	\$ 839,938	\$ 839,938	\$ 2,127,062	\$ 2,127,062	\$ -
FORTALECE "B" (RENDIMIENTOS)	\$ 24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24	\$ -	\$ 24
PRODER 2017	\$ 2,304,370	\$ 2,304,370	\$ 2,304,370	\$ -	\$ -	\$ 2,304,370	\$ 0	\$ 0	\$ -
PRODER 2017 (RENDIMIENTOS)	\$ 166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166	\$ -	\$ 166
PRODER "A"	\$ 21,091,041	\$ 21,091,041	\$ 7,603,849	\$ -	\$ 3,028,583	\$ 10,632,431	\$ 10,458,610	\$ 10,458,610	\$ -
PRODER "A" (RENDIMIENTOS)	\$ 1,129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,129	\$ -	\$ 1,129
PRODER "B"	\$ 19,208,685	\$ 19,208,685	\$ 1,507,462	\$ -	\$ 3,920,406	\$ 5,427,869	\$ 13,780,817	\$ 13,780,817	\$ -
PRODER "B" (RENDIMIENTOS)	\$ 154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154	\$ -	\$ 154
FORTAFIN 2017	\$ 19,965,012	\$ 19,945,047	\$ 6,349,326	\$ -	\$ 2,749,639	\$ 9,098,965	\$ 10,866,047	\$ 10,846,082	\$ 19,965
FORTAFIN 2017 (RENDIMIENTOS)	\$ 5,648	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,648	\$ -	\$ 5,648
FORTAFIN "B"	\$ 3,954,570	\$ 3,950,615	\$ -	\$ -	\$ 1,889,036	\$ 1,889,036	\$ 2,065,534	\$ 2,061,579	\$ 3,955
FORTAFIN "C"	\$ 8,800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,800,000	\$ -	\$ 8,800,000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 728,006,578</b>	<b>\$ 559,573,028</b>	<b>\$ 345,673,019</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 46,973,896</b>	<b>\$ 392,639,916</b>	<b>\$ 335,357,938</b>	<b>\$ 166,933,112</b>	<b>\$ 168,426,550</b>

El devengado del FISM y PRORE incluye:

Gastos Indirectos FISM	\$ 1,147,138
1 al millar de lo aprobado en el convenios federales	\$ 287,302
<b>Total</b>	<b>1,434,440</b>



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
CUADRO RESUMEN



ACCIONES SOCIALES

PROGRAMA	PRESUPUESTO		DEVENGADO	ANTICIPOS		TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	SALDO (Asignado - Total Devengado + Anticipos)	SALDO (Autorizado - Total Devengado+ Anticipos)	SALDO (Asignado Autorizado)
	ASIGNADO	AUTORIZADO		PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	PENDIENTES DE DEVENGAR 2017				
3 X 1 MIGRANTES	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
FORTASEG (REM-2016)	\$ 4,210,041	\$ 4,210,041	\$ 4,210,041	\$ -	\$ -	\$ 4,210,041	\$ -	\$ -	\$ -
FORTASEG 2017	\$ 49,435,314	\$ 48,549,927	\$ 26,169,823	\$ -	\$ -	\$ 26,169,823	\$ 23,265,490	\$ 22,380,104	\$ 885,387
FORTASEG (INTERES-2017)	\$ 2,308	\$ 2,308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,308	\$ 2,308	\$ 0
FORTASEG (COP. MUN 2017)	9,887,062.60	\$ 9,887,063	\$ 6,700,743	\$ -	\$ -	\$ 6,700,743	\$ 3,186,319	\$ 3,186,320	-\$ 0
FORTAMUN 2017	\$ 480,861,308	\$ 480,861,308	\$ 304,183,972	\$ -	\$ -	\$ 304,183,972	\$ 176,677,336	\$ 176,677,336	\$ -
FORTAMUN (REM-2016)	\$ 18,768,376	\$ 18,768,376	\$ 18,749,441	\$ -	\$ -	\$ 18,749,441	\$ 18,936	\$ 18,936	\$ -
FORTAMUN (REM-2016) RENDIMIENTOS	\$ 75,301	\$ 75,301		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,301	\$ 75,301	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 564,239,711</b>	<b>\$ 563,354,324</b>	<b>\$ 361,014,020</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 361,014,020</b>	<b>\$ 203,225,691</b>	<b>\$ 202,340,304</b>	<b>\$ 885,387</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,292,246,289</b>	<b>\$ 1,122,927,352</b>	<b>\$ 706,687,040</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 46,973,896</b>	<b>\$ 753,653,936</b>	<b>\$ 538,583,629</b>	<b>\$ 369,273,416</b>	<b>\$ 169,311,937</b>

C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PÉREZ MALDONADO  
DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ  
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PPTAL. DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2017



PTTO ASIGNADO	\$	155,240,711
PTTO AUTORIZADO	\$	91,055,889
DEVENGADO	\$	48,304,482
SALDO	\$	42,751,407
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	609,767
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	48,914,249

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficio Ries	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos				U.M.	Cantidad				
OPM	27-jul-17	2017-PDM-001-0002-002-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,650,000	2,502,021	1,147,979	0	2,502,021	ADMON.	68.55%	43.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	29-jun-17	2017-PDM-002-0003-001-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,379,806	1,604,695	775,112	0	1,604,695	ADMON.	67.43%	53.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-003-0004-001-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	13,363,238	9,275,762	4,087,477	0	9,275,762	ADMON.	69.41%	55.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-004-0005-001-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,111,426	1,552,887	558,539	0	1,552,887	ADMON.	73.55%	65.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-005-0006-001-DM-06-005	5	Tiraderos de escombros. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	755,549	529,589	225,960	0	529,589	ADMON.	70.09%	39.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	27-jul-17	2017-PDM-006-0007-002-IE-06-005	6	Rehabilitación de Espacios Educativos. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,305,393	1,379,372	1,926,020	0	1,379,372	ADMON.	41.73%	46.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	27-jul-17	2017-PDM-007-0008-002-UR-05-007	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	27,202,081	20,270,133	6,931,948	0	20,270,133	ADMON.	74.52%	46.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	31-jul-17	2017-PDM-008-0009-002-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Delineación de Pasos a Desevel. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,925,031	4,263,767	2,661,264	0	4,263,767	ADMON.	61.57%	55.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-009-0010-001-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,575,000	746,445	828,555	0	746,445	ADMON.	47.39%	21.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-oct-17	2017-PDM-011-003-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos. Aguascalientes.	7,600,000	2,505,811	5,094,189	4,363	2,510,174	C	33.03%	73.80%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0017-UR-05-003	17	Inspección y Pesaje de los Tirantes del Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	2,288,506	2,080,530	207,976	0	2,080,530	C	90.91%	99.00%	OBRA	1.00	555,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	FREYSSINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0017-2017
OPM	19-abr-17	2017-PDM-0018-EA-01-001	18	Iluminación de Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	1,890,159	1,219,808	670,351	290,874	1,510,681	C	79.92%	99.00%	OBRA	1.00	555,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	JUAN OLVERA NUÑEZ	DM-0018-2017
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0019-UR-01-004	19	Pavimento Asfáltico Calzada Lateral Oriente de Blvd. José María Chávez, Blvd. José María Chávez de Av. Aguascalientes Sur a Blvd. Siglo XXI.	1,150,594	0	1,150,594	314,530	314,530	C	27.34%	100.00%	OBRA	1.00	2,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0019-2017
SSP	07-abr-17	2017-PDM-0020-EA-01-002	20	Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público en la Av. Lic. A. López Mateos, Av. Lic. A. López Mateos entre Av. Heroe de Nacozari y Av. De la Convención de 1914 Pre.	1,694,470	0	1,694,470	0	0	ADMON.	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1,100	---	---	---
SSP	23-ago-17	2017-PDM-0078-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales. / Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	3,133,252	166,527	2,966,725	0	166,527	ADMON.	5.31%	0.00%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	09-oct-17	2017-PDM-0079-001-ID-03-001	79	Rehabilitación y Reacondicionamiento de Caldera en Alberca Municipal Bulevares, Calle Jesús Sotelo Inclán, Bulevares Inacc. 1a. Secc.	207,136	207,136	0	0	207,136	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	5,000	ADJUNCIÓN DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0079-2017
SSP	02-oct-17	2017-PDM-0146-DM-05-012	146	Reconstrucción y Comutador en Pantón Municipal de San Francisco, Instalación de Cables, Canaleras, Cajas, Telefonos, Cables de Voz y Datos Etc. Para Dejar Funcionando Comutador y Redes / Pantón Municipal de San Francisco.	180,000	0	180,000	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SSP	05-oct-17	2017-PDM-0147-SS-02-001	147	Suministro e Instalación de Sanitarios Ecologicos Sacos Priestabrosados, en Varios Puntos del Municipio Ciudad Aguascalientes, Delegaciones Peñuelas, Salto de los Salados, Cafede Honda y Calvitito.	737,760	0	737,760	0	0	ADMON.	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	200	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0148-DM-06-008	148	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Jardín de Guadalupe Oriente. / Barrio de Guadalupe	320,602	0	320,602	0	0	C	0.00%	56.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0149-DM-06-009	149	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Jardín de Guadalupe Poniente. / Barrio de Guadalupe	796,913	0	796,913	0	0	C	0.00%	75.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0150-DM-06-010	150	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Valentín Gómez Farías. / Barrio de Guadalupe	641,679	0	641,679	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0151-DM-06-011	151	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Guadalupe / Barrio de Guadalupe	1,518,178	0	1,518,178	0	0	C	0.00%	71.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	02-oct-17	2017-PDM-0158-DM-05-013	158	Cambio de Cubierta Salón Cabildo / Palacio Municipal, Centro Zona	1,500,000	0	1,500,000	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	250,000	---	---	---
OPM	16-oct-17	2017-PDM-0164-DM-06-014	164	Suministro e Instalación de Señalética Urbana en el Jardín de Guadalupe / Guadalupe de Barrio	1,521,979	0	1,521,979	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	16-oct-17	2017-PDM-0165-DM-06-015	165	Iluminación de Jardín de Guadalupe, Instalación Eléctrica y Luminarias / Guadalupe de Barrio	2,308,413	0	2,308,413	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---
OPM	13-oct-17	2017-PDM-0166-DM-06-016	166	Iluminación Jardín de Guadalupe, Luminarias / Guadalupe de Barrio	2,298,724	0	2,298,724	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---

<b>T O T A L E S</b>	<b>91,055,889</b>	<b>48,304,482</b>	<b>30,927,158</b>	<b>609,767</b>	<b>48,914,249</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
RAMO 33 FISDMF 2017



AYUNTAMIENTO 2017-2018

PTTO ASIGNADO	\$ 126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$ 125,499,978
DEVENGADO	\$ 18,816,104
SALDO	\$ 106,683,874
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ 30,969,178
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 49,785,282

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0012-0411101-001	012	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Ala y Omega Tramo 01 de C. San Jose a C. San Miguel Fracc. Los Pericos	2,648,474	163,660	2,484,814	625,312	788,972	CONTRATO	6.18%	75.50%	1606.16	PUBLICA ESTATAL	MUELLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-012-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0013-0411101-002	013	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Ala y Omega Tramo 02 C. San Miguel a Av. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc. Los Pericos	2,920,594	1,198,787	1,362,778	359,030	1,557,817	CONTRATO	41.05%	94.50%	1768.32	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISDMF-013-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMF-0028-02062-023	028	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario - Pedro Antonio Santos entre Pozo Intermedio y Doroteo Arango Col. Insurgentes(MODIFICADO II)	498,905	498,905	0	0	498,905	CONTRATO	100.00%	100.00%	211.02	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO DAP S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-12-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0016-0411101-005	016	Construcción de Pavimento Hidraulico C.San Jose a C. del Loto Fracc. Los Pericos	2,405,211	172,468	2,232,743	568,716	741,183	CONTRATO	7.17%	93.00%	1618.59	PUBLICA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALFRPO S.A. DE C.V.	FISDMF-016-2017
CCAPAMA	13-jun-17	2017-FISDMF-0029-02062-030	029	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Gral.Luis Moya Av. Belizario Dominguez y Gral. Julian Medina Fracc. Insurgentes	1,301,086	0	1,301,086	299,330	299,330	CONTRATO	70.00%	3.00%	453.36	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES ARGU S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-25-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0034-0411101-013	034	Pavimento Hidraulico C. Santa Esther Fracc. Los Pericos	1,066,335	560,266	506,069	146,762	707,028	CONTRATO	52.54%	100.00%	675.00	INVITACION RESTRINGIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-034-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0035-0411101-014	035	Pavimento Hidraulico C. Santa Teresa Fracc. Los Pericos	1,296,298	132,165	1,164,133	316,884	449,049	CONTRATO	10.20%	100.00%	972.00	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-035-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0036-0411101-015	036	Pavimento Hidraulico C. Santa Juana Fracc. Los Pericos	1,245,835	847,035	398,801	86,601	933,636	CONTRATO	67.99%	100.00%	979.00	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCCIONES ARTECH S.A. DE C.V.	FISDMF-036-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0037-0411101-016	037	Pavimento Hidraulico C. Santa Clara Fracc. Los Pericos	1,352,843	270,619	1,082,224	289,559	560,177	CONTRATO	20.00%	100.00%	1028.00	INVITACION RESTRINGIDA	H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-037-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0038-0411101-017	038	Pavimento Hidraulico C. Santa Petra Fracc. Los Pericos	1,652,173	589,366	1,062,807	273,189	862,555	CONTRATO	35.67%	100.00%	1350.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FISDMF-038-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0039-0411101-018	039	Pavimento Hidraulico C. Paz Romo de Vivar Tramo de C. GRTAL. Lazaro a Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	2,972,319	1,493,267	1,479,052	243,581	1,736,848	CONTRATO	50.24%	92.00%	1729.00	PUBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMF-039-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISDMF-0040-0411101-019	040	Pavimento Hidraulico C. Maria Antonieta Alvarez Tramo C. Paula de Jimenez Yañez a C. Paz Romo de Vivar Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	1,865,695	883,567	982,128	243,295	1,126,862	CONTRATO	47.36%	93.50%	1215.00	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES S.A. DE C.V.	FISDMF-040-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMF-0044-01011-031	044	Construcción de Línea de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Lazulita en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	175,234	175,234	0	0	175,234	CONTRATO	100.00%	100.00%	84.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A.	FISDMF-CAP-11-2017
CCAPAMA	06-jun-17	2017-FISDMF-0045-01011-032	045	Construcción de la Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Oro en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	190,925	190,925	0	0	190,925	CONTRATO	100.00%	100.00%	112.80	ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTOS MEDIA STUDIO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0056-01011-057	056	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Jose de Jesus Portugal de la Comunidad Calvillo	128,059	0	128,059	37,899	37,899	CONTRATO	100.00%	85.00%	77.63	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-17-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0057-01011-058	057	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Sileo de la Comunidad Calvillo	154,415	0	154,415	43,506	43,506	CONTRATO	99.00%	10.00%	80.22	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO A. HERMOSILLO	FISDMF-CAP-27-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0058-01011-059	058	Construcción de la Red de Agua Potable en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillo	207,454	0	207,454	57,350	57,350	CONTRATO	99.00%	95.00%	113.00	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-26-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMF-0060-01011-061	060	Construcción de la Red de Agua Potable en la Segunda Privada 20 de Noviembre en la Comunidad de Calvillo	166,493	0	166,493	44,636	44,636	CONTRATO	98.00%	0.00%	97.00			

CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0061-02061-062	061	Construcción de Red de Alcantarillado en la Segunda Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	435,747	0	435,747	124,499	124,499	CONTRATO	100.00%	20.00%	136.20	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR MANUEL CERVANTES	FISMDF-CAP-19-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0062-02061-063	062	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Sileo de la Comunidad Calvillo	407,669	0	407,669	96,194	96,194	CONTRATO	100.00%	25.00%	146.85	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO HERMOSILLO	FISMDF-CAP-20-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0063-02061-064	063	Construcción de Red de Alcantarillado en la Calle Josefa Ortiz de Dominguez de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	439,087	355,751	83,336	16,383	372,135	CONTRATO	100.00%	96.00%	174.38	ADJUDICACION DIRECTA	GEMUZA CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	FISMDF-CAP-18-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0064-02063-065	064	Ampliación de Red de Alcantarillado de la Calle Guanajuato Comunidad Calvillo	652,587	296,976	355,612	73,351	370,327	CONTRATO	100.00%	35.00%	233.30	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-21-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0065-01011-034	065	Construcción de Red de Agua Potable en C. Josefa Ortiz de Dominguez de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO 2)	178,642	178,642	0	0	178,642	CONTRATO	100.00%	100.00%	161.97	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	FISMDF-CAP-10-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0067-02071-066	067	Construcción de la Segunda Etapa del Colector Sanitario ( Margen Izquierdo) Calvillo(MODIFICADO I)	4,006,357	0	4,006,357	924,544	924,544	CONTRATO	30.00%	8.00%	1785.62	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-23-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0068-02071-035	068	Construcción de Colector Pluvial Bordo Santa Elena Etapa I Los Plencos(MODIFICADO I)	7,967,662	0	7,967,662	1,838,691	1,838,691	CONTRATO	50.00%	11.00%	144.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-074-02062-067	074	Rehabilitación de Red Alcantarillado de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	2,334,582	0	2,334,582	636,704	636,704	CONTRATO	32.00%	3.00%	1165.79	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISMDF-CAP-04-17
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-075-01012-068	075	Rehabilitación de Red de Agua Potable de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente	1,478,627	0	1,478,627	303,075	303,075	CONTRATO	2.00%	0.00%	926.42			
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-076-02071-069	076	Construcción de la Primera Etapa del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Arroyo el Cedazo entre Calle Rubi y Calle Coral Norias de Ojocaliente(MODIFICADO II)	727,942	258,256	469,686	130,507	388,762	CONTRATO	100.00%	35.00%	144.36	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-22-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-094-0740213-038	094	Mejoramiento Preescolar Sor Juana Ines de la Cruz Calle Jose R. Palos 225 Fracc. Jose Lopez Portillo	738,500	388,340	350,160	0	388,340	CONTRATO	52.58%	99.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE ARTURO MACIAS AVILA	FISMDF-0094-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-095-0740213-039	095	Mejoramiento Cendi Teresa de Calcuta Calle Serapio Rendon S/N Fracc. Insurgentes	400,461	360,374	40,086	0	360,374	CONTRATO	89.99%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISMDF-095-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-096-0740214-040	096	Mejoramiento Primaria Isidro Castillo Perez Calle Gral. Juvenino Espinoza S/N Fracc. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	417,567	417,567	0	0	417,567	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISMDF-096-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-097-0740215-041	097	Mejoramiento Sec. Tec. N° 24 Jose Isabel Duron Hernandez Av. Aguila S/N Inf. Pilar Blanco	595,339	595,339	0	0	595,339	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-097-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-098-0740215-042	098	Mejoramiento Secundaria Gral. N° 10 22 Octubre Calle Jose Calvillo Esq. Calle Juvenino Espinoza Fracc. Jose Lopez Portillo	609,510	577,155	32,355	0	577,155	CONTRATO	94.69%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISMDF-098-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-099-0740214-043	099	Mejoramiento Primaria Jose F. Elizondo Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	554,408	398,134	156,274	0	398,134	CONTRATO	71.81%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISMDF-099-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-100-0740214-044	100	Mejoramiento Primaria Chahutemoc I Calle Martires de Rio Blanco Esq. Calle Cumbres de Mahuatitlan Fracc. Cumbres(MODIFICADO I)	164,406	164,406	0	0	164,406	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0100-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-101-0740215-045	101	Mejoramiento Es. Tec. N° 38 Mario Aguilera Dorantes Calle Cultura Totonaica S/N Mirador de las Culturas	428,936	428,936	0	0	428,936	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0101-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-102-0740213-046	102	Mejoramiento Preescolar Luis Donald Colosio Murieta Plaza de la Fuente del Sol N° 100 Inf. Fidel Velazquez	498,915	386,741	112,173	0	386,741	CONTRATO	77.52%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	PMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-103-0740213-047	103	Mejoramiento Preescolar Benito Diaz Sanchez Calle Lazuita N° 115 Com. Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	661,719	636,892	24,827	0	636,892	CONTRATO	96.25%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-104-0740215-048	104	Mejoramiento Telessecundaria N° 45 Enrique Olvera Santana Av. Diamantes N° 113 Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	343,888	343,888	0	0	343,888	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA BARRA	FISMDF-0104-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-105-0740213-049	105	Mejoramiento Preescolar Azteca Calle Guadalupe Najera S/N Calvillo(MODIFICADO I)	119,038	119,038	0	0	119,038	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0105-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-106-0740213-050	106	Mejoramiento Preescolar Cecilia Ocelli de Salinas Andador del Ruseñor 102 Esq. Blvd. Aguila Andador Ruseñor 102 Esq. Blvd. Aguila	679,592	587,671	91,921	0	587,671	CONTRATO	86.47%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	SEPROCOA S.A. DE C.V.	FISMDF-0106-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISMDF-107-0740214-051	107	Mejoramiento Primaria Rafael Ramirez Ugarte Priv. Jose A. Velarde S/N Lic. Jose Lopez Portillo	640,785	622,849	17,936	0	622,849	CONTRATO	97.20%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COPZA S.A. DE C.V.	FISMDF-0107-2017

SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-108-0740213-052	108	Mejoramiento Preescolar CALMECAC C. Cultura Azteca N° 202 Mirador de las Culturas(MODIFICADO I)	372,300	372,300	0	0	372,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISDMDF-0108-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-109-0740214-053	109	Mejoramiento Primaria Rufino Tamayo Calle Ma. Elena Torres N° 102 Esq. Calle Ms. Luisa Mer M. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	628,660	594,183	34,477	0	594,183	CONTRATO	94.52%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA BARRA	FISDMDF-0109-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-110-0740213-054	110	Mejoramiento Preescolar Francisco Vela Hamedio Calle Francisco Guel Jimenez S/N Fracc. Lic. Benito Palomino Dena(MODIFICADO I)	352,137	352,137	0	0	352,137	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	M. JESUS RODRIGUEZ LEAL	FISDMDF-0110-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0117-08303-070	117	Construcción de 32 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,912,807	376,253	1,536,554	460,966	837,220	CONTRATO	19.67%	60.00%	32.00	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO FLORES DORADO	FISDMDF-0117-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0118-08303-071	118	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,606,191	509,233	1,096,959	329,088	838,320	CONTRATO	31.70%	38.42%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	SERGIO ROMO AGUILERA	FISDMDF-0118-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0119-08303-072	119	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,603,050	0	1,603,050	480,915	480,915	CONTRATO	0.00%	42.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	JASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISDMDF-0119-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0120-08303-073	120	Construcción de 28 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 01- PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,608,482	0	1,608,482	482,545	482,545	CONTRATO	0.00%	40.00%	28.00	INVITACION RESTRINGIDA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISDMDF-0120-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0121-08303-074	121	Construcción de 25 Techos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zona 01-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	677,606	406,564	271,043	81,313	487,877	CONTRATO	60.00%	95.00%	25.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V.	FISDMDF-0121-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0123-08303-076	123	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 09 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,298,075	0	1,298,075	0	0	CONTRATO	0.00%	2.00%	22.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0124-08303-077	124	Construcción de 33 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 10 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,983,394	0	1,983,394	991,697	991,697	CONTRATO	0.00%	16.00%	33.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0125-08303-078	125	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 11 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,559,611	0	1,559,611	779,805	779,805	CONTRATO	0.00%	10.00%	26.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0126-08303-079	126	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 12 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	1,639,180	0	1,639,180	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	27.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0127-08303-080	127	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 13 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,256,763	0	2,256,763	1,128,381	1,128,381	CONTRATO	0.00%	7.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0128-08303-081	128	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 14 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,258,472	0	2,258,472	1,129,236	1,129,236	CONTRATO	0.00%	15.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0129-08303-082	129	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 15 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,503,111	0	1,503,111	751,555	751,555	CONTRATO	0.00%	20.00%	25.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0130-08303-083	130	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 16 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,217,131	0	2,217,131	1,108,566	1,108,566	CONTRATO	0.00%	14.00%	37.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0131-08303-084	131	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 17 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,278,901	765,080	1,513,821	756,910	1,521,991	CONTRATO	33.57%	45.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0132-08303-085	132	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 18 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,039,761	0	2,039,761	1,019,880	1,019,880	CONTRATO	0.00%	0.00%	34.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0133-08303-086	133	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 19 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,274,985	0	2,274,985	1,137,492	1,137,492	CONTRATO	0.00%	8.00%	38.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0134-08303-087	134	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 20 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,219,786	0	2,219,786	1,109,893	1,109,893	CONTRATO	0.00%	8.00%	37.00			
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0135-08303-088	135	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 21 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,239,926	0	2,239,926	1,119,963	1,119,963	CONTRATO	0.00%	3.00%	37.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMDF-0136-08303-089	136	Construcción de 29 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 22 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,730,732	0	1,730,732	865,366	865,366	CONTRATO	0.00%	3.00%	29.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMDF-0137-08303-090	137	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 23 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	2,185,573	0	2,185,573	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	36.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISDMDF-0138-08303-091	138	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 24 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,262,952	0	2,262,952	1,131,476	1,131,476	CONTRATO	0.00%	8.00%	38.00			

SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0139-08303-092	139	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 25 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,160,050	0	2,160,050	1,080,025	1,080,025	CONTRATO	0.00%	8.00%	36.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0140-08303-093	140	Construcción de 75 Techos Firmes en igual Numero de Viviendas Zon 02-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,049,820	0	2,049,820	1,024,910	1,024,910	CONTRATO	0.00%	35.00%	75.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0141-08303-094	141	Construcción de 50 Techos Firmes en igual Numero de Viviendas Zon 03-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,359,135	0	1,359,135	0	0	CONTRATO	0.00%	2.00%	50.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0142-08303-095	142	Construcción de 25 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 02-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,480,158	0	1,480,158	740,079	740,079	CONTRATO	0.00%	1.00%	25.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0143-08303-096	143	Construcción de 26 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 03-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,561,827	0	1,561,827	780,913	780,913	CONTRATO	0.00%	1.00%	26.00			
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0144-08303-097	144	Construcción de 38 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 04-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	2,260,001	0	2,260,001	1,130,000	1,130,000	CONTRATO	0.00%	12.00%	38.00			
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0152-02062-098	152	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Francisco m. Revilla Tramo de Calle Humberto Gonzalez Araujo a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	2,201,285	0	2,201,285	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	714.72			
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0153-02062-099	153	Rehabilitación de la Red Alcantarillado de la Calle Humberto Gonzalez Araujo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco de Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	3,371,480	0	3,371,480	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	964.80			
CCAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0155-02062-100	155	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Jaime Aizpuru Jaime, en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M.Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena	1,211,263	0	1,211,263	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	495.03			
CAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0156-02062-101	156	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. Enrique Ozorno Camarena en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M. Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena	485,380	0	485,380	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	225.00			
CAPAMA	23-oct-17	2017-FISMDF-0157-02062-102	157	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. GilbertoLopez Velarde en el Tramo de C. Francisco M. Revilla a C. Dr. Alfonso Rodriguez del Fracc. Benito Palomino Dena	2,225,655	0	2,225,655	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	908.23			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0159-08303-103	159	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 26 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,808,528	0	1,808,528	904,264	904,264	CONTRATO	0.00%	3.00%	30.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0160-08303-104	160	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 27 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,559,651	0	1,559,651	779,826	779,826	CONTRATO	0.00%	2.00%	26.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0161-08303-105	161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 05-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,804,014	0	1,804,014	902,007	902,007	CONTRATO	0.00%	1.00%	30.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0162-08303-106	162	Construcción de 27 Baños en Igual Numero de Vivienda Zona 01-BA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,145,093	0	1,145,093	572,547	572,547	CONTRATO	0.00%	5.00%	27.00			
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0163-08303-107	163	Construcción de 30 Cisternas en Igual Numero de Viviendas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	819,921	0	819,921	409,961	409,961	CONTRATO	0.00%	2.00%	30.00			
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0167-08303-108	167	Construcción de 10 Pisos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zona 01-PI Varias Colonias del Municipio Aguascalientes	111,561	0	111,561	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	10.00			
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0169-08303-109	169	Construcción de 19 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 06-PA Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,192,332	0	1,192,332	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	19.00			
CAPAMA	30-oct-17	2017-FISMDF-0170-02062-101	170	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Julian Medina entre Miguel Ramos Alzpe y AV. Paseo de la Asunción Etapa I Fracc. Insurgentes	2,225,655	0	2,225,655	0	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	481.00			
SOPMA	30-may-17	2017-FISMDF-0053-1137-033	053	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	808,431	0	808,431	0	0		0.00%	0.00%	1.00			
SEDESOM	31-oct-17	2017-FISMDF-0092-2138-055	092	Programa de Desarrollo Institucional Municipal Acondicionamiento de Espacios Fisicos SEDESOM C. Juan de Montoro	840,969	0	840,969	0	0		0.00%	0.00%	1.00			
CAPAMA	29-jun-17	2017-FISMDF-0093-1137-037	093	Gastos Indirectos 2017 Municipio Aguascalientes	971,479	600,604	370,875	0	600,604		61.82%	0.00%	1.00			
SEDESOM	21-jul-17	2017-FISMDF-0111-1137-056	111	Gastos Indirectos (SEDESOM) todo el Municipio Aguascalientes	1,724,452	546,534	1,177,918	0	546,534		31.69%	0.00%	1.00			



FINANZAS	16-ago-17	2017-FISMDF-0116-1238-075	116	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-IMPLAN2017) Aguascalientes, Zona Centro	840,969	0	840,969	0	0	0.00%	0.00%	1.00			
FINANZAS	31-oct-17	2017-FISMDF-0176-1238-102	176	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-FINANZAS 2017) Aguascalientes, Zona Centro	840,969	0	840,969	0	0	0.00%	0.00%	1.00			

<b>TOTALES</b>	<b>125,499,978</b>	<b>18,816,103.52</b>	<b>106,324,844.09</b>	<b>30,969,178.00</b>	<b>49,785,281.52</b>
----------------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
RAMO 33 FISMDF REMANENTES 2016



PTTO ASIGNADO	\$	13,122,086
PTTO AUTORIZADO	\$	13,122,086
DEVENGADO	\$	12,388,064
SALDO	\$	734,022
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016		
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	12,388,064

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2016	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0030-02062-20	030	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Dr. Fco. Vazquez Gomez entre Gral. Luis Moya y Abraham Gonzalez Col. Insurgentes(MODIFICADO 2)	858,091	858,091	0	0	858,091	CONTRATO	100.00%	100.00%	505.42	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION DE AGUASCALIENTE S.S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0031-02062-21	031	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C. Ing. Camilo Arriaga entre Gral. Maclovio Herrera y Av. Convención Col. Insurgentes8(MODIFICADO 2)	1,698,821	1,698,821	0	0	1,698,821	CONTRATO	100.00%	100.00%	687.95	INVITACION RESTRINGIDA	PEREZ SANCHEZ CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-14-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0032-02062-22	032	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Luis Caballero entre Camilo Arriaga y Gral. Fco. Torres Col. Insurgentes(MODIFICADO II)	1,524,986	1,524,986	0	-3	1,524,983	CONTRATO	100.00%	100.00%	953.70	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2017
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0042-01011-23	042	Construcción de la Red de Agua Potable C. Uva, Kiwi Naranja y Manzano de la Col. Anexo Palomino II(MODIFICADO I)	469,751	469,751	0	0	469,751	CONTRATO	100.00%	100.00%	238.40	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISMDF-CAP-09-2016
CCAPAMA	15-may-17	R16-2017-FISMDF-0043-02061-024	043	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Uva, KIWI Naranja y Manzano de la Col. Anexo Palomino II(MODIFICADO I)	980,062	980,062	0	0	980,062	CONTRATO	100.00%	100.00%	384.56	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE DE JESUS AGUILAR GOMEZ	FISMDF-CAP-06-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0046-08303-025	046	Construcción de 31 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 01 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,564,258	1,564,258	0	0	1,564,258	CONTRATO	100.00%	100.00%	31.00	INVITACION RESTRINGIDA	OLDA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0047-08303-026	047	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,811,300	1,811,300	0	0	1,811,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0047-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0048-08303-027	048	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,700,950	1,700,950	0	0	1,700,950	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	AGORA ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2017
SOPMA	12-may-17	R16-2017-FISMDF-0049-08303-028	049	Construcción de 13 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Vivienda Zona 04 Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO 2)	757,776	757,776	0	0	757,776	CONTRATO	100.00%	100.00%	13.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0049-2017
CCAPAMA	24-jul-17	R16-2017-FISMDF-0059-02061-060	059	Construcción de Red de Alcantarillado en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Calvillo(MODIFICADO I)	491,928	491,928	0	0	491,928	CONTRATO	100.00%	100.00%	198.65	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-16-2017
SOPMA	19-jun-17	R16-2017-FISMDF-0077-08303-036	077	Construcción de 09 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Mpio. de Aguascalientes(MODIFICADO I)	530,142	530,142	0	0	530,142	CONTRATO	100.00%	100.00%	9.00	ADJUDICACION DIRECTA	JACOB A. QUEZADA GUTIERREZ	FISMDF-0077-2017
SOPMA	25-oct-17	R16-2017-FISMDF-0168-02062-110	168	Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario C. AV. Paseo de la Asunción entre Calle Gral. Julian Medina y AV. Convención Etapa 1	734,022	0	734,022	0	0	CONTRATO	0.00%	100.00%	110.00			

<b>TOTALES</b>	<b>13,122,086</b>	<b>12,388,063.86</b>	<b>734,022</b>	<b>-3</b>	<b>12,388,061</b>
----------------	-------------------	----------------------	----------------	-----------	-------------------

NOTA: EN EL AVANCE FINANCIERO INCLUYEN %'S DE AVANCE FINANCIERO DEL 2016

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	3,481,403
PTTO AUTORIZADO	\$	3,481,403
DEVENGADO	\$	3,481,402
SALDO	\$	1
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	3,481,402

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Devengado + Anticipos							
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0022-02062-007	022	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C.Los Pocitos entre Gral. Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes	178,293	178,292.00	1		CONTRATO	100.00%	100.00%	81	ADJUDICACION DIRECTA	AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0023-02062-008	023	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Dr. Mariano Azuela entre Gral. Mateo Almanza y Av. Belizario Dominguez de la Col. Insurgentes	1,402,074	1,402,074.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	317	INVITACION RESTRINGIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0025-02062-009	025	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario Av. Convención entre Gral. Mateo Almanza y Av. Belizario Dominguez de la Col. Insurgentes	901,576	901,576.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	196	INVITACION RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0026-001-02062-010	026	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Altigracia Mercado entre Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes(MODIFICADO I)	534,124	534,124.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	123	ADJUDICACION DIRECTA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2017
CCAPAMA	10-abr-17	R15-2017-FISMDF-0027-02062-011	027	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Miguel Ramos Arizpe entre Gral. Julian Medina y Gral. Luis Moya de la Col. Insurgentes	465,336	465,336.00	0		CONTRATO	100.00%	100.00%	122	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALEJANDRO MIRANDA FUENTES	FISMDF-CAP-03-2017

<b>TOTALES</b>	<b>3,481,403</b>	<b>3,481,402.00</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
----------------	------------------	---------------------	----------	----------



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 PRORE 2016**



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	53,291,090
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	53,286,178
DEVENGADO	\$	53,286,178
PENDIENTE DE REINTEGRAR	\$	3,188
SALDO	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	53,286,178

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 20176	Devengado + Anticipos							
SOPMA	28-dic-16	2016-PRORE-0108-0411101-08	0108	Centro Histórico Calle Primo Verdad y Calle Hidalgo	19,433,987	19,433,987	0	0	19,433,987	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	PAVIMENTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	PRORE-0108-2016	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0109-0503-09	0109	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 01	28,464,000	28,464,000	0	0	28,464,000	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	TELLES PEREDO, JOSE LUIS, I.C.	PRORE-0109-2016	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0110-0503-10	0110	Rehabilitación del Canal Interceptor Tramo 02	4,579,310	4,579,310	0	0	4,579,310	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PRORE-0110-2016	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0111-0111-11	0111	Gastos indirectos PRORE 2016	721,780	721,780	0	0	721,780	CONTRATO	100.00%	100.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MORENO GUTIERREZ SERGIO	PRORE-0111A03-2016	
				1% del Recurso ministrado \$87,100,00.00	87,100	87,100	0	-	87,100							
<b>TOTALES</b>					<b>53,286,178</b>	<b>53,286,178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,286,178</b>							

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 PRORE 2016-2**



PTTO ASIGNADO	\$	150,000,000
PTTO AUTORIZADO	\$	149,995,586
DEVENGADO	\$	149,995,586
REINTEGRO	\$	4,414
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	149,995,586

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos							
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0112	0112	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI	17,619,938	17,619,938	0	-	17,619,938	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRORE-0112	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0113	0113	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Av Aguascalientes	27,414,184	27,414,184	0	-	27,414,184	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	PRORE-0113	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0114	0114	Pavimento Hidráulico, Biv José Ma. Chávez De Abraham González, Av. Siglo XXI a calle Antonio Gutierrez	21,236,076	21,236,076	0	-	21,236,076	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	PRORE-0114	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0115	0115	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI a de calle artículo 18 a Calle Frutales calle Antonio Gutierrez	25,604,451	25,604,451	0	-	25,604,451	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER ARQUITECTURA, S.A.A DE C.V.	PRORE-0115	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0116	0116	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de Av. Constitución a Calle Art 18	28,559,494	28,559,494	0	-	28,559,494	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A DE C.V.	PRORE-0116	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0117	0117	Pavimento Hidráulico Av. Siglo XXI de carretera 45 Norte a Av. Constitución	27,993,443	27,993,443	0	-	27,993,443	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ	PRORE-0117	
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0118	0118	Gastos Indirectos PRORE 2016	1,418,000	1,418,000	0	-	1,418,000	CONTRATO	100.00%	98.00%	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	ARANDA BUGARIN JAVIER, I.C	PRORE-0118	
				1% del Recurso ministrado \$150,000,000.00	150,000	150,000	0	-	150,000							
<b>TOTALES</b>					<b>150,000,000</b>	<b>149,995,586</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>149,995,586</b>							

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	10,408,904
PTTO AUTORIZADO	\$	10,408,904
DEVENGADO	\$	10,408,904
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	10,408,904

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	26-dic-16	2016-PRORE-0119	0119	Construcción de complementos para la edificación, obra exterior y estacionamiento correspondiente a instalaciones foro cultural pocitos 2a. Etapa Av. Eugenio Garza Sada, Los Pocitos	10,398,495	10,398,495	-	0	10,398,495	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS REVAM, S.A. DE C.V.	PRORE-0119
				1% del Recurso ministrado \$10,408,904.00	10,409	10,409	-	0	10,409						
<b>TOTALES</b>					<b>10,408,904</b>	<b>10,408,904</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10,408,904</b>						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	18,969,676
PPTO AUTORIZADO	\$	18,948,746
DEVENGADO	\$	18,948,746
REINTEGRO	\$	20,930
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
<b>TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS</b>	<b>\$</b>	<b>18,948,746</b>

OCTUBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Federal	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0101-002-0305-01	101	ALBERGUE ESTUDIANTEZQUEL A. CHAVEZ AV. DEL REY ESQ. CALLE DEL ALFIL NEGRO, FRACC. LOMAS DEL AJEDREZ	5,587,414	5,587,414	5,587,414	0	-	5,587,414	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FORTAFIN-0101-2016
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0102-002-0305-02	102	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR CONVIVENCIA FERROVIARIA SOBRE AV. MANUEL GOMEZ MORIN	7,900,413	7,900,413	7,900,413	0	-	7,900,413	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0102-2016
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0103-002-0305-02	103	CONSOLIDACIÓN URBANA DE CAMELLÓN CENTRAL ALAMAEDA	1,998,000	1,998,000	1,998,000	0	-	1,998,000	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	A2-A2 TALLER DE ARQUITECTURA S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0103-2016
SOPMA	17/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0104-002-0503-04	104	REHABILITACIÓN CANAL INTERCEPTOR DE AV. UNIVERSIDAD A AV. INDEPENDENCIA	892,836	892,836	892,836	0	-	892,836	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	GLG INGENIEROS S.A.DE C.V.	FORTAFIN-0104-2016
SOPMA	12/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-0105-002-0503-05	105	REHABILITACIÓN CANAL INTERCEPTOR DE CAMINO AL COBANO A MANUEL GÓMEZ MORIN	2,537,290	2,537,290	2,537,290	0	-	2,537,290	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	I.C. FERNANDO RUBIO ORTIZ	FORTAFIN-0105-2016
				1% del Recurso ministrado \$32,793.010.00	32,793		32,793	0	-	32,793						
<b>TOTALES</b>					<b>18,948,746</b>	<b>18,915,953</b>	<b>18,948,746</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>18,948,746</b>						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

**FORTALECIMIENTO FINANCIERO (FORTAFIN "C")**



PTTO ASIGNADO	\$	7,000,000
PPTO AUTORIZADO	\$	7,000,000
DEVENGADO	\$	7,000,000
SALDO	-\$	0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	0
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	7,000,000

OCTUBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total									
SOPMA	11/01/2017	2016/2017-FORTAFIN-2-0107-002-0411101-07	107	PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. SIGLO XXI TRAMO AV. AGUASCALIENTES A ENTRADA FRACC. SANTA MÓNICA	7,000,000	7,000,000	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA FEDERAL	CONSTRUCCIONES CAROYO, S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0107-2016						
<b>TOTALES</b>					<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>												

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



PTTO ASIGNADO	\$	59,322,376
PTTO AUTORIZADO	\$	58,436,989
DEVENGADO	\$	26,169,823
SALDO	\$	32,267,166

OCTUBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado		Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Municipal	Total									
SSP	22/02/2017	ANEXO TECNICO	001-A	Prevención Social de Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	4,943,531	0	0	4,943,531	-	0.00%	0.00%	Proyecto	5.00	-	-	-	
SSP	23/02/2017	ANEXO TECNICO	002-A	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	2,820,756	2,820,756	0	0	-	100.00%	100.00%	Elementos	526.00	526	-	-	
SSP	24/02/2017	ANEXO TECNICO	003-A	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	4,752,114	863,657	0	3,888,456	-	18.17%	18.17%	Varias	1466.00	1466	-	-	
SSP	25/02/2017	ANEXO TECNICO	004-A	Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública de Impartición de Justicia	19,093,900	19,005,609	0	88,291	CONTRATO	99.54%	99.54%	Piezas	1566.00	1566	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO TACTEX S.A. DE C.V.	AD 022/2017
SSP	26/02/2017	ANEXO TECNICO	005-A	Red Nacional de Radiocomunicación	7,050,000	0	0	7,050,000	-	0.00%	0.00%	Equipo	1.00	1466	-	-	
SSP	27/02/2017	ANEXO TECNICO	006-A	Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios	4,483,531	3,479,801	0	1,003,730	CONTRATO	77.61%	77.61%	Piezas	-	-	LICITACIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN DIGITAL INTEGRADA S.A. DE C.V.	AD 031/2017
SSP	28/02/2017	ANEXO TECNICO	007-A	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	5,406,094	0	0	5,406,094	-	0.00%	0.00%	Varias	-	-	-	-	
SSP	01/03/2017	ANEXO TECNICO	008-A	Reestructuración y homologación salarial de los elementos policiales	9,827,063		6,671,789	9,827,063	-	0.00%	0.00%	N/A	-	1466	-	-	
SSP	02/03/2017	ANEXO TECNICO	009-A	Gastos de Operación	60,000		28,954	60,000	-	0.00%	0.00%	N/A	-	-	-	-	
<b>TOTALES</b>					<b>58,436,989</b>	<b>26,169,823</b>	<b>6,700,743</b>	<b>32,267,166</b>									

PTTO ASIGNADO	\$	18,843,677
PPTO AUTORIZADO	\$	18,843,677
RENDIMIENTOS	\$	75,301
DEVENGADO	\$	18,749,441
SALDO	\$	94,236

OCTUBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total								
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0071-AS-03-004	71	Útiles Escolares para Todos	3,315,611	3,315,611	0	-	100.00%	100.00%	Paquete	268.00	28465	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0069-AS-03-002	69	Programa Juntos Nutrimos conel Corazón	3,983,433	3,983,433	0	-	100.00%	100.00%	Piezas	116.00	22014	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0070-AS-03-003	70	Cimentando el Futuro con el Corazón	971,507	971,507	0	-	100.00%	100.00%	Paquete	268.00	15300	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0072-AS-03-005	72	Copa Alcaldesa	2,175,382	2,085,320	90,061	-	95.86%	95.86%	Paquete	268.00	23900	-	-
SDS	01/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0073-AS-03-006	73	Convivamos Juntos	2,397,744	2,397,744	0	-	100.00%	100.00%	Piezas	116.00	117820	-	-
DIF	31/05/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0066-SS-02-007	66	Programa de Entrega de Apoyos a Población Vulnerable	2,000,000	1,995,825	4,175	-	99.79%	99.79%	Lote	5.00	1	-	-
SSP	16/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0087-DM-06-00	87	Pago de Sueldos de Seguridad Pública	4,000,000	4,000,000	0	-	100.00%	100.00%	Lote	5.00	877190	-	-
<b>TOTALES</b>					<b>18,843,677</b>	<b>18,749,441</b>	<b>94,236</b>								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	480,861,308
PPTO AUTORIZADO	\$	480,861,308
DEVENGADO	\$	304,183,972
SALDO	\$	176,677,336

OCTUBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Federal	Total	Total	Federal										
SDS	22/06/2017	R16-2017-FORTAMUNDF-0089-AS-03-009	89	Programa Tejiendo Esperanzas con el Corazón, Estambre	3,500,000	3,500,000	3,499,934	66	66	-	100.00%	100.00%	Paquete	31760.00	10880	-	-	-	
SDS	22/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0090-AS-03-010	90	Programa Juntos Nutrimos con el Corazón, Despensas	8,500,000	8,500,000	0	8,500,000	8,500,000	-	0.00%	0.00%	Piezas	46780.00	46780	-	-	-	
SDS	22/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0091-AS-03-011	91	Cimentando el Futuro con el Corazón, Material para Construcción	7,276,444	7,276,444	0	7,276,444	7,276,444	-	0.00%	0.00%	Paquete	8044.00	32176	-	-	-	
SF	30/05/2017	2017-FORTAMUNDF-0052-DM-06-001	52	Pago al Servicio de la Deuda Pública	48,338,029	48,338,029	37,760,444	10,577,585	10,577,585	-	78.12%	78.12%	Servicio	1.00	797010	-	-	-	
SSP	27/06/2017	2017-FORTAMUNDF-0001-DM-06001	1	Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública	412,496,835	412,496,835	262,923,594	149,573,241	149,573,241	-	63.74%	63.74%	Lote	1.00	877190	-	-	-	
DIF	22/09/2017	2017-FORTAMUNDF-0122-SS-02-012	122	Programa Integral para Personas con Alguna Discapacidad	750,000	750,000	0	750,000	750,000	-	0.00%	0.00%	Lote	1.00	877190	-	-	-	
<b>TOTALES</b>					<b>480,861,308</b>	<b>480,111,308</b>	<b>304,183,972</b>	<b>176,677,336</b>	<b>175,927,336</b>										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FFIEM (FORTALECE) 2017



PTTO ASIGNADO	\$	3,956,000
PTTO AUTORIZADO	\$	3,956,000
DEVENGADO	\$	3,956,000
SALDO	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	3,956,000

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos									
OPM	09-may-17	2017-FORTALECE-0051-0501-001	0051	Construcción de Parque Vecinal Santa Lucía./ C. Misión de San Justino Orona Madrigal Nte., Misión de Santa Lucía Fracc.	3,956,000	3,956,000	0	0	3,956,000	C	100.00%	100.00%	OBRA 1.00	5,000	INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	FORTALECE-0051-2017	
<b>TOTALES</b>					<b>3,956,000</b>	<b>3,956,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,956,000</b>									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	13,351,500
PTTO AUTORIZADO	\$	13,351,500
DEVENGADO	\$	1,315,548
SALDO	\$	12,035,952
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,967,351
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	4,282,899

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos										
OPM	16-jun-17	2017-FORTALECE-A-0086-0411101-002	0086	Construcción de Pavimento Hidráulico BLVD. José María Chavez./Entre Carolina Villanueva y Mercado de Abastos.	7,417,500	0	7,417,500	1,751,147	1,751,147	C	23.61%	49.00%	M2	6,470	200,000	CONVOCATORIA PUBLICA FEDERAL	CONSTRUCCIONES ROLFE, S.A. DE C.V.	FORTALECE-A-0086-20017	
OPM	16-jun-17	2017-FORTALECE-A-0088-0411101-003	0088	Construcción de Pavimento Hidráulico Calle Alfredo Lewis/ Entre Ignacio Zaragoza y Av. Independencia.	5,934,000	1,315,548	4,618,452	1,216,204	2,531,752	C	42.67%	77.00%	M2	5,433	2,000	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	FORTALECE-A-0088-20017	
<b>T O T A L E S</b>					<b>13,351,500</b>	<b>1,315,548</b>	<b>12,035,952</b>	<b>2,967,351</b>	<b>4,282,899</b>										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL FFIEM (FORTALECE) 2017 "B"



PTTO ASIGNADO	\$	2,967,000
PTTO AUTORIZADO	\$	2,967,000
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	2,967,000
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	839,938
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	839,938

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos								
OPM	14-jul-17	2017-FORTALECE-B-0112-0305-004	0112	Rehabilitación de Jardín de San Marcos/Jesús F. Contreras, Barrio de San Marcos.	2,967,000	0	2,967,000	839,938	839,938	C	28.31%	47.00%	OBRAS 1	550,000	INVITACIÓN RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A. DE C.V.	FORTALECE-B-0112-2017
<b>TOTALES</b>					<b>2,967,000</b>	<b>-</b>	<b>2,967,000</b>	<b>839,938</b>	<b>839,938</b>								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 PRODER 2017**



PRESUPUESTO ASIGNADO	2,304,370.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	2,304,370.00
DEVENGADO	\$ 2,304,370
SALDO	\$ 0
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 2,304,370

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	09-may-17	2017-PRODER-0050-0416-001	0050	Regeneración de Camellón Juan de Montoro	2,304,370	2,304,370	0	0	2,304,370	CONTRATO	100.00%	99.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	conhica desarrollo, s.a. de c.v.	PROE-0050-2017

<b>T O T A L E S</b>	2,304,370	2,304,370	0	0	2,304,370
----------------------	-----------	-----------	---	---	-----------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 PRODER "A"2017**



PRESUPUESTO ASIGNADO	21,091,041.15
PRESUPUESTO AUTORIZADO	21,091,041.15
DEVENGADO	\$ 7,603,849
SALDO	\$ 10,458,610
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 3,028,583
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 10,632,431

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	09-may-17	2017-PRODER-A-0080-0411101-002	0080	Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. José María Chávez	6,879,111	4,909,971	1,969,140	141,326	5,051,296	CONTRATO	73.43%	62.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	MAGS CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V.	PRODER-0080-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0081-0411101-003	0081	Construcción de Pavimento Hidráulico, Av. Julio Díaz Torre	8,406,500	1,980,727	6,425,773	1,419,557	3,400,285	CONTRATO	40.45%	70.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	LOPEZ JARA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PRODER-0081-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0082-0411101-004	0082	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Francisco Mares	791,200	609,787	181,413	44,872	654,659	CONTRATO	82.74%	100.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	PRODER-0082-2017
SOPMA	16-jun-17	2017-PRODER-A-0083-0411101-007	0083	Rehabilitación de banquetas en Centro Histórico	3,629,630	103,364	3,526,266	1,033,737	1,137,101	CONTRATO	31.33%	39.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	ROSALEZ GUTIERREZ, GERARDO ALEJANDRO, I.C.	PRODER-0083-2017
SOPMA	09-ago-17	2017-PRODER-A-0084-0411101-005	0084	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 52, Colonia Constitución	692,300		692,300	194,250	194,250	CONTRATO	28.06%	55.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	PRODER-0084-2017
SOPMA	09-ago-17	2017-PRODER-A-0085-0411101-006	0085	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Artículo 51, Colonia Constitución	692,300		692,300	194,841	194,841	CONTRATO	28.14%	10.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	DIAZ SANCHEZ, LUIS ROBERTO, I.C.	PRODER-0085-2017
<b>T O T A L E S</b>					<b>21,091,041</b>	<b>7,603,849</b>	<b>13,487,192</b>	<b>3,028,583</b>	<b>10,632,431</b>						

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



PRESUPUESTO ASIGNADO	19,208,685.36
PRESUPUESTO AUTORIZADO	19,208,685.36
DEVENGADO	\$ 1,507,462
SALDO	\$ 17,701,223
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$ 3,920,406
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$ -
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$ 5,427,869

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos						
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0113-0411101-008	0113	Construcción de Pavimento Hidráulico, Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez (Salida a Calvillo)	9,668,166	692,280	8,975,886	2,081,932	2,774,211	CONTRATO	28.69%	18.65%	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUCCIONES R2CYC, S.A. DE C.V.	PRODER-0113-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0114-0411101-009	0114	Guarniciones y banquetas Calle 16 de septiembre de Sor Juana Inés a la Calle Agustín Melgar, Jaltomate, En el Municipio de Aguascalientes	642,850	322,981	319,869	91,780	414,761	CONTRATO	64.52%	89.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	POZO VAZQUEZ, VICTOR MANUEL, I.C.	PRODER-0114-2017
SOPMA	14-jul-17	2017-PRODER-B-0115-0411101-010	0115	Rehabilitación de Banquetas Centro Histórico	8,897,669	492,201	8,405,468	1,746,694	2,238,896	CONTRATO	25.16%	37.00%	CONVOCATORIA PÚBLICA	L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PRODER-0115-2017
<b>T O T A L E S</b>					19,208,685	1,507,462	17,701,223	3,920,406	5,427,869						

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 FORTAFIN 2017**



PTTO ASIGNADO	\$	19,965,012
PTTO AUTORIZADO	\$	19,945,047
DEVENGADO	\$	6,349,326
SALDO	\$	13,595,722
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,749,639
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	9,098,965

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos								
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0054-0411101-001	04	054	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Col. Vicente Guerrero Villas de San Antonio	9,969,527	3,330,984	6,638,543	1,383,139	4,714,123	CONTRATO	33.41%	16.00%	M2 8105.00	797,500	PUBLICA FEDERAL	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTE S.S.A. DE C.V.	FORTAFIN-0054-2017
SOPMA	14-jun-17	2017-FORTAFIN-0055-0411101-002	04	055	Construcción de Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Rancho Santa Monica	9,975,521	3,018,342	6,957,179	1,366,500	4,384,842	CONTRATO	30.26%	17.50%	M2 8262.49	797,500	PUBLICA FEDERAL	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FORTAFIN-0055-2017
<b>TOTALES</b>						<b>19,945,047</b>	<b>6,349,325.67</b>	<b>13,595,721.71</b>	<b>2,749,639.31</b>	<b>9,098,964.98</b>								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PTTO ASIGNADO	\$	3,954,570
PTTO AUTORIZADO	\$	3,950,615
DEVENGADO	\$	-
SALDO	\$	3,950,615
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	1,889,036
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	1,889,036

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos				OBRA	1.00				
SOPMA	13-sep-17	2017-FORTAFIN-B-0145-0501-003	145	Construcción de Parque Santa María de Gallardo Calle Mexico Libre Lomas de Vista Bella Fracc.	3,950,615		3,950,615	1,889,036	1,889,036	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	5000	INVITACION RESTRINGIDA	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	FORTAFIN B 0145-2017
<b>TOTALES</b>					3,950,615	-	3,950,615.43	1,889,036.00	1,889,036.00									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

3X1 PARA MIGRANTES



PTTO ASIGNADO	\$	1,000,000
PPTO AUTORIZADO	\$	1,000,000
DEVENGADO	\$	1,000,000
SALDO	\$	-

OCTUBRE

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total								
SDS	19/09/2017	73X101004841-0154-SS-03-01	73X101004841	Becas para Hijos de Migrantes Aguascalientes	1,000,000	1,000,000	0	-	100.00%	100.00%	Becas	200	-	-	-
<b>TOTALES</b>					<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>								

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".