

Total: 2

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Militarizado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
AGUI2130200150469	Rehabilitación De Azotea Y Cupula Del Templo De Ntra. Señora De Guadalupe	CNACA-DGSMFC-COLAB-02018-12	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$110,791	\$110,791	\$110,791	\$110,791	92.33	\$9,209	Obra	150,000	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se complementa con recurso Municipal 2012 y Participantes / Física: / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGUI2130200150587	Rehabilitación Del Templo De San Marcos	CNCA-DGSMFC-COLAB-02017-12	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA)		11- Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas Municipales	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2012	\$156,667	\$156,667	\$156,667	\$149,884	\$149,884	\$149,884	\$149,884	95.67	\$6,133	Obra	200,000	100.00	100.00	Financiera: Esta obra se complementa con recurso Municipal y Participantes / Física: / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. JAIME GONZALEZ DE LEÓN
SECRETARIO DE FINANZAS