

Total: 5

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
AGU00130400245896	Unidad Deportiva Linea Verde Sector Poliducto	01	Aguascaliente s	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	100.00	\$0	-1	0	100.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400245979	Unidad Deportiva Haciendas De Aguascalientes	002	Aguascaliente s	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	100.00	\$0	-1	0	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400246031	Unidad Deportiva Villa Teresa	003	Aguascaliente s	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	100.00	\$0	-1	0	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400246208	Unidad Deportiva Laureles Del Sur	004	Aguascaliente s	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,516,449	\$1,516,449	\$1,516,449	\$1,516,449	\$1,516,449	\$1,516,449	\$1,516,449	100.00	\$0	-1	0	100.00	2.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400246245	Unidad Deportiva Casa Solida	005	Aguascaliente s	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	\$1,516,450	100.00	\$0	-1	0	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. JAIME GONZALEZ DE LEON
Secretario de Finanzas

Total: 5

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
AGD00130400245896	Unidad Deportiva Linea Verde Sector Poliducto	01	Aguascaliente s	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	S205 Deporte			11-Educación Pública	MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.F.W.A.	Educación y Deporte	En Ejecución	2013	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	\$5,922,199	100.00	\$0	-1	0	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.