



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 122,320,733.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 100,758,457.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 21,562,276.00

EJERCIDO \$ 36,418,988.01

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 64,339,468.99

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	28-Dic-12	2012/2013-PDM-005-006-DM-01-003	DM	005	Estudios, Proyectos y Peritajes de Obra. Todo el Municipio. Aguascalientes. MODIFICADO VI -	298,232	26,115	272,117	C	8.76%	98.66%	Obra	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SSP	01-Feb-13	2013-PDM-017-UR-05-004	UR	17	Mantenimiento de Camellones, parques y predios Municipales y particulares	1,497,909	485,593	1,012,316	AM	32.42%	41.12%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	24-Abr-13	2013-PDM-022-UR-05-005	UR	22	Rehabilitación de Camellon Av. Ags. Oriente.	1,000,000	0	1,000,000	c	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	31-Dic-12	2012/2013-PDM-028-002-UR-05-010	UR	28	Rehabilitación de camellon, Av. Ayuntamiento	1,100,330	1,100,330	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	750,000	Directa	Luanma Construcciones, S.A. de C.V.	DM-028-2012-M02
SOPM	28-Dic-12	2012/2013-PDM-033-001-UR-05-012	UR	033	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Héroe de Nacoziari. Av. Héroe de Nacoziari, Tramo 1 de Av. Convención Norte a Av. Alameda, Tramo 2 de Av. Alameda a Av. Convención, Tramo 3 de Av. Convención Sur a Av. Aguascalientes Sur. Aguascalientes.	1,310,261	0	1,310,261	C	0.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación Pública Estatal	Maderera y Construcciones Alpino, S.A. de C.V.	DM-033-2012
SSP	21-Dic-12	2012/2013-PDM-054-002-UR-05-023	UR	054	Rehabilitación de Camellón, Av. Aguascalientes Oriente. Av. Aguascalientes Oriente (Avenida Alcaides-Salida -San Luis Potosí), Aguascalientes, Aguascalientes.	1,585,906	506,800	1,079,106	C	31.96%	0.00%	Obra	1.00	500,000	Directa Estatal	San Cayetano Construcciones, S.A. de C.V.	DM-054-2012
SSP (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-060-001-DM-05-018	DM	060	Cámara de Refrigeración en Rastro Municipal. Rastro Municipal, Carretera a San Francisco de los Romo, Aguascalientes Mpio. Aguascalientes.	434,245	434,245	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	Rene Martínez Lozano	DM-060-2012
SSP	27-Dic-12	2012/2013-PDM-061-001-UR-04-026	UR	061	Rehabilitación del Tren en el Parque Hidalgo. Av. Adolfo López Mateos, Aguascalientes. Aguascalientes.	2,162,952	1,390,753	772,199	C	64.30%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Convocatoria Pública Estatal	Flavio Guerrero Perez	DM-061A-2012
SSP	28-Dic-12	2012/2013-PDM-062-001-DM-05-019	DM	062	Bardeo y Baños Chicos, Panteón Lumbereras, Lumbereras Cieneguilla, Aguascalientes.	1,217,754	653,275	564,479	C	53.65%	0.00%	Obra	1.00	2,200	Convocatoria Pública Estatal	Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V.	DM-062-2012



La Ciudad de Todas y Todos



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 122,320,733.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 100,758,457.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 21,562,276.00

EJERCIDO \$ 36,418,988.01

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 64,339,468.99

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM	28-Dic-12	2012/2013-PDM-063-001-DM-05-020	DM	063	Construcción de Aula Magna, Área de Discapacidad y Áreas Exteriores. DIF Municipal, Av. Universidad. Aguascalientes. MODIFICADO I -	2,512,120	1,220,557	1,291,563	C	48.59%	97.00%	Obra	1.00	550,000	Convocatoria Pública Estatal	Servicios Constructivos y Comercialización de Ags. S.A. de C.V.	DM-063-2012
SSP	28-Dic-12	2012/2013-PDM-065-002-EA-01-014	EA	65	Iluminación ornamental de la catedral. Centro Histórico	797,758	643,043	154,715	C	80.61%	93.00%	Pieza	97.00	20,000	Invitación Restringida Estatal	Seme Ingeniería, S.A. DE C.V.	DM-065-2012
SOPM	28-Dic-12	2012/2013-PDM-068-001-UR-01-027	UR	068	Obra Preliminar, Demoliciones y Desmontajes. Calle Julián Piñón, Lomas de San José de los Pocitos, Aguascalientes.	154,734	154,734	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	2,000	Adjudicación Directa Estatal	Reyna I.C. Construcciones, S.A. de C.V.	DM-068-2012
SOPM	19-Dic-12	2012/2013-PDM-070-001DM-05-021	DM	070	Módulo Sanitario y Bodega Panteón de la Cruz y Los Ángeles. Aguascalientes. MODIFICADO I * \$286,877.00	360,000	178,803	181,197	C	49.67%	100.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Taller de Arquitectura, s.a. de c.v,	DM-070-2012
SOPM	19-Dic-12	2012/2013-PDM-072-001-DM-05-022	DM	072	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Los Caños. Los Caños. Aguascalientes.	340,000	240,116	99,884	C	70.62%	100.00%	Obra	1.00	800	Directa	L.V. Construccion, s.a. de c.v.	DM-072-079-2012
SOPM	19-Dic-12	2012/2013-PDM-073-001-DM-05-023	DM	073	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Asunción. Aguascalientes.	360,000	254,578	105,422	C	70.72%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Rodolfo Edgardo Robledo Carrillo	DM-073-2012
SOPM	19-Dic-12	2012/2013-PDM-076-001-DM-05-024	DM	076	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Peñuelas. Peñuelas Aguascalientes.	360,000	285,800	74,200	C	79.39%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Jacob Alejandro Quezada Gutierrez	DM-076-2012
SOPM	18-Dic-12	2012/2013-PDM-079-001-DM-05-025	DM	079	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Calvillito, Calvillito. Aguascalientes.	340,000	227,427	112,573	C	66.89%	100.00%	Obra	1.00	800	Directa	L.V. Construccion, s.a. de c.v.	DM-072-079-2012
SSP	31-Dic-12	2012/2013-PDM-081-001-DM-05-026	DM	081	Construcción de Nuevo Panteón Municipal San Antonio. Av. Siglo XXI Sur S/N. Aguascalientes.	6,000,000	3,719,727	2,280,273	C	62.00%	75.00%	Obra	1.00	350,000	Varios	Varios	Varios



La Ciudad de Todas y Todos



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 122,320,733.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 100,758,457.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 21,562,276.00

EJERCIDO \$ 36,418,988.01

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 64,339,468.99

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM	18-Dic-12	2012/2013-PDM-082-001-UR-04-029	UR	082	Parque Linea Verde Tramo Palomino Dena. C. Francisco M. Revilla. Aguascalientes.	2,027,681	534,849	1,492,832	C	26.38%	65.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. de C.V.	DM-082-2012
SOPM (DEUDA)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-083-001-UR-04-030	UR	083	Parque Linea Verde Tramo Rodolfo Landeros Gallegos, Tramo Escudo-Av. Rodolfo Landeros Gallegos. Aguascalientes.	3,046,570	1,969,950	1,076,620	C	64.66%	99.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	GCVICA S.A. de C.V.	DM-083-2012
SOPM (DEUDA)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-084-001-UR-04-031	UR	084	Parque Linea Verde Tramo Los Pericos. Av. Rodolfo Landeros Gallegos/C. Paula Yañez/Cumbres secc. Nte. Aguascalientes. MODIFICADO I -	2,957,252	547,516	2,409,736	C	18.51%	96.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	Almaco Construccion y Diseño, S.A. de C.V.	DM-084-2012
SOPM (DEUDA)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-085-UR-04-032	UR	085	Parque Linea Verde Alfíl Poniente C. Diagonal Alfíl/C. Ajedrecistas, Varios Tramos. Aguascalientes.	3,083,159	2,960,988	122,171	C	96.04%	100.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	Rentamac, S.A. de C.V.	DM-085-2012
SOPM	28-Dic-12	2012/2013-PDM-088-001-DM-05-027	DM	088	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Fracc. Las Viñas. Aguascalientes.	663,905	663,905	0	C	100.00%	96.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	Corporativo Construye, S.A. de C.V.	DM-088-2012
SOPM	28-Dic-12	2012/2013-PDM-089-001-DM-05-028	DM	089	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Calle Bonampak y Calle Ixmal, Unidad Habitacional INFONAVIT Morelos. Aguascalientes.	467,013	467,013	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	MDU Ma. Eugenia Valdez Salazar	DM-089-2012
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-090-001-ID-03-002	ID	090	Rehabilitación de la Trotapista en Linea Verde. Fracc. Lomas del Ajedrez, Periodistas, Solidaridad IV, Lomas del Chapulin, Solidaridad II, Solidaridad I, Ojocaliente III, Vistas de Oriente y Villeras. Aguascalientes.	1,910,438	1,387,201	523,237	C	72.61%	100.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Verdecreto, S.A. de C.V.	DM-090-2012



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	122,320,733.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	100,758,457.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	21,562,276.00
EJERCIDO	\$	36,418,988.01
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	64,339,468.99
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-093-001-ID-01-003	ID	093	Construcción de Trotapista y Coclopiستا en Jardín Botánico Línea Verde. Fracc. Lomas del Chapulín, Aguascalientes.	872,642	282,915	589,727	C	32.42%	100.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Verdecreto, S.A. de C.V.	DM-093-094-2012
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-094-001-ID-01-004	ID	094	Construcción de Trotapista y Coclopiستا Línea Verde. Fracc. Solidaridad I y Solidaridad II, Construcción de trotapista LV I y construcción de trotapista LV II Aguascalientes.	524,235	314,102	210,133	C	59.92%	100.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Verdecreto, S.A. de C.V.	DM-093-094-2012
SOPM	28-Dic-12	2012/2013-PDM-095-001-DM-05-029	DM	095	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca, Fracc. México. Aguascalientes.	1,189,781	994,859	194,922	C	83.62%	100.00%	Obra	1.00	3,000	Invitación Restringida Estatal	CVH Edificaciones de rl de c.v.	DM-095-2012
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-098-001-S5-03-006	S5	098	Forestación Línea Verde, Fracc. Lomas del Chapulín, Solidaridad II y Solidaridad I. Aguascalientes.	1,695,102	1,683,797	11,305	C	99.33%	99.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Jose Luis Telles Peredo	DM-098-2012
SOPM	07-Dic-12	2012/2013-PDM-101-DM-05-030	DM	101	Construcción de Escuela de Mecánica. Fracc. Insurgentes. Aguascalientes	2,055,984	1,023,758	1,032,226	C	49.79%	70.00%	Obra	1.00	800	Invitación Restringida Estatal	Luis fernando Lopez	DM-101-2012
SOPM	07-Dic-12	2012/2013-PDM-102-DM-05-031	DM	102	Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples Potreritos INFONAVIT Potreritos del Oeste. Aguascalientes.	140,360	140,360	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	750	Directa Estatal	Julio Loera Cardona	DM-102-2012
SSP	07-Dic-12	2012/2013-PDM-106-DM-05-032	DM	106	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea Verde, Calle Ajedrecistas I, Aguascalientes.	285,447	141,230	144,217	C	49.48%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Arisco Arquitectura y Servicios Integrales del const. S.a. de c.v.	DM-106-2012



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	122,320,733.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	100,758,457.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	21,562,276.00
EJERCIDO	\$	36,418,988.01
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	64,339,468.99
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SSP	07-Dic-12	2012/2013-PDM-107-DM-05-033	DM	107	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea Verde, Calle Ajedrecistas II, Aguascalientes.	285,447	196,957	88,490	C	69.00%	99.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Maquelo Hermanos, s.a. de c.v.	DM-107-2012
SSP	07-Dic-12	2012/2013-PDM-108-DM-05-034	DM	108	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea Verde, Calle Miguel Miramón, Aguascalientes.	285,447	236,407	49,041	C	82.82%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Construcciones Virrey s.a. de c.v.	DM-108-2012
SSP	07-Dic-12	2012/2013-PDM-109-DM-05-035	DM	109	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea verde, Calle Loma Bonita, Aguascalientes.	285,447	245,370	40,077	C	85.96%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directo Estatal	Construcciones Virrey s.a. de c.v.	DM-109-2012
SSP	07-Dic-12	2012/2013-PDM-110-DM-05-036	DM	110	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea verde, Calle Ixtlahuat, Aguascalientes.	285,447	258,359	27,088	C	90.51%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directo Estatal	Constructora de valle de Ags. S.a. de c.v.	DM-110-2012
SSP	07-Dic-12	2012/2013-PDM-111-DM-05-037	DM	111	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea verde, Calle Educación, Aguascalientes.	285,447	138,849	146,598	C	48.64%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa Estatal	Confugasa Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-111-2012
SOPM	07-Dic-12	2012/2013-PDM-112-DM-05-038	DM	112	Construcción de Gusano, Rastro Municipal, Carretera a San Francisco de los Romo, Aguascalientes.	317,791	158,605	159,186	C	49.91%	100.00%	Obra	1.00	500	Directa	Rene Martinez Lozano	DM-112-2012
SOPM	07-Dic-12	2012/2013-PDM-113-DM-05-039	DM	113	Construcción de Estructura Metálica, Rastro Municipal Carretera a San Francisco de los Romo, Aguascalientes.	385,919	385,919	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	500	Invitación Restringida Estatal	Rene Martinez Lozano	DM-060-2012-M02



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	122,320,733.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	100,758,457.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	21,562,276.00
EJERCIDO	\$	36,418,988.01
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	64,339,468.99
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	14-Dic-12	2012/2013-PDM-114-DM-05-040	UR	114	Construcción de Puente Peatonal Dos, en el Arroyo La Hacienda. Al Cruce con la Calle Jesús García Corona. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la asunción, Sector Estación. Aguascalientes.	2,535,213	996,599	1,538,614	C	39.31%	0.00%	Obra	1.00	3,500	Convocatoria Pública Estatal	Ecocisa Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-114-2012
SOPM	21-Dic-12	2012/2013-PDM-115-ID-01-006	ID	115	Polideportivo Villa de Nuestra Señora de la Asunción 2da. Etapa. Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Alameda. Aguascalientes.	1,408,310	1,141,878	266,432	C	81.08%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	Az Soluciones Constructivas, S.A. DE C.V.	DM-115-2012
SOPM	28-Ene-13	2013-PDM-001-UR-05-001	UR	001	Conservacion de Vialidades, Areas Municipales, Apoyo a Proteccion Civil y Situaciones Emergentes. Todo El Municipio de Aguascalientes.	15,000,000	2,302,939	12,697,061	M	15.35%	16.62%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-002-UR-05-002	UR	002	Pintura en Vialidades. Todo El Municipio de Aguascalientes.	3,000,000	465,285	2,534,715	M	15.51%	16.25%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-003-UR-05-003	UR	003	Suministro y colocacion de de nomenclatura en calles. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,000,000	515,039	484,961	AM	51.50%	40.89%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-004-DM-01-001	DM	004	Estudios, proyectos y peritajes de obra. Todo El Minicipio de Aguascalientes.	2,500,000	190,820	2,309,180	C	7.63%	45.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Ivan Alejandro Hernandez Zavala	DM-004A002-2013
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-006-DM-05-002	DM	006	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos, equipo y maquinaria	2,000,000	315,944	1,684,056	AM	15.80%	19.22%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 122,320,733.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 100,758,457.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 21,562,276.00

EJERCIDO \$ 36,418,988.01

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 64,339,468.99

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-007-DM-05-003	DM	007	Accesos y tiraderos de escombros. Todo El Municipio de Aguascalientes.	500,000	72,491	427,509	M	14.50%	36.57%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-008-DM-06-004	DM	008	Atencion ciudadana. Todo El Municipio de Aguascalientes.	5,500,000	1,247,620	4,252,380	M	22.68%	29.47%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-009-DM-06-005	DM	009	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	3,000,000	110,283	2,889,717	M	3.68%	3.81%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-010-DM-06-006	DM	010	Programa especial de apoyo a la infraestructura social municipal. Todo El Municipio de Aguascalientes.	7,906,449	1,915,148	5,991,301	C	24.22%	100.00%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-011-DM-06-007	DM	011	Revalora. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,500,000	372,640	1,127,360	M	24.84%	23.07%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-012-DM-06-008	DM	012	Movimiento de tierras y obra complementaria. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,000,000	311,283	688,717	M	31.13%	22.47%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-013-DM-06-009	DM	013	Limpieza de cauces en arroyos, lotes baldios o en donacion y areas comunes. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,000	0	5,000	M	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____





H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	122,320,733.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	100,758,457.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	21,562,276.00
EJERCIDO	\$	36,418,988.01
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	64,339,468.99
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-014-DM-06-010	DM	014	Acciones contingentes. Todo El Municipio de Aguascalientes.	5,000	0	5,000	AM	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-015-IE-03-001	IE	15	Rehabilitacion de espacios educativos(Todos lo niveles) Todo El Municipio de Aguascalientes.	5,000,000	206,216	4,793,784	M	4.12%	4.41%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-016-CR-03-001	CR	16	Mantenimiento de caminos vecinales en comunidades. Todo El Municipio de Aguascalientes.	500,000	0	500,000	M	0.00%	21.44%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SSP	10-Abr-13	2013-PDM-018-EA-01-001	EA	18	Construccion de circuito de Alumbrado Publico. Av. Margarita Maza de Juarez(entre c. Ignacio Valdespino y c. voceadores, Ags.)	1,077,634	0	1,077,634	c	0.00%	0.00%	luminaria	70.00	2,300	_____	_____	_____
SSP	10-Abr-13	2013-PDM-019-EA-01-002	EA	19	Rehabilitacion /Mantenimiento de Alumbrado Publico. Av. Ags. (Entre calle Galicia y Av. A dolfo Lopez Mateos)	698,187	0	698,187	c	0.00%	0.00%	luminaria	44.00	2,300	_____	_____	_____
SSP	10-Abr-13	2013-PDM-020-EA-01-003	EA	20	Rehabilitacion /Mantenimiento de Alumbrado Publico. Av. Ags. Sur(entre c. Galicia y Av. Agostaderito)	728,712	0	728,712	c	0.00%	0.00%	luminaria	42.00	2,300	_____	_____	_____
SSP	16-Abr-13	2013-PDM-021-EA-01-004	EA	21	Construccion de circuito de alumbrado público.Av. Margarita Maza de Juarez (entre av. De la Torre y calle Ignacio Valdespino)	1,011,237	0	1,011,237	c	0.00%	0.00%	luminaria	65.00	2,300	_____	_____	_____





H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	122,320,733.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	100,758,457.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	21,562,276.00
EJERCIDO	\$	36,418,988.01
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	64,339,468.99
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	85,901,744.99

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

ABRIL 2013

Depend. Ejecutoria	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
TOTALES						100,758,457	36,418,988	64,339,469									

+ Modificado: importe a la alza
 - Modificado: importe a la baja
 * Modificado: otros conceptos