



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	6,700,000
EJERCIDO		3,131,903
SALDO	\$	3,568,097

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Fondo de Pavimentación , Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDEMAR)

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	METAS Cantidad	U.M.	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPMA	04-Oct-13	EDEMAR-0101-001-0	411102	0101	Construcción de Pavimento Asfáltico. Calle El Barzón, Calle Guadalupe Victoria y Calle Ignacio Allende. Ej. Salto de Ojocaliente. Aguascalientes. MODIFICADO I -	595,708	266,520	329,188	C	44.74%	100.00%	M2	1,642.38	500	Invitación Restringida Federal	Maquinaria y Construcciones CAFA, sa de cv	FOPEDEMAR-0101-0102-2013
SOPMA	04-Oct-13	EDEMAR-0102-001-0	411102	0102	Construcción de Pavimento Asfáltico. Calle Clavel, Calle Chapin y Calle Tzopinia. Fracc. Lomas del Gachupin. Aguascalientes. MODIFICADO II -	528,062	256,472	271,590	C	48.57%	100.00%	M2	1,338.45	350	Invitación Restringida Federal	Maquinaria y Construcciones CAFA, sa de cv	FOPEDEMAR-0101-0102-2013
SOPMA	26-Nov-13	EDEMAR-0103-001-0	411101	0103	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Las Norias entre Calle San Francisco de los Vivero y Calle Los Conos. Fracc. Ojocaliente. Aguascalientes. MODIFICADO I +	1,145,970	615,567	530,403	C	53.72%	50.00%	M2	2,010.29	250	Invitación Restringida Federal	leags Ingenieria y Construcción, sa de cv	FOPEDEMAR-0103-2013
SOPMA	09-Ago-13	PEDEMAR-0104-041	411207	0104	Rehabilitación de camellón, Calle Ébano. Aguascalientes.	3,000,000	1,453,861	1,546,139	C	48.46%	60.00%	Obra	1.00	2,500	Invitación Restringida Federal	Constructora Valdez Rodriguez, sa de cv	FOPEDEMAR-0104-2013
SOPMA	21-Oct-13	EDEMAR-0105-001-0	5201	0105	Construcción de Red de Media y Baja tensión y Red de alumbrado, Rancho la Borrega. CANCELADA \$ 339,149.00	0	0	0	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,500	-----	-----	-----

SOPMA	30-Ago-13	DPEDEMAR-0106-04	4402	0106	Construcción de Gimnasio al Aire Libre, Parque Col. Fátima, Calle Valle de Guadalupe S/N. Col. Fatima Aguascalientes.	499,522	375,085	124,437	C	75.09%	56.00%	Obra	1.00	500	Adjudicación Directa Estatal	Grupo Empresarial Caad, sa de cv	FOPEDEMAR-106-2013
SOPMA	19-Sep-13	PEDEMAR-0107-041	411102	0107	Construcción de Pavimento Asfáltico, calle Cactli de Calle Delicias a Calle Celidonia y Privada Delicias. Fracc. Lomas del Gachupin, Ags.	369,287	164,397	204,890	C	44.52%	0.00%	M2	947.51	350			
					1 AL MILLAR ORGANO FISCALIZACION DEL ESTADO DE AGS.	0	0	0									

TOTALES	6,138,549	3,131,903	3,006,646
----------------	------------------	------------------	------------------

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está protegido por el artículo 7º del Reglamento de Protección de Datos de este Programa con fines preventivos, estadísticos, de planeación y de gestión de los recursos humanos, así como de la información y administración de los recursos humanos y financieros de los servidores públicos y sus familiares competentes.