



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Rescate de Espacios Públicos Ramo XV

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Ejercido			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	Total	Total												
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-001-A-2013	MF-01	01001MF004	LINEA VERDE IV VNSA SECTOR ALAMEDA	5,000,000	2,475,353	2,524,648	C	49.51%	100.00%	Obra	1.00	1200 H 1200 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-002-A-2013	MF-01	01001MF001	PARQUE VILLAS DE LA CANTERA	700,000	347,295	352,705	C	49.61%	100.00%	Obra	1.00	900 H 900M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-003-A-2013	MF-01	01001EMF003	LINEZ VERDE II	1,966,307	953,396	1,012,911	C	48.49%	100.00%	Obra	1.00	900 H 900M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-004-A-2013	MF-01	01001EMF002	LINEA VERDE III VNSA SECTOR GUADALUPE	4,968,678	2,333,546	2,635,132	C	46.97%	60.00%	Obra	1.00	900 H 900M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-005-A-2013	MF-01	01001EMF005	LINEA VERDE LOMAS DEL AJEDREZ	693,243	344,537	348,706	C	49.70%	100.00%	Obra	1.00	1200 H 1200 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-006-A-2013	SC-02	01001ESC001	PARQUE VILLAS DE LA CANTERA	96,940	11,278	85,662	AD	11.63%	70.00%	Taller. Evento	2 3	180 H 180 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-006-A-2013	SC-01	01001ESC006	PARQUE VILLAS DE LA CANTERA	207,774	77,816	129,958	AD	37.45%	100.00%	Taller Evento Contraloria Red	3 1 1 1	111 H 183 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-006-A-2013	SC-03	01001ESC007	PARQUE VILLAS DE LA CANTERA	30,000	24,000	6,000	AD	80.00%	80.00%	Estimulo Paquete	2 1	6 H 5 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-007-A-2013	SC-02	01001ESC002	LINEA VERDE III VNSA SECTOR GUADALUPE	255,930	82,331	173,599	AD	32.17%	80.00%	Taller Evento	4 5	320 H 345 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-007-A-2013	SC-02	01001ESC008	LINEA VERDE III VNSA SECTOR GUADALUPE	194,537	31,313	163,225	AD	16.10%	80.00%	Taller Curso Patronato Contraloria Red	2 2 1 1 1	155 H 180 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-007-A-2013	SC-03	01001ESC009	LINEA VERDE III VNSA SECTOR GUADALUPE	46,875	34,688	12,188	AD	74.00%	80.00%	Estimulo Paquete	2	3 H 2 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-008-A-2013	SC-03	01001ESC011	LINEA VERDE IV VNSA SECTOR ALAMEDA	76,875	34,687	42,188	AD	45.12%	80.00%	Estimulo Paquete	3	2 H 3 M									



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Rescate de Espacios Públicos Ramo XV

Noviembre 2013

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Ejercido			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total											
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-008-A-2013	SC-01	01001ESC003	LINEA VERDE IV VNSA SECTOR ALAMEDA	214,594	76,294	138,301	AD	35.55%	70.00%	Taller Curso Patronato Contraloría Red	3 2 1 1 1	140 H 165 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-008-A-2013	SC-02	01001ESC010	LINEA VERDE IV VNSA SECTOR ALAMEDA	208,531	51,329	157,202	AD	24.61%	80.00%	Taller Evento	4 4	285 H 310 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-009-A-2013	SC-03	01001ESC012	LINEA VERDE II	56,250	27,000	29,250	AD	48.00%	90.00%	Estímulos Paquete	3 1	2 H 1 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-009-A-2013	SC-01	01001ESC004	LINEA VERDE II	55,115	23,372	31,743	AD	42.41%	80.00%	Taller Curso Contraloría Red	1 1 1 1	55 H 65 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-009-A-2013	SC-02	01001ESC005	LINEA VERDE II	142,027	53,387	88,640	AD	37.59%	30.00%	Taller Evento	1 3	145 H 145 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-010-A-2013	SC-01	01001ESC026	LINEA VERDE LOMAS DEL AJEDREZ	124,510	17,000	107,510	AD	13.65%	70.00%	Taller Curso Contraloría Red	2 1 1	95 H 105 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-010-A-2013	SC-02	01001ESC028	LINEA VERDE LOMAS DEL AJEDREZ	92,211	13,592	78,619	AD	14.74%	70.00%	Taller Evento	1 3	150 H 150 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-010-A-2013	SC-03	01001ESC027	LINEA VERDE LOMAS DEL AJEDREZ	30,000	27,000	3,000	AD	90.00%	70.00%	Estímulo Paquete	2 1	2 H 1 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-011-A-2013	SC-01	01001ESC035	LINEA VERDE PERIODISTAS	123,072	51,654	71,418	AD	41.97%	100.00%	Taller Curso Contraloría Red	2 1 1 1	45 H 93 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-011-A-2013	SC-03	01001ESC036	LINEA VERDE PERIODISTAS	33,750	24,000	9,750	AD	71.11%	80.00%	Estímulo Paquete	2 1	1H 1 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-011-A-2013	SC-02	01001ESC043	LINEA VERDE PERIODISTAS	93,066	25,138	67,928	AD	27.01%	80.00%	Taller Evento	2 1	65 H 90 M									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-023-A-2013	SC-03	01001ESC031	LINEA VERDE SOLIDARIDAD IV	28,125	22,500	5,625	AD	80.00%	80.00%	Estímulo Paquete	2 1	2 H 1 M									



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Rescate de Espacios Públicos Ramo XV

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-023-A-2013	SC-02	01001ESC029	LINEA VERDE SOLIDARIDAD IV	127,343	68,613	58,730	AD	53.88%	100.00%	Taller Curso Contraloría Red	1 2 1 1	85 H 135 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-023-A-2013	SC-02	01001ESC030	LINEA VERDE SOLIDARIDAD IV	94,532	6,621	87,911	AD	7.00%	80.00%	Taller Evento	1	3 140 H 140 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-024-A-2013	SC-03	01001ESC025	LINEA VERDE LOMAS DEL CHAPULIN	56,250	52,558	3,692	AD	93.44%	80.00%	Estímulo Paquete	3	1 1 H 2 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-024-A-2013	SC-02	01001ESC024	LINEA VERDE LOMAS DEL CHAPULIN	137,970	52,031	85,939	AD	0.00%	80.00%	Taller Evento	2 1	90 H 90 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-024-A-2013	SC-02	01001ESC023	LINEA VERDE LOMAS DEL CHAPULIN	55,780	31,402	24,378	AD	0.00%	100.00%	Taller Curso Contraloría Red	1 1 1 1	60 H 110 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-025-A-2013	SC-01	01001ESC045	LINEA VERDE I	55,325	18,125	37,200	AD	0.00%	80.00%	Evento Curso Contraloría Red	1 1 1 1	50 H 120 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-025-A-2013	SC-02	01001ESC044	LINEA VERDE I	166,550	62,586	103,964	AD	37.58%	80.00%	Taller Evento	3 2	170 H 170 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-025-A-2013	SC-03	01001ESC022	LINEA VERDE I	28,125	22,500	5,625	AD	80.00%	80.00%	Estímulo Paquete	2 1	1 H 1 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-026-A-2013	SC-02	01001ESC049	PARQUE VICENTE GUERRERO	113,925	56,963	56,963	AD	50.00%	80.00%	Taller	3.00	75 H 75 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-026-A-2013	SC-01	01001ESC050	PARQUE VICENTE GUERRERO	107,950	52,975	54,975	AD	49.07%	80.00%	Taller Curso Contraloría Red	2 1 1 1	66 H 91 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-026-A-2013	SC-03	01001ESC051	PARQUE VICENTE GUERRERO	28,125	22,500	5,625	AD	80.00%	80.00%	Estímulo Paquete	2 1	1 H 1 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-027-A-2013	SC-03	01001ESC048	PARQUE CARTAGENA	28,125	22,500	5,625	AD	80.00%	80.00%	Estímulo Paquete	2 1	1 H 1 M			



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Rescate de Espacios Públicos Ramo XV

Noviembre 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-027-A-2013	SC-02	01001ESC046	PARQUE CARTAGENA	107,950	50,975	56,975	AD	47.22%	80.00%	Taller Evento Contraloría Red	2 1 1 1	76 H 136 M			
MUNICIPIO AGS.	28-Jun-13	SEDATU-AGS-027-A-2013	SC-02	01001ESC047	PARQUE CARTAGENA	113,925	56,963	56,963	AD	0.00%	80.00%	Taller	3.00	75 H 75 M			
T O T A L E S						16,660,285	7,739,814	8,920,471									