



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	6,700,000
EJERCIDO		1,976,854
SALDO	\$	4,723,146

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Fondo de Pavimentación , Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales (FOPEDEMAR)

Septiembre 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado Ejercido Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	METAS Cantidad	U.M.	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPMA	03-Jul-13	PEDEMAR-0101-041	411102	0101	Construcción de Pavimento Asfáltico. Calle El Barzón, Calle Guadalupe Victoria y Calle Ignacio Allende. Ej. Salto de Ojocaliente. Aguascalientes.	609,094	266,520	342,574	C	43.76%	5.00%	M2	1,642.38	500	Invitación Restrigida Federal	Maquinaria y Construcciones CAFA, sa de cv	FOPEDEMAR-0101-0102-2013
SOPMA	03-Jul-13	PEDEMAR-0102-041	411102	0102	Construcción de Pavimento Asfáltico. Calle Clavel, Calle Chapin y Calle Tzopinia. Fracc. Lomas del Gachupín. Aguascalientes.	573,395	256,472	316,923	C	44.73%	60.00%	M2	1,347.45	350	Invitación Restrigida Federal	Maquinaria y Construcciones CAFA, sa de cv	FOPEDEMAR-0101-0102-2013
SOPMA	18-Jul-13	PEDEMAR-0103-041	411101	0103	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Las Norias entre Calle San Francisco de los Vivero y Calle Los Conos. Fracc. Ojocaliente. Aguascalientes.	1,036,122	0	1,036,122	C	0.00%	0.00%	M2	2,010.29	250			
SOPMA	09-Ago-13	PEDEMAR-0104-041	411207	0104	Rehabilitación de camellón, Calle Ebano. Aguascalientes.	3,000,000	1,453,861	1,546,139	C	48.46%	10.00%	Obra	1.00	2,500	Invitación Restrigida Federal	Constructora Valdez Rodriguez, sa de cv	FOPEDEMAR-0104-2013
SOPMA	30-Ago-13	PEDEMAR-0105-05	5201	0105	Construcción de Red de Media y Baja tensión y Red de alumbrado, Rancho la Borrega.	339,149	0	339,149	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,500			
SOPMA	30-Ago-13	PEDEMAR-0106-04	4402	0106	Construcción de Gimnasio al Aire Libre, Parque Col. Fátima, Calle Valle de Guadalupe S/N. Col. Fatima Aguascalientes.	499,522	0	499,522	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	500			

SOPMA	19-Sep-13	PEDEMAR-0107-041	411102	0107	Construcción de Pavimento Asfáltico, calle Cactli de Calle Delicias a Calle Celidonia y Privada Delicias. Fracc. Lomas del Gachupin, Ags.	369,287	0	369,287	C	0.00%	0.00%	M2	947.51	350	_____	_____	_____
					1 AL MILLAR ORGANO FISCALIZACION DEL ESTADO DE AGS.	0	0	0									

TOTALES	6,426,569	1,976,854	4,449,715
----------------	------------------	------------------	------------------

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos