



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	239,091,872.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	169,285,675.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	69,806,197.00
EJERCIDO	\$	95,753,511.66
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	73,532,163.34
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM(BIANUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-005-006-DM-01-003	DM	005	Estudios, Proyectos y Peritajes de Obra. Todo el Municipio. Aguascalientes. MODIFICADO VI -	298,232	252,124	46,108	C	84.54%	100.00%	Obra	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SSP	01-Feb-13	2013-PDM-017-001-UR-05-004	UR	17	Mantenimiento de Camellones, parques y predios Municipales y particulares	1,294,072	1,294,073	-1	AM	100.00%	100.00%	Obra	1.00	300,000			
SSP	24-Abr-13	2013-PDM-022-UR-05-005	UR	22	Rehabilitación de Camellón Av. Ags. Oriente.	1,000,000	494,941	505,059	C	49.49%	60.00%	Obra	1.00	300,000	Invitación Restringida Estatal	Concretos Cimarron, S.A. DE C.V.	DM-022-2013
SSP	13-May-13	2013-PDM-023-EA-01-005	EA	23	Rehabilitación y Mantenimiento e Instalación de registros eléctricos. Av. De la Convención de 1914(1ra.Etapa),Ags.	400,000	360,781	39,219	C	90.20%	100.00%	Unidad	385.00	2,000	Directa	Victor Manuel Pozo Vazquez	DM-023-2013
SSP	13-May-13	2013-PDM-024-EA-01-006	EA	24	Rehabilitación y Mantenimiento e Instalación de tapas antivandálicas en av. Principales.Av. De la Convención de 1914,Av. Ags y Av. Siglo XXI, Ags.	349,958	0	349,958	C	0.00%	0.00%	Unidad	1754.00	2,300			
SOPM (DEUDA)	15-May-13	2013-PDM-025-UR-01-006	UR	25	Construcción de Pavimento Hidráulico. Av. Ajedresistas(Colinda con muro sur de mundo A),FRACC. Lomas de Vista Bella, Ags.	4,233,699	3,794,223	439,476	C	89.62%	100.00%	M2	8137.61	1,500	Convocatoria Pública Estatal	Constructora Valdez Rodriguez, S.A. DE C.V.	DM-025-2013
SSP	17-May-13	2013-PDM-026-UR-05-007	UR	26	Programa Poda de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,499,873	1,209,481	290,392	C	80.64%	86.00%	Obra	1.00	300,000	Invitación Restringida Estatal	Rentamac, S.A. de C.V.	DM-026-2013
SSP	17-May-13	2013-PDM-027-001-UR-05-008	UR	27	Programa Integral de Mantenimiento de los servicios Públicos. Varios Puntos de la ciudad de Ags.	1,200,010	523,786	676,224	AM	43.65%	80.92%	Obra	1.00	300,000			
SSP(BIANUAL)	31-Dic-12	2012/2013-PDM-028-002-UR-05-010	UR	28	Rehabilitación de camellón, Av. Ayuntamiento	1,100,330	1,100,330	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	750,000	Directa	Luanma Construcciones, S.A. de C.V.	DM-028-2012-M02
SSP	21-May-13	2013-PDM-029-S5-02-001	S5	29	Construcción de centro de reciclaje varios puntos de la Ciudad.Ags.	540,112	446,049	94,063	C	82.58%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Directa	Carlos Reyes Martinez	DM-029-2013



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 239,091,872.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 169,285,675.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 69,806,197.00

EJERCIDO \$ 95,753,511.66

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 73,532,163.34

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutoria	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM	24-May-13	2013-PDM-030-001-UR-01-009	UR	30	Construcción de Pavimento Hidraulico. Calle Filemon Alonso, El Cariñan, Ags.	2,461,715	1,781,106	680,609	C	72.35%	100.00%	M2	5165.19	600	Convocatoria Pública Estatal	Proyectos y Construcciones Miranda, S.A. DE C.V.	DM-030-2013
SOPM (DEUDA)	26-Jun-13	2013-PDM-031-001-UR-01-010	UR	31	Construcción de Pavimento Hidraulico. Calle Melquiades Moreno entre Av. Aglaya y Calle Tepezala, Frac. El Plateado.	877,822	432,205	445,617	C	49.24%	99.00%	M2	1124.67	250	Invitación Restringida Estatal	Arva Valencia, S.A. DE C.V.	DM-031-2013
SOPM	13-Ago-13	2013-PDM-032-001-UR-04-011	UR	32	Construcción, Ampliación y Remodelación de Plazas Cívicas, Parques recreativos, jardines. Jardín del Encino, Zona centro. (CANCELADA)	0	0	0	C	#¡DIV/0!	0.00%	Obra	1.00	555,000			
SOPM(BIANGUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-033-001-UR-05-012	UR	033	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Héroe de Nacozari. Av. Héroe de Nacozari, Tramo 1 de Av. Convención Norte a Av. Alameda, Tramo 2 de Av. Alameda a Av. Convención, Tramo 3 de Av. Convención Sur a Av. Aguascalientes Sur. Aguascalientes.	1,310,261	1,310,261	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación Pública Estatal	Madereria y Construcciones Alpino, S.A. de C.V.	DM-033-2012
SOPM	07-Jun-13	2013-PDM-034-UR-04-012	UR	34	Remodelación de Andador 5 de Mayo. Centro Historico.	340,731	0	340,731	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	07-Jun-13	2013-PDM-035-UR-04-013	UR	35	Construcción de Explanada. Calle Sierra Morena Esq. Co Calle Monte Everest. Fracc. Bosques del Prado Norte, Ags.	1,755,403	0	1,755,403	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	17-Jun-13	2013-PDM-036-UR-01-014	UR	36	Construcción de Pavimento Hidraulico C. El gigante Fracc. Luis Ortega Douglas	498,762	395,442	103,320	C	79.28%	100.00%	M2	467.28	60	Directa Estatal	San Cyetano Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-036-2013





H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 239,091,872.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 169,285,675.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 69,806,197.00

EJERCIDO \$ 95,753,511.66

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 73,532,163.34

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP	17-Jun-13	2013-PDM-037-001-EA-01-007	EA	37	Rehabilitación, Mantenimiento e Instalación de Lámpara, balastro y cristal(varios puntos del Municipio) Av. De la Convención de 1914 Nor-Poniente, Av. Héroe de Nacozari y Av. Adolfo López Mateos, Ags.(CANCELADADA)	0	0	0	C	#¡DIV/0!	0.00%	Unidad	2,382.00	200,000			
SSP	20-Jun-13	2013-PDM-038-001-DM-06-011	DM	38	Programa de Limpieza de Lotes Baldios Municipales, Particulares y Predios Municipales. Varios Puntos de la Ciudad de Ags.	1,499,999	1,308,628	191,371	AM	87.24%	100.00%	Obra	1.00	300,000			
SSP	08-Jul-13	2013-PDM-039-001-DM-05-012	DM	39	Adecuación de Edificio de Administración SSP. Cd. De Ags.	1,199,829	802,160	397,669	C	66.86%	35.00%	Obra	1.00	555,000	Invitación Restringida Estatal	Arvil Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-039-2013
SOPM	05-Jul-13	2013-PDM-040-UR-04-015	UR	40	Construcción, Ampliación y Remodelación de Plazas Cívicas, Parques recreativos, jardines. Rehabilitación Parque Hidalgo, Losas de concreto en vías de Ferrocarril, Ags.	999,995	987,796	12,199	C	98.78%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Invitación Restringida Estatal	Flavio Guerrero Perez	DM-040-2013
SOPM	13-Ago-13	2013-PDM-041-DM-05-013	DM	41	Rehabilitación de Mrecado Morelos,c. Morelos esq. Co Alvaro Obregon, Zona Centro, Ags.	345,362	0	345,362	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	2,500			
SOPM	13-Ago-13	2013-PDM-042-DM-05-014	DM	42	Rehabilitación de Mercado Guillermo Prieto. C. Guillermo Prieto Esq. C. Carlos Sagredo, Col. Altavista, Ags.	369,745	0	369,745	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	2,000			
SOPM	13-Ago-13	2013-PDM-043-DM-05-015	DM	43	Rehabilitación de Mercado Reforma. C. Alameda Esq. C. Poder Legislativo. Barrio La Purisima, Ags.	319,098	154,976	164,122	C	48.57%	77.00%	Obra	1.00	2,500	Directa Estatal	J.Jesus Bernal Martinez	DM-043-2013
SOPM	13-Ago-13	2013-PDM-044-DM-05-016	DM	44	Rehabilitación de Mercado 1o. De Mayo, C. Siglo XIX Esquina Calle Seguro Social Col. Del Trabajo, Ags.	42,973	38,386	4,587	C	89.33%	100.00%	Obra	1.00	2,500	Directa Estatal	Julio Loera Cardona	DM-044-2013



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 239,091,872.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 169,285,675.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 69,806,197.00

EJERCIDO \$ 95,753,511.66

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 73,532,163.34

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	14-Ago-13	2013-PDM-045-DM-05-017	DM	45	Rehabilitación de Mercado Terán, Zona Centro. Ags.	516,693	257,433	259,260	C	49.82%	20.00%	Obra	1.00	2,500	Directa	Megaconstrucciones Lunca, S.A. DE C.V.	DM-045-2013
SOPM(PARIAN)	23-Ago-13	2013-PDM-046-DM-05-018	DM	46	Construcción de Estación de Bomberos. C. Carolina Villanueva de Garcia, CD. Industrial, Ags.	5,272,045	0	5,272,045	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	500,000	_____	_____	_____
SOPM(PARIAN)	30-Ago-13	2013-PDM-047-UR-01-016	UR	47	Construcción de pavimento hidráulico. C. 1 ra. Constitución, Fracc. Morelos 1 a. Sección, Ags.	1,829,466	0	1,829,466	C	0.00%	0.00%	M2	1,980.00	600	_____	_____	_____
SOPM(PARIAN)	30-Ago-13	2013-PDM-048-UR-01-017	UR	48	Construcción de pavimento asfáltico. C. El Molino, Fracc. Trojes del Sol. Ags.	5,719,152	0	5,719,152	C	0.00%	0.00%	M2	10,179.40	1,200	_____	_____	_____
SOPM	30-Ago-13	2013-PDM-049-DM-05-019	DM	49	Construcción de acabados de la Escuela de Mecánica. Fracc. Insurgentes, Ags.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	800	_____	_____	_____
SSP	05-Sep-13	2013-PDM-050-DM-05-020	DM	50	Construcción de Modulo de Sanitarios y Bodega Panteon Cañada Honda, Ags.	453,344	0	453,344	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	500	_____	_____	_____
SSP	05-Sep-13	2013-PDM-051-001-DM-05-021	DM	51	Construcción de Modulo Sanitarios y Bodega, Pante'n las Trojes, c Emiliano Zapata, Ags.	317,916	0	317,916	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	650	_____	_____	_____
SSP	05-Sep-13	2013-PDM-052-001-DM-05-022	DM	52	Construcción de Modulo de Sanitarios y Bodega, Panteón Jaltomate, Ags.	453,738	0	453,738	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	750	_____	_____	_____
SSP	12-Sep-13	2013-PDM-053-EA-01-008	EA	53	Creación de Circuito de Alumbrado Público. Av. Cultura Otomí (entre C. Loma de Halcón y Loma de las Calandrias), Ags.	471,450	0	471,450	C	0.00%	0.00%	luminaria	30.00	2,300	_____	_____	_____
SSP(BIANUAL)	21-Dic-12	2012/2013-PDM-054-002-UR-05-023	UR	054	Rehabilitación de Camellón, Av. Aguascalientes Oriente. Av. Aguascalientes Oriente (Avenida Alcaldes-Salida -San Luis Potosí), Aguascalientes, Aguascalientes.	1,585,906	1,528,960	56,946	C	96.41%	100.00%	Obra	1.00	500,000	Directa Estatal	San Cayetano Construcciones, S.A. de C.V.	DM-054-2012



La Ciudad de Todas y Todos



PRESUPUESTO APROBADO	\$	239,091,872.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	169,285,675.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	69,806,197.00
EJERCIDO	\$	95,753,511.66
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	73,532,163.34
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM(PARIAN)	13-Sep-13	2013-PDM-055-UR-01-018	UR	55	Construcción de Pavimento Hidráulico. Av. Pliducto Acera ote. Tramos: de C. Santa Irene a Av. Rodolfo Landeros y C. San Judas Tadeo a Av. Rodolfo Landeros Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos y Los Pericos, Ags.	7,207,160	0	7,207,160	C	0.00%	0.00%	M2	10,862.00	1,500			
SOPM(PARIAN)	19-Sep-13	2013-PDM-056-UR-01-019	UR	56	Construcción de Pavimento Hidráulico. C. Juan Sánchez de C. Inés Mariscal a Calle Cesáreo Montes, Los Negritos, Ags.	1,165,632	0	1,165,632	C	0.00%	0.00%	M2	1,505.50	300			
SOPM	19-Sep-13	2013-PDM-057-DM-05-023	DM	57	Construcción de Módulo de Medicación. C. Rafael Arellano S/N, Col. Altavista, Ags.	366,667	0	366,667	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300			
SSP	19-Sep-13	2013-PDM-058-EA-01-009	EA	58	Iluminación Microgeneracion de Linea Verde 2a. Etapa.	2,999,132	0	2,999,132	C	0.00%	0.00%	luminaria	251.00	797,010			
SOPM(PARIAN)	20-Sep-13	2013-PDM-059-UR-04-020	UR	59	Linea Verde. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción(Sector Alameda) Ags.	4,931,707	0	4,931,707	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000			
SSP (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-060-001-DM-05-018	DM	060	Cámara de Refrigeración en Rastro Municipal. Rastro Municipal, Carretera a San Francisco de los Romo, Aguascalientes Mpio. Aguascalientes.	434,245	434,245	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	Rene Martínez Lozano	DM-060-2012
SSP(BIANUAL)	27-Dic-12	2012/2013-PDM-061-001-UR-04-026	UR	061	Rehabilitación del Tren en el Parque Hidalgo. Av. Adolfo López Mateos, Aguascalientes. Aguascalientes.	2,162,952	2,162,952	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Convocatoria Pública Estatal	Flavio Guerrero Perez	DM-061A-2012
SSP(BIANUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-062-001-DM-05-019	DM	062	Bardeo y Baños Chicos, Panteón Lumbereras, Lumbereras Cieneguilla, Aguascalientes.	1,217,754	1,217,754	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	2,200	Convocatoria Pública Estatal	Bufete de Construcciones y Servicios del Centro, S.A. de C.V.	DM-062-2012
SOPM(BIANUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-063-001-DM-05-020	DM	063	Construcción de Aula Magna, Área de Discapacidad y Áreas Exteriores. DIF Municipal, Av. Universidad, Aguascalientes. MODIFICADO I -	2,512,120	2,512,120	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Convocatoria Pública Estatal	Servicios Constructivos y Comercialización de Ags. S.A. de C.V.	DM-063-2012



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 239,091,872.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 169,285,675.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 69,806,197.00

EJERCIDO \$ 95,753,511.66

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 73,532,163.34

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP(BIANUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-065-002-EA-01-014	EA	65	Iluminacion ornamental de la catedral. Centro Historico	797,758	643,043	154,715	C	80.61%	100.00%	Pieza	97.00	20,000	Invitación Restringida Estatal	Seme Ingeniería, S.A. DE C.V.	DM-065-2012
SOPM(BIANUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-068-001-UR-01-027	UR	068	Obra Preliminar, Demoliciones y Desmontajes. Calle Julián Piñon, Lomas de San José de los Pocito, Aguascalientes.	154,734	154,734	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	2,000	Adjudicación Directa Estatal	Reyna I.C. Construcciones, S.A. de C.V.	DM-068-2012
SOPM(BIANUAL)	19-Dic-12	2012/2013-PDM-070-001DM-05-021	DM	070	Módulo Sanitario y Bodega Panteón de la Cruz y Los Angeles. Aguascalientes. MODIFICADO I * \$286,877.00	360,000	360,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Taller de Arquitectura, s.a. de c.v,	DM-070-2012
SOPM(BIANUAL)	19-Dic-12	2012/2013-PDM-072-001-DM-05-022	DM	072	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Los Caños. Los Caños. Aguascalientes.	340,000	340,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	800	Directa	L.V. Construccion, s.a. de c.v.	DM-072-079-2012
SOPM(BIANUAL)	19-Dic-12	2012/2013-PDM-073-001-DM-05-023	DM	073	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Asunción. Aguascalientes.	360,000	360,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Rodolfo Edgardo Robledo Carrillo	DM-073-2012
SOPM(BIANUAL)	19-Dic-12	2012/2013-PDM-076-001-DM-05-024	DM	076	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Peñuelas. Peñuelas Aguascalientes.	360,000	360,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Jacob Alejandro Quezada Gutierrez	DM-076-2012
SOPM(BIANUAL)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-079-001-DM-05-025	DM	079	Módulo Sanitario y Bodega Panteón Calvillito, Calvillito. Aguascalientes.	340,000	340,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	800	Directa	L.V. Construccion, s.a. de c.v.	DM-072-079-2012
SSP(BIANUAL)	31-Dic-12	2012/2013-PDM-081-001-DM-05-026	DM	081	Construcción de Nuevo Panteón Municipal San Antonio. Av. Siglo XXI Sur S/N. Aguascalientes.	6,000,000	5,686,641	313,359	C	94.78%	99.00%	Obra	1.00	350,000	Varios	Varios	Varios
SOPM(BIANUAL)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-082-001-UR-04-029	UR	082	Parque Linea Verde Tramo Palomino Dena. C. Francisco M. Revilla. Aguascalientes.	2,027,681	1,621,204	406,477	C	79.95%	100.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. de C.V.	DM-082-2012
SOPM (DEUDA)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-083-001-UR-04-030	UR	083	Parque Linea Verde Tramo Rodolfo Landeros Gallegos, Tramo Escudo-Av. Rodolfo Landeros Gallegos. Aguascalientes.	3,046,570	3,046,570	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	GCVICA S.A. de C.V.	DM-083-2012



La Ciudad de Todos y Todas



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 239,091,872.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 169,285,675.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 69,806,197.00

EJERCIDO \$ 95,753,511.66

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 73,532,163.34

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM (DEUDA)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-084-001-UR-04-031	UR	084	Parque Linea Verde Tramo Los Pericos. Av. Rodolfo Landeros Gallegos/C. Paula Yañez/Cumbres secc. Nte. Aguascalientes. MODIFICADO I -	2,957,252	2,141,927	815,325	C	72.43%	100.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	Almaco Construccion y Diseño, S.A. de C.V.	DM-084-2012
SOPM (DEUDA)	18-Dic-12	2012/2013-PDM-085-UR-04-032	UR	085	Parque Line a Verde Alfil Poniente C. Diagonal Alfil/C. Ajedrecistas, Varios Tramos. Aguascalientes.	3,083,159	3,083,159	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	250,000	Convocatoria Pública Estatal	Rentamac, S.A. de C.V.	DM-085-2012
SOPM(BIANGUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-088-001-DM-05-027	DM	088	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Fracc. Las Viñas. Aguascalientes.	663,905	663,905	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	Corporativo Construye, S.A. de C.V.	DM-088-2012
SOPM(BIANGUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-089-001-DM-05-028	DM	089	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Calle Bonampak y Calle Ixmal, Unidad Habitacional INFONAVIT Morelos. Aguascalientes.	467,013	467,013	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	MDU Ma. Eugenia Valdez Salazar	DM-089-2012
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-090-001-ID-03-002	ID	090	Rehabilitación de la Trotapista en Linea Verde. Fracc. Lomas del Ajedrez, Periodistas, Solidaridad IV, Lomas del Chapulin, Solidaridad II, Solidaridad I, Ojocaliente III, Vistas de Oriente y Villerias. Aguascalientes.	1,910,438	1,910,438	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Verdecreto, S.A. de C.V.	DM-090-2012
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-093-001-ID-01-003	ID	093	Construcción de Trotapista y Coclopiستا en Jardín Botánico Linea Verde. Fracc. Lomas del Chapulin, Aguascalientes.	872,642	460,458	412,184	C	52.77%	100.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Verdecreto, S.A. de C.V.	DM-093-094-2012
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-094-002-ID-01-004	ID	094	Construcción de Trotapista y Coclopiستا Linea Verde. Fracc. Solidaridad I y Solidaridad II, Construcción de trotapista LV I y construcción de trotapista LV II Aguascalientes.	524,235	524,235	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Verdecreto, S.A. de C.V.	DM-093-094-2012
SOPM(BIANGUAL)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-095-001-DM-05-029	DM	095	Construcción de Salón de Usos Múltiples, Av. Héroe de Nacoziari Sur Esq. Calle Casa Blanca, Fracc. México. Aguascalientes.	1,189,781	1,189,781	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	3,000	Invitación Restringida Estatal	CVH Edificaciones de rl de c.v.	DM-095-2012



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	239,091,872.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	169,285,675.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	69,806,197.00
EJERCIDO	\$	95,753,511.66
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	73,532,163.34
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM (DEUDA)	28-Dic-12	2012/2013-PDM-098-001-S5-03-006	S5	098	Forestación Línea Verde, Fracc. Lomas del Chapulín, Solidaridad II y Solidaridad I. Aguascalientes.	1,695,102	1,695,102	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	7,000	Convocatoria Pública Estatal	Jose Luis Telles Peredo	DM-098-2012
SOPM(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-101-DM-05-030	DM	101	Construcción de Escuela de Mecánica. Fracc. Insurgentes. Aguascalientes	2,055,984	2,055,984	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	800	Invitación Restringida Estatal	Luis fernando Lopez	DM-101-2012
SOPM(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-102-DM-05-031	DM	102	Rehabilitación de Salón de Usos Múltiples Potrereros INFONAVIT Potrereros del Oeste. Aguascalientes.	140,360	140,360	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	750	Directa Estatal	Julio Loera Cardona	DM-102-2012
SSP(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-106-DM-05-032	DM	106	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea Verde, Calle Ajedrecistas I, Aguascalientes.	285,447	285,447	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Arisco Arquitectura y Servicios Integrales del const. S.a. de c.v.	DM-106-2012
SSP(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-107-001-DM-05-033	DM	107	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea Verde, Calle Ajedrecistas II, Aguascalientes.	285,447	285,447	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Maquelo Hermanos, s.a. de c.v.	DM-107-2012
SSP(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-108-DM-05-034	DM	108	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea Verde, Calle Miguel Miramón, Aguascalientes.	285,447	258,313	27,134	C	90.49%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa	Construcciones Virrey s.a. de c.v.	DM-108-2012
SSP(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-109-DM-05-035	DM	109	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea verde, Calle Loma Bonita. Aguascalientes.	285,447	285,447	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directo Estatal	Construcciones Virrey s.a. de c.v.	DM-109-2012
SSP(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-110-001-DM-05-036	DM	110	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea verde, Calle Ixtlahuat. Aguascalientes.	285,447	285,447	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directo Estatal	Constructora de valle de Ags. S.a. de c.v.	DM-110-2012
SSP(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-111-DM-05-037	DM	111	Construcción de Bodega Baño Tipo, Línea verde, Calle Educación. Aguascalientes.	285,447	277,698	7,749	C	97.29%	100.00%	Obra	1.00	1,200	Directa Estatal	Confugasa Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-111-2012
SOPM(BIANUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-112-DM-05-038	DM	112	Construcción de Gusano, Rastro Municipal, Carretera a San Francisco de los Romo, Aguascalientes.	317,791	283,265	34,526	C	89.14%	100.00%	Obra	1.00	500	Directa	Rene Martinez Lozano	DM-112-2012



La Ciudad de Todos y Todos



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 239,091,872.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 169,285,675.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 69,806,197.00

EJERCIDO \$ 95,753,511.66

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 73,532,163.34

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM(BIANGUAL)	07-Dic-12	2012/2013-PDM-113-DM-05-039	DM	113	Construcción de Estructura Metálica, Rastro Municipal Carretera a San Francisco de los Romo, Aguascalientes.	385,919	385,919	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	500	Invitación Restringida Estatal	Rene Martinez Lozano	DM-060-2012-M02
SOPM(BIANGUAL)	14-Dic-12	2012/2013-PDM-114-UR-05-040	UR	114	Construcción de Puente Peatonal Dos, en el Arroyo La Hacienda. Al Cruce con la Calle Jesús García Corona. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Estación. Aguascalientes.	2,535,213	996,599	1,538,614	C	39.31%	0.00%	Obra	1.00	3,500	Convocatoria Pública Estatal	Ecocisa Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-114-2012
SOPM(BIANGUAL)	30-Ago-13	2012/2013-PDM-115-001-ID-01-006	ID	115	Polideportivo Villa de Nuestra Señora de la Asunción 2da. Etapa. Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Alameda. Aguascalientes.	1,408,310	1,408,310	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Invitación Restringida Estatal	Az Soluciones Constructivas, S.A. DE C.V.	DM-115-2012
SOPM	28-Ene-13	2013-PDM-001-UR-05-001	UR	001	Conservacion de Vialidades, Areas Municipales, Apoyo a Proteccion Civil y Situaciones Emergentes. Todo El Municipio de Aguascalientes.	15,000,000	8,535,432	6,464,568	M	56.90%	96.02%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	21-May-13	2013-PDM-002-001-UR-05-002	UR	002	Pintura en Vialidades. Todo El Municipio de Aguascalientes.	4,000,000	2,307,111	1,692,889	M	57.68%	84.66%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-003-UR-05-003	UR	003	Suministro y colocacion de de nomenclatura en calles. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,000,000	731,332	268,668	AM	73.13%	82.37%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-004-DM-01-001	DM	004	Estudios, proyectos y peritajes de obra. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,500,000	480,599	2,019,401	C	19.22%	90.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Ivan Alejandro Hernandez Zavala	DM-004A002-2013
SOPM	24-Sep-13	2013-PDM-006-001-DM-05-002	DM	006	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehiculos, equipo y maquinaria	270,000	159,626	110,374	AM	59.12%	67.10%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____



La Ciudad de Todas y Todos



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO \$ 239,091,872.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 169,285,675.00

SALDO X AUTORIZAR \$ 69,806,197.00

EJERCIDO \$ 95,753,511.66

SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 73,532,163.34

SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO) \$ 143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales

Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-007-DM-05-003	DM	007	Accesos y tiraderos de escombros. Todo El Municipio de Aguascalientes.	500,000	332,562	167,438	M	66.51%	78.49%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	12-Sep-13	2013-PDM-008-003-DM-06-004	DM	008	Atencion ciudadana. Todo El Municipio de Aguascalientes.	12,500,000	5,716,775	6,783,225	M	45.73%	66.94%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	30-Ago-13	2013-PDM-009-002-DM-06-005	DM	009	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	4,500,000	2,431,735	2,068,265	M	54.04%	95.40%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	30-Ago-13	2013-PDM-010-005-DM-06-006	DM	010	Programa especial de apoyo a la infraestructura social municipal. Todo El Municipio de Aguascalientes.	17,379,352	10,866,329	6,513,023	C	62.52%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-011-DM-06-007	DM	011	Revalora. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,500,000	923,755	576,245	M	61.58%	61.81%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-012-DM-06-008	DM	012	Movimiento de tierras y obra complementaria. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,000,000	770,309	229,691	M	77.03%	78.66%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-013-DM-06-009	DM	013	Limpieza de cauces en arroyos, lotes baldíos o en donación y áreas comunes. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,000	0	5,000	M	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-014-DM-06-010	DM	014	Acciones contingentes. Todo El Municipio de Aguascalientes.	5,000	0	5,000	AM	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-015-IE-03-001	IE	15	Rehabilitación de espacios educativos(Todos lo niveles) Todo El Municipio de Aguascalientes.	5,000,000	2,254,293	2,745,707	M	45.09%	58.09%	Obra	1.00	555,000			
SOPM	30-Ene-13	2013-PDM-016-CR-03-001	CR	16	Mantenimiento de caminos vecinales en comunidades. Todo El Municipio de Aguascalientes.	500,000	289,258	210,742	M	57.85%	80.00%	Obra	1.00	555,000			



La Ciudad de Todos y Todos



H. AYUNTAMIENTO
DE AGUASCALIENTES
2011-2013

PRESUPUESTO APROBADO	\$	239,091,872.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	169,285,675.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	69,806,197.00
EJERCIDO	\$	95,753,511.66
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	73,532,163.34
SALDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$	143,338,360.34

Departamento de Control Presupuestal de Obra Pública y Recursos Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2013

SEPTIEMBRE 2013

Depend. Ejecutoria	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SSP	10-Abr-13	2013-PDM-018-001-EA-01-001	EA	18	Construccion de circuito de Alumbrado Publico. Av. Margarita Maza de Juarez(entre c. Ignacio Valdespino y c. voceadores, Ags.)	926,598	903,281	23,317	C	97.48%	100.00%	luminaria	70.00	2,300	Invitación Restringida Estatal	Susar Lider Electrico, s.a. de c.v.	DM-018-2013
SSP	10-Abr-13	2013-PDM-019-EA-01-002	EA	19	Rehabilitacion /Mantenimiento de Alumbrado Publico. Av. Ags. (Entre calle Galicia y Av. A dolfo Lopez Mateos)	698,187	641,772	56,415	C	91.92%	100.00%	luminaria	44.00	2,300	Directa Estatal	Juan Olvera Nuñez	DM-019-2013
SSP	10-Abr-13	2013-PDM-020-EA-01-003	EA	20	Rehabilitacion /Mantenimiento de Alumbrado Publico. Av. Ags. Sur(entre c. Galicia y Av. Agostaderito)	728,712	686,089	42,623	C	94.15%	100.00%	luminaria	42.00	2,300	Invitación Restringida Estatal	PTC Electrica, s.a. de c.v.	DM-020-2013
SSP	16-Abr-13	2013-PDM-021-EA-01-004	EA	21	Construccion de circuito de alumbrado público.Av. Margarita Maza de Juarez (entre av. De la Torre y calle Ignacio Valdespino)	1,011,237	926,598	84,639	C	91.63%	100.00%	luminaria	65.00	2,300	Varios	Varios	Varios
TOTALES						169,285,675	95,753,512	73,532,163									

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos