



**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DE EGRESOS**

Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

DIRECCIÓN
Departamento de

Proyectos de Desarrollo Regional (PRODER) Ramo 23 2014/2015



PRESUPUESTO APROBADO \$ 46,440,913.99

EJERCIDO \$ 46,440,913.76

SALDO \$ 0.23

ABRIL 2015

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
							Total	Total	Federal 2014	Federal 2015	Total	U.M.	Cantidad									
SOPMA	OP	10-nov-14	2014-PRODER-0101-00411101-01	4111	0101	Construcción de Pavimento Hidráulico, Av. Mahatma Gandhi de Av. Siglo XXI a Av. Aguascalientes Sur, Fracc. Prados del Sur	16,650,915	16,650,915	7,350,817	9,300,098	0	C	100.00%	90.00%	M2	29460.79	100,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CONSTRUCTORA BONATERRA S.A. DE C.V.	PRODER-101-2014		
SOPMA	OP	10-nov-14	2014-PRODER-0102-0411101-02	4111	0102	Construcción del Pavimento Hidráulico Blvd. Guadalupeño tramo de Av. Siglo XXI a Av. Poliducto, Fracc. Las Cumbres	6,869,350	6,869,350	2,805,351	4,063,999	0	C	100.00%	60.00%	M2	6160.00	100,000	CONVOCATORIA FEDERAL	BEYL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRODER-102-2014		
SOPMA	OP	10-nov-14	2014-PRODER-0103-0411101-03	4111	0103	Construcción del Pavimento Hidráulico Av. Independencia de Niños Heroes a Av. Lopez Mateos, Col. Talamantes Ponce	4,115,320	4,115,320	2,049,081	2,066,239	0	C	100.00%	68.00%	M2	6306.30	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL S.A. C.V.	PRODER-103-2014		
SOPMA	OP	10-nov-14	2014-PRODER-0104-0411101-04	4111	0104	Construcción del Pavimento Hidráulico Av. de los Maestros Tramo de Av. Aguascalientes Sur a Calle Maclovio Herrera, Fracc. Versalles 2a. Sección	15,163,151	15,163,151	5,870,857	9,292,294	0	C	100.00%	85.00%	M2	26184.69	100,000	CONVOCATORIA FEDERAL	GONZEZA S.A. DE C.V.	PRODER-104-2014		
SOPMA	OP	10-nov-14	2014-PRODER-0105-0411101-05	4111	0105	Construcción del Pavimento Asfáltico, Av. Independencia de Av. Luis Donaldo Colosio Av. Luis Gil, Fracc. Trojes de Oriente 2a. Sección	3,642,178	3,642,178	1,810,422	1,831,756	0	C	100.00%	100.00%	M2	6886.68	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	HECTOR ROSALES MENDOZA	PRODER-105-2014		
							0	0	0	0	0											

TOTAL	\$ 46,440,914	\$ 46,440,914	\$ 19,886,528	\$ 26,554,386	\$ 0
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

marzo 23,374,704