



PRESUPUESTO ASIGNADO \$ 177,872,458.00  
 PRESUPUESTO AUTORIZADO \$ 98,184,275.00  
 SALDO X AUTORIZAR \$ 79,688,183.00  
 EJERCIDO \$ 12,427,108.94  
 SALDO (AUT - EJERCIDO) \$ 85,757,166.06  
 SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO) \$ 165,445,349.06

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



ABRIL 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-001-DM-06-001	DM	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	825,000	152,223	672,777	AD	18.45%	16.49%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-002-DM-05-002	DM	2	Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes.	400,000	101,078	298,922	AD	25.27%	24.98%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-003-DM-06-003	DM	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,320,000	332,685	987,315	AD	25.20%	13.12%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-004-DM-05-004	DM	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,155,000	446,460	708,540	AD	38.65%	29.22%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-005-DM-05-005	DM	5	Guamiciones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,020,000	1,613,022	3,406,978	AD	0.00%	28.44%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-mar-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	DM	6	Atención ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	6,664,805	2,841,768	3,823,037	AD	42.64%	33.58%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-007-DM-06-007	DM	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	935,000	460,595	474,405	AD	49.26%	48.84%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-008-UR-05-001	UR	8	Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	15,000,000	2,438,175	12,561,825	AD	16.25%	12.25%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-009-UR-05-002	UR	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,900,000	2,033,732	866,268	AD	70.13%	23.88%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-010-UR-01-003	UR	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,030,195	129,285	900,910	AD	12.55%	2.17%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-ene-15	2015-PDM-011-IE-03-001	IE	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,050,000	154,642	895,358	AD	14.73%	13.09%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	16-feb-15	2015-PDM-012-DM-01-008	DM	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,500,000	66,217	2,433,783	C	2.65%	0.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	DM	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	0	56,221	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,500	0	0	0
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-014-DM-06-010	DM	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	2,500,000	0	2,500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	0	0	0
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-015-UR-02-004	UR	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,405,986	0	1,405,986	C	0.00%	0.00%	M2	5000.00	5,000	0	0	0

SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	UR	16	Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozañ Norte de Av. De la convención 1914 rte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,109,865	0	4,109,865	C	0.00%	0.00%	M2	3633.10	250,000	0	0	0	
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	UR	17	Pavimentación. Calle Juarez Zona Centro, Aguascalientes.	2,155,086	0	2,155,086	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	0	0	0	
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	UR	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.	770,567	0	770,567	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	0	0	0	
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	UR	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.	1,248,027	0	1,248,027	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	0	0	0	
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	UR	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.	1,406,167	0	1,406,167	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	0	0	0	
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	UR	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.	2,515,162	0	2,515,162	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	0	0	0	
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-022-DM-06-011	DM	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	10,000,000	0	10,000,000	M	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	0	0	0	
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-023-DM-06-012	DM	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes	360,094	0	360,094	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	0	0	0	
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	UR	24	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 1, Zona Centro, Aguascalientes.	2,554,891	0	2,554,891	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	0	0	0	
SOPM(BI ANUAL)	31-dic-14	2014/205-PDM-025-001-DM-05-011	DM	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	287,108	70,330	216,778	C	24.50%	80.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martinez	DM-025-2014	
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	UR	26	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 2, Zona Centro, Aguascalientes.	1,800,283	0	1,800,283	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	0	0	0	
SSP	25-mar-15	2015-PDM-027-UR-05-013	UR	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes.	660,000	0	660,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	0	0	0	
SSP(BI ANUAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	UR	28	Programa de Poda de Raiz y reparación de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,493,243	0	1,493,243	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	0	0	0	
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	UR	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi ( Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	0	2,300,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	0	0	0	
SSP(BI ANUAL)	12-sep-15	2014/205-PDM-038-S5-02-001	S5	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolas. Aguascalientes.	17,907,542	1,340,354	16,567,188	C	7.48%	30.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014	
SOPM(BI ANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	DM	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	246,542	5,607,491	C	4.21%	74.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014	
<b>T O T A L E S</b>						<b>98,184,275</b>	<b>12,427,109</b>	<b>85,757,166</b>										

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- \* Modificado: otros conceptos