



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	182,898,513.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	155,943,425
SALDO X AUTORIZAR	\$	26,955,088
EJERCIDO	\$	49,411,363
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	106,532,062
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	133,487,150

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



**AGOSTO 2015**

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido y/o Traspaso		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Benefici arios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad									
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-001-002-DM-06-001	DM	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,440,000	390,016	1,049,984	AD	27.08%	16.70%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-002-001-DM-05-002	DM	2	Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes.	798,110	224,480	573,630	AD	28.13%	12.92%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-003-001-DM-06-003	DM	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,300,000	1,151,103	1,148,897	AD	50.05%	42.05%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-004-001-DM-05-004	DM	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,600,000	1,290,175	1,309,825	AD	49.62%	54.07%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-005-001-DM-05-005	DM	5	Guamisiones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,800,000	3,686,437	4,113,563	AD	0.00%	41.93%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	DM	6	Atención ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	7,142,500	6,087,272	1,055,228	AD	85.23%	78.32%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-007-001-DM-06-007	DM	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,921,700	1,067,587	854,113	AD	55.55%	60.77%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	26-mar-15	2015-PDM-008-001-UR-05-001	UR	8	Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	26,490,000	5,594,013	20,895,987	AD	21.12%	14.78%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-009-002-UR-05-002	UR	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,745,032	3,225,916	2,519,116	AD	56.15%	73.40%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-010-001-UR-01-003	UR	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,586,000	367,755	1,218,245	AD	23.19%	19.88%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-011-001-IE-03-001	IE	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,397,750	431,746	966,004	AD	30.89%	27.88%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-012-003-DM-01-008	DM	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,700,000	3,773,467	2,926,533	C	56.32%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015			
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	DM	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	55,400	821	C	98.54%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Adrian Paul Alonso Montoya	DM-013-2015			
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-014-002-DM-06-010	DM	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	50,000	0	50,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---			
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-015-UR-02-004	UR	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,405,986	1,176,021	229,965	C	83.64%	100.00%	M2	5000.00	5,000	Inv.Rest.	Construarea, S.A. DE C.V.	DM-015-2015			

SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	UR	16	Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozañ Norte de Av. De la convención 1914 rte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,109,865	1,058,730	3,051,135	C	25.76%	55.00%	M2	3633.10	250,000	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-016-2015
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	UR	17	Pavimentación. Calle Juarez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	UR	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	UR	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	UR	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	UR	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-022-001-DM-06-011	DM	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	5,000,000	0	5,000,000	M	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-023-DM-06-012	DM	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes	360,094	336,350	23,744	C	93.41%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Luis Roberto Díaz Sánchez	DM-023-2015
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	UR	24	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 1. Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM(BI ANUAL)	29-jul-15	2014/205-PDM-025-001-DM-05-011	DM	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	267,303	267,302	1	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martinez	DM-025-2014
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	UR	26	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 2. Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-027-UR-05-013	UR	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes	660,000	192,464	467,536	C	29.16%	85.00%	Obra	1.00	300,000	Directa	José Padilla Gonzalez	DM-027-2015
SSP(BIANUAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	UR	28	Programa de Poda de Raiz y reparación de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,493,243	0	1,493,243	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	UR	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi ( Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	603,805	1,696,195	C	26.25%	37.00%	Obra	1.00	300,000	Conv. Estatal	Jose Padilla Gonzalez	DM-029-2015
SSP	13-may-15	2015-PDM-030-UR-05-019	UR	30	Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aguascalientes.	2,000,000	425,356	1,574,644	AD	21.27%	45.50%	Obra	1.00	600,000	_____	_____	_____
SOPM	13-may-15	2015-PDM-031-UR-01-016	UR	31	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes.	506,402	148,739	357,663	C	29.37%	99.00%	M2	309.60	1,000	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-031-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-032-UR-01-017	UR	32	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes.	509,355	149,923	359,432	C	29.43%	99.00%	M2	361.40	1,200	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-032-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-033-UR-03-018	UR	33	Guamaciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.	334,480	312,605	21,875	C	93.46%	100.00%	M2 Y ML	430.05 Y 359.43	600	Directa	Víctor Manuel Pozo Vazquez	DM-033-2015
SSP	25-ago-15	2015-PDM-034-001-DM-05-013	DM	34	Ampliación Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes	1,250,000	0	1,250,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,100,000	_____	_____	_____

SSP	13-may-15	2015-PDM-035-UR-05-019	UR	35	Rehabilitación talud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortínez (salida Calvillo), Aguascalientes	1,300,000	374,261	925,739	C	28.79%	38.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Sergio Moreno Gutierrez	DM-035-2015
SSP(RESERVADO)	19-may-15	2015-PDM-036-DM-05-014	DM	36	Rehabilitación de velarias(Membrana Arquitectonica) Área de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres. Aguascalientes.	430,000	123,154	306,846	C	28.64%	73.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Marco Antonio Hermosillo Gonzalez	DM-036-2015
SOPM	19-may-15	2015-PDM-037-DM-05-015	DM	37	Instalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción ( 1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.	1,411,025	1,106,577	304,448	C	78.42%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Claudia Elena Calderon Tello	DM-037-2015
SSP(BIANUAL)	12-sep-14	2014/205-PDM-038-S5-02-001	S5	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolás. Aguascalientes.	17,907,542	10,771,799	7,135,743	C	60.15%	92.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014
SOPM	19-may-15	2015-PDM-039-DM-05-016	DM	39	Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A.	1,508,645	1,309,004	199,641	C	86.77%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Hector Rosales Mendoza	DM-039-2015
SSP	03-jun-15	2015-PDM-040-DM-05-017	DM	40	Rehabilitación/mantenimiento de alumbra pública.Jardín de los palacios Zona Centro. Aguascalientes.	748,486	0	748,486	AM	0.00%	0.00%	Luminario	32.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM	04-jun-15	2015-PDM-041-UR-03-018	UR	41	Rehabilitación de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes.	765,126	212,885	552,241	C	27.82%	95.00%	M2	5572.80	1,200	Directa	Grajar Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-041-2015
SSP	04-jun-15	2015-PDM-042-UR-04-021	UR	42	Construcción de sistemas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM(BI ANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	DM	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	2,182,056	3,671,977	C	37.27%	100.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-044-DM-05-018	DM	44	Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección Aguascalientes.	929,923	841,829	88,094	C	90.53%	95.00%	Obra	1.00	12,790	Inv.Rest.	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-044-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-045-UR-01-022	UR	45	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes.	1,384,258	0	1,384,258	C	0.00%	0.00%	M2	2169.62	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-046-UR-01-023	UR	46	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes.	655,389	0	655,389	C	0.00%	0.00%	M2	1.016.15	225,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-047-UR-01-024	UR	47	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes.	1,762,966	0	1,762,966	C	0.00%	0.00%	M2	2811.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-048-UR-01-025	UR	48	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 02),de Calle Jesus Terán a Calle Benjamin de la Mora, Aguascalientes.	1,721,562	0	1,721,562	C	0.00%	0.00%	M2	2741.16	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-049-UR-01-026	UR	49	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardín de Zaragoza, Aguascalientes.	1,309,787	0	1,309,787	C	0.00%	0.00%	M2	2076.73	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-050-UR-01-027	UR	50	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 02),de Jardín de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes.	900,876	0	900,876	C	0.00%	0.00%	M2	1406.82	250,000	_____	_____	_____

SOPM	15-jun-15	2015-PDM-051-UR-01-028	UR	51	Repavimentación de Concreto Asfático. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farias a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,556,686	0	1,556,686	C	0.00%	0.00%	M2	2457.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-052-UR-01-029	UR	52	Repavimentación de Concreto Asfático. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes.	1,312,936	0	1,312,936	C	0.00%	0.00%	M2	2056.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-053-UR-01-030	UR	53	Repavimentación de Concreto Asfático. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Río Morcinique, Aguascalientes.	1,363,500	0	1,363,500	C	0.00%	0.00%	M2	2120.00	250,000	_____	_____	_____
SSP	19-jun-15	2015-PDM-054-UR-05-031	UR	54	Rehabilitación de Camellón Central Av. Independencia(Bld. Colosio a Calle Adolfo López Mateos). Aguascalientes.	1,250,000	0	1,250,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	23-jun-15	2015-PDM-055-DM-05-019	DM	55	Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.	759,324	473,135	286,189	C	62.31%	75.00%	Obra	1.00	200,000	Directa	J. Jesus Bernal Martinez	DM-055-2015
SSP	02-jul-15	2015-PDM-056-UR-04-032	UR	56	Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa I. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-057-UR-01-033	UR	57	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aguascalientes.	1,505,219	0	1,505,219	C	0.00%	20.00%	M2	2563.75	350,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-058-UR-01-034	UR	58	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba. Fracc. Morelos. Aguascalientes.	89,576	0	89,576	C	0.00%	80.00%	M2	293.20	350,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-059-UR-01-035	UR	59	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Río Eufrates. Fracc. Colinas del Río. Aguascalientes.	1,004,528	0	1,004,528	C	0.00%	80.00%	M2	957.42	3,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-060-UR-01-036	UR	60	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc. España. Aguascalientes.	281,148	0	281,148	C	0.00%	85.00%	M2	52.88	100,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-061-UR-01-037	UR	61	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc. España. Aguascalientes.	222,266	0	222,266	C	0.00%	85.00%	M2	101.14	110,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-062-UR-01-038	UR	62	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,424,742	0	1,424,742	C	0.00%	85.00%	M2	1798.38	750	_____	_____	_____

SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-063-UR-01-039	UR	63	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	<b>1,631,952</b>	<b>0</b>	<b>1,631,952</b>	C	0.00%	85.00%	M2	2237.78	450	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-064-UR-01-040	UR	64	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 2) , de Av. Convención 1914 a calle República de Uruguay Fracc. Las Américas Aguascalientes.	<b>1,236,855</b>	<b>0</b>	<b>1,236,855</b>	C	0.00%	5.00%	M2	1623.16	750	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-065-UR-01-041	UR	65	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez . Fracc. Las Brisas. Aguascalientes.	<b>674,275</b>	<b>0</b>	<b>674,275</b>	C	0.00%	50.00%	M2	1098.96	300	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-066-UR-01-042	UR	66	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra Fracc. La Estrella. Aguascalientes.	<b>127,360</b>	<b>0</b>	<b>127,360</b>	C	0.00%	90.00%	M2	33.27	70,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-067-UR-01-043	UR	67	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la Asunción. Fracc. Prados del Sur. Aguascalientes.	<b>584,163</b>	<b>0</b>	<b>584,163</b>	C	0.00%	60.00%	M2	34.26	70,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-068-UR-01-044	UR	68	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupeano, Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Polducto. Fracc. Las cumbres. Aguascalientes.	<b>555,351</b>	<b>0</b>	<b>555,351</b>	C	0.00%	80.00%	M2	656.00	500,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-069-UR-01-045	UR	69	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Oriente) Aguascalientes.	<b>1,470,411</b>	<b>0</b>	<b>1,470,411</b>	C	0.00%	80.00%	M2	1800.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-070-UR-01-046	UR	70	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Poniente) Aguascalientes.	<b>1,574,995</b>	<b>0</b>	<b>1,574,995</b>	C	0.00%	20.00%	M2	1800.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM(EX TRA)	13-jul-15	2015-PDM-071-UR-01-047	UR	71	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires. Fracc. Santa Elena. Aguascalientes.	<b>164,749</b>	<b>0</b>	<b>164,749</b>	C	0.00%	75.00%	M2	2752.00	30,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-072-DM-05-020	DM	72	Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito Juárez. Fracc. Las Américas. Ags.	<b>239,349</b>	<b>0</b>	<b>239,349</b>	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-073-DM-05-021	DM	73	Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purísima. Barrio de la Purísima. Ags.	<b>178,700</b>	<b>0</b>	<b>178,700</b>	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	21-jul-15	2015-PDM-074-DM-05-022	DM	74	Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote. Av. Heroe de Nacozañi Sur. Esq. Av. Adolfo Lopez Mateos Ote. Fracc. Gamez. Ags.	<b>232,665</b>	<b>0</b>	<b>232,665</b>	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____

SSP	21-jul-15	2015-PDM-075-DM-05-023	DM	75	Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan Pablo II - Av. Ags Sur Esq. Av. Las Américas Fracc. El Dorado. Ags.	451,391	0	451,391	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	400,000	_____	_____	_____	
SSP	07-ago-15	2015-PDM-076-UR-05-048	UR	76	Rehabilitación de camellon central de Av. Tecnológico. Av. Tecnológico(Alameda-Av. Aguascalientes Oriente) Ags.	3,000,000	0	3,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____	
SSP	07-ago-15	2015-PDM-077-UR-04-049	UR	77	Remodelación de jardín del encino. Calle Dr. Díaz de León Esq. Calle Abasolo. Ags.	465,747	0	465,747	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____	
SSP	07-ago-15	2015-PDM-078-UR-05-050	UR	78	Programa de limpieza de lotes baldíos municipales y predios municipales. Varios puntos de la ciudad. Ags.	1,492,078	0	1,492,078	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____	
SSP	07-ago-15	2015-PDM-079-DM-05-024	DM	79	Repantinado de escultura de S.S. Juan Pablo II. Parque El Dorado, Av. Aguascalientes Sur. Esq. Av. Las Américas, Ags.	179,800	0	179,800	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____	
SSP	12-ago-15	2015-PDM-080-UR-04-051	UR	80	Construcción de muro verde en plaza fundadores. Calle Juan de Montoro Esq. Dr. Jesús Díaz de León. Ags.	2,600,000	0	2,600,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____	
SSP	12-ago-15	2015-PDM-081-UR-05-052	UR	81	Programa de Podas de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos de la Ciudad. Ags.	1,500,000	0	1,500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____	
<b>T O T A L E S</b>						<b>155,943,425</b>	<b>49,411,363</b>	<b>106,532,062</b>										

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- \* Modificado: otros conceptos

47,619,323

UR  
DM  
IE  
EA  
S5