



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2015



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$ 206,239,852
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$ 190,576,102
SALDO POR APROBAR	\$ 15,663,750
EJERCIDO	\$ 172,811,534
SALDO (AUT-EJER)	\$ 17,764,568
SALDO (ASIGNADO-EJER)	\$ 33,428,318

dic-15

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total									
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-001-002-DM-06-001	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,305,825	1,305,825	0	AD	100.00%	82.81%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-002-001-DM-05-002	2	Tiraderos de Escombros. Todo el Municipio de Aguascalientes.	767,530	767,530	0	AD	100.00%	59.75%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	22-dic-15	2015-PDM-003-003-DM-06-003	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,424,742	2,424,742	0	AD	100.00%	93.46%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	14-oct-15	2015-PDM-004-002-DM-05-004	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,355,415	2,355,415	0	AD	100.00%	88.73%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	12-oct-15	2015-PDM-005-002-DM-05-005	5	Guarniciones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,442,304	7,442,304	0	AD	100.00%	79.97%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	28-dic-15	2015-PDM-006-003-DM-06-006	6	Atencion ciudadana y Mercotes Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	6,857,884	6,857,884	0	AD	100.00%	92.91%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-007-001-DM-06-007	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,751,000	1,751,000	0	AD	100.00%	73.30%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	14-oct-15	2015-PDM-008-003-UR-05-001	8	Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	35,899,768	35,899,768	0	AD	100.00%	83.06%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-009-002-UR-05-002	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Densivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,464,471	5,464,471	0	AD	100.00%	87.45%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	23-dic-15	2015-PDM-010-003-UR-01-003	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,539,517	1,539,517	0	AD	100.00%	88.47%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-011-001-E-03-001	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	845,647	845,647	0	AD	100.00%	55.38%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	23-dic-15	2015-PDM-012-005-DM-01-008	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,900,827	7,404,185	496,642	C	93.71%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	55,400	55,400	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Adrian Paul Alonso Montoya	DM-013-2015
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-014-002-DM-06-010	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	0	0	0	C	#¡DIV/0!	0.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---
SOPM	08-oct-15	2015-PDM-015-001-UR-02-004	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,262,950	1,262,950	0	C	100.00%	100.00%	M2	1704.89	5,000	Inv.Rest.	Construare, S.A. DE C.V.	DM-015-2015

SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	16	Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozari Norte de Av. De la convención 1914 nte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,016,127	4,016,127	0	C	100.00%	100.00%	M2	3633.10	250,000	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-016-2015
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	17	Pavimentación. Calle Juevez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	---	---	---
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	---	---	---
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	---	---	---
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	---	---	---
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	---	---	---
SOPM	12-oct-15	2015-PDM-022-022-DM-06-011	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	7,826,066	7,826,066	0	M	100.00%	63.81%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	08-dic-15	2015-PDM-023-001-DM-06-012	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur, Aguascalientes	336,350	336,350	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	2,000	Directa	Luis Roberto Díaz Sánchez	DM-023-2015
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	24	Pavimentación. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 1, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	---	---	---
SOPM(BIANUAL)	29-jul-15	2014/205-PDM-025-001-DM-05-011	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	267,302	267,302	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martínez	DM-025-2014
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	26	Pavimentación. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 2, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	---	---	---
SSP	21-dic-15	2015-PDM-027-001-UR-05-013	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura, Aguascalientes	620,006	620,006	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa	José Padilla Gonzalez	DM-027-2015
SSP(BIANUAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	28	Programa de Poda de Raiz y reparacion de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	0	0	0	AD	#DIV/0!	0.00%	Obra	1.00	300,000	---	---	---
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi (Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	2,300,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Conv. Estatal	Jose Padilla Gonzalez	DM-029-2015
SSP	30-dic-15	2015-PDM-030-001-UR-05-019	30	Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aguascalientes.	1,487,778	1,487,778	0	AD	100.00%	87.50%	Obra	1.00	600,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	04-dic-15	2015-PDM-031-001-UR-01-016	31	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes.	495,798	495,798	0	C	100.00%	100.00%	M2	309.60	1,000	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-031-2015
SOPM	04-dic-15	2015-PDM-032-001-UR-01-017	32	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes.	499,744	499,744	0	C	100.00%	100.00%	M2	361.40	1,200	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-032-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-033-UR-03-018	33	Guarniciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.	325,416	325,416	0	C	100.00%	100.00%	M2 Y ML	430.05 Y 359.43	600	Directa	Victor Manuel Pozo Vazquez	DM-033-2015
SSP	25-ago-15	2015-PDM-034-001-DM-05-013	34	Ampliación Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes	1,250,000	860,858	389,142	C	68.87%	30.00%	Obra	1.00	1,100,000	Admon.Rest.Estatal	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-034-2015
SSP	13-may-15	2015-PDM-035-UR-05-019	35	Rehabilitación talud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez (salida Calvillo), Aguascalientes	1,300,000	1,300,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Sergio Moreno Gutierrez	DM-035-2015
SSP(RESERVA DO)	19-may-15	2015-PDM-036-DM-05-014	36	Rehabilitación de velarías(Membrana Arquitectonica) Area de juales del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres, Aguascalientes.	403,893	403,893	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Marco Antonio Hermosillo Gonzalez	DM-036-2015

SOPM	19-may-15	2015-PDM-037-DM-05-015	37	instalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción (1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.	1,274,477	1,274,477	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Claudia Elena Calderon Tello	DM-037-2015
SSP(BIANUAL)	12-sep-14	2014/205-PDM-038-S5-02-001	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolas, Aguascalientes.	17,907,542	17,907,542	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014
SOPM	08-dic-15	2015-PDM-039-001-DM-05-016	39	Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A.	1,469,081	1,469,081	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Hector Rosales Mendoza	DM-039-2015
SSP	03-jun-15	2015-PDM-040-DM-05-017	40	Rehabilitación/mantenimiento de alumbrada público.Jardin de los palacios Zona Centro, Aguascalientes.	724,668	724,668	0	AM	100.00%	0.00%	Luminario	32.00	300,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	29-dic-15	2015-PDM-041-001-UR-01-020	41	Rehabilitación de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes.	734,818	734,818	0	C	100.00%	100.00%	M2	5572.80	1,200	Directa	Grajar Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-041-2015
SSP	04-jun-15	2015-PDM-042-UR-04-021	42	Construcción de sistemas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes.	1,000,000	1,000,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Leopoldo Enrique Flores Dorado	DM-042-2015
SOPM(BIANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,126,070	5,126,070	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014
SOPM	04-dic-15	2015-PDM-044-001-UR-05-018	44	Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección Aguascalientes.	922,673	922,673	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	12,790	Inv.Rest.	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-044-2015
SOPM	17-sep-15	2015-PDM-045-001-UR-01-022	45	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Ríoero Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	#DIV/0!	0.00%	M2	2169.62	250,000	---	---	---
SOPM	17-sep-15	2015-PDM-046-001-UR-01-023	46	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Ríoero Gutierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	#DIV/0!	0.00%	M2	1,016.15	225,000	---	---	---
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-047-001-UR-01-024	47	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes.	1,566,996	1,566,996	0	C	100.00%	99.00%	M2	2811.00	250,000	Inv. Rest. Est.	Fernando Rubio Ortiz	DM-047-2015
SOPM	28-dic-15	2015-PDM-048-001-UR-01-025	48	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 02),de Calle Jesús Terán a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,534,494	1,534,494	0	C	100.00%	97.00%	M2	2741.16	250,000	Inv. Rest. Est.	Antonio Robledo Sánchez	DM-048-2015
SOPM	21-dic-15	2015-PDM-049-001-UR-01-026	49	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardín de Zaragoza, Aguascalientes.	1,167,444	350,233	817,211	C	30.00%	30.00%	M2	2076.73	250,000	Inv. Rest. Est.	Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. DE C.V.	DM-049-2015
SOPM	21-dic-15	2015-PDM-050-001-UR-01-027	50	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 02), de Jardín de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes.	804,865	241,459	563,406	C	30.00%	30.00%	M2	1406.82	250,000	Inv. Rest. Est.	Luanma Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-050-2015
SOPM	24-dic-15	2015-PDM-051-001-UR-01-028	51	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farías a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,555,686	1,555,686	0	C	100.00%	99.00%	M2	2457.00	250,000	Inv. Rest. Est.	Carlos Job Esparza Rojas	DM-051-2015
SOPM	28-dic-15	2015-PDM-052-002-UR-01-029	52	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes.	1,172,313	929,525	242,788	C	79.29%	99.00%	M2	2056.00	250,000	Inv. Rest. Est.	CBG Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-052-2015
SOPM	24-dic-15	2015-PDM-053-002-UR-01-030	53	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Río Morcinique, Aguascalientes.	1,219,055	1,219,055	0	C	100.00%	99.00%	M2	2120.00	250,000	Inv. Rest. Est.	Construcciones y Equipos Gae, S.A. DE C.V.	DM-053-2015

SSP	19-jun-15	2015-PDM-054-UR-05-031	54	Rehabilitación de Camellon Central Av. Independencia(Blvd. Colosio a Calle Adolfo López Mateos), Aguascalientes.	1,250,000	1,250,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	300,000	linv. Rest. Est.	Hector Rosales Mendoza	DM-054-2015
SSP	23-jun-15	2015-PDM-055-DM-05-019	55	Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.	756,891	756,891	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	200,000	Directa	J. Jesus Bernal Martinez	DM-055-2015
SSP	07-dic-15	2015-PDM-056-001-UR-04-032	56	Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa I. Aguascalientes.	1,097,307	1,097,307	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	100,000	linv. Rest. Est.	Carlos Job Esparza Rojas	DM-056-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-057-001-UR-01-033	57	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aguascalientes.	1,489,633	1,489,633	0	C	100.00%	100.00%	M2	2555.06	350,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construcción, S.A. DE C.V.	DM-057-215
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-058-001-UR-01-034	58	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba. Fracc. Morelos. Aguascalientes.	89,554	89,554	0	C	100.00%	100.00%	M2	293.20	350,000	Directa Estatal	Materiales Triturados de Aguascalientes, S.A. DE C.V.	DM-058-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-059-001-UR-01-035	59	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Rio Eufrates. Fracc. Colinas del Rio. Aguascalientes.	985,703	985,703	0	C	100.00%	100.00%	M2	1280.75	3,000	linv. Rest. Est.	Darvesa Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-059-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-060-001-UR-01-036	60	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc. España. Aguascalientes.	281,033	281,033	0	C	100.00%	100.00%	M2	52.88	100,000	Directa	Barajas Barajas Ingenieros Arquitectos, S.A. DE C.V.	DM-060-2015
SOPM	04-dic-15	2015-PDM-061-001-UR-01-037	61	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc. España. Aguascalientes.	222,244	222,244	0	C	100.00%	100.00%	M2	101.14	110,000	Directa	Tereso Javier de la Peña Castillo	DM-061-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-062-001-UR-01-038	62	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,422,126	1,422,126	0	C	100.00%	100.00%	M2	1798.38	750	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reyly, S.A. DE C.V.	DM-062-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-063-001-UR-01-039	63	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,630,151	1,630,151	0	C	100.00%	100.00%	M2	2237.78	450	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reyly, S.A. DE C.V.	DM-063-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-064-001-UR-01-040	64	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 2) , de Av. Convención 1914 a calle República de Uruguay Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,234,605	1,234,605	0	C	100.00%	100.00%	M2	1623.16	750	linv. Rest. Est.	Gonzesa, S.A. DE C.V.	DM-064-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-065-001-UR-01-041	65	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez. Fracc. Las Brisas. Aguascalientes.	562,328	562,328	0	C	100.00%	100.00%	M2	1091.16	300	Directa Estatal	L.C. Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-065-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-066-001-UR-01-042	66	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra . Fracc. La Estrella. Aguascalientes.	127,234	127,234	0	C	100.00%	100.00%	M2	33.27	70,000	Directa Estatal	Fernando Rubio Ortiz	DM-066-2015

SOPM	13-jul-15	2015-PDM-067-UR-01-043	67	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la Asunción. Fracc. Prados del Sur. Aguascalientes.	584,163	584,163	0	C	100.00%	100.00%	M2	34.26	70,000	Directa Estatal	Pedroza Diaz Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-067-2015
SOPM(EXTRA)	04-dic-15	2015-PDM-068-001-UR-01-044	68	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupano, Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Poliducto. Fracc. Las cumbres. Aguascalientes.	549,858	546,552	3,306	C	99.40%	100.00%	M2	656.00	500,000	Directa Estatal	Beyl Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-068-2015
SOPM	04-dic-15	2015-PDM-069-001-UR-01-045	69	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 Iramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Oriente) Aguascalientes.	1,467,316	1,467,316	0	C	100.00%	100.00%	M2	900.00	250,000	Inv. Rest. Est.	L.V. Construcción, S.A. DE C.V.	DM-069-2015
SOPM	04-dic-15	2015-PDM-070-001-UR-01-046	70	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 Iramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Poniente) Aguascalientes.	1,569,644	1,569,644	0	C	100.00%	100.00%	M2	900.20	250,000	Inv. Rest. Est.	L.V. Construcción, S.A. DE C.V.	DM-070-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-071-UR-01-047	71	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires. Fracc. Santa Elena. Aguascalientes.	163,934	163,934	0	C	100.00%	100.00%	M2	2752.00	30,000	Directa Estatal	J. Jesus Bernal Martinez	DM-071-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-072-DM-05-020	72	Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito Juárez. Fracc. Las Américas. Ags.	239,349	199,906	39,443	C	83.52%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-072-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-073-DM-05-021	73	Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purísima. Barrio de la Purísima. Ags.	178,700	146,554	32,146	C	82.01%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-073-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-074-DM-05-022	74	Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote. Av. Heroe de Nacozari Sur. Esq. Av. Adolfo Lopez Mateos Ote. Fracc. Gamez. Ags.	232,665	204,121	28,544	C	87.73%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-074-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-075-DM-05-023	75	Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan Pablo II. Av. Ags Sur Esq. Av. Las Américas Fracc. El Dorado. Ags.	451,391	405,136	46,255	C	89.75%	100.00%	Obra	1.00	400,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-075-2015
SSP	07-ago-15	2015-PDM-076-UR-05-048	76	Rehabilitación de camellón central de Av. Tecnológico. Av. Tecnológico(Alameda-Av. Aguascalientes Oriente) Ags.	3,000,000	1,561,775	1,438,225	C	52.06%	72.00%	Obra	1.00	300,000	Conv. Estatal	Claudia Elena Calderon Tello	DM-076-2015
SSP	07-ago-15	2015-PDM-077-UR-04-049	77	Remodelación de jardín del encino. Calle Dr. Díaz de León Esq. Calle Abasolo. Ags.	465,747	308,282	157,465	C	66.19%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	Constructora Las Camas, S.A. DE C.V.	DM-077-2015
SSP	30-dic-15	2015-PDM-078-001-UR-05-050	78	Programa de limpieza de lotes valdíos municipales y predios municipales. Varios puntos de la ciudad. Ags.	473,500	473,500	0	AD	100.00%	53.20%	Obra	1.00	300,000	Varios	Varios	Varios
SSP	07-ago-15	2015-PDM-079-DM-05-024	79	Repantinado de escultura de S.S. Juan Pablo II. Parque El Dorado. Av. Aguascalientes Sur. Esq. Av. Las Américas. Ags.	179,800	100,193	79,607	C	55.72%	99.00%	Obra	1.00	100,000	Directa Estatal	Grupo fusión Aguascalientes, S.A. DE C.V.	DM-079-2015

SSP	22-oct-15	2015-PDM-080-001-DM-04-051	80	Construcción de muro verde en plaza fundadores. Calle Juan de Montoro Esq. Dr. Jesús Díaz de León. Ags. (CANCELADA)	0	0	0	C	#¡DIV/0!	0.00%	Obra	1.00	300,000	---	---	---
SSP	12-ago-15	2015-PDM-081-UR-05-052	81	Programa de Podas de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos de la Ciudad. Ags.	1,500,000	1,331,381	168,619	C	88.76%	85.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest. Est.	Ingeniería Civil + Industrial Firma, S.A. DE C.V.	DM-081-2015
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-082-DM-05-025	82	Ampliación de Modulo k9 (Binomios Caninos) Av. Alcaldes.Ags.	1,364,605	1,282,072	82,533	C	93.95%	98.00%	Obra	1.00	555,000	Inv.Rest. Est.	Codepro Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-082-2015
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-083-DM-05-026	83	Ampliación de Policía Montada. Av. Aguascalientes Ote., Ojocaliente Delegación Jesús Terán. Ags.	1,935,261	1,801,950	133,311	C	93.11%	87.00%	Obra	1.00	555,000	Inv.Rest.	Codepro Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-083-2015
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-084-DM-05-027	84	Caseta de Acceso Pensión Paraiso. Carretera a Calvillito, Predio los Gatos.Ags.	1,474,048	1,234,503	239,545	C	83.75%	97.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Contratos y Servicios Maquipa, S.A. DE C.V.	DM-084-2015
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-085-DM-05-028	85	Mejoras en Auditorio C4 Edificio de Secretaría General, Complejo de Seguridad Pública Municipal. Ags.	1,094,583	941,255	153,328	C	85.99%	97.00%	Obra	1.00	555,000	Inv.Rest.	Contratos y Servicios Maquipa, S.A. DE C.V.	DM-085-2015
SSP	05-oct-15	2015-PDM-086-DM-05-028	86	Carcamo.Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM.21	281,513	130,063	151,450	C	46.20%	95.00%	Obra	1.00	100,000	Directa Estatal	Jorge Contreras Morales	DM-086-2015
SSP	05-oct-15	2015-PDM-087-DM-05-030	87	Rastro (Rehabilitación cubierta línea 3 y vísceras) Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo Km. 21	620,065	287,347	332,718	C	46.34%	50.00%	Obra	1.00	100,000	Directa Estatal	Angel Jesus Lopez Lopez	DM-087-2015
SSP	05-oct-15	2015-PDM-088-DM-05-031	88	Centro de Compactación y transferencia de residuos. Delegación Morelos. Ags.	10,000,000	4,399,461	5,600,539	C	43.99%	35.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	GLG Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-088-2015
SOPM	06-oct-15	2015-PDM-089-DM-05-032	89	Demolición Línea de Fuego. Col. Línea de Fuego. Ags.	1,000,000	827,266	172,734	C	82.73%	100.00%	Obra	1.00	1,100,000	Inv. Rest. Est.	Luis Roberto Díaz Sánchez	DM-089-2015
SOPM	02-oct-15	2015-PDM-090-DM-05-033	90	Estacionamiento Mercado Villas de Nuestra Señora de Asunción. C. Ermita de San Sebastián Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	758,907	379,023	379,884	C	49.94%	90.00%	Obra	1.00	550,000	Directa Estatal	Soluciones en Ingeniería Civil, S.A. DE C.V.	DM-090-2015
SOPM	02-oct-15	2015-PDM-091-DM-05-034	91	Albillería y acabados. Mercado Villas de Nuestra Señora de la Asunción. C. Ermita de San Sebastián Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	1,905,766	952,701	953,065	C	49.99%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest. Est.	Soluciones en Ingeniería Civil, S.A. DE C.V.	DM-091-2015
SOPM	02-oct-15	2015-PDM-092-DM-05-035	92	Estructura metálica y herrería. Mercado Villas de Nuestra Señora de la Asunción. C. Ermita de San Sebastián Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	1,903,306	1,829,354	73,952	C	96.11%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest. Est.	Soluciones en Ingeniería Civil, S.A. DE C.V.	DM-092-2015

SOPM	02-oct-15	2015-PDM-093-DM-05-036	93	Cancelería. Mercado Villas de Nuestra Señora de la Asunción. C. Ermita de San Sebastian Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	1,893,974	1,879,028	14,946	C	99.21%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Soluciones en Ingeniería Civil, S.A. DE C.V.	DM-093-2015
SOPM	24-dic-15	2015-PDM-094-001-UR-01-053	94	Pavimentación de concreto asfáltico. Calle José Ma. Morelos Sección 1.Tramo de José María Arteaga a Calle Alvaro Obregón, Zona centro. Ags.	833,452	416,726	416,726	C	50.00%	15.00%	M2	1341.50	1,200	Inv.Rest. Est.	Coteco, S.A. DE C.V.	DM-094-2015
SOPM	21-dic-15	2015-PDM-095-001-UR-01-054	95	Pavimentación de concreto asfáltico. Calle José Ma. Morelos Sección 2.Tramo de Calle Alvaro Obregón a calle Rivero y Gutierrez, Zona centro. Ags.	914,686	457,343	457,343	C	50.00%	25.00%	M2	1526.73	1,500	Inv.Rest. Est.	Luis Roberto Díaz Sánchez	DM-095-2015
SOPM	08-oct-15	2015-PDM-099-DM-05-037	96	Construcción y Rehabilitación de Biblioteca Interactiva Artes y Oficios 2a. Etapa. Lote 44 (Loma Turquesa, Lomas del Sur, Loma Púrpura), Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección. Ags.	1,648,234	1,141,142	507,092	C	69.23%	100.00%	Obra	1.00	12,790	Inv.Rest. Est.	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-096-2015
SOPM	14/1015	2015-PDM-097-UR-01-055	97	Pavimento Hidraulico U.H. Valle Esmeralda. Sobre Calle Gabriela Mistral entrecalle Valle de lo reyes y Valle de Santiago U. H. Valle Esmeralda. Ags.	1,001,068	474,986	526,082	C	47.45%	100.00%	M2	1143.00	300	Inv.Rest. Est.	Luvi, S.A. DE C.V.	DM-097-2015
SOPM	10-nov-15	2015-PDM-098-DM-05-038	98	Biblioteca Interactiva 3a. Etapa(obra civil instalaciones hidrosanitarias eléctricas). Lote 44 (Loma Turquesa, Lomas del Sur, Loma Púrpura), Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección	1,914,120	952,622	961,498	C	49.77%	20.00%	Obra	1.00	12,790	Inv.Rest. Est.	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-098-2015
SSP	11-nov-15	2015-PDM-099-DM-05-038	99	Drenaje, vados y cisterna. Comprende la construcción de una cisterna y pequeños vados en el rastro MPAL. Además de Rehabilitar la red de drenaje existente en esta área. Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21. Ags.	327,697	158,672	169,025	C	48.42%	0.00%	Obra	1.00	100,000	Admon.Rest.Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-099-2015
SOPM	08-dic-15	2015-PDM-100-DM-05-040	100	Alimentación Eléctrica de media tensión y Concentración Mercado V.N.S.A. C. Ermita de San Sebastian Esquina co Rogelio Galindo de la Torre. Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe Fracc. 1RA. Sec.	1,935,999	0	1,935,999	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	---	---	---
SOPM	31-dic-15	2015-PDM-104-UR-01-056	104	Pavimento Hidráulico c. Carlos Sagredo 2DA. Etapa.C. Carlos Sagredo San Cayetano. Ags. (CANCELADA)	0	0	0	C	#DIV/0!	0.00%	M2	4825.75	350,000	---	---	---
SOPM	11-nov-15	2015-PDM-105-UR-01-057	105	Pavimento Hidráulico C. San Julián 2DA. Etapa.C. San Julián, Col. Fatima Ags.	234,352	234,352	0	C	100.00%	100.00%	M2	558.64	350,000	---	---	---
SOPM	11-nov-15	2015-PDM-106-UR-01-058	106	Pavimento Hidráulico AV. Mahatma Gandi 2DA. Etapa. Tramo de AV. Aguascalientes Sur a BLVD. Siglo xxx, Fracc. Prados del Sur. Ags.	112,945	112,945	0	C	100.00%	100.00%	M2	273.80	200,000	Admon.Rest.Estatal	Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. DE C.V.	DM-106-2015
SOPM	11-nov-15	2015-PDM-107-UR-01-059	107	Pavimento Hidráulico C. Miguel Hidalgo 2DA. Etapa. Com. Refugio de Peñuelas Ags.	34,703	34,703	0	C	100.00%	100.00%	M2	107.83	300	Admon.Rest.Estatal	Jose Arturo Macias Avila	DM-107-2015
T O T A L E S					190,576,102	172,811,534	17,764,568									

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".