



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2014-2016

\$	33,966,001
	18,957,700
\$	15,008,301

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
EGRESOS

DIRECCIÓN DE
Departamento de Control Presupuestal de la
Obra Pública y Programas Federales

Fondo Infraestructura Deportiva Ramo 23 2014/2015



ENERO 2105

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo		Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
				Total	Total	Federal 2014	Federal 2015	Total	U.M.				Cantidad					
SOPMA	OP	001	Construcción de Parque Deportivo Fracc.Trojes de Oriente 1a Secc.	1,500,000	1,453,071	1,453,071	0	46,929	C	96.87%	100.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES OROMAR S.A. DE C.V.	CONADE-001-2014	
SOPMA	OP	002	Gimnasio Deportivo y de Especialidades Col. Gremial	3,200,000	1,741,796	1,741,796	0	1,458,204	C	54.43%	97.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	CONADE-002-2014	
SOPMA	OP	003	Construcción de Cancha de Futbol Rapido Gimnasio al Aire Libre, Trotapista y Rehabilitación de Corredor Deportivo en Canal Interceptor 1A, Etapa.	6,630,305	3,309,634	3,309,634	0	3,320,671	C	49.92%	80.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	ARVIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONADE-003-2014	
SOPMA	OP	004	Construcción de Cancha de Futbol Rapido Gimnasio al Aire Libre, Trotapista y Rehabilitación de Corredor Deportivo en Canal Interceptor 1A, Etapa.	7,369,695	3,537,957	3,537,957	0	3,831,738	C	48.01%	75.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONADE-004-2014	
SOPMA	OP	005	Construcción y Rehabilitación de cancha de Basquetbol y cancha de Fut Rapido y Gimnasio al Aire Libre Av. Paseo Ojocaliente Fracc. Gomez Portugal	2,900,000	1,614,638	1,614,638	0	1,285,362	C	55.68%	93.00%				ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CAVILLO SILVA	CONADE-005-2014	
SOPMA	OP	006	Rehabilitación de Area Deportiva y Construcción Skate Gral. Panfilo Natera y Grito Libre Fracc. Pozo Bravo	1,800,000	1,131,909	1,131,909	0	668,091	C	62.88%	100.00%				ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES VIRREY S.A. DE C.V.	CONADE-006-2014	
SOPMA	OP	007	Equipamiento Deportivo en Parque C. Pico de Orizaba, Cofre, Perote Fracc. Prados del Sur	1,900,000	859,959	859,959	0	1,040,041	C	45.26%	97.00%				ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO, S.A. DE C.V.	CONADE-007-2014	
SOPMA	OP	008	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva y Ciclovia Rio San Pedro Parque Vecinal.	2,000,000	1,257,259	1,257,259	0	742,741	C	62.86%	97.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	HUGO FELIX SANCHEZ	CONADE-008-2014	
SOPMA	OP	009	Construcción de Cancha Gimnaio al Aire Libre y Trotapista Fracc. Santa Anita	3,200,000	1,962,802	1,962,802	0	1,237,198	C	61.34%	80.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCCIONES VIRREY S.A. DE C.V.	CONADE-009-2014	
SOPMA	OP	010	Construcción de Canchas Deportivas al Aire Libre en el Parque Villa Teresa	3,466,001	2,088,676	1,920,923	167,753	1,377,325	C	60.26%	50.00%				ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES CONTROL DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	CONADE-010-2014	
				0	0	0	0	0	C	0.00%	0.00%							

TOTAL	\$ 33,966,001	\$ 18,957,700	\$ 18,789,947	\$ 167,753	\$ 15,008,301
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------