



**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

**Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 2014/2015**



PRESUPUESTO APROBADO	\$	22,952,344.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	20,919,638.77
EJERCIDO	\$	20,374,910.76
SALDO (AUT-EJER)	\$	544,728.01

**"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."**

**FEBERRO 2015**

Depende Ejecuto	Fecha	Convenio de Adhesión	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/o Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantida		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPM	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Obra Civil.	20,011,759	20,011,759	0	C	100.00%	91.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Soluciones en Ingeniería Civil, S.A. DE C.V.	
DIR.DE MERCADOS	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Capacitación.	800,000	320,000	480,000	C	40.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Asocea Centro de Desarrollo Empresarial, S.C.	004/2014
DIR.DE MERCADOS	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Gerencia de Proyecto.	107,880	43,152	64,728	C	40.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Gustavo Martinez Velasco	005/2014
<b>TOTALES</b>						<b>20,919,639</b>	<b>20,374,911</b>	<b>544,728</b>									

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- \* Modificado: otros conceptos