



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2014-2016

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programas Regionales (PRORE) Ramo 23 2014/2015



JULIO 2015

PRESUPUESTO APROBADO	\$	172,375,212
EJERCIDO	\$	172,375,212
SALDO	\$	0

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo		Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
							Total	Total	Federal 2014	Federal 2015	Total	U.M.			Cantidad					
CCAPAMA	OP	25-ago-14	2014-PRORE-0101-02061-01	2061	0101	Construcción del Sistema de drenaje pluvial Av. de los Maestros de Av. Convención a Av. Aguascalientes Delegación Insurgentes	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	100.00%	100.00%	ML	6923.00	4,951	CONVOCATORIA PÚBLICA	JOSE LUIS TELLES PEREDO	PRORE-CAP-01-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0102-0411101-02	4111	0102	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Norberto Gómez Col. Gremial	2,965,200	2,965,200	1,399,963	1,565,237	0	100.00%	100.00%	M2	3613.50	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CALTA AECUITECTOS S.A. DE C.V.	PRORE-102-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0103-0411101-03	4111	0103	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Jardín del Estudiante, Fracc. Linda Vista	3,020,160	3,020,160	1,375,193	1,644,967	0	100.00%	100.00%	M2	4082.40	220,000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA S.A. DE C.V.	PRORE-103-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0104-0411101-04	4111	0104	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Enrique Estrada Col. Gremial	1,235,500	1,235,500	590,249	645,251	0	100.00%	100.00%	M2	1328.30	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	MAPAVIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRORE-104-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0105-0411101-05	4111	0105	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Jardín del Estudiante, Fracc. San Cayetano	5,825,250	5,825,250	2,726,474	3,098,776	0	100.00%	100.00%	M2	7219.40	350,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	PRORE-105-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0106-0411101-06	4111	0106	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Talamantes, Col. San Marcos	1,833,600	1,833,600	824,852	1,008,748	0	100.00%	100.00%	M2	2323.00	500,000	ADJUDICACION DIRECTA	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	PRORE-106-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0107-0411101-07	4111	0107	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Prolongación Zaragoza Fracc. Arboledas	3,090,150	3,090,150	1,401,026	1,689,124	0	100.00%	100.00%	M2	6160.00	350,000	CONVOCATORIA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRORE-107-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0108-0411101-08	4111	0108	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Pedro de Alba, Fracc. Modelo	2,299,904	2,299,904	1,054,792	1,245,112	0	100.00%	100.00%	M2	3033.93	350,000	ADJUDICACION DIRECTA	MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	PRORE-108-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0109-0411101-09	4111	0109	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Rio Eufrates Fracc. Colinas del Rio	1,864,180	1,864,180	863,512	1,000,668	0	100.00%	100.00%	M2	2520.00	3,000	INVITACION RESTRINGIDA	DARVESA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRORE-109-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0110-0411101-10	4111	0110	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Alfredo Lewis Fracc. Circunvalación Norte	3,033,900	3,033,900	1,411,430	1,622,470	0	100.00%	100.00%	M2	4486.50	200,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRORE-110-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0111-0411101-11	4111	0111	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Ameza, Fracc. La Soledad	1,824,680	1,824,680	908,472	916,208	0	100.00%	100.00%	M2	2875.00	300,000	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON	PRORE-111-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0112-0411101-12	4111	0112	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle San Julian Col. Fatima	3,021,075	3,021,075	1,376,686	1,644,388	0	100.00%	100.00%	M2	3195.00	350,000	ADJUDICACION DIRECTA	URDAZ SUPERVISIONES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DEL BAJIO S.A. DE C.V.	PRORE-112-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0113-0411101-13	4111	0113	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Paseo de la Asunción, Fracc. Prados del Sur	3,049,766	3,049,766	1,414,708	1,635,058	0	100.00%	100.00%	M2	3110.00	70,000	CONVOCATORIA FEDERAL	PEDROZA DIAZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRORE-113-2014	
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0114-0411101-14	4111	0114	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle La España, Fracc. España	2,400,488	2,400,488	1,041,948	1,358,540	0	100.00%	100.00%	M2	3276.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PRORE-114-2014	

SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0115-0411101-15	4111	0115	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Granada, Fracc. España	842,999	842,999	398,666	444,333	0	100.00%	100.00%	M2	1256.90	110,000	INVITACION RESTRINGIDA	TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO	PRORE-115-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0116-0411101-16	4111	0116	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Beethoven Col. Del Trabajo	3,100,200	3,100,200	1,225,005	1,875,195	0	100.00%	100.00%	M2	3696.00	90,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. C. V.	PRORE-116-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0117-0411101-17	4111	0117	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Libra, Fracc. La Estrella	3,056,427	3,056,427	1,399,719	1,656,709	0	100.00%	100.00%	M2	3690.00	70,000	CONVOCATORIA FEDERAL	FERNANDO RUBIO ORTIZ	PRORE-117-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0118-0411101-18	4111	0118	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Jose Luis Cuevas, Fracc. Pintores Mexicanos	2,067,337	2,067,337	914,255	1,153,082	0	100.00%	100.00%	M2	2539.40	25,000	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	PRORE-118-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0119-0411101-19	4111	0119	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Enrique Olivares Santana, Fracc. Boulevares	3,089,350	3,089,350	1,306,583	1,782,767	0	100.00%	100.00%	M2	3465.00	30,000	CONVOCATORIA FEDERAL	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES S.A. DE C.V.	PRORE-119-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0120-0411101-20	4111	0120	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Josefa Ortiz de Dominguez, Fracc. Jardines de la Asunción	2,965,600	2,965,600	1,348,689	1,616,911	0	100.00%	100.00%	M2	4002.75	100,000	ADJUDICACION DIRECTA	FEDERICO GARCIA DELGADO	PRORE-120-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0121-0411101-21	4111	0121	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Quinta Avenida Tramo 2 Fracc. Las Americas	2,792,340	2,792,340	1,269,030	1,523,310	0	100.00%	100.00%	M2	3845.50	450	ADJUDICACION DIRECTA	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES REYLU S.A. DE C.V.	PRORE-121-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0122-0411101-22	4111	0122	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Quinta Avenida Tramo 1 Fracc. Las Americas	3,102,240	3,102,240	1,214,953	1,887,287	0	100.00%	100.00%	M2	3729.20	750	CONVOCATORIA FEDERAL	GONZESA S.A. DE C.V.	PRORE-122-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0123-0411101-23	4111	0123	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Edmundo Gamez, Fracc. Las Brisas	1,460,420	1,460,420	699,767	760,653	0	100.00%	100.00%	M2	2300.00	300	INVITACION RESTRINGIDA	LC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRORE-123-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0124-0411101-24	4111	0124	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Buenos Aires Fracc. Santa Elena	1,426,745	1,426,745	674,851	751,895	0	100.00%	100.00%	M2	1890.00	30,000	INVITACION RESTRINGIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	PRORE-124-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0125-0411101-25	4111	0125	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Frida Kahlo, Fracc. Pintores Mexicanos	1,325,893	1,325,893	624,860	701,033	0	100.00%	100.00%	M2	1495.80	25,000	ADJUDICACION DIRECTA	R.I. BAHN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PRORE-125-2014
SOPMA	OP	06-nov-14	2014-PRORE-0126-0411102-26	4111	0126	Construcción del Pavimento Asfaltico, Los Durón	12,710,415	12,710,415	4,400,000	8,310,415	0	100.00%	100.00%	M2	25130.00	750	CONVOCATORIA FEDERAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES DE LA SERNA S.A. DE C.V.	PRORE-126-2014
SOPMA	OP	11-nov-14	2014-PRORE-0127-0411101-27	4111	0127	Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa 01 Tramo de Av. Heroe de Nacozari Sur a Av. Paseo de la Cruz (Calzada Norte)	10,574,880	10,574,879	4,873,665	5,701,214	1	100.00%	100.00%	M2	18180.00	250,000	CONVOCATORIA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRORE-127-2014
SOPMA	OP	11-nov-14	2014-PRORE-0128-0411101-28	4111	0128	Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa 02 Tramo de Av. Heroe de Nacozari Sur a Av. Paseo de la Cruz (Calzada Sur)	11,088,755	11,088,755	5,227,871	5,860,884	0	100.00%	100.00%	M2	19111.00	250,000	CONVOCATORIA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	PRORE-128-2014
SOPMA	OP	11-nov-14	2014-PRORE-0129-0411101-29	4111	0129	Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa 03 Tramo Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Ambas Calzadas)	8,336,366	8,336,366	3,833,698	4,502,668	0	100.00%	100.00%	M2	14172.27	250,000	CONVOCATORIA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRORE-129-2014
SOPMA	OP	11-nov-14	2014-PRORE-0130-0411101-30	4111	0130	Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Etapa 1. Tramo de Av. Miguel Angel Barberena Vega a Av. Hacienda de Ojocaliente (Calzada Oriente)	12,027,160	12,027,160	4,104,110	7,923,050	0	100.00%	100.00%	M2	14585.55	550,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO MAR S.A. DE C.V.	PRORE-130-2014
SOPMA	OP	11-nov-14	2014-PRORE-0131-0411101-31	4111	0131	Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Etapa 2. Tramo de Av. Miguel Angel Barberena Vega a Av. Hacienda de Ojocaliente (Calzada Poniente)	12,426,710	12,426,710	4,196,363	8,230,347	0	100.00%	100.00%	M2	13723.74	550,000	CONVOCATORIA FEDERAL	SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	PRORE-131-2014
SOPMA	OP	11-nov-14	2014-PRORE-0132-0411101-31	4111	0132	Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Etapa 3. Tramo de Av. Hacienda de Ojocaliente a Av. El Mocho (Ambas Calzadas)	20,546,130	20,546,130	7,287,941	13,258,189	0	100.00%	100.00%	M2	26194.21	550,000	CONVOCATORIA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PRORE-132-2014

SOPMA	OP	08-dic-14	2014-PRORE-133-0411101-32	4111	133	Pavimento Hidraulico Guarniciones y Banquetas y Obra Complementaria Calle Sierra Morena Bosques del Prado Norte	2,427,600	2,427,600	1,149,786	1,277,814	0	100.00%	100.00%	M2	4066.52	350,000	INVITACION RESTRINGIDA	DARVESA CONSTRUCCIONES S.A. DE V.	PRORE-133-2014
SOPMA	OP	08-dic-14	2014-PRORE-134-0411101-33	4111	134	Pavimento Hidraulico Calle Republica Mexicana Fracc. El Dorado	3,081,542	3,081,542	1,399,435	1,682,107	0	100.00%	100.00%	M2	4160.30	4,000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V.	PRORE-134-2014
SOPMA	OP	08-dic-14	2014-PRORE-135-0411101-35	4111	135	Construccion de Pavimnto Hidraulico Guarniciones y Banquetas y Obra Complementaria Calle Jardines Eternos Fracc. Panorama	2,642,640	2,642,640	1,296,844	1,345,796	0	100.00%	100.00%	M2	4290.00	70,000	INVITACION RESTRINGIDA	FERNANDO RUBIO ORTIZ	PRORE-135-2014
SOPMA	OP	08-dic-14	2014-PRORE-136-0411101-36	4111	136	Construccion de Pavimento Hidraulico Calle 30 de Septiembre Fracc. Casa Blanca	3,083,580	3,083,580	1,397,569	1,686,011	0	100.00%	100.00%	M2	4062.50	130,000	INVITACION RESTRINGIDA	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PRORE-136-2014
SOPMA	OP	08-dic-14	2014-PRORE-137-041111-37	4111	137	Construccion de Pavimento Hidraulico Calle Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita	2,736,030	2,736,030	1,250,062	1,485,968	0	100.00%	100.00%	M2	3600.00	350,000	INVITACION RESTRINGIDA	TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO	PRORE-137-2014

TOTAL	\$ 172,375,212	\$ 172,375,212	\$ 77,883,028	\$ 94,492,184	\$ -
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------