



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	177,330,016.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	132,825,910.00
SALDO X AUTORIZAR	\$	44,504,106.00
EJERCIDO	\$	27,623,912.19
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	105,201,997.81
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	149,706,103.81

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
Programa Directo Municipal (PDM) 2015



JUNIO 2015

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido y/o Traspaso		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad									
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-001-002-DM-06-001	DM	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,440,000	218,836	1,221,164	AD	15.20%	16.70%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-002-001-DM-05-002	DM	2	Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes.	798,110	109,575	688,535	AD	13.73%	12.65%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-003-001-DM-06-003	DM	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,300,000	726,523	1,573,477	AD	31.59%	42.05%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-004-001-DM-05-004	DM	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,600,000	734,445	1,865,555	AD	28.25%	54.07%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-005-001-DM-05-005	DM	5	Guamicones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,800,000	2,506,657	5,293,343	AD	0.00%	37.34%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	DM	6	Atención ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	7,142,500	4,094,753	3,047,747	AD	57.33%	47.48%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-007-001-DM-06-007	DM	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,921,700	713,543	1,208,157	AD	37.13%	60.77%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	26-mar-15	2015-PDM-008-001-UR-05-001	UR	8	Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	26,490,000	3,685,356	22,804,644	AD	13.91%	14.78%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-009-002-UR-05-002	UR	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,745,032	2,414,821	3,330,211	AD	42.03%	73.40%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-010-001-UR-01-003	UR	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,586,000	201,698	1,384,302	AD	12.72%	12.52%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-011-001-IE-03-001	IE	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,397,750	280,579	1,117,171	AD	20.07%	16.74%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios			
SOPM	03-jun-15	2015-PDM-012-001-DM-01-008	DM	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,250,000	2,182,925	2,067,075	C	51.36%	80.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015			
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	DM	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	55,400	821	C	98.54%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Adrian Paul Alonso Montoya	DM-013-2015			
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-014-DM-06-010	DM	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	2,500,000	0	2,500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---			
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-015-UR-02-004	UR	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,405,986	0	1,405,986	C	0.00%	60.00%	M2	5000.00	5,000	Inv.Rest.	Construarea, S.A. DE C.V.	DM-015-2015			

SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	UR	16	Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozañ Norte de Av. De la convención 1914 rte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,109,865	0	4,109,865	C	0.00%	18.00%	M2	3633.10	250,000	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-016-2015
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	UR	17	Pavimentación. Calle Juarez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	UR	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	UR	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	UR	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	UR	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-022-001-DM-06-011	DM	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	5,000,000	0	5,000,000	M	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-023-DM-06-012	DM	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes	360,094	189,571	170,523	C	52.64%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Luis Roberto Díaz Sánchez	DM-023-2015
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	UR	24	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 1, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM(BI ANUAL)	31-dic-14	2014/205-PDM-025-001-DM-05-011	DM	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	287,108	203,227	83,881	C	70.78%	100.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martinez	DM-025-2014
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	UR	26	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 2, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-027-UR-05-013	UR	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes	660,000	0	660,000	C	0.00%	3.00%	Obra	1.00	300,000	Directa	José Padilla Gonzalez	DM-027-2015
SSP(BIAN UAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	UR	28	Programa de Poda de Raiz y reparación de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,493,243	0	1,493,243	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	UR	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi (Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	0	2,300,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	13-may-15	2015-PDM-030-UR-05-019	UR	30	Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aguascalientes.	2,000,000	29,770	1,970,230	AD	1.49%	0.00%	Obra	1.00	600,000	_____	_____	_____
SOPM	13-may-15	2015-PDM-031-UR-01-016	UR	31	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes.	506,402	0	506,402	C	0.00%	12.00%	M2	309.60	1,000	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-031-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-032-UR-01-017	UR	32	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes.	509,355	0	509,355	C	0.00%	12.00%	M2	361.40	1,200	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-032-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-033-UR-03-018	UR	33	Guamicones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.	334,480	0	334,480	C	0.00%	15.00%	M2 Y ML	430.05 Y 359.43	600	Directa	Víctor Manuel Pozo Vazquez	DM-033-2015
SSP	13-may-15	2015-PDM-034-DM-05-013	DM	34	Ampliación Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,100,000	_____	_____	_____

SSP	13-may-15	2015-PDM-035-UR-05-019	UR	35	Rehabilitación talud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez (salida Calvillo), Aguascalientes	1,300,000	0	1,300,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	19-may-15	2015-PDM-036-DM-05-014	DM	36	Rehabilitación de velarias(Membrana Arquitectónica) Área de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres. Aguascalientes.	430,000	0	430,000	c	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPM	19-may-15	2015-PDM-037-DM-05-015	DM	37	Instalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción (1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.	1,411,025	0	1,411,025	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	_____	_____	_____
SSP(BIANUAL)	12-sep-15	2014/205-PDM-038-S5-02-001	S5	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolás. Aguascalientes.	17,907,542	7,927,835	9,979,707	C	44.27%	67.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014
SOPM	19-may-15	2015-PDM-039-DM-05-016	DM	39	Muros de contención y Herreria Mercado V.N.S.A.	1,508,645	0	1,508,645	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	_____	_____	_____
SSP	03-jun-15	2015-PDM-040-DM-05-017	DM	40	Rehabilitación/mantenimiento de aluminado público.Jardín de los palacios Zona Centro. Aguascalientes.	748,486	0	748,486	AM	0.00%	0.00%	Luminario	32.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM	04-jun-15	2015-PDM-041-UR-03-018	UR	41	Rehabilitación de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes.	765,126	0	765,126	C	0.00%	0.00%	M2	5572.80	1,200	_____	_____	_____
SSP	04-jun-15	2015-PDM-042-UR-04-021	UR	42	Construcción de sistemas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM(BI ANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	DM	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	1,348,397	4,505,636	C	23.03%	83.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-044-DM-05-018	DM	44	Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección Aguascalientes.	929,923	0	929,923	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	12,790	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-045-UR-01-022	UR	45	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes.	1,384,258	0	1,384,258	C	0.00%	0.00%	M2	2169.62	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-046-UR-01-023	UR	46	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes.	655,389	0	655,389	C	0.00%	0.00%	M2	1.016.15	225,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-047-UR-01-024	UR	47	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes.	1,762,966	0	1,762,966	C	0.00%	0.00%	M2	2811.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-048-UR-01-025	UR	48	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 02),de Calle Jesus Terán a Calle Benjamin de la Mora, Aguascalientes.	1,721,562	0	1,721,562	C	0.00%	0.00%	M2	2741.16	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-049-UR-01-026	UR	49	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardín de Zaragoza, Aguascalientes.	1,309,787	0	1,309,787	C	0.00%	0.00%	M2	2076.73	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-050-UR-01-027	UR	50	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 02),de Jardín de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes.	900,876	0	900,876	C	0.00%	0.00%	M2	1406.82	250,000	_____	_____	_____

SOPM	15-jun-15	2015-PDM-051-UR-01-028	UR	51	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farías a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,556,686	0	1,556,686	C	0.00%	0.00%	M2	2457.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-052-UR-01-029	UR	52	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes.	1,312,936	0	1,312,936	C	0.00%	0.00%	M2	2056.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-053-UR-01-030	UR	53	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Río Morcinique, Aguascalientes.	1,363,500	0	1,363,500	C	0.00%	0.00%	M2	2120.00	250,000	_____	_____	_____
SSP	19-jun-15	2015-PDM-054-UR-05-031	UR	54	Rehabilitación de Camellón Central Av. Independencia(Bld. Colosio a Calle Adolfo López Mateos). Aguascalientes.	1,250,000	0	1,250,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	23-jun-15	2015-PDM-055-DM-05-019	DM	55	Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.	759,324	0	759,324	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	200,000	_____	_____	_____
SSP	02-jul-15	2015-PDM-056-UR-04-032	UR	56	Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa I. Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____

TOTALES	132,825,910	27,623,912	105,201,998
----------------	--------------------	-------------------	--------------------

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos

25,831,872

UR
DM
IE
EA
SS