



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS

Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

DIRECCIÓN DE EGRESOS

Fondo Infraestructura Deportiva Ramo 23 2014/2015



\$	33,966,001
	24,631,432
\$	9,334,569

MARZO 2015

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
				Total	Total	Federal 2014	Federal 2015	Total	U.M.	Cantidad									
SOPMA	OP	001	Construcción de Parque Deportivo Fracc. Trojes de Oriente 1a Secc.	1,500,000	1,500,000	1,453,071	46,929	0	C	100.00%	100.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO MAR S.A. DE C.V.	CONADE-001-2014		
SOPMA	OP	002	Gimnasio Deportivo y de Especialidades Col. Gremial	3,200,000	2,209,021	1,741,796	467,224	990,979	C	69.03%	97.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	CONADE-002-2014		
SOPMA	OP	003	Construcción de Cancha de Fútbol Rápido Gimnasio al Aire Libre, Trotapista y Rehabilitación de Corredor Deportivo en Canal Interceptor 1A, Etapa.	6,630,305	4,658,330	3,309,634	1,348,696	1,971,975	C	70.26%	80.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	ARVIL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONADE-003-2014		
SOPMA	OP	004	Construcción de Cancha de Fútbol Rápido Gimnasio al Aire Libre, Trotapista y Rehabilitación de Corredor Deportivo en Canal Interceptor 1A, Etapa.	7,369,695	5,627,220	3,537,957	2,089,263	1,742,475	C	76.36%	75.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	CONADE-004-2014		
SOPMA	OP	005	Construcción y Rehabilitación de cancha de Basquetbol y cancha de Fut Rápido y Gimnasio al Aire Libre Av. Paseo Ojocaliente Fracc. Gomez Portugal	2,900,000	2,106,732	1,614,638	492,094	793,268	C	72.65%	93.00%				ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CAVILLO SILVA	CONADE-005-2014		
SOPMA	OP	006	Rehabilitación de Area Deportiva y Construcción Skate Gral. Panfilo Natera y Grito Libre Fracc. Pozo Bravo	1,800,000	1,300,800	1,131,909	168,891	499,200	C	72.27%	100.00%				ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES VIRREY S.A. DE C.V.	CONADE-006-2014		
SOPMA	OP	007	Equipamiento Deportivo en Parque C. Pico de Orizaba, Cofre, Perote Fracc. Prados del Sur	1,900,000	1,334,803	859,959	474,844	565,197	C	70.25%	97.00%				ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO, S.A. DE C.V.	CONADE-007-2014		
SOPMA	OP	008	Rehabilitación de Infraestructura Deportiva y Ciclovia Rio San Pedro Parque Vecinal.	2,000,000	1,597,977	1,257,259	340,719	402,023	C	79.90%	97.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	HUGO FELIX SANCHEZ	CONADE-008-2014		
SOPMA	OP	009	Construcción de Cancha Gimnasio al Aire Libre y Trotapista Fracc. Santa Anita	3,200,000	1,992,390	1,962,802	29,588	1,207,610	C	62.26%	80.00%				INVITACION RESTRINGIDA FEDERAL	CONSTRUCCIONES VIRREY S.A. DE C.V.	CONADE-009-2014		
SOPMA	OP	010	Construcción de Canchas Deportivas al Aire Libre en el Parque Villa Teresa	3,466,001	2,304,159	1,920,923	383,236	1,161,842	C	66.48%	50.00%				ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES CONTROL DE PROYECTOS S.A. DE C.V.	CONADE-010-2014		
				0	0	0	0	0	C	0.00%	0.00%								

<b>TOTAL</b>	<b>\$33,966,001.00</b>	<b>\$ 24,631,431.7</b>	<b>\$ 18,789,946.7</b>	<b>\$ 5,841,484.9</b>	<b>\$ 9,334,569.3</b>
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------