



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) 2014/2015



PRESUPUESTO APROBADO	\$	22,952,344.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	22,952,344.12
EJERCIDO	\$	22,932,600.61
SALDO (AUT-EJER)	\$	19,743.51

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA."

MARZO 2015

Depende Ejecuto	Fecha	Convenio de Adhesión	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/o Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantida				
SOPM	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Obra Civil.	22,044,464	22,024,721	19,744	C	99.91%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Soluciones en Ingeniería Civil, S.A. DE C.V.	001-2014
DIR.DE MERCADOS	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Capacitación.	800,000	800,000	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Asocea Centro de Desarrollo Empresarial, S.C.	004/2014
DIR.DE MERCADOS	31-dic-13	S/N	No aplica	S/N	Construcción de Mercado Municipal. Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes (Programa de competitividad en Logística y Centrales de Abasto "PROLOGYCA") Gerencia de Proyecto.	107,880	107,880	0	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Licitación	Gustavo Martinez Velasco	005/2014
TOTALES						22,952,344	22,932,601	19,744									

- + Modificado: importe a la alza
- Modificado: importe a la baja
- * Modificado: otros conceptos