



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015)



MONTO ASIGNADO	\$ 90,416,252.00
MONTO AUTORIZADO	\$ 87,359,753.00
EJERCIDO	\$ 29,313,048.48
SALDO	\$ 58,046,704.52

nov-15

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Ejercido			Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total												
SOPMA	10-sep-15	2015-FISMDF-01001-0725213-001	01001	Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Manuel Puig Casauranc Av. General Luis Moya Esq. C. General Martin Espinoza Sanchez Fracc. Insurgentes	350,820	293,835	56,985	C	83.76%	100.00%	OBRA	1.00	242	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUARES S.A. DE C.V.	FISMDF-01001-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01002-0725213-002	01002	Rehabilitación de Escuela Preescolar Ma. Elena Morales Lopez Av. Salud S/N Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamez	60,846	50,087	10,759	C	82.32%	100.00%	OBRA	1.00	443	ADJUDICACION DIRECTA	VALLE HERNANDEZ ANGEL DANIEL	FISMDF-01002-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01003-0725213-003	01003	Rehabilitación de Escuela Preescolar 30 de Abril Av. Siglo XXI y Calle Atotoniltan S/N Solidaridad Fracc. 2a Secc.	287,693	190,502	97,191	C	66.22%	100.00%	ML	1876.00	2,100	PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2014						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01004-0740213-004	01004	Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Pedro de Gant C.Luis Moya C. Gral. Martin Espinoza Fracc. Insurgentes	546,963	516,397	30,566	C	94.41%	100.00%	OBRA	1.00	113	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUARES S.A. DE C.V.	FISMDF-01004-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01005-0740213-005	01005	Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Bartolome de las Casas Av. Valente Quintana Esq. Av. Faisan Col. Martinez Dominguez	514,625	454,001	60,624	C	88.22%	100.00%	OBRA	1.00	1,145	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-01005-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01006-0740213-006	01006	Rehabilitación de Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero C. Monte de las Cruces S/N Esq. Sierra de Tlaxco Las Cumbres Fracc.	85,481	82,554	2,927	C	96.58%	100.00%	OBRA	1.00	233	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-01006-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01007-0740213-007	01007	Rehabilitación de Escuela Preescolar Eloisa Barbosa Chavez C. La Barranca S/N Esq. Calle la Carpa Ojocaliente Fracc. 3A Secc.	507,745	253,341	254,404	C	49.90%	100.00%	OBRA	1.00	154	ADJUDICACION DIRECTA	ARSICO ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION	FISMDF-01007-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01008-0740213-008	01008	Rehabilitación de Escuela Preescolar Ejido el Guarda C. San Juan S/N Barrio Valdez Calvillito Com.	382,130	374,188	7,942	C	97.92%	100.00%	OBRA	1.00	56	ADJUDICACION DIRECTA	HUGO FELIX SANCHEZ	FISMDF-01008-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01009-0740213-009	01009	Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Maria Chavez C. Vista Hermosa Miguel A. Barberena Ojocaliente 4a Secc.	296,702	289,257	7,445	C	97.49%	100.00%	OBRA	1.00	342	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-01009-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01010-0740213-010	01010	Rehabilitación de Escuela Preescolar Paulo Freire C. Maria Luisa Esq. Paz Romeo del Vivar Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	243,265	223,398	19,867	C	91.83%	100.00%	OBRA	1.00	236	ADJUDICACION DIRECTA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-01010-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01011-0740214-011	01011	Rehabilitación de Escuela Primaria Francisco Marquez C. Maclovio Herrera Fracc. Insurgentes	431,712	341,975	89,737	C	79.21%	100.00%	OBRA	1.00	361	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO ALEJANDRO ROSALES	FISMDF-01011-2015						
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01012-0740214-012	01012	Rehabilitación de Escuela Primaria J. Refugio Nieto Bermudez C. Vista Hermosa Fracc. Ojocaliente	530,427	425,686	104,741	C	80.25%	100.00%	OBRA	1.00	416	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISMDF-01012-2015						

SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01013-0740214-013	01013	Rehabilitación de Escuela Primaria Niños Heroes C. Atlagracia Esq. Luis Moya Fracc. Insurgentes	353,561	311,139	42,422	C	88.00%	100.00%	OBRA	1.00	217	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-01013-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01014-0740214-014	01014	Rehabilitación de Escuela Primaria Agustín Melgar C. Luis Cabrera Fracc. Insurgentes	308,164	308,049	115	C	99.96%	100.00%	OBRA	1.00	416	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES XUCUNAN S.A. DE C.V.	FISMDF-01014-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01015-0740214-015	01015	Rehabilitación de Escuela Primaria Juan de la Barrera Av. Belisario Domínguez Doroteo Arango Fracc. Insurgentes	714,376	677,376	37,000	C	94.82%	100.00%	OBRA	1.00	379	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUARES S.A. DE C.V.	FISMDF-01015-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01016-0740214-016	01016	Rehabilitación de Escuela Primaria Martín Luis Guzmán Av. Faisán U.H. Pilar Blanco Infonovit	737,558	553,154	184,404	C	75.00%	100.00%	OBRA	1.00	442	ADJUDICACION DIRECTA	GCVICA S.A. DE C.V.	FISMDF-01016-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01017-0740214-017	01017	Rehabilitación de Escuela Primaria Quetzacoatl Andador de las Palomas Secc. 4 Infonavit U. H. Pilar Blanco	530,969	518,740	12,229	C	97.70%	100.00%	OBRA	1.00	438	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES XUCUNAN S.A. DE C.V.	FISMDF-01017-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01018-0740214-018	01018	Rehabilitación de Escuela Primaria Carmen Martín del Campo Av. Revolución No.202 Vicente Guerrero Fracc.	44,721	43,980	741	C	98.34%	100.00%	OBRA	1.00	383	ADJUDICACION DIRECTA	GCVICA S.A. DE C.V.	FISMDF-01018-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01019-0740214-019	01019	Rehabilitación de Escuela Primaria José F. Elizondo Av. Poliducto C. Paulina j. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc.	502,838	409,421	93,417	C	81.42%	100.00%	OBRA	1.00	383	ADJUDICACION DIRECTA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-01019-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01020-0740214-020	01020	Rehabilitación de Escuela Primaria Cushtemec II C. Sierra de las Grazas Esq. C. Hernández Puentes Las Cumbres Fracc.	266,074	132,949	133,125	C	49.97%	100.00%	OBRA	1.00	753	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISMDF-01020-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01021-0740214-021	01021	Rehabilitación de Escuela Primaria Cushtemec C. Martínez del Río Blanco Esq. C. Cumbres de Mhuatlan Las Cumbres Fracc.	403,820	199,245	204,575	C	49.34%	100.00%	OBRA	1.00	778	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISMDF-01021-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01022-0740214-022	01022	Rehabilitación de Escuela Primaria Alejandro Topete del Valle c. Cultura Tarasca Av. Maya Fracc. Mirador de las Culturas	175,108	87,458	87,650	C	49.95%	100.00%	OBRA	1.00	904	ADJUDICACION DIRECTA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-01022-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01023-0740214-023	01023	Rehabilitación de Escuela Primaria Isidro Salazar Morales Av. Salud S/N AJ. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	368,880	183,860	185,020	C	49.84%	100.00%	OBRA	1.00	505	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISMDF-01023-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01024-0740214-024	01024	Rehabilitación de Escuela Primaria Humberto Ramírez Díaz C. San Pedro/S/N Esq. La Barranca Ojocaliente Fracc. 3a Secc.	587,803	293,832	293,971	C	49.99%	100.00%	OBRA	1.00	616	ADJUDICACION DIRECTA	ARSICO ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION	FISMDF-01024-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01025-0740214-025	01025	Rehabilitación de Escuela Primaria Juan Rulfo C. Manzano C. E estación Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	498,219	412,136	86,083	C	82.72%	100.00%	OBRA	1.00	658	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR ROSALES MENDOZA	FISMDF-01025-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01026-0740214-026	01026	Rehabilitación de Escuela Primaria Jesús María Romo C. Xolotl Esq. C. Xiunel Solidaridad Fracc.2a Secc.	279,068	229,513	49,555	C	82.24%	100.00%	OBRA	1.00	399	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V.	FISMDF-01026-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01027-0740214-027	01027	Rehabilitación de Escuela Primaria José María Morelos y Pavón Domicilio Conocido Norias de Paso Hondo Ej.	932,172	461,736	470,436	C	49.53%	100.00%	OBRA	1.00	457	INVITACION RESTRINGIDA	HUGO HECTOR MORALES RODRIGUEZ	FISMDF-01027-2015
SOPMA	15-sep-15	2015-FISMDF-01028-0740214-028	01028	Rehabilitación de Escuela Primaria Federico Engels C. San Juan S/N Barrio Valdez Villa Lic. Jesús Terán Calvillo	127,433	0	127,433	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	182	ADJUDICACION DIRECTA	HUGO FELIX SANCHEZ	FISMDF-01028-2015
SOPMA	15-sep-15	2015-FISMDF-01029-0740214-029	01029	Rehabilitación de Escuela Primaria Alfonso Reyes C. Las Fraguas S/N Esq. Av. Miguel Ángel Barberena Vega Fracc. Ojocaliente IV	958,335	0	958,335	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	680	INVITACION RESTRINGIDA	DEIPRO CONSTRUCCION ES E INSUMOS S.A. DE C.V.	FISMDF-01029-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01030-0740214-030	01030	Rehabilitación de Escuela Primaria Rufino Tamayo C. Ma. Elena T. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos.	350,814	331,245	19,569	C	94.42%	100.00%	OBRA	1.00	736	ADJUDICACION DIRECTA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-01030-2015

SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01031-0740215-031	01031	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No.27 Agustín López Ortega C. Luis Moya No. 601 Insurgentes Fracc.	90,507	87,969	2,538	C	97.20%	100.00%	OBRA	1.00	485	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUARES S.A. DE C.V.	FISMDF-01031-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01032-0740215-032	01032	Rehabilitación de Escuela General No.32 Jesus guilar P. C. Juan Arreola Fracc. Lomas de Oriente 1a Secc...	653,469	478,440	175,029	C	73.22%	100.00%	OBRA	1.00	1,005	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-01032-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01033-0740215-033	01033	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No. 37 Jiame Sabines Av. Salud S/N J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	394,946	196,830	198,116	C	49.84%	100.00%	OBRA	1.00	1,228	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISMDF-01033-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01034-0740215-034	01034	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No. 33C. Manzana Esq. Estación Cañada Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	363,715	321,570	42,145	C	88.41%	100.00%	OBRA	1.00	1,125	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR ROSALES MENDOZA	FISMDF-01034-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01035-0740215-035	01035	Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 34 Jose Guadalupe Najera C. R evolucion Comunidad Calvillito	587,794	584,596	3,198	C	99.46%	100.00%	OBRA	1.00	1,024	ADJUDICACION DIRECTA	JESUS MUÑOZ SANCHEZ	FISMDF-01035-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01036-0740215-036	01036	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 67 Miguel B. Av. Jesus Maria Pootos	644,813	625,949	18,864	C	97.07%	100.00%	OBRA	1.00	228	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-01036-2015
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01037-0740215-037	01037	Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 20 Siglo XXI C. Gente Buena No. 136 Esq. C. Colmena Municipio Libre Fracc.	494,001	327,786	166,215	C	66.35%	100.00%	OBRA	1.00	942	ADJUDICACION DIRECTA	GASPAR HERMENEGILDO VELA MARTINEZ	FISMDF-01036-2014
SOPMA	14-ago-15	2015-FISMDF-01038-0740213-038	01038	Rehabilitación de Escuela Preescolar Emilia Ferreiro C. Manzana C. B oquilla Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	554,594	486,743	67,851	C	87.77%	100.00%	OBRA	1.00	169	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-01038-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01039-02062-039	01039	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en C. Mariano Azuela Entre Av. De los Maestros y Mateo Almanza Col. Insurgentes	9,578,448	1,692,131	7,886,317	C	17.67%	0.00%	ML	1864.57	375	CONVOCATORIA PUBLICA	DAVID PEREZ SANCHEZ	FISMDF-CAP-01-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01040-02062-040	01040	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Francisco Vazquez Gomez entre Luis Moya y Doroteo de la Colonia Insurgentes	3,225,935	514,701	2,711,234	C	15.96%	0.00%	ML	737.87	650	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISMDF-CAP-10-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01041-02062-041	01041	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Francisco Carrera Torres entre Julian Medina y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes	3,767,600	572,866	3,194,734	C	15.21%	0.00%	ML	838.01	735	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSMAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-09-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01042-02062-042	01042	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Convencion Militar entre Camilo Arriaga y Mateo Almanza de la Col. Insurgentes Fracc.	2,555,994	437,404	2,118,590	C	17.11%	0.00%	ML	629.95	400	CONVOCATORIA PUBLICA	TOTAL CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-11-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01043-02062-043	01043	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Cesario Castro entre Luis Caballero y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes	3,448,885	517,975	2,930,910	C	15.02%	0.00%	ML	853.37	375	CONVOCATORIA PUBLICA	JBL CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01044-02062-044	01044	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Abraham Gonzalez entre Camilo Arriaga y Mateo Almanza Col. Insurgentes	2,513,006	809,551	1,703,455	C	32.21%	0.00%	ML	633.67	370	CONVOCATORIA PUBLICA	MADERERIA Y CONSTRUCCION ES ALLPIO S.A. DE C.V	FISMDF-CAP-04-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01045-02062-045	01045	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Martin Espinoza entre Luis Caballero y Mariano Azuela de la Col. Insurgentes	3,022,847	463,598	2,559,249	C	15.34%	0.00%	ML	773.00	585	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCTORA DUARDO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-03-2015
CCAPAMA	07-sep-15	2015-FISMDF-01046-02062-046	01046	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Mateo Almanza entre Luis Moya y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes	2,594,329	423,928	2,170,401	C	16.34%	0.00%	ML	771.58	460	CONVOCATORIA PUBLICA	JVA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2015
CCAPAMA	14-sep-15	2015-FISMDF-01047-01011-047	01047	Construccion de red de agua potable para dotar de servicios a la escuela telesecundaria num. 98 Jose Maria Bocanegra Norias de Paso Hondo	300,443	0	300,443	C	0.00%	0.00%	METROS	500.00	300	ADJUDICACION DIRECTA	JUAL OLVERA NUÑEZ	FISMDF-CAP-14-2015
SOPMA	08-sep-15	2015-FISMDF-01048-0411101-048	01048	Construccion de Pavimento Hidraulico Privada Jesus Delgado	345,879	164,697	181,182	C	47.62%	20.00%	M2	312.73	200	ADJUDICACION DIRECTA	ROSALES GUTIERREZ GERARDO ALEJANDRO	FISMDF-01048-2015

SOPMA	08-sep-15	2015-FISMDF-01049-0411101-049	01049	Construccion de Pavimento Hidraulico C. Jesus Delgado Ej. Los Pocitos	1,450,000	0	1,450,000	C	0.00%	10.00%	M2	1673.94	400	INVITACION RESTRINGIDA	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISMDF-01048-2015
SOPMA	08-sep-15	2015-FISMDF-01050-0411101-050	01050	Construccion de Pavimento Hidraulico C. Francisco Villa Tramo de C. Rosa de Guadalupe a Che Guevara Norias de Paso Hondo	2,597,597	1,112,516	1,485,081	C	42.83%	5.00%	M2	3159.61	800	CONVOCATORIA PUBLICA	MAGS CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-01050-2015
SOPMA	08-sep-15	2015-FISMDF-01051-0411101-051	01051	Construccion de Pavimento Hidraulico C. Emiliano Zapata Tramo de C. Rosa de Guadalupe a C. Che Guevara Ej. Norias de Paso Hondo	2,692,940	1,143,614	1,549,326	C	42.47%	10.00%	M2	3508.89	850	CONVOCATORIA PUBLICA	VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ	FISMDF-01051-2015
SOPMA	08-sep-15	2015-FISMDF-01052-0411101-052	01052	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo de C. Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos	1,273,189	619,783	653,406	C	48.68%	50.00%	M2	1628.81	400	INVITACION RESTRINGIDA	GRAJAR CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-01052-2015
SOPMA	08-sep-15	2015-FISMDF-01053-0411101-053	01053	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Marcos Tramo de Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos	945,065	0	945,065	C	0.00%	0.00%	M2	1587.75	400	INVITACION RESTRINGIDA	ALUMINIO Y CONSTRUCCION ES QUEZADA S.A. DE C.V.	FISMDF-01053-2015
SOPMA	08-sep-15	2015-FISMDF-01054-0411103-054	01054	Construccion de Empedrado C. Zacarias Gutierrez Ej. Los Pocitos	352,822	98,421	254,401	C	27.90%	18.00%	M2	277.00	200	ADJUDICACION DIRECTA	L.V. CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-01054-2015
SOPMA	18-sep-15	2015-FISMDF-01055-0411101-055	01055	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Isidro Ote.de C. Cultura Otomi a C. San Cosme	1,379,880	627,809	752,071	C	45.50%	40.00%	LOTE	1.00	358	INVITACION RESTRINGIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-01055-2015
SOPMA	18-sep-15	2015-FISMDF-01056-0411101-056	01056	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Juan Bautista Oriente	712,762	200,910	511,852	C	28.19%	50.00%	M2	936.00	250	ADJUDICACION DIRECTA	LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ	FISMDF-01056-2015
SOPMA	18-sep-15	2015-FISMDF-01057-0411101-057	01057	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Felipe Oriente	1,417,553	695,242	722,311	C	49.05%	15.00%	M2	1964.00	450	INVITACION RESTRINGIDA	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-01057-2015
SOPMA	18-sep-15	2015-FISMDF-01058-0411101-058	01058	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Martin Oriente de C. Cultura Otomi a C. San Cosme	669,053	196,492	472,561	C	29.37%	70.00%	M2	879.00	200	ADJUDICACION DIRECTA	ROBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ	FISMDF-01058-2015
SOPMA	18-sep-15	2015-FISMDF-01059-0411101-059	01059	Construccion de Empedrado Guarniciones y Banquetas en C. Isidro Morales	601,562	0	601,562	C	0.00%	50.00%	M2	599.49	200	ADJUDICACION DIRECTA	INTERCAFA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-01059-2015
CCAPAMA		2015-FISMDF-01060-02062-060	01060	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Arroyo San Francisco Col. Insurgentes	8,378,803	1,356,950	7,021,853	C	16.20%	0.00%	METROS	1907.05	340	CONVOCATORIA PUBLICA	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2015
CCAPAMA	21-sep-15	2015-FISMDF-01061-02062-061	01061	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Doroteo Arango Col. Insurgentes	2,028,308	315,002	1,713,306	C	15.53%	0.00%	METROS	328.11	365	CONVOCATORIA PUBLICA	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALAMEDA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2015
CCAPAMA	21-sep-15	2015-FISMDF-01062-02062-062	01062	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Federico Montes entre Luis Moya y Doroteo Arango Col. Insurgentes	2,623,534	399,485	2,224,049	C	15.23%	0.00%	METROS	755.02	470	CONVOCATORIA PUBLICA	MAPAVIC CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-13-2015
CCAPAMA	21-sep-15	2015-FISMDF-01063-02062-063	01063	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Fortunato Maycote entre Luis Moya y Doroteo arango Col. Insurgentes	2,987,214	457,643	2,529,571	C	15.32%	0.00%	METROS	703.06	600	CONVOCATORIA PUBLICA	DAVID PEREZ SANCHEZ	FISMDF-CAP-12-2015
CCAPAMA	21-sep-15	2015-FISMDF-01064-02071-064	01064	Construccion de Colector Sanitario en Arroyo San Fernando Poniente Av. De los Maestros e Interconexion con C. Enrique C. Rebsamen Col. Insurgentes	6,452,778	1,304,736	5,148,042	C	20.22%	0.00%	ML	692.75	5,725	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2015
SOPMA	30-sep-15	2015-FISMDF-01065-0411101-065	01065	Construccion de Pavimento Hidraulico en C. Agua Marina	1,806,672	796,204	1,010,468	C	44.07%	10.00%	M2	2766.00	700	INVITACION RESTRINGIDA	MAGS CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-01065-2015
SSPYE	07-oct-15	2015-FISMDF-01066-05191-066	01066	Electrificacion Varios Puntos del Municipio Aguascalientes (8 Localidades	1,474,494	1,474,494	0	C	100.00%	100.00%	LOTE	134.00	24,678		CONVENIO FEDERAL ELECTRICIDAD	CONVENIO ESPECIFICO ER-AGS-01/2015
TOTAL OBRA PUBLICA					\$ 87,359,753	\$ 28,155,088	\$ 59,204,665									

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".