



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2015



PRESUPUESTO APROBADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	206,313,762
SALDO POR AUTORIZAR	\$	5,733,567
EJERCIDO	\$	135,551,028
SALDO (AUT-EJER)	\$	70,762,734
SALDO A EJER (APROB-EJER)	\$	76,496,301

nov-15

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/o Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total									
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-001-002-DM-06-001	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,440,000	919,700	520,300	AD	63.87%	82.81%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-002-001-DM-05-002	2	Tiraderos de Escombros. Todo el Municipio de Aguascalientes.	798,110	477,240	320,870	AD	59.80%	59.75%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-003-001-DM-06-003	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,475,624	2,333,315	142,309	AD	94.25%	93.46%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	14-oct-15	2015-PDM-004-002-DM-05-004	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,658,000	2,088,688	569,312	AD	78.58%	88.73%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	12-oct-15	2015-PDM-005-002-DM-05-005	5	Guarniciones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,891,953	6,428,172	1,463,781	AD	81.45%	79.97%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	6	Atencion ciudadana y Mercotes Ciudadanos Todo El Municipio de Aguascalientes.	7,142,500	6,620,777	521,723	AD	92.70%	92.91%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-007-001-DM-06-007	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,921,700	1,449,225	472,475	AD	75.41%	73.30%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	14-oct-15	2015-PDM-008-003-UR-05-001	8	Conservacion y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	37,666,178	32,870,335	4,795,843	AD	87.27%	83.06%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-009-002-UR-05-002	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desevel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,745,032	5,015,564	729,468	AD	87.30%	87.45%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	14-oct-15	2015-PDM-010-002-UR-01-003	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,596,556	1,413,799	182,757	AD	88.55%	88.47%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-011-001-E-03-001	11	Rehabilitacion de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,397,750	793,466	604,284	AD	56.77%	55.38%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-012-003-DM-01-008	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,700,000	5,030,735	1,669,265	C	75.09%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	55,400	821	C	98.54%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Adrian Paul Alonso Montoya	DM-013-2015
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-014-002-DM-06-010	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	50,000	0	50,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---

SOPM	08-oct-15	2015-PDM-015-001-UR-02-004	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,262,950	1,262,950	0	C	100.00%	100.00%	M2	1704.89	5,000	Inv.Rest.	Construare, S.A. DE C.V.	DM-015-2015
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	16	Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozari Norte de Av. De la convención 1914 nte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,109,865	3,492,254	617,611	C	84.97%	100.00%	M2	3633.10	250,000	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-016-2015
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	17	Pavimentación. Calle Juarez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	12-oct-15	2015-PDM-022-002-DM-06-011	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	9,451,599	6,052,120	3,399,479	M	64.03%	63.81%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-023-DM-06-012	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes	360,094	336,350	23,744	C	93.41%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Luis Roberto Díaz Sánchez	DM-023-2015
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	24	Pavimentación. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 1, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM(BIANUAL)	29-jul-15	2014/2015-PDM-025-001-DM-05-011	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	267,303	267,302	1	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martinez	DM-025-2014
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	26	Pavimentación. Calle Gral. José Maria Morelos, sección 2, Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-027-UR-05-013	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes	660,000	620,006	39,994	C	93.94%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa	José Padilla Gonzalez	DM-027-2015
SSP(BIANUAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	28	Programa de Poda de Raiz y reparacion de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	0	0	0	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi (Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	1,385,368	914,632	C	60.23%	96.00%	Obra	1.00	300,000	Conv. Estatal	Jose Padilla Gonzalez	DM-029-2015
SSP	13-may-15	2015-PDM-030-UR-05-019	30	Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aguascalientes.	2,000,000	1,330,612	669,388	AD	66.53%	81.81%	Obra	1.00	600,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	13-may-15	2015-PDM-031-UR-01-016	31	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes.	506,402	495,798	10,604	C	97.91%	100.00%	M2	309.60	1,000	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-031-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-032-UR-01-017	32	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes.	509,355	499,744	9,611	C	98.11%	100.00%	M2	361.40	1,200	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-032-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-033-UR-03-018	33	Guarniciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.	334,480	325,416	9,064	C	97.29%	100.00%	M2 Y ML	430.05 Y 359.43	600	Directa	Víctor Manuel Pozo Vazquez	DM-033-2015
SSP	25-ago-15	2015-PDM-034-001-DM-05-013	34	Ampliación Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes	1,250,000	363,005	886,995	C	29.04%	25.00%	Obra	1.00	1,100,000	Admon.Rest.Estatal	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-034-2015

SSP	13-may-15	2015-PDM-035-UR-05-019	35	Rehabilitación salud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez (salida Calvillo), Aguascalientes	1,300,000	921,475	378,525	C	70.88%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Sergio Moreno Gutierrez	DM-035-2015
SSP(RESERVA DO)	19-may-15	2015-PDM-036-DM-05-014	36	Rehabilitación de velarías(Membrana Arquitectonica) Area de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres. Aguascalientes.	430,000	397,266	32,734	C	92.39%	100.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Marco Antonio Hermosillo Gonzalez	DM-036-2015
SOPM	19-may-15	2015-PDM-037-DM-05-015	37	Instalaciones y obra exterior. Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción (1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.	1,411,025	1,205,497	205,528	C	85.43%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Claudia Elena Calderon Tello	DM-037-2015
SSP(BIANUAL)	12-sep-14	2014/205-PDM-038-S5-02-001	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolas. Aguascalientes.	17,907,542	13,103,783	4,803,759	C	73.17%	100.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014
SOPM	19-may-15	2015-PDM-039-DM-05-016	39	Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A.	1,508,645	1,469,081	39,564	C	97.38%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Hector Rosales Mendoza	DM-039-2015
SSP	03-jun-15	2015-PDM-040-DM-05-017	40	Rehabilitación/mantenimiento de alumbrada público.Jardin de los palacios Zona Centro. Aguascalientes.	748,486	724,668	23,818	AM	96.82%	0.00%	Luminario	32.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM	04-jun-15	2015-PDM-041-UR-03-018	41	Rehabilitación de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes.	765,126	709,615	55,511	C	92.74%	100.00%	M2	5572.80	1,200	Directa	Grajar Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-041-2015
SSP	04-jun-15	2015-PDM-042-UR-04-021	42	Construcción de sistemas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes.	1,000,000	276,598	723,402	C	27.66%	90.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Leopoldo Enrique Flores Dorado	DM-042-2015
SOPM(BIANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	4,692,676	1,161,357	C	80.16%	100.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-044-DM-05-018	44	Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador Sa. Sección Aguascalientes.	929,923	922,673	7,250	C	99.22%	100.00%	Obra	1.00	12,790	Inv.Rest.	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-044-2015
SOPM	17-sep-15	2015-PDM-045-001-UR-01-022	45	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2169.62	250,000	_____	_____	_____
SOPM	17-sep-15	2015-PDM-046-001-UR-01-023	46	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1.016.15	225,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-047-UR-01-024	47	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes.	1,762,966	470,099	1,292,867	C	26.67%	30.00%	M2	2811.00	250,000	Inv. Rest. Est.	Fernando Rubio Ortiz	DM-047-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-048-UR-01-025	48	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 02),de Calle Jesús Terán a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,721,562	460,348	1,261,214	C	26.74%	30.00%	M2	2741.16	250,000	Inv. Rest. Est.	Antonio Robledo Sánchez	DM-048-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-049-UR-01-026	49	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardín de Zaragoza, Aguascalientes.	1,309,787	350,233	959,554	C	26.74%	5.00%	M2	2076.73	250,000	Inv. Rest. Est.	Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. DE C.V.	DM-049-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-050-UR-01-027	50	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 02),de Jardín de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes.	900,876	241,459	659,417	C	26.80%	5.00%	M2	1406.82	250,000	Inv. Rest. Est.	Luanma Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-050-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-051-UR-01-028	51	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farías a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,556,686	418,038	1,138,648	C	26.85%	90.00%	M2	2457.00	250,000	Inv. Rest. Est.	Carlos Job Esparza Rojas	DM-051-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-052-UR-01-029	52	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes.	1,312,936	351,694	961,242	C	26.79%	92.00%	M2	2056.00	250,000	Inv. Rest. Est.	CBG Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-052-2015

SOPM	15-jun-15	2015-PDM-053-UR-01-030	53	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Río Morcinique, Aguascalientes.	1,363,500	365,716	997,784	C	26.82%	92.00%	M2	2120.00	250,000	linv. Rest. Est.	Construcciones y Equipos Gaez, S.A. DE C.V.	DM-053-2015
SSP	19-jun-15	2015-PDM-054-UR-05-031	54	Rehabilitación de Camellón Central Av. Independencia(Bld. Colosio a Calle Adolfo López Mateos). Aguascalientes.	1,250,000	344,974	905,026	C	27.60%	40.00%	Obra	1.00	300,000	linv. Rest. Est.	Hector Rosales Mendoza	DM-054-2015
SSP	23-jun-15	2015-PDM-055-DM-05-019	55	Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.	759,324	756,891	2,433	C	99.68%	100.00%	Obra	1.00	200,000	Directa	J. Jesus Bernal Martinez	DM-055-2015
SSP	02-jul-15	2015-PDM-056-UR-04-032	56	Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa I. Aguascalientes.	1,000,000	288,453	711,547	C	28.85%	95.00%	Obra	1.00	100,000	linv. Rest. Est.	Carlos Job Esparza Rojas	DM-056-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-057-UR-01-033	57	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aguascalientes.	1,505,219	1,489,633	15,586	C	98.96%	100.00%	M2	2563.75	350,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construcción, S.A. DE C.V.	DM-057-215
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-058-UR-01-034	58	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba. Fracc. Morelos. Aguascalientes.	89,576	89,554	22	C	99.98%	100.00%	M2	293.20	350,000	Directa Estatal	Materiales Triturados de Aguascalientes, S.A. DE C.V.	DM-058-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-059-UR-01-035	59	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Río Eufrates. Fracc. Colinas del Río. Aguascalientes.	1,004,528	985,703	18,825	C	98.13%	100.00%	M2	957.42	3,000	linv. Rest. Est.	Darvesa Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-059-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-060-UR-01-036	60	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc. España. Aguascalientes.	281,148	281,033	115	C	99.96%	100.00%	M2	52.88	100,000	Directa	Barajas Barajas Ingenieros Arquitectos, S.A. DE C.V.	DM-060-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-061-UR-01-037	61	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc. España. Aguascalientes.	222,266	222,244	22	C	99.99%	100.00%	M2	101.14	110,000	Directa	Tereso Javier de la Peña Castillo	DM-061-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-062-UR-01-038	62	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,424,742	1,403,406	21,336	C	98.50%	100.00%	M2	1798.38	750	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reyly, S.A. DE C.V.	DM-062-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-063-UR-01-039	63	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,631,952	1,624,079	7,873	C	99.52%	100.00%	M2	2237.78	450	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reyly, S.A. DE C.V.	DM-063-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-064-UR-01-040	64	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 2) de Av. Convención 1914 a calle República de Uruguay Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,236,855	1,234,605	2,250	C	99.82%	100.00%	M2	1623.16	750	linv. Rest. Est.	Gonzesa, S.A. DE C.V.	DM-064-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-065-UR-01-041	65	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez. Fracc. Las Brisas. Aguascalientes.	674,275	562,328	111,947	C	83.40%	100.00%	M2	1098.96	300	Directa Estatal	L.C. Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-065-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-066-UR-01-042	66	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra. Fracc. La Estrella. Aguascalientes.	127,360	127,234	126	C	99.90%	100.00%	M2	33.27	70,000	Directa Estatal	Fernando Rubio Ortiz	DM-066-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-067-UR-01-043	67	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la Asunción. Fracc. Prados del Sur. Aguascalientes.	584,163	584,163	0	C	100.00%	100.00%	M2	34.26	70,000	Directa Estatal	Pedroza Diaz Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-067-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-068-UR-01-044	68	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupeano, Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Poliducto. Fracc. Las cumbres. Aguascalientes.	555,351	546,552	8,799	C	98.42%	100.00%	M2	656.00	500,000	Directa Estatal	Beyl Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-068-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-069-UR-01-045	69	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Oriente) Aguascalientes.	1,470,411	1,467,316	3,095	C	99.79%	100.00%	M2	1800.00	250,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construcción, S.A. DE C.V.	DM-069-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-070-UR-01-046	70	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Poniente) Aguascalientes.	1,574,995	1,534,800	40,195	C	97.45%	100.00%	M2	1800.00	250,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construcción, S.A. DE C.V.	DM-070-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-071-UR-01-047	71	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires. Fracc. Santa Elena. Aguascalientes.	164,749	163,934	815	C	99.51%	100.00%	M2	2752.00	30,000	Directa Estatal	J. Jesus Bernal Martinez	DM-071-2015

SSP	21-jul-15	2015-PDM-072-DM-05-020	72	Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito Juárez. Fracc. Las Américas. Ags.	239,349	119,217	120,132	C	49.81%	10.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-072-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-073-DM-05-021	73	Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purísima. Barrio de la Purísima. Ags.	178,700	89,123	89,577	C	49.87%	10.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-073-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-074-DM-05-022	74	Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote. Av. Héroe de Nacozari Sur. Esq. Av. Adolfo López Mateos Ote. Fracc. Gamez. Ags.	232,665	116,042	116,623	C	49.88%	10.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-074-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-075-DM-05-023	75	Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan Pablo II. Av. Ags Sur Esq. Av. Las Américas Fracc. El Dorado. Ags.	451,391	225,463	225,928	C	49.95%	10.00%	Obra	1.00	400,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-075-2015
SSP	07-ago-15	2015-PDM-076-UR-05-048	76	Rehabilitación de camellón central de Av. Tecnológico. Av. Tecnológico/Alameda-Av. Aguascalientes Oriente) Ags.	3,000,000	1,289,178	1,710,822	C	42.97%	5.00%	Obra	1.00	300,000	---	---	---
SSP	07-ago-15	2015-PDM-077-UR-04-049	77	Remodelación de jardín del encino. Calle Dr. Díaz de León Esq. Calle Abasolo. Ags.	465,747	131,753	333,994	C	28.29%	2.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	Constructora Las Camas, S.A. DE C.V.	DM-077-2015
SSP	07-ago-15	2015-PDM-078-UR-05-050	78	Programa de limpieza de lotes baldíos municipales y predios municipales. Varios puntos de la ciudad. Ags.	1,492,078	361,647	1,130,431	AD	24.24%	48.10%	Obra	1.00	300,000	Varios	Varios	Varios
SSP	07-ago-15	2015-PDM-079-DM-05-024	79	Repantinado de escultura de S.S. Juan Pablo II. Parque El Dorado, Av. Aguascalientes Sur. Esq. Av. Las Américas, Ags.	179,800	53,342	126,458	C	29.67%	99.00%	Obra	1.00	100,000	Directa Estatal	Grupo fusión Aguascalientes, S.A. DE C.V.	DM-079-2015
SSP	12-ago-15	2015-PDM-080-UR-04-051	80	Construcción de muro verde en plaza fundadores. Calle Juan de Montoro Esq. Dr. Jesús Díaz de León. Ags. (CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	---	---	---
SSP	12-ago-15	2015-PDM-081-UR-05-052	81	Programa de Podas de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos de la Ciudad. Ags.	1,500,000	740,378	759,622	C	49.36%	10.00%	Obra	1.00	300,000	---	---	---
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-082-DM-05-025	82	Ampliación de Modulo k9 (Binomios Caninos) Av. Alcaldes.Ags.	1,364,605	645,018	719,587	C	47.27%	10.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-083-DM-05-026	83	Ampliación de Policía Montada. Av. Aguascalientes Ote., Ojocaliente Delegación Jesús Terán. Ags.	1,935,261	940,000	995,261	C	48.57%	25.00%	Obra	1.00	555,000	Inv.Rest.	Codepro Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-083-2015
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-084-DM-05-027	84	Caseta de Acceso Pensión Paraíso. Carretera a Calvillito, Predio los Gatos.Ags.	1,474,048	704,911	769,137	C	47.82%	30.00%	Obra	1.00	550,000	---	---	---
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-085-DM-05-028	85	Mejoras en Auditorio C4 Edificio de Secretaria General, Complejo de Seguridad Pública Municipal. Ags.	1,094,583	547,073	547,510	C	49.98%	60.00%	Obra	1.00	555,000	Inv.Rest.	Contratos y Servicios Maqupa, S.A. DE C.V.	DM-085-2015
SSP	05-oct-15	2015-PDM-086-DM-05-028	86	Carcamo.Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM. 21	281,513	130,063	151,450	C	46.20%	0.00%	Obra	1.00	100,000	---	---	---
SSP	05-oct-15	2015-PDM-087-DM-05-030	87	Rastro (Rehabilitación cubierta línea 3 y vísceras) Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo Km. 21	620,065	0	620,065	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	---	---	---
SSP	05-oct-15	2015-PDM-088-DM-05-031	88	Centro de Compactación y transferencia de residuos. Delegación Morelos. Ags.	10,000,000	4,399,461	5,600,539	C	43.99%	1.00%	Obra	1.00	1,100	---	---	---
SOPM	06-oct-15	2015-PDM-089-DM-05-032	89	Demolición Línea de Fuego. Col. Línea de Fuego. Ags.	1,000,000	446,428	553,572	C	44.64%	0.00%	Obra	1.00	1,100,000	---	---	---
SOPM	02-oct-15	2015-PDM-090-DM-05-033	90	Estacionamiento Mercado Villas de Nuestra Señora de Asunción. C. Ermita de San Sebastián Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	758,907	0	758,907	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	---	---	---

SOPM	02-oct-15	2015-PDM-091-DM-05-034	91	Albañilería y acabados. Mercado Villas de Nuestra Señora de la Asunción. C. Ermita de San Sebastian Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	1,905,766	0	1,905,766	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	_____	_____	_____
SOPM	02-oct-15	2015-PDM-092-DM-05-035	92	Estructura metálica y herrería. Mercado Villas de Nuestra Señora de la Asunción. C. Ermita de San Sebastian Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	1,903,306	951,341	951,965	c	49.98%	35.00%	Obra	1.00	550,000	_____	_____	_____
SOPM	02-oct-15	2015-PDM-093-DM-05-036	93	Cancelería. Mercado Villas de Nuestra Señora de la Asunción. C. Ermita de San Sebastian Esquina con Rogelio Galindo de la torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción 1ra. Sección. Ags.	1,893,974	945,427	948,547	c	49.92%	0.00%	Obra	1.00	550,000	_____	_____	_____
SOPM	06-oct-15	2015-PDM-094-UR-01-053	94	Pavimentación de concreto asfáltico. Calle José Ma. Morelos Sección 1. Tramo de José María Arteaga a Calle Alvaro Obregón, Zona centro. Ags.	925,588	0	925,588	C	0.00%	0.00%	M2	1341.50	1,200	_____	_____	_____
SOPM	08-oct-15	2015-PDM-095-UR-01-054	95	Pavimentación de concreto asfáltico. Calle José Ma. Morelos Sección 2. Tramo de Calle Alvaro Obregón a calle Rivero y Gutierrez, Zona centro. Ags.	1,015,040	0	1,015,040	C	0.00%	0.00%	M2	1526.73	1,500	_____	_____	_____
SOPM	08-oct-15	2015-PDM-099-DM-05-037	96	Construcción y Rehabilitación de Biblioteca Interactiva Artes y Oficios 2a. Etapa. Lote 44 (Loma Turquesa, Lomas del Sur, Loma Púrpura), Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección. Ags.	1,648,234	0	1,648,234	C	0.00%	35.00%	Obra	1.00	12,790	_____	_____	_____
SOPM	14/1015	2015-PDM-097-UR-01-055	97	Pavimento Hidráulico U.H. Valle Esmeralda. Sobre Calle Gabriela Mistral entrecalle Valle de los reyes y Valle de Santiago U. H. Valle Esmeralda. Ags.	10,001,068	0	10,001,068	C	0.00%	10.00%	M2	1143.00	300	_____	_____	_____
SOPM	10-nov-15	2015-PDM-098-DM-05-038	98	Biblioteca Interactiva 3a. Etapa (obra civil instalaciones hidrosanitarias eléctricas). Lote 44 (Loma Turquesa, Lomas del Sur, Loma Púrpura), Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección	1,914,120	0	1,914,120	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	12,790	_____	_____	_____
SSP	11-nov-15	2015-PDM-099-DM-05-038	99	Drenaje, vados y cisterna. Comprende la construcción de una cisterna y pequeños vados en el rastro MPAL. Además de Rehabilitar la red de drenaje existente en esta área. Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21. Ags.	327,697	0	327,697	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPM	12-nov-15	2015-PDM-104-UR-01-056	104	Pavimento Hidráulico c. Carlos Sagredo 2DA. Etapa. C. Carlos Sagredo San Cayetano. Ags.	235,571	0	235,571	C	0.00%	0.00%	M2	4825.75	350,000	_____	_____	_____
SOPM	11-nov-15	2015-PDM-105-UR-01-057	105	Pavimento Hidráulico C. San Julián 2DA. Etapa. C. San Julián, Col. Fatima Ags.	234,985	0	234,985	C	0.00%	0.00%	M2	558.64	350,000	_____	_____	_____
SOPM	11-nov-15	2015-PDM-106-UR-01-058	106	Pavimento Hidráulico AV. Mahatma Gandhi 2DA. Etapa. Tramo de AV. Aguascalientes Sur a BLVD. Siglo XXI, Fracc. Prados del Sur. Ags.	113,319	0	113,319	C	0.00%	0.00%	M2	273.80	200,000	_____	_____	_____
SOPM	11-nov-15	2015-PDM-107-UR-01-059	107	Pavimento Hidráulico C. Miguel Hidalgo 2DA. Etapa. Com. Refugio de Peñuelas Ags.	34,703	0	34,703	C	0.00%	0.00%	M2	107.83	300	_____	_____	_____

T O T A L E S	206,313,762	135,551,028	70,762,734
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------

"Este Programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".