



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
Programas Regionales (PRORE) Ramo 23 2014/2015



PTTO APROBADO	\$	172,375,212
EJERCIDO	\$	172,375,212
SALDO	\$	-

nov-15

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado		Ejercido		Saldo		Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Federal 2014	Federal 2015	Total	U.M.				Cantidad					
CCAPAMA	25-ago-14	2014-PRORE-0101-02061-01	0101	Construcción del Sistema de drenaje pluvial Av. de los Maestros de Av. Convención a Av. Aguascalientes Delegación Insurgentes	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	C	100.00%	100.00%	ML	6923.00	4,951	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSE LUIS TELLES PEREDO	PRORE-CAP-01-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0102-0411101-02	0102	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Norberto Gomez Col. Gremial	2,965,200	2,965,200	1,399,963	1,565,237	0	C	100.00%	100.00%	M2	3613.50	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CALTIA AEOUCTECTOS S.A. DE C.V.	PRORE-102-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0103-0411101-03	0103	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Jardín del Estudiante, Fracc. Linda Vista	3,020,160	3,020,160	1,375,193	1,644,967	0	C	100.00%	100.00%	M2	4082.40	220,000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERIA S.A. DE C.V.	PRORE-103-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0104-0411101-04	0104	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Enrique Estrada Col. Gremial	1,235,500	1,235,500	590,249	645,251	0	C	100.00%	100.00%	M2	1328.30	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	MAPAVIC CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	PRORE-104-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0105-0411101-05	0105	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Carlos Sagrado Fracc. San Cayetano	5,825,250	5,825,250	2,726,474	3,098,776	0	C	100.00%	100.00%	M2	7219.40	350,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	PRORE-105-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0106-0411101-06	0106	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Talamantes, Col. San Marcos	1,833,600	1,833,600	824,852	1,008,748	0	C	100.00%	100.00%	M2	2323.00	500,000	ADJUDICACION DIRECTA	EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.	PRORE-106-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0107-0411101-07	0107	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Prolongación Zaragoza Fracc. Arboledas	3,090,150	3,090,150	1,401,026	1,689,124	0	C	100.00%	100.00%	M2	6160.00	350,000	CONVOCATORIA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRORE-107-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0108-0411101-08	0108	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Pedro de Alba, Fracc. Modelo	2,299,904	2,299,904	1,054,792	1,245,112	0	C	100.00%	100.00%	M2	3033.93	350,000	ADJUDICACION DIRECTA	MATERIALES TRITURADOS DE AGUASCALIENTE S S.A. DE C.V.	PRORE-108-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0109-0411101-09	0109	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Rio Eufrates Fracc. Colinas del Rio	1,864,180	1,864,180	863,512	1,000,668	0	C	100.00%	100.00%	M2	2520.00	3,000	INVITACION RESTRINGIDA	DARVESA CONSTRUCCION ES S.A. DE V.	PRORE-109-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0110-0411101-10	0110	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Alfredo Lewis Fracc. Circunvalación Norte	3,033,900	3,033,900	1,411,430	1,622,470	0	C	100.00%	100.00%	M2	4486.50	200,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CODEPRO CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	PRORE-110-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0111-0411101-11	0111	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Ameca, Fracc. La Soledad	1,824,680	1,824,680	908,472	916,208	0	C	100.00%	100.00%	M2	2875.00	300,000	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE FRANCISCO JAVIER DIAZ DE LEON	PRORE-111-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0112-0411101-12	0112	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle San Julian Col. Fatima	3,021,075	3,021,075	1,376,686	1,644,388	0	C	100.00%	100.00%	M2	3195.00	350,000	ADJUDICACION DIRECTA	URDAZ SUPERVISIONES CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS DEL	PRORE-112-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0113-0411101-13	0113	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Paseo de la Asunción, Fracc. Prados del Sur	3,049,766	3,049,766	1,414,708	1,635,058	0	C	100.00%	100.00%	M2	3110.00	70,000	CONVOCATORIA FEDERAL	PEDROZA DIAZ CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	PRORE-113-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0114-0411101-14	0114	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle La España, Fracc. España	2,400,488	2,400,488	1,041,948	1,358,540	0	C	100.00%	100.00%	M2	3276.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA	BARAJAS BARAJAS INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PRORE-114-2014	
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0115-0411101-15	0115	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Granada, Fracc. España	842,999	842,999	398,666	444,333	0	C	100.00%	100.00%	M2	1256.90	110,000	INVITACION RESTRINGIDA	TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO	PRORE-115-2014	

SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0116-0411101-16	0116	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Beethoven Col. Del Trabajo	3,100,200	3,100,200	1,225,005	1,875,195	0	C	100.00%	100.00%	M2	3696.00	90,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	PRORE-116-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0117-0411101-17	0117	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Libra, Fracc. La Estrella	3,056,427	3,056,427	1,399,719	1,656,709	0	C	100.00%	100.00%	M2	3690.00	70,000	CONVOCATORIA FEDERAL	FERNANDO RUBIO ORTIZ	PRORE-117-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0118-0411101-18	0118	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Jose Luis Cuevas, Fracc. Pintores Mexicanos	2,067,337	2,067,337	914,255	1,153,082	0	C	100.00%	100.00%	M2	2539.40	25,000	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	PRORE-118-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0119-0411101-19	0119	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Enrique Olivares Santana, Fracc. Boulevares	3,089,350	3,089,350	1,306,583	1,782,767	0	C	100.00%	100.00%	M2	3465.00	30,000	CONVOCATORIA FEDERAL	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES GAES S.A. DE C.V.	PRORE-119-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0120-0411101-20	0120	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Josefa Ortiz de Dominguez, Fracc. Jardines de la Asunción	2,965,600	2,965,600	1,348,689	1,616,911	0	C	100.00%	100.00%	M2	4002.75	100,000	ADJUDICACION DIRECTA	FEDERICO GARCIA DELGADO	PRORE-120-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0121-0411101-21	0121	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Quinta Avenida Tramo 2 Fracc. Las Americas	2,792,340	2,792,340	1,269,030	1,523,310	0	C	100.00%	100.00%	M2	3845.50	450	ADJUDICACION DIRECTA	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES REYLU S.A. DE C.V.	PRORE-121-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0122-0411101-22	0122	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Quinta Avenida Tramo 1 Fracc. Las Americas	3,102,240	3,102,240	1,214,953	1,887,287	0	C	100.00%	100.00%	M2	3729.20	750	CONVOCATORIA FEDERAL	GONZESA S.A. DE C.V.	PRORE-122-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0123-0411101-23	0123	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Edmundo Gamez, Fracc. Las Brisas	1,460,420	1,460,420	699,767	760,653	0	C	100.00%	100.00%	M2	2300.00	300	INVITACION RESTRINGIDA	LC CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	PRORE-123-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0124-0411101-24	0124	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Buenos Aires Fracc. Santa Elena	1,426,745	1,426,745	674,851	751,895	0	C	100.00%	100.00%	M2	1890.00	30,000	INVITACION RESTRINGIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	PRORE-124-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0125-0411101-25	0125	Construcción del Pavimento Hidraulico Calle Frida Kahlo, Fracc. Pintores Mexicanos	1,325,893	1,325,893	624,860	701,033	0	C	100.00%	100.00%	M2	1495.80	25,000	ADJUDICACION DIRECTA	R.I. BAHN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PRORE-125-2014
SOPMA	06-nov-14	2014-PRORE-0126-0411102-26	0126	Construcción del Pavimento Asfaltico, Los Durón	12,710,415	12,710,415	4,400,000	8,310,415	0	C	100.00%	100.00%	M2	25130.00	750	CONVOCATORIA FEDERAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES DE LA SERNA S.A. DE C.V.	PRORE-126-2014
SOPMA	11-nov-14	2014-PRORE-0127-0411101-27	0127	Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa 01 Tramo de Av. Heroes de Nacozari Sur a Av. Paseo de la Cruz (Calzada Norte)	10,574,880	10,574,879	4,873,665	5,701,214	1	C	100.00%	100.00%	M2	18180.00	250,000	CONVOCATORIA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRORE-127-2014
SOPMA	11-nov-14	2014-PRORE-0128-0411101-28	0128	Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa 02 Tramo de Av. Heroes de Nacozari Sur a Av. Paseo de la Cruz (Calzada Sur)	11,088,755	11,088,755	5,227,871	5,860,884	0	C	100.00%	100.00%	M2	19111.00	250,000	CONVOCATORIA FEDERAL	MAGS CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	PRORE-128-2014
SOPMA	11-nov-14	2014-PRORE-0129-0411101-29	0129	Construcción del Pavimento Hidraulico Av. de la Convención de 1914 (Sección Oriente) Etapa 03 Tramo Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Ambas Calzadas)	8,336,366	8,336,366	3,833,698	4,502,668	0	C	100.00%	100.00%	M2	14172.27	250,000	CONVOCATORIA FEDERAL	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	PRORE-129-2014
SOPMA	11-nov-14	2014-PRORE-0130-0411101-30	0130	Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Etapa 1. Tramo de Av. Miguel Angel Barberena Vega a Av. Hacienda de Opocaltene (Calzada Oriente)	12,027,160	12,027,160	4,104,110	7,923,050	0	C	100.00%	100.00%	M2	14585.55	550,000	CONVOCATORIA FEDERAL	CONSTRUCCION ES Y TRANSPORTES ORO MAR S.A. DE C.V.	PRORE-130-2014
SOPMA	11-nov-14	2014-PRORE-0131-0411101-31	0131	Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Etapa 2. Tramo de Av. Miguel Angel Barberena Vega a Av. Hacienda de Opocaltene (Calzada Poniente)	12,426,710	12,426,710	4,196,363	8,230,347	0	C	100.00%	100.00%	M2	13723.74	550,000	CONVOCATORIA FEDERAL	SOLUCIONES EN INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	PRORE-131-2014
SOPMA	11-nov-14	2014-PRORE-0132-0411101-31	0132	Construcción del Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Etapa 3. Tramo de Av. Hacienda de Opocaltene a Av. El Mocho (Ambas Calzadas)	20,546,130	20,546,130	7,287,941	13,258,189	0	C	100.00%	100.00%	M2	26194.21	550,000	CONVOCATORIA FEDERAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO S.A. DE C.V.	PRORE-132-2014
SOPMA	08-dic-14	2014-PRORE-133-0411101-32	133	Pavimento Hidraulico Guamicionces y Banquetas y Obra Complementaria Calle Sierra Morena Bosques del Prado Norte	2,427,600	2,427,600	1,149,786	1,277,814	0	C	100.00%	100.00%	M2	4066.52	350,000	INVITACION RESTRINGIDA	DARVESA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	PRORE-133-2014
SOPMA	08-dic-14	2014-PRORE-134-0411101-33	134	Pavimento Hidraulico Calle Republica Mexicana Fracc. El Dorado	3,081,542	3,081,542	1,399,435	1,682,107	0	C	100.00%	100.00%	M2	4160.30	4,000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V.	PRORE-134-2014

SOPMA	08-dic-14	2014-PRORE-135-0411101-35	135	Construccion de Pavemnto Hidraulico Guarniciones y Banquetas y Obra Complementaria Calle Jardines Eternos Fracc. Panorama	2,642,640	2,642,640	1,296,844	1,345,796	0	C	100.00%	100.00%	M2	4290.00	70,000	INVITACION RESTRINGIDA	FERNANDO RUBIO ORTIZ	PRORE-135-2014
SOPMA	08-dic-14	2014-PRORE-136-0411101-36	136	Construccion de Pavimento Hidraulico Calle 30 de Septiembre Fracc. Casa Blanca	3,083,580	3,083,580	1,397,569	1,686,011	0	C	100.00%	100.00%	M2	4062.50	130,000	INVITACION RESTRINGIDA	ALMACO CONSTRUCCION Y DISENO S.A. DE C.V.	PRORE-136-2014
SOPMA	08-dic-14	2014-PRORE-137-04111-37	137	Construccion de Pavimento Hidraulico Calle Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita	2,736,030	2,736,030	1,250,062	1,485,968	0	C	100.00%	100.00%	M2	3600.00	350,000	INVITACION RESTRINGIDA	TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO	PRORE-137-2014

TOTAL	\$ 172,375,212	\$ 172,375,212	\$ 77,883,028	\$ 94,492,184	\$ -
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".