



PRESUPUESTO APROBADO	\$ 90,416,252
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$ -
SALDO X AUTORIZAR	\$ 90,416,252
EJERCIDO	\$ -
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$ -
LDO POR EJERCER(APROB - EJERCIDO)	\$ 90,416,252

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales



Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015)

oct-15

Depend. Ejecutora	Clasif. X Obj. Gto.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Num. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Ejercido			Saldo			Mod. Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Mod. Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
							Total	Total	Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad										
SOPMA	OP	10-sep-15	2015-FISMDF-01001-0725213-001	07	01001	Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Manuel Puig Casauranc Av. General Luis Moya Esq. C. General Martin Espinoza Sanchez Fracc. Insurgentes	350,820	0	350,820	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	242									
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01002-0725213-002	07	01002	Rehabilitación de Escuela Preescolar Ma. Elena Morales Lopez Av. Salud S/N Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamez	60,846	0	60,846	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	443									
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01003-0725213-003	07	01003	Rehabilitación de Escuela Preescolar 30 de Abril Av. Siglo XXI y Calle Alotmitlan S/N Solidaridad Fracc. 2a Secc.	287,693	143,821	143,872	C	49.99%	95.00%	ML	1876.00	2,100	PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2014						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01004-0740213-004	07	01004	Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Pedro de Gant C.Luis Moya C. Gral. Martin Espinoza Fracc. Insurgentes	546,963	516,397	30,566	C	94.41%	100.00%	OBRA	1.00	113	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUARES S.A. DE C.V.	FISMDF-01004-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01005-0740213-005	07	01005	Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Bartolome de las Casas Av. Valente Quintana Esq. Av. Faisan Col. Martinez Dominguez	514,625	454,001	60,624	C	88.22%	100.00%	OBRA	1.00	1,145	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-01005-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01006-0740213-006	07	01006	Rehabilitación de Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero C. Monte de las Cruces S/N Esq. Sierra de Tlaxco Las Cumbres Fracc.	85,481	82,554	2,927	C	96.58%	100.00%	OBRA	1.00	233	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-01006-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01007-0740213-007	07	01007	Rehabilitación de Escuela Preescolar Eloisa Barbosa Chavez C. La Barranca S/N Esq. Calle la Carpa Ojocaliente Fracc. 3A Secc.	507,745	253,341	254,404	C	49.90%	95.00%	OBRA	1.00	154	ADJUDICACION DIRECTA	ARISCO ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-01007-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01008-0740213-008	07	01008	Rehabilitación de Escuela Preescolar Ejido el Guarda C. San Juan S/N Barrio Valdez Calvillo Com.	382,130	189,226	192,904	C	49.52%	95.00%	OBRA	1.00	56	ADJUDICACION DIRECTA	HUGO FELIX SANCHEZ	FISMDF-01008-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01009-0740213-009	07	01009	Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Maria Chavez C. Vista Hermosa Miguel A. Barberena Ojocaliente 4a Secc.	296,702	289,257	7,445	C	97.49%	100.00%	OBRA	1.00	342	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-01009-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01010-0740213-010	07	01010	Rehabilitación de Escuela Preescolar Paulo Freire C. Maria Luisa Esq. Paz Romo del Vier Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos	243,265	120,022	123,243	C	49.34%	100.00%	OBRA	1.00	236	ADJUDICACION DIRECTA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-01010-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01011-0740214-011	07	01011	Rehabilitación de Escuela Primaria Francisco Marquez C. Maclovio Herrera Fracc. Insurgentes	431,712	215,457	216,255	C	49.91%	100.00%	OBRA	1.00	361	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO ALEJANDRO ROSALES	FISMDF-01011-2015						
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01012-0740214-012	07	01012	Rehabilitación de Escuela Primaria J. Refugio Nieto Bermudez C. Vista Hermosa Fracc. Ojocaliente	530,427	425,686	104,741	C	80.25%	100.00%	OBRA	1.00	416	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISMDF-01012-2015						

SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01013-0740214-013	07	01013	Rehabilitación de Escuela Primaria Niños Heroes C. Altavracia Esq. Luis Moya Fracc. Insurgentes	353,561	311,139	42,422	C	88.00%	100.00%	OBRA	1.00	217	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-01013-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01014-0740214-014	07	01014	Rehabilitación de Escuela Primaria Agustín Melgar C. Luis Cabrera Fracc. Insurgentes	308,164	298,691	9,473	C	96.93%	100.00%	OBRA	1.00	416	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES XUCUNAN S.A. DE C.V.	FISMDF-01014-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01015-0740214-015	07	01015	Rehabilitación de Escuela Primaria Juan de la Barrera Av. Belisario Domínguez Doroteo Arango Fracc. Insurgentes	714,376	677,376	37,000	C	94.82%	100.00%	OBRA	1.00	379	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUARES S.A. DE C.V.	FISMDF-01015-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01016-0740214-016	07	01016	Rehabilitación de Escuela Primaria Martín Luis Guzmán Av. Faisán U.H. Pilar Blanco Inforovt	737,558	366,793	370,765	C	49.73%	96.00%	OBRA	1.00	442	ADJUDICACION DIRECTA	GCVICA S.A. DE C.V.	FISMDF-01016-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01017-0740214-017	07	01017	Rehabilitación de Escuela Primaria Quetzacoatl Andador de las Palomas Secc. 4 Inforavt U. H. Pilar Blanco	530,969	518,740	12,229	C	97.70%	100.00%	OBRA	1.00	438	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES XUCUNAN S.A. DE C.V.	FISMDF-01017-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01018-0740214-018	07	01018	Rehabilitación de Escuela Primaria Carmen Martín del Campo Av. Revolución No.202 Vicente Guerrero Fracc.	44,721	37,381	7,340	C	83.59%	100.00%	OBRA	1.00	383	ADJUDICACION DIRECTA	GCVICA S.A. DE C.V.	FISMDF-01018-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01019-0740214-019	07	01019	Rehabilitación de Escuela Primaria José F. Elizondo Av. Poliducto C. Paulina J. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc.	502,838	250,894	251,944	C	49.90%	100.00%	OBRA	1.00	383	ADJUDICACION DIRECTA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-01019-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01020-0740214-020	07	01020	Rehabilitación de Escuela Primaria Cuahutemoc II C. Sierra de las Grazas Esq. C. Hernández Puentes Las Cumbres Fracc.	266,074	132,949	133,125	C	49.97%	50.00%	OBRA	1.00	753	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISMDF-01020-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01021-0740214-021	07	01021	Rehabilitación de Escuela Primaria Cuahutemoc C. Martínez del Río Blanco Esq. C. Cumbres de Mihuatlan Las Cumbres Fracc.	403,820	199,245	204,575	C	49.34%	99.00%	OBRA	1.00	778	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISMDF-01021-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01022-0740214-022	07	01022	Rehabilitación de Escuela Primaria Alejandro Topete del Valle c. Cultura Tarasca Av. Maya Fracc. Mirador de las Culturas	175,108	87,458	87,650	C	49.95%	100.00%	OBRA	1.00	904	ADJUDICACION DIRECTA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-01022-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01023-0740214-023	07	01023	Rehabilitación de Escuela Primaria Isidro Salazar Morales Av. Salud S/N AJ. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	368,880	183,860	185,020	C	49.84%	95.00%	OBRA	1.00	505	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISMDF-01023-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01024-0740214-024	07	01024	Rehabilitación de Escuela Primaria Humberto Ramírez Díaz C. San Pedro S/N Esq. La Barranca Ojocaliente Fracc. 3a Secc.	587,803	293,832	293,971	C	49.99%	95.00%	OBRA	1.00	616	ADJUDICACION DIRECTA	ARISCO ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-01024-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01025-0740214-025	07	01025	Rehabilitación de Escuela Primaria Juan Ruffo C. Manzano C. E. estación Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	498,219	249,081	249,138	C	49.99%	100.00%	OBRA	1.00	658	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR ROSALES MENDOZA	FISMDF-01025-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01026-0740214-026	07	01026	Rehabilitación de Escuela Primaria Jesús María Romo C. Xolotl Esq. C. Xunel Solidaridad Fracc.2a Secc.	279,068	139,527	139,541	C	50.00%	5.00%	OBRA	1.00	399	ADJUDICACION DIRECTA	OBRAS Y PROYECTOS LABRE S.A. DE C.V.	FISMDF-01026-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISMDF-01027-0740214-027	07	01027	Rehabilitación de Escuela Primaria José María Morelos y Pavón Domínguez Conocido Norias de Paso Hondo Ej.	932,172	0	932,172	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	457	INVITACION RESTRINGIDA	HUGO HECTOR MORALES RODRIGUEZ	FISMDF-01027-2015
SOPMA	OP	15-sep-15	2015-FISMDF-01028-0740214-028	07	01028	Rehabilitación de Escuela Primaria Federico Engels C. San Juan S/N Barrio Valdez Villa Lic. Jesús Terán Calvillo	127,433	0	127,433	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	182			
SOPMA	OP	15-sep-15	2015-FISMDF-01029-0740214-029	07	01029	Rehabilitación de Escuela Primaria Alfonso Reyes C. Las Fraguas S/N Esq. Av. Miguel Ángel Barberena Vega Fracc. Ojocaliente IV	958,335	0	958,335	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	680			

SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01030-0740214-030	07	01030	Rehabilitación de Escuela Primaria Rufino Tamayo C. Ma. Elena T. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos.	350,814	173,628	177,186	C	49.49%	100.00%	OBRA	1.00	736	ADJUDICACION DIRECTA	FISDMDF-01030-2015	LUVI S.A. DE C.V.
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01031-0740215-031	07	01031	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No.27 Agustín López Ortega C. Luis Moya No. 601 Insurgentes Fracc.	90,507	0	90,507	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	485			
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01032-0740215-032	07	01032	Rehabilitación de Escuela General No.32 Jesus gullar P. C. Juan Arreola Fracc. Lomas de Oriente 1a Secc.	653,469	326,585	326,884	C	49.98%	100.00%	OBRA	1.00	1,005	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	FISDMDF-01032-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01033-0740215-033	07	01033	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No. 37 Jaime Sabines Av. Salud S/N J. Guadalupe Peratta Gamez Fracc.	394,946	196,830	198,116	C	49.84%	95.00%	OBRA	1.00	1,228	ADJUDICACION DIRECTA	ANGEL DANIEL VALLE HERNANDEZ	FISDMDF-01033-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01034-0740215-034	07	01034	Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No. 33C Manzana Esq. Estacion Cañada Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	363,715	181,621	182,094	C	49.93%	100.00%	OBRA	1.00	1,125	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR ROSALES MENDOZA	FISDMDF-01034-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01035-0740215-035	07	01035	Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 34 Jose Guadalupe Najera C. R evolucion Comunidad Calvillo	587,794	293,709	294,085	C	49.97%	100.00%	OBRA	1.00	1,024	ADJUDICACION DIRECTA	JESUS MUÑOZ SANCHEZ	FISDMDF-01035-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01036-0740215-036	07	01036	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 67 Miguel B. Av. Jesus Maria Pocitos	644,813	447,593	197,220	C	69.41%	100.00%	OBRA	1.00	228	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISDMDF-01036-2015
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01037-0740215-037	07	01037	Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 20 Siglo XXI C. Gente Buena No. 138 Esq. C. Colmena Mucipio Libre Fracc.	494,001	246,471	247,530	C	49.89%	100.00%	OBRA	1.00	942	ADJUDICACION DIRECTA	GASPAR HERMENEGILDO VELA MARTINEZ	FISDMDF-01036-2014
SOPMA	OP	14-ago-15	2015-FISDMDF-01038-0740213-038	07	01038	Rehabilitación de Escuela Preescolar Emilia Ferreiro C. Manzana C. B oquilla Fracc. Ojocaliente 3a Secc.	554,594	486,743	67,851	C	87.77%	100.00%	OBRA	1.00	169	ADJUDICACION DIRECTA	OLDA CONSTRUCCIONE S.S.A. DE C.V.	FISDMDF-01038-2015
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01039-02062-039	02	01039	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en C. Maniano Azuela Entre Av. De los Maestros y Mateo Almazna Col. Insurgentes	9,578,448	0	9,578,448	C	0.00%	0.00%	ML	1864.57	375			
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01040-02062-040	02	01040	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Francisco Vazquez Gomez entre Luis Moya y Doroteo de la Colonia Insurgentes	3,225,935	0	3,225,935	C	0.00%	0.00%	ML	737.87	650			
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01041-02062-041	02	01041	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Francisco Carrera Torres entre Julian Medina y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes	3,767,600	0	3,767,600	C	0.00%	0.00%	ML	838.01	735			
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01042-02062-042	02	01042	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Convencion Militar entre Camilo Arriaga y Mateo Almazna de la Col. Insurgentes Fracc.	2,555,994	0	2,555,994	C	0.00%	0.00%	ML	629.95	400			
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01043-02062-043	02	01043	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Cesario Castro entre Luis Caballero y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes	3,448,885	0	3,448,885	C	0.00%	0.00%	ML	853.37	375			
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01044-02062-044	02	01044	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Abraham Gonzalez entre Camilo Arriaga y Mateo Almazna Col. Insurgentes	2,513,006	0	2,513,006	C	0.00%	0.00%	ML	633.67	370			
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01045-02062-045	02	01045	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Martin Espinoza entre Luis Caballero y Maniano Azuela de la Col. Insurgentes	3,022,847	463,598	2,559,249	C	15.34%	0.00%	ML	773.00	585	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCTORA DUARDO S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-03-2015
CCAPAMA	OP	07-sep-15	2015-FISDMDF-01046-02062-046	02	01046	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Mateo Almazna entre Luis Moya y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes	2,594,329	0	2,594,329	C	0.00%	0.00%	ML	771.58	460			

CCAPAMA	OP	14-sep-15	2015-FISMDF-01047-01011-047		01047	Construccion de red de agua potable para dotar de servicios a la escuela telesecundaria num. 98 Jose Maria Bocanegra Norias de Paso Hondo	300,443	0	300,443	C	0.00%	0.00%	METROS	500.00	300			
SOPMA	OP	08-sep-15	2015-FISMDF-01048-0411101-048		01048	Construccion de Pavimento Hidraulico Privada Jesus Delgado	345,879	0	345,879	C	0.00%	0.00%	M2	312.73	200			
SOPMA	OP	08-sep-15	2015-FISMDF-01049-0411101-049	04	01049	Construccion de Pavimento Hidraulico C. Jesus Delgado Ej. Los Pocitos	1,450,000	0	1,450,000	C	0.00%	0.00%	M2	1673.94	400			
SOPMA	OP	08-sep-15	2015-FISMDF-01050-0411101-050	04	01050	Construccion de Pavimento Hidraulico C. Francisco Villa Tramo de C. Rosa de Guadalupe a Che Guevara Norias de Paso Hondo	2,597,597	0	2,597,597	C	0.00%	0.00%	M2	3159.61	800			
SOPMA	OP	08-sep-15	2015-FISMDF-01051-0411101-051	04	01051	Construccion de Pavimento Hidraulico C. Emiliano Zapata Tramo de C. Rosa de Guadalupe a C. Che Guevara Ej. Norias de Paso Hondo	2,692,940	0	2,692,940	C	0.00%	0.00%	M2	3508.89	850			
SOPMA	OP	08-sep-15	2015-FISMDF-01052-0411101-052	04	01052	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo de C. Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos	1,273,189	0	1,273,189	C	0.00%	0.00%	M2	1628.81	400			
SOPMA	OP	08-sep-15	2015-FISMDF-01053-0411101-053	04	01053	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Marcos Tramo de Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos	945,065	0	945,065	C	0.00%	0.00%	M2	1587.75	400			
SOPMA	OP	08-sep-15	2015-FISMDF-01054-0411103-054	04	01054	Construccion de Empedrado C. Zacarias Gutierrez Ej. Los Pocitos	352,822	0	352,822	C	0.00%	0.00%	M2	277.00	200			
SOPMA	OP	18-sep-15	2015-FISMDF-01055-0411101-055	04	01055	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Isidro Ote.de C. Cultura Otomi a C. San Cosme	1,379,880	0	1,379,880	C	0.00%	0.00%	LOTE	1.00	358			
SOPMA	OP	18-sep-15	2015-FISMDF-01056-0411101-056	04	01056	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Juan Bautista Oriente	712,762	0	712,762	C	0.00%	0.00%	M2	936.00	250			
SOPMA	OP	18-sep-15	2015-FISMDF-01057-0411101-057	04	01057	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Felipe Oriente	1,417,553	0	1,417,553	C	0.00%	0.00%	M2	1964.00	450			
SOPMA	OP	18-sep-15	2015-FISMDF-01058-0411101-058	04	01058	Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Martin Oriente de C. Cultura Otomi a C. San Cosme	669,053	0	669,053	C	0.00%	0.00%	M2	879.00	200			
SOPMA	OP	18-sep-15	2015-FISMDF-01059-0411101-059	04	01059	Construccion de Empedrado Guarniciones y Banquetas en C. Isidro Morales	601,562	0	601,562	C	0.00%	4.00%	M2	599.49	300			
CCAPAMA	OP		2015-FISMDF-01060-02062-060	04	01060	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Arroyo San Francisco Col. Insurgentes	8,378,803	0	8,378,803	C	0.00%	0.00%	METROS	1907.05	340			
CCAPAMA	OP	21-sep-15	2015-FISMDF-01061-02062-061	04	01061	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Doroteo Arango Col. Insurgentes	2,028,308	0	2,028,308	C	0.00%	0.00%	METROS	328.11	365			
CCAPAMA	OP	21-sep-15	2015-FISMDF-01062-02062-062	04	01062	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Federico Montes entre Luis Moya y Doroteo Arango Col. Insurgentes	2,623,534	0	2,623,534	C	0.00%	0.00%	METROS	755.02	470			
CCAPAMA	OP	21-sep-15	2015-FISMDF-01063-02062-063	04	01063	Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Fortunato Maycote entre Luis Moya y Doroteo arango Col. Insurgentes	2,987,214	0	2,987,214	C	0.00%	0.00%	METROS	703.06	600			

CCAPAMA	OP	21-sep-15	2015-FISMDF-01064-02071-064	04	01064	Construccion de Colector Sanitario en Arroyo San Fernando Poniente Av. De los Maestros e Interconexion con C. Enrique C. Rebsamen Col. Insurgentes	6,452,778	0	6,452,778	C	0.00%	0.00%	ML	692.75	5,725			
SOPMA	OP	30-sep-15	2015-FISMDF-01065-0411101-065	04	01065	Construccion de Pavimento Hidraulico en C. Agua Marina	1,806,672	0	1,806,672	C	0.00%	0.00%	M2	2766.00	700			
							0	0	0									

TOTAL OBRA PUBLICA	\$ 85,885,259	\$ 9,253,504	\$ 76,631,755
---------------------------	----------------------	---------------------	----------------------