



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$	212,047,329
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$	160,772,275
SALDO X AUTORIZAR	\$	51,275,054
EJERCIDO	\$	114,051,546
SALDO (AUT - EJERCIDO)	\$	46,720,729
SALDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO)	\$	97,995,783

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales  
**Programa Directo Municipal (PDM) 2015**



**OCTUBRE 2015**

Depende Ejecuto	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Ejercido y/ó Traspaso	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Benefici arios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-001-002-DM-06-001	DM	1	Movimiento de tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Arroyos. Todo El Municipio de Aguascalientes.	1,440,000	508,255	931,745	AD	35.30%	82.81%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-002-001-DM-05-002	DM	2	Tiraderos de Escombro. Todo el Municipio de Aguascalientes.	798,110	347,045	451,065	AD	43.48%	43.26%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-003-001-DM-06-003	DM	3	Apoyos Comunitarios. Todo El Municipio de Aguascalientes.	2,300,000	2,000,814	299,186	AD	86.99%	93.46%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-004-001-DM-05-004	DM	4	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,600,000	1,847,776	752,224	AD	71.07%	88.73%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-005-001-DM-05-005	DM	5	Guamisiones, Banquetas y Banquetas, Dignificación de espacios públicos y Obra Complementaria. Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,800,000	5,400,756	2,399,244	AD	69.24%	63.14%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-006-002-DM-06-002	DM	6	Atención ciudadana y Miercoles Ciudadano Todo El Municipio de Aguascalientes.	7,142,500	6,602,124	540,376	AD	92.43%	92.65%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-007-001-DM-06-007	DM	7	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,921,700	1,297,873	623,827	AD	67.54%	67.09%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	26-mar-15	2015-PDM-008-001-UR-05-001	UR	8	Conservación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	26,490,000	29,551,416	-3,061,416	AD	111.56%	46.58%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-009-002-UR-05-002	UR	9	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	5,745,032	4,715,452	1,029,580	AD	82.08%	82.31%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-010-001-UR-01-003	UR	10	Vialidades Municipales. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,586,000	1,240,422	345,578	AD	78.21%	53.08%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-011-001-IE-03-001	IE	11	Rehabilitación de Espacios Educativos Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,397,750	694,657	703,093	AD	49.70%	45.90%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-012-003-DM-01-008	DM	12	Estudios Proyectos y Peritos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,700,000	4,564,324	2,135,676	C	68.12%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Agora Arquitectos e Ingenieros, S.A. DE C.V.	DM-012A001-2015
SOPM	20-feb-15	2015-PDM-013-DM-05-009	DM	13	Anuncios de Acero Inoxidable. Estación de Bomberos Sur. Ciudad Industrial. Aguascalientes.	56,221	55,400	821	C	98.54%	100.00%	Obra	1.00	1,500	Directa	Adrian Paul Alonso Montoya	DM-013-2015
SOPM	19-ago-15	2015-PDM-014-002-DM-06-010	DM	14	Programa Especial de Apoyo para Infraestructura Municipal.	50,000	0	50,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	---	---	---
SOPM	09-mar-15	2015-PDM-015-UR-02-004	UR	15	Empedrado. Calle Felipe pescador, col. Ferronales, Aguascalientes	1,405,986	1,262,950	143,036	C	89.83%	100.00%	M2	5000.00	5,000	Inv.Rest.	Construarea, S.A. DE C.V.	DM-015-2015

SOPM	09-mar-15	2015-PDM-016-UR-01-005	UR	16	Pavimento Hidraulico. Av. Heroe de Nacozañ Norte de Av. De la convención 1914 rte. A Calle Ferrocarril, col. Morelos	4,109,865	2,575,332	1,534,533	C	62.66%	100.00%	M2	3633.10	250,000	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-016-2015
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-017-UR-01-006	UR	17	Pavimentación. Calle Juarez Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2580.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-018-UR-01-007	UR	18	Pavimentación. Calle Colon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	712.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-019-UR-01-008	UR	19	Pavimentación. Calle Vicente guerrero Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1489.00	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-020-UR-01-009	UR	20	Pavimentación. Calle Mariano Matamoros Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	1632.54	250,000	_____	_____	_____
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-021-UR-01-010	UR	21	Pavimentación. Calle Rayon Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	3033.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM	19-jun-15	2015-PDM-022-001-DM-06-011	DM	22	Acciones por tu colonia. Todo el Municipio de Aguascalientes	5,000,000	5,548,631	-548,631	M	110.97%	21.81%	Obra	1.00	555,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	13-mar-15	2015-PDM-023-DM-06-012	DM	23	Remodelación de Sanitarios. Parque Ciudad Industrial Sur. Aguascalientes	360,094	336,350	23,744	C	93.41%	100.00%	Obra	1.00	555,000	Directa	Luis Roberto Díaz Sánchez	DM-023-2015
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-024-UR-01-011	UR	24	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 1. Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2926.00	225,000	_____	_____	_____
SOPM(BI ANUAL)	29-jul-15	2014/205-PDM-025-001-DM-05-011	DM	25	Elevador Palacio Municipal. Plaza de la Patria, Esquina Calle Colón S/N, Zona Centro.	267,303	267,302	1	C	100.00%	100.00%	Obra	1.00	150,000	Inv.Rest.	J. Jesus Bernal Martinez	DM-025-2014
SOPM	19-mar-15	2015-PDM-026-UR-01-012	UR	26	Pavimentación. Calle Gral. José María Morelos, sección 2. Zona Centro, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	0.00%	0.00%	M2	2050.00	250,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-027-UR-05-013	UR	27	Rehabilitación Lateral de la Central Camionera. Av. Quinta Avenida Fracc. Agricultura. Aguascalientes	660,000	593,264	66,736	C	89.89%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Directa	José Padilla Gonzalez	DM-027-2015
SSP(BIANUAL)	15-dic-14	2014/2015-PDM-028-001-UR-05-012	UR	28	Programa de Poda de Raiz y reparación de banquetas. Varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	1,493,243	0	1,493,243	AD	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	25-mar-15	2015-PDM-029-UR-05-014	UR	29	Rehabilitación de Camellon Central. Av. Mahatma Gandhi ( Av. Convención de 1914-Av. Aguascalientes)	2,300,000	1,142,336	1,157,664	C	49.67%	90.00%	Obra	1.00	300,000	Conv. Estatal	Jose Padilla Gonzalez	DM-029-2015
SSP	13-may-15	2015-PDM-030-UR-05-019	UR	30	Mantenimiento de camellones, parques y predios municipales. Varios puntos de la ciudad de Aguascalientes.	2,000,000	1,144,136	855,864	AD	57.21%	45.50%	Obra	1.00	600,000	Varios	Varios	Varios
SOPM	13-may-15	2015-PDM-031-UR-01-016	UR	31	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Peñasco, Cañada Honda, Aguascalientes.	506,402	458,062	48,340	C	90.45%	100.00%	M2	309.60	1,000	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-031-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-032-UR-01-017	UR	32	Construcción de Pavimento Hidráulico. Calle Cascada, Cañada Honda, Aguascalientes.	509,355	459,937	49,419	C	90.30%	100.00%	M2	361.40	1,200	Directa	Consgec, S.A. DE C.V.	DM-032-2015
SOPM	13-may-15	2015-PDM-033-UR-03-018	UR	33	Guamaciones y Banquetas. Calle Vicente Guerrero, Los Caños, Aguascalientes.	334,480	325,416	9,064	C	97.29%	100.00%	M2 Y ML	430.05 Y 359.43	600	Directa	Víctor Manuel Pozo Vazquez	DM-033-2015
SSP	25-ago-15	2015-PDM-034-001-DM-05-013	DM	34	Ampliación Aseo Publico. Calle Wasco, Zona Centro, Aguascalientes	1,250,000	363,005	886,995	C	29.04%	10.00%	Obra	1.00	1,100,000	Admon.Rest.Estatal	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-034-2015

SSP	13-may-15	2015-PDM-035-UR-05-019	UR	35	Rehabilitación talud, Etapa II. Av. Adolfo Ruiz Cortinez (salida Calvillo), Aguascalientes.	1,300,000	803,329	496,671	C	61.79%	100.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Sergio Moreno Gutierrez	DM-035-2015
SSP(RESERVADO)	19-may-15	2015-PDM-036-DM-05-014	DM	36	Rehabilitación de velarias(Membrana Arquitectonica) Area de jaulas del centro de salud y bienestar Animal. Calle Alcaldes S/N Col. Cumbres. Aguascalientes.	430,000	397,266	32,734	C	92.39%	100.00%	Obra	1.00	100,000	Directa	Marco Antonio Hermosillo Gonzalez	DM-036-2015
SOPM	19-may-15	2015-PDM-037-DM-05-015	DM	37	Instalaciones y obra exterior, Mercado V.N.S.A. Calle Ermita de San Sebastian Esquina con calle Rogelio Galindo de la Torre. Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción ( 1ra. Sección) Sector Guadalupe, Aguascalientes.	1,411,025	1,163,385	247,640	C	82.45%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Claudia Elena Calderon Tello	DM-037-2015
SSP(BIANUAL)	12-sep-14	2014/205-PDM-038-S5-02-001	S5	38	Construcción de la Sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolás. Aguascalientes.	17,907,542	12,447,505	5,460,037	C	69.51%	100.00%	Obra	1.00	1,100	Conv. Estatal	Constructora Almer, S.A. DE C.V.	DM-038-2014
SOPM	19-may-15	2015-PDM-039-DM-05-016	DM	39	Muros de contención y Herrería Mercado V.N.S.A.	1,508,645	1,469,081	39,564	C	97.38%	100.00%	Obra	1.00	550,000	Inv.Rest.	Hector Rosales Mendoza	DM-039-2015
SSP	03-jun-15	2015-PDM-040-DM-05-017	DM	40	Rehabilitación/mantenimiento de alumbra pública.Jardín de los palacios Zona Centro. Aguascalientes.	748,486	0	748,486	AM	0.00%	0.00%	Luminario	32.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM	04-jun-15	2015-PDM-041-UR-03-018	UR	41	Rehabilitación de Camino de Acceso. El Relicario, Aguascalientes.	765,126	709,615	55,511	C	92.74%	100.00%	M2	5572.80	1,200	Directa	Grajar Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-041-2015
SSP	04-jun-15	2015-PDM-042-UR-04-021	UR	42	Construcción de cisternas en áreas verdes. Varios puntos de la ciudad. Aguascalientes.	1,000,000	276,598	723,402	C	27.66%	40.00%	Obra	1.00	300,000	Inv.Rest.	Leopoldo Enrique Flores Dorado	DM-042-2015
SOPM(BI ANUAL)	13-oct-14	2014/205-PDM-043-001-DM-05-016	DM	43	Construcción Mercado 1° de Mayo. Col. Del Trabajo. Aguascalientes.	5,854,033	4,692,676	1,161,357	C	80.16%	100.00%	Obra	1.00	10,000	Conv. Estatal	Sanchez Zaragoza, S.A. DE C.V.	DM-043-2014
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-044-DM-05-018	DM	44	Construcción y rehabilitación del centro de Artes y Oficios, San José de Gracia(2a. Etapa) Fracc. Lomas del Mirador 5a. Sección Aguascalientes.	929,923	922,673	7,250	C	99.22%	100.00%	Obra	1.00	12,790	Inv.Rest.	Edgar Alberto Gomez Cantú	DM-044-2015
SOPM	17-sep-15	2015-PDM-045-001-UR-01-022	UR	45	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 01), de Calle Guadalupe Victoria a Andador Juárez, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	#¡DIV/0!	0.00%	M2	2169.62	250,000	_____	_____	_____
SOPM	17-sep-15	2015-PDM-046-001-UR-01-023	UR	46	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle Rivero Gutierrez(Tramo 02), de Andador Juárez a Calle Morelos, Aguascalientes.(CANCELADA)	0	0	0	C	#¡DIV/0!	0.00%	M2	1.016.15	225,000	_____	_____	_____
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-047-UR-01-024	UR	47	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Calle Jesús Terán, Aguascalientes.	1,762,966	470,099	1,292,867	C	26.67%	0.00%	M2	2811.00	250,000	Inv. Rest. Est.	Fernando Rubio Ortiz	DM-047-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-048-UR-01-025	UR	48	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle 5 de Mayo (Tramo 02),de Calle Jesus Terán a Calle Benjamin de la Mora, Aguascalientes.	1,721,562	460,348	1,261,214	C	26.74%	0.00%	M2	2741.16	250,000	Inv. Rest. Est.	Antonio Robledo Sánchez	DM-048-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-049-UR-01-026	UR	49	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 01),de Calle Zaragoza a Jardín de Zaragoza, Aguascalientes.	1,309,787	350,233	959,554	C	26.74%	0.00%	M2	2076.73	250,000	Inv. Rest. Est.	Constructora y Urbanizadora Bonaterra, S.A. DE C.V.	DM-049-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-050-UR-01-027	UR	50	Repavimentación de Concreto Asfáltico. Calle José Ma. Arteaga (Tramo 02),de Jardín de Zaragoza a Calle Juárez, Aguascalientes.	900,876	241,459	659,417	C	26.80%	0.00%	M2	1406.82	250,000	Inv. Rest. Est.	Luanma Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-050-2015

SOPM	15-jun-15	2015-PDM-051-UR-01-028	UR	51	Repavimentación de Concreto Asfático. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 01),de Calle Valentín Gómez Farías a Calle Benjamín de la Mora, Aguascalientes.	1,556,686	418,038	1,138,648	C	26.85%	0.00%	M2	2457.00	250,000	linv. Rest. Est.	Carlos Job Esparza Rojas	DM-051-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-052-UR-01-029	UR	52	Repavimentación de Concreto Asfático. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 02),de Calle Benjamín de la Mora a Calle Jesús María, Aguascalientes.	1,312,936	351,694	961,242	C	26.79%	0.00%	M2	2056.00	250,000	linv. Rest. Est.	CBG Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-052-2015
SOPM	15-jun-15	2015-PDM-053-UR-01-030	UR	53	Repavimentación de Concreto Asfático. Calle Guadalupe Victoria (Tramo 03),de Calle Jesús María a calle Río Morcinique, Aguascalientes.	1,363,500	365,716	997,784	C	26.82%	0.00%	M2	2120.00	250,000	linv. Rest. Est.	Construcciones y Equipos Gae, S.A. DE C.V.	DM-053-2015
SSP	19-jun-15	2015-PDM-054-UR-05-031	UR	54	Rehabilitación de Camellón Central Av. Independencia(Bld. Colosio a Calle Adolfo López Mateos). Aguascalientes.	1,250,000	344,974	905,026	C	27.60%	10.00%	Obra	1.00	300,000	linv. Rest. Est.	Hector Rosales Mendoza	DM-054-2015
SSP	23-jun-15	2015-PDM-055-DM-05-019	DM	55	Rehabilitación de Panteón de la Cruz y Panteón de los Angeles (2da. Etapa). CALLE DE Larreteagui Esq. J. Guadalupe Posada, Barrio de Guadalupe. Aguascalientes.	759,324	749,822	9,502	C	98.75%	100.00%	Obra	1.00	200,000	Directa	J. Jesus Bernal Martinez	DM-055-2015
SSP	02-jul-15	2015-PDM-056-UR-04-032	UR	56	Construcción de Parque Residencial San Pedro Etapa I. Aguascalientes.	1,000,000	288,453	711,547	C	28.85%	10.00%	Obra	1.00	100,000	linv. Rest. Est.	Carlos Job Esparza Rojas	DM-056-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-057-UR-01-033	UR	57	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle prolongación Zaragoza. Fracc. Las Arboledas. Aguascalientes.	1,505,219	719,379	785,840	C	47.79%	100.00%	M2	2563.75	350,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construcción, S.A. DE C.V.	DM-057-215
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-058-UR-01-034	UR	58	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Pedro de Alba. Fracc. Morelos. Aguascalientes.	89,576	86,365	3,211	C	96.42%	100.00%	M2	293.20	350,000	Directa Estatal	Materiales Triturados de Aguascalientes, S.A. DE C.V.	
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-059-UR-01-035	UR	59	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Río Eufrates. Fracc. Colinas del Río. Aguascalientes.	1,004,528	939,638	64,890	C	93.54%	100.00%	M2	957.42	3,000	linv. Rest. Est.	Darvesa Construcciones, S.A. DE C.V.	
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-060-UR-01-036	UR	60	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle España. Fracc. España. Aguascalientes.	281,148	272,788	8,360	C	97.03%	100.00%	M2	52.88	100,000	Directa	Barajas Barajas Ingenieros Arquitectos, S.A. DE C.V.	
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-061-UR-01-037	UR	61	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Granada. Fracc. España. Aguascalientes.	222,266	215,911	6,355	C	97.14%	100.00%	M2	101.14	110,000	Directa	Tereso Javier de la Peña Castillo	
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-062-UR-01-038	UR	62	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Oriente, Tramo de República de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Américas Aguascalientes.	1,424,742	1,403,406	21,336	C	98.50%	100.00%	M2	1798.38	750	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reyk, S.A. DE C.V.	

SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-063-UR-01-039	UR	63	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 1) Calzada Poniente, Tramo de Republica de Uruguay a Av. Aguascalientes. Fracc. Las Americas Aguascalientes.	1,631,952	1,624,079	7,873	C	99.52%	100.00%	M2	2237.78	450	linv. Rest. Est.	Maquinaria y Construcciones Reyju, S.A. DE C.V.	
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-064-UR-01-040	UR	64	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Quinta Avenida (tramo 2) , de Av. Convención 1914 a calle República de Uruguay Fracc. Las Americas Aguascalientes.	1,236,855	1,234,605	2,250	C	99.82%	100.00%	M2	1623.16	750	linv. Rest. Est.	Gonzesa, S.A. DE C.V.	
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-065-UR-01-041	UR	65	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Edmundo Gamez . Fracc. Las Brisas. Aguascalientes.	674,275	562,328	111,947	C	83.40%	100.00%	M2	1098.96	300	Directa Estatal	L.C. Construcciones, S.A. DE C.V.	
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-066-UR-01-042	UR	66	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Libra . Fracc. La Estrella. Aguascalientes.	127,360	120,760	6,600	C	94.82%	100.00%	M2	33.27	70,000	Directa Estatal	Fernando Rubio Ortiz	
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-067-UR-01-043	UR	67	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Paseo de la Asunción. Fracc. Prados del Sur. Aguascalientes.	584,163	584,163	0	C	100.00%	100.00%	M2	34.26	70,000	Directa Estatal	Pedroza Diaz Construcciones, S.A. DE C.V.	
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-068-UR-01-044	UR	68	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Blvd. Guadalupeano, Tramo de Av. Siglo XXI A Av. Poliducto. Fracc. Las cumbres. Aguascalientes.	555,351	546,552	8,799	C	98.42%	100.00%	M2	656.00	500,000	Directa Estatal	Beyl Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-068-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-069-UR-01-045	UR	69	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Oriente) Aguascalientes.	1,470,411	1,467,316	3,095	C	99.79%	100.00%	M2	1800.00	250,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construccion, S.A. DE C.V.	DM-069-2015
SOPM	13-jul-15	2015-PDM-070-UR-01-046	UR	70	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Av. Convención 1914 tramo 3 de Av. Paseo de la Cruz a Av. Alameda (Calzada Poniente) Aguascalientes.	1,574,995	1,534,800	40,195	C	97.45%	100.00%	M2	1800.00	250,000	linv. Rest. Est.	L.V. Construccion, S.A. DE C.V.	DM-070-2015
SOPM(EXTRA)	13-jul-15	2015-PDM-071-UR-01-047	UR	71	Pavimento Hidraulico 2da. Etapa. Calle Buenos Aires. Fracc. Santa Elena. Aguascalientes.	164,749	149,579	15,170	C	90.79%	100.00%	M2	2752.00	30,000	Directa Estatal	J. Jesus Bernal Martinez	DM-071-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-072-DM-05-020	DM	72	Construcción alumbrado ornamental, glorieta Lic. Benito Juárez. Fracc. Las Americas. Ags.	239,349	119,217	120,132	C	49.81%	2.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-072-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-073-DM-05-021	DM	73	Construcción alumbrado ornamental, glorieta la Purisima. Barrio de la Purisima. Ags.	178,700	89,123	89,577	C	49.87%	2.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-073-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-074-DM-05-022	DM	74	Construcción alumbrado ornamental, Glorieta El Quijote. Av. Heroe de Nacozañ Sur. Esq. Av. Adolfo Lopez Mateos Ote. Fracc. Gamez. Ags.	232,665	116,042	116,623	C	49.88%	2.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-074-2015
SSP	21-jul-15	2015-PDM-075-DM-05-023	DM	75	Construcción alumbrado ornamental, Monumento a Juan Pablo II . Av. Ags Sur Esq. Av. Las Americas Fracc. El Dorado. Ags.	451,391	225,463	225,928	C	49.95%	2.00%	Obra	1.00	400,000	Directa Estatal	CH Infraestructura y Desarrollo S.A. DE C.V.	DM-075-2015

SSP	07-ago-15	2015-PDM-076-UR-05-048	UR	76	Rehabilitación de camellon central de Av. Tecnológico. Av. Tecnológico(Atameda-Av. Aguascalientes Oriente) Ags.	3,000,000	0	3,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	07-ago-15	2015-PDM-077-UR-04-049	UR	77	Remodelación de jardín del encino. Calle Dr. Diaz de León Esq. Calle Abasolo. Ags.	465,747	131,753	333,994	C	28.29%	0.00%	Obra	1.00	300,000	Directa Estatal	Constructora Las Camas, S.A. DE C.V.	DM-077-2015
SSP	07-ago-15	2015-PDM-078-UR-05-050	UR	78	Programa de limpieza de lotes baldíos municipales y predios municipales. Varios puntos de la ciudad. Ags.	1,492,078	141,860	1,350,218	AD	9.51%	31.50%	Obra	1.00	300,000	Varios	Varios	Varios
SSP	07-ago-15	2015-PDM-079-DM-05-024	DM	79	Repantinado de escultura de S.S. Juan Pablo II. Parque El Dorado, Av. Aguascalientes Sur. Esq. Av. Las Américas, Ags.	179,800	53,342	126,458	C	29.67%	15.00%	Obra	1.00	100,000	Directa Estatal	Grupo fusión Aguascalientes, S.A. DE C.V.	DM-079-2015
SSP	12-ago-15	2015-PDM-080-UR-04-051	UR	80	Construcción de muro verde en plaza fundadores. Calle Juan de Montoro Esq. Dr. Jesús Díaz de León. Ags.	2,600,000	0	2,600,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SSP	12-ago-15	2015-PDM-081-UR-05-052	UR	81	Programa de Podas de Raíz y Reparación de Banquetas. Varios puntos de la Ciudad. Ags.	1,500,000	0	1,500,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	300,000	_____	_____	_____
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-082-DM-05-025	DM	82	Ampliación de Modulo k9 (Binomios Caninos) Av. Alcaldes.Ags.	1,364,605	0	1,364,605	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-083-DM-05-026	DM	83	Ampliación de Policía Montada. Av. Aguascalientes Ote. Ojocaliente Delegación Jesús Terán. Ags.	1,935,261	940,000	995,261	C	48.57%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Inv.Rest.	Codepro Construcciones, S.A. DE C.V.	DM-083-2015
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-084-DM-05-027	DM	84	Caseta de Acceso Pensión Paraíso. Carretera a Calvillito, Predio los Gatos.Ags.	1,474,048	0	1,474,048	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	550,000	_____	_____	_____
SOPM	09-sep-15	2015-PDM-085-DM-05-028	DM	85	Mejoras en Auditorio C4 Edificio de Secretaría General, Complejo de Seguridad Pública Municipal. Ags.	1,094,583	547,073	547,510	C	49.98%	0.00%	Obra	1.00	555,000	Inv.Rest.	Contratos y Servicios Maquipa, S.A. DE C.V.	DM-085-2015
SOPM	06-oct-15	2015-PDM-089-DM-05-032	DM	89	Demolición Línea de Fuego. Col. Línea de Fuego. Ags.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	Obra	1.00	1,100,000	_____	_____	_____
						<b>TOTALES</b>	<b>160,772,275</b>	<b>114,051,546</b>	<b>46,720,729</b>								

+ Modificado: importe a la alza  
- Modificado: importe a la baja  
\* Modificado: otros conceptos

112,259,506

UR  
DM  
IE  
EA  
S5