



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS  
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

Fondo Para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2015)

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| PRESUPUESTO APROBADO               | \$ 90,416,252 |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO             | \$ 85,885,259 |
| SALDO X AUTORIZAR                  | \$ 4,530,993  |
| EJERCIDO                           | \$ 4,381,141  |
| SALDO (AUT - EJERCIDO)             | \$ 81,504,118 |
| LDO POR EJERCER (APROB - EJERCIDO) | \$ 86,035,111 |

sep-15

| Depend. Ejecutora | Clasif. X Obj. Gto. | Fecha Autor. | Oficio de autorización        | Prog. | Núm. Obra | Descripción de obra  | Autorizado Ejercido Saldo |         |         | Mod. Ejecución | Av. Financiero | Av. Físico | Metas |          | Beneficiarios | Mod. Adjudicación    | Contratista                       | No. De Contrato         |
|-------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-------|-----------|--|---------------------------|---------|---------|----------------|----------------|------------|-------|----------|---------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|                   |                     |              |                               |       |           |  | Total                     | Total   | Total   |                |                |            | U.M.  | Cantidad |               |                      |                                   |                         |
| SOPMA             | OP                  | 10-sep-15    | 2015-FISMDF-01001-0725213-001 | 07    | 01001     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Manuel Puig Casauranc Av. General Luis Moya Esq. C. General Martin Espinoza Sanchez Fracc. Insurgentes | 350,820                   | 0       | 350,820 | C              | 0.00%          | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 242           | IRF                  | I.C. RUBIO ORTIZ FERNANDO         | SEDATU-01001EMF007-2015 |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01002-0725213-002 | 07    | 01002     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Ma. Elena Morales Lopez Av. Salud S/N Fracc. J. Guadalupe Peralta Gamaz                                     | 60,846                    | 0       | 60,846  | C              | 0.00%          | 75.00%     | OBRA  | 1.00     | 443           | IRF                  | PEYC CONSTRUCCIONE S SA DE CV     | SEDATU-01001EMF006-2015 |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01003-0725213-003 | 07    | 01003     | Rehabilitación de Escuela Preescolar 30 de Abril Av. Siglo XXI y Calle Atonotitlan S/N Solidaridad Fracc. 2a Secc.                               | 287,693                   | 0       | 287,693 | C              | 0.00%          | 0.00%      | ML    | 1876.00  | 2,100         | IRF                  | OLDA CONSTRUCCIONE S SA DE CV     | SEDATU-01001EMF005-2015 |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01004-0740213-004 | 07    | 01004     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Pedro de Gant C.Luis Moya C. Gral. Martin Espinoza Fracc. Insurgentes                                  | 546,963                   | 269,700 | 277,263 | C              | 49.31%         | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 113           |                      | CONSTRUARES S.A. DE C.V.          | FISMDF-01004-2015       |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01005-0740213-005 | 07    | 01005     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Fray Bartolome de las Casas Av. Valente Quintana Esq. Av. Faisan Col. Martinez Dominguez                    | 514,625                   | 254,710 | 259,915 | C              | 49.49%         | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 1,145         | ADJUDICACION DIRECTA | JULIO CESAR BADILLO               | FISMDF-01005-2015       |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01006-0740213-006 | 07    | 01006     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Gregorio Torres Quintero C. Monte de las Cruces S/N Esq. Sierra de Tlaxco Las Cumbres Fracc.                | 85,481                    | 0       | 85,481  | C              | 0.00%          | 75.00%     | OBRA  | 1.00     | 233           |                      |                                   |                         |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01007-0740213-007 | 07    | 01007     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Eloisa Barbosa Chavez C. La Barranca S/N Esq. Calle la Carpa Opocallente Fracc. 3A Secc.                    | 507,745                   | 0       | 507,745 | C              | 0.00%          | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 154           |                      |                                   |                         |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01008-0740213-008 | 07    | 01008     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Ejido el Guarda C. San Juan S/N Barrio Valdez Calvillo Com.   | 382,130                   | 0       | 382,130 | C              | 0.00%          | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 56            |                      |                                   |                         |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01009-0740213-009 | 07    | 01009     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Jose Maria Chavez C. Vista Hermosa Miguel A. Barberena Opocallente 4a Secc.                                 | 296,702                   | 148,250 | 148,452 | C              | 49.97%         | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 342           | ADJUDICACION DIRECTA | OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V. | FISMDF-01009-2015       |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01010-0740213-010 | 07    | 01010     | Rehabilitación de Escuela Preescolar Paulo Freire C. Maria Luisa Esq. Paz Romo del Viver Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos                        | 243,265                   | 120,022 | 123,243 | C              | 49.34%         | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 236           | ADJUDICACION DIRECTA | LUVI S.A. DE C.V.                 | FISMDF-01010-2015       |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01011-0740214-011 | 07    | 01011     | Rehabilitación de Escuela Primaria Francisco Marquez C. Maclovio Herrera Fracc. Insurgentes  | 431,712                   | 215,457 | 216,255 | C              | 49.91%         | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 361           | ADJUDICACION DIRECTA | GERARDO ALEJANDRO ROSALES         | FISMDF-01011-2015       |
| SOPMA             | OP                  | 14-ago-15    | 2015-FISMDF-01012-0740214-012 | 07    | 01012     | Rehabilitación de Escuela Primaria J. Refugio Nieto Bermudez C. Vista Hermosa Fracc. Opocallente   | 530,427                   | 264,660 | 265,767 | C              | 49.90%         | 0.00%      | OBRA  | 1.00     | 416           | ADJUDICACION DIRECTA | IRANCO S.A. DE C.V.               | FISMDF-01012-2015       |

|       |    |           |                               |    |       |  |         |         |         |   |        |        |      |      |     |                      |                                      |                   |
|-------|----|-----------|-------------------------------|----|-------|--|---------|---------|---------|---|--------|--------|------|------|-----|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01013-0740214-013 | 07 | 01013 | Rehabilitación de Escuela Primaria Niños Heroes C. Atlagracia Esq. Luis Moya Fracc. Insurgentes                                | 353,561 | 174,886 | 178,675 | C | 49.46% | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 217 | ADJUDICACION DIRECTA | JULIO CESAR BADILLO                  | FISMDF-01013-2015 |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01014-0740214-014 | 07 | 01014 | Rehabilitación de Escuela Primaria Agustín Melgar C. Luis Cabrera Fracc. Insurgentes   | 308,164 | 154,082 | 154,082 | C | 50.00% | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 416 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONE S XUCUNAN S.A. DE C.V. | FISMDF-01014-2015 |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01015-0740214-015 | 07 | 01015 | Rehabilitación de Escuela Primaria Juan de la Barrera Av. Belisario Domínguez Doroteo Arango Fracc. Insurgentes                | 714,376 | 354,038 | 360,338 | C | 49.56% | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 379 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUARE S S.A. DE C.V.            | FISMDF-01015-2015 |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01016-0740214-016 | 07 | 01016 | Rehabilitación de Escuela Primaria Martín Luis Guzmán Av. Faisán U.H. Pilar Blanco Inforovit                                   | 737,558 | 0       | 737,558 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 442 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01017-0740214-017 | 07 | 01017 | Rehabilitación de Escuela Primaria Quetzacoatl Andador de las Palomas Secc. 4 Inforanvit U. H. Pilar Blanco                    | 530,969 | 265,484 | 265,485 | C | 50.00% | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 438 | ADJUDICACION DIRECTA | CONSTRUCCIONE S XUCUNAN S.A. DE C.V. | FISMDF-01017-2015 |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01018-0740214-018 | 07 | 01018 | Rehabilitación de Escuela Primaria Carmen Martín del Campo Av. Revolución No.202 Vicente Guerrero Fracc.                       | 44,721  | 0       | 44,721  | C | 0.00%  | 75.00% | OBRA | 1.00 | 383 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01019-0740214-019 | 07 | 01019 | Rehabilitación de Escuela Primaria José F. Elizondo Av. Poliducto C. Paulina J. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc.        | 502,838 | 250,894 | 251,944 | C | 49.90% | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 383 | ADJUDICACION DIRECTA | SERGIO MORENO GUTIERREZ              | FISMDF-01019-2015 |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01020-0740214-020 | 07 | 01020 | Rehabilitación de Escuela Primaria Cuahutémoc II C. Sierra de las Grazas Esq. C. Hernández Puentes Las Cumbres Fracc.          | 266,074 | 0       | 266,074 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 753 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01021-0740214-021 | 07 | 01021 | Rehabilitación de Escuela Primaria Cuahutémoc C. Martínez del Río Blanco Esq. C. Cumbres de Mihuatlan Las Cumbres Fracc.       | 403,820 | 0       | 403,820 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 778 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01022-0740214-022 | 07 | 01022 | Rehabilitación de Escuela Primaria Alejandro Topete del Valle c. Cultura Tarasca Av. Maya Fracc. Mirador de las Culturas       | 175,108 | 87,458  | 87,650  | C | 49.95% | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 904 | ADJUDICACION DIRECTA | SERGIO MORENO GUTIERREZ              | FISMDF-01022-2015 |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01023-0740214-023 | 07 | 01023 | Rehabilitación de Escuela Primaria Isidro Salazar Morales Av. Salud S/N A.J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.                    | 368,880 | 0       | 368,880 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 505 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01024-0740214-024 | 07 | 01024 | Rehabilitación de Escuela Primaria Humberto Ramírez Díaz C. San Pedro S/N Esq. La Barranca Ojocaliente Fracc. 3a Secc.         | 587,803 | 0       | 587,803 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 616 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01025-0740214-025 | 07 | 01025 | Rehabilitación de Escuela Primaria Juan Ruffo C. Manzano C. E estación Fracc. Ojocaliente 3a Secc.                             | 498,219 | 249,081 | 249,138 | C | 49.99% | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 658 | ADJUDICACION DIRECTA | HECTOR ROSALES MENDOZA               | FISMDF-01025-2015 |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01026-0740214-026 | 07 | 01026 | Rehabilitación de Escuela Primaria Jesús María Romo C. Xolotl Esq. C. Xunel Solidaridad Fracc. 2a Secc.                        | 279,068 | 0       | 279,068 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 399 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01027-0740214-027 | 07 | 01027 | Rehabilitación de Escuela Primaria José María Morelos y Pavón Domínguez Conocido Norias de Paso Hondo Ej.                      | 932,172 | 0       | 932,172 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 457 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 15-sep-15 | 2015-FISMDF-01028-0740214-028 | 07 | 01028 | Rehabilitación de Escuela Primaria Federico Engels C. San Juan S/N Barrio Valdez Villa Lic. Jesús Terán Calvillo               | 127,433 | 0       | 127,433 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 182 |                      |                                      |                   |
| SOPMA | OP | 15-sep-15 | 2015-FISMDF-01029-0740214-029 | 07 | 01029 | Rehabilitación de Escuela Primaria Alfonso Reyes C. Las Fraguas S/N Esq. Av. Miguel Ángel Barberena Vega Fracc. Ojocaliente IV | 958,335 | 0       | 958,335 | C | 0.00%  | 0.00%  | OBRA | 1.00 | 680 |                      |                                      |                   |

|         |    |           |                               |    |       |  |           |         |           |   |        |       |      |         |       |                      |                                   |                   |
|---------|----|-----------|-------------------------------|----|-------|--|-----------|---------|-----------|---|--------|-------|------|---------|-------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01030-0740214-030 | 07 | 01030 | Rehabilitación de Escuela Primaria Rufino Tamayo C. Ma. Elena T. Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos.                                     | 350,814   | 173,628 | 177,186   | C | 49.49% | 0.00% | OBRA | 1.00    | 736   | ADJUDICACION DIRECTA | LUVI S.A. DE C.V.                 | FISMDF-01030-2015 |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01031-0740215-031 | 07 | 01031 | Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No.27 Agustín López Ortega C. Luis Moya No. 601 Insurgentes Fracc.                        | 90,507    | 0       | 90,507    | C | 0.00%  | 0.00% | OBRA | 1.00    | 485   |                      |                                   |                   |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01032-0740215-032 | 07 | 01032 | Rehabilitación de Escuela General No.32 Jesus gullar P. C. Juan Arreola Fracc. Lomas de Oriente 1a Secc.                               | 653,469   | 326,585 | 326,884   | C | 49.98% | 0.00% | OBRA | 1.00    | 1,005 | ADJUDICACION DIRECTA | OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V. | FISMDF-01032-2015 |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01033-0740215-033 | 07 | 01033 | Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No. 37 Jaime Sabines Av. Salud S/N J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.                      | 394,946   | 0       | 394,946   | C | 0.00%  | 0.00% | OBRA | 1.00    | 1,228 |                      |                                   |                   |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01034-0740215-034 | 07 | 01034 | Rehabilitación de Escuela Secundaria Técnica No. 33C Manzana Esq. Estacion Cañada Fracc. Ojocaliente 3a Secc.                          | 363,715   | 181,621 | 182,094   | C | 49.93% | 0.00% | OBRA | 1.00    | 1,125 | ADJUDICACION DIRECTA | HECTOR ROSALES MENDOZA            | FISMDF-01034-2015 |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01035-0740215-035 | 07 | 01035 | Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 34 Jose Guadalupe Najera C. R evolucion Comunidad Calvillito                          | 587,794   | 293,709 | 294,085   | C | 49.97% | 0.00% | OBRA | 1.00    | 1,024 | ADJUDICACION DIRECTA | JESUS MUÑOZ SANCHEZ               | FISMDF-01035-2015 |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01036-0740215-036 | 07 | 01036 | Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 67 Miguel B. Av. Jesus Maria Pocos  | 644,813   | 319,658 | 325,155   | C | 49.57% | 0.00% | OBRA | 1.00    | 228   | ADJUDICACION DIRECTA | J. JESUS BERNAL MARTINEZ          | FISMDF-01036-2015 |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01037-0740215-037 | 07 | 01037 | Rehabilitación de Escuela Secundaria General No. 20 Siglo XXI C. Gente Buena No. 138 Esq. C. Colmena Mucipio Libre Fracc.              | 494,001   | 0       | 494,001   | C | 0.00%  | 0.00% | OBRA | 1.00    | 942   |                      |                                   |                   |
| SOPMA   | OP | 14-ago-15 | 2015-FISMDF-01038-0740213-038 | 07 | 01038 | Rehabilitación de Escuela Preescolar Emilia Ferreiro C. Manzana C. B oquilla Fracc. Ojocaliente 3a Secc.                               | 554,594   | 277,218 | 277,376   | C | 49.99% | 0.00% | OBRA | 1.00    | 169   | ADJUDICACION DIRECTA | OLDA CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V. | FISMDF-01038-2015 |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01039-02062-039   | 02 | 01039 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario en C. Maniano Azuela Entre Av. De los Maestros y Mateo Almanza Col. Insurgentes          | 9,578,448 | 0       | 9,578,448 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 1864.57 | 375   |                      |                                   |                   |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01040-02062-040   | 02 | 01040 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Francisco Vazquez Gomez entre Luis Moya y Doroteo de la Colonia Insurgentes           | 3,225,935 | 0       | 3,225,935 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 737.87  | 650   |                      |                                   |                   |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01041-02062-041   | 02 | 01041 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Francisco Carrera Torres entre Julian Medina y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes  | 3,767,600 | 0       | 3,767,600 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 838.01  | 735   |                      |                                   |                   |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01042-02062-042   | 02 | 01042 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Convencion Militar entre Camilo Arriaga y Mateo Almanza de la Col. Insurgentes Fracc. | 2,555,994 | 0       | 2,555,994 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 629.95  | 400   |                      |                                   |                   |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01043-02062-043   | 02 | 01043 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Cesario Castro entre Luis Caballero y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes           | 3,448,885 | 0       | 3,448,885 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 853.37  | 375   |                      |                                   |                   |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01044-02062-044   | 02 | 01044 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Abraham Gonzalez entre Camilo Arriaga y Mateo Almanza Col. Insurgentes                | 2,513,006 | 0       | 2,513,006 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 633.67  | 370   |                      |                                   |                   |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01045-02062-045   | 02 | 01045 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Martin Espinoza entre Luis Caballero y Mariano Azuela de la Col. Insurgentes          | 3,022,847 | 0       | 3,022,847 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 773.00  | 585   |                      |                                   |                   |
| CCAPAMA | OP | 07-sep-15 | 2015-FISMDF-01046-02062-046   | 02 | 01046 | Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Mateo Almanza entre Luis Moya y Doroteo Arango de la Col. Insurgentes                 | 2,594,329 | 0       | 2,594,329 | C | 0.00%  | 0.00% | ML   | 771.58  | 460   |                      |                                   |                   |

|         |    |           |                               |    |       |   |           |   |           |   |       |       |        |         |     |  |  |  |
|---------|----|-----------|-------------------------------|----|-------|---|-----------|---|-----------|---|-------|-------|--------|---------|-----|--|--|--|
| CCAPAMA | OP | 14-sep-15 | 2015-FISMDF-01047-01011-047   |    | 01047 | Construccion de red de agua potable para dotar de servicios a la escuela telesecundaria num. 98 Jose Maria Bocanegra Norias de Paso Hondo | 300,443   | 0 | 300,443   | C | 0.00% | 0.00% | METROS | 500.00  | 300 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 08-sep-15 | 2015-FISMDF-01048-0411101-048 |    | 01048 | Construccion de Pavimento Hidraulico Privada Jesus Delgado  | 345,879   | 0 | 345,879   | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 312.73  | 200 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 08-sep-15 | 2015-FISMDF-01049-0411101-049 | 04 | 01049 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. Jesus Delgado Ej. Los Pocitos   | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 1673.94 | 400 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 08-sep-15 | 2015-FISMDF-01050-0411101-050 | 04 | 01050 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. Francisco Villa Tramo de C. Rosa de Guadalupe a Che Guevara Norias de Paso Hondo                  | 2,597,597 | 0 | 2,597,597 | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 3159.61 | 800 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 08-sep-15 | 2015-FISMDF-01051-0411101-051 | 04 | 01051 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. Emiliano Zapata Tramo de C. Rosa de Guadalupe a C. Che Guevara Ej. Norias de Paso Hondo           | 2,692,940 | 0 | 2,692,940 | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 3508.89 | 850 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 08-sep-15 | 2015-FISMDF-01052-0411101-052 | 04 | 01052 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo de C. Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos                         | 1,273,189 | 0 | 1,273,189 | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 1628.81 | 400 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 08-sep-15 | 2015-FISMDF-01053-0411101-053 | 04 | 01053 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Marcos Tramo de Cultura Otomi a Av. Poliducto Fracc. Los Pericos                              | 945,065   | 0 | 945,065   | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 1587.75 | 400 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 08-sep-15 | 2015-FISMDF-01054-0411103-054 | 04 | 01054 | Construccion de Empedrado C. Zacarias Gutierrez Ej. Los Pocitos   | 352,822   | 0 | 352,822   | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 277.00  | 200 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 18-sep-15 | 2015-FISMDF-01055-0411101-055 | 04 | 01055 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Isidro Ote.de C. Cultura Otomi a C. San Cosme   | 1,379,880 | 0 | 1,379,880 | C | 0.00% | 0.00% | LOTE   | 1.00    | 358 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 18-sep-15 | 2015-FISMDF-01056-0411101-056 | 04 | 01056 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Juan Bautista Oriente   | 712,762   | 0 | 712,762   | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 936.00  | 250 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 18-sep-15 | 2015-FISMDF-01057-0411101-057 | 04 | 01057 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Felipe Oriente  | 1,417,553 | 0 | 1,417,553 | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 1964.00 | 450 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 18-sep-15 | 2015-FISMDF-01058-0411101-058 | 04 | 01058 | Construccion de Pavimento Hidraulico C. San Martin Oriente de C. Cultura Otomi a C. San Cosme   | 669,053   | 0 | 669,053   | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 879.00  | 200 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 18-sep-15 | 2015-FISMDF-01059-0411101-059 | 04 | 01059 | Construccion de Empedrado Guarniciones y Banquetas en C. Isidro Morales   | 601,562   | 0 | 601,562   | C | 0.00% | 0.00% | M2     | 599.49  | 200 |  |  |  |
| CCAPAMA | OP |           | 2015-FISMDF-01060-02062-060   | 04 | 01060 | Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Arroyo San Francisco Col. Insurgentes                  | 8,378,803 | 0 | 8,378,803 | C | 0.00% | 0.00% | METROS | 1907.05 | 340 |  |  |  |
| CCAPAMA | OP | 21-sep-15 | 2015-FISMDF-01061-02062-061   | 04 | 01061 | Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Camilo Arriaga entre Convencion y Doroteo Arango Col. Insurgentes                        | 2,028,308 | 0 | 2,028,308 | C | 0.00% | 0.00% | METROS | 328.11  | 365 |  |  |  |
| CCAPAMA | OP | 21-sep-15 | 2015-FISMDF-01062-02062-062   | 04 | 01062 | Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Federico Montes entre Luis Moya y Doroteo Arango Col. Insurgentes                        | 2,623,534 | 0 | 2,623,534 | C | 0.00% | 0.00% | METROS | 755.02  | 470 |  |  |  |
| CCAPAMA | OP | 21-sep-15 | 2015-FISMDF-01063-02062-063   | 04 | 01063 | Rehabilitacion de la red de drenaje sanitario C. Fortunato Maycote entre Luis Moya y Doroteo arango Col. Insurgentes                      | 2,987,214 | 0 | 2,987,214 | C | 0.00% | 0.00% | METROS | 703.06  | 600 |  |  |  |

|         |    |           |                               |    |       |  |           |   |           |   |       |       |    |         |       |  |  |  |
|---------|----|-----------|-------------------------------|----|-------|--|-----------|---|-----------|---|-------|-------|----|---------|-------|--|--|--|
| CCAPAMA | OP | 21-sep-15 | 2015-FISMDF-01064-02071-064   | 04 | 01064 | Construccion de Colector Sanitario en Arroyo San Fernando Poniente con C. Enrique C. Rebsamen Col. Insurgentes | 6,452,778 | 0 | 6,452,778 | C | 0.00% | 0.00% | ML | 692.75  | 5,725 |  |  |  |
| SOPMA   | OP | 30-sep-15 | 2015-FISMDF-01065-0411101-065 | 04 | 01065 | Construccion de Pavimento Hidraulico en C. Agua Marina   | 1,806,672 | 0 | 1,806,672 | C | 0.00% | 0.00% | M2 | 2766.00 | 700   |  |  |  |
|         |    |           |                               |    |       |  | 0         | 0 | 0         |   |       |       |    |         |       |  |  |  |

|                           |                      |                     |                      |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL OBRA PUBLICA</b> | <b>\$ 85,885,259</b> | <b>\$ 4,381,141</b> | <b>\$ 81,504,118</b> |
|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|