



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
RAMO 33 FISMDF 2017



PTTO ASIGNADO	\$	126,145,416
PTTO AUTORIZADO	\$	121,939,653
DEVENGADO	\$	121,939,652
SALDO	\$	4,205,764
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2016	\$	-
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	-
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	121,939,652

DICIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas U.M. Cantidad	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Devengado + Anticipos							
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0012-0411101-001	012	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Afia y Omega Tramo 01 de C. San Jose a C. San Miguel Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	2,496,429	2,496,429	2,496,429	CONTRATO	100.00%	100.00%	1606.16	PUBLICA ESTATAL	MUELLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-012-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0013-0411101-002	013	Construcción de Pavimento Hidraulico C.Afia y Omega Tramo 02 C. San Miguel a Av. Rodolfo Landeros Gallegos Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	2,321,510	2,321,510	2,321,510	CONTRATO	100.00%	100.00%	1768.32	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISMDF-013-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0028-02062-023	028	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario - Pedro Antonio Santos entre Pozo Intermedio y Doroteo Arango Col. Insurgentes(MODIFICADO II)	498,905	498,905	498,905	CONTRATO	100.00%	100.00%	211.02	ADJUDICACION DIRECTA	DESARROLLO DAP S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-12-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0016-0411101-005	016	Construcción de Pavimento Hidraulico C.San Jose a C. del Loto Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	2,059,276	2,059,276	2,059,276	CONTRATO	100.00%	100.00%	1618.59	PUBLICA ESTATAL	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISMDF-016-2017
CCAPAMA	13-jun-17	2017-FISMDF-0029-02062-030	029	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario C.Gral.Luis Moya Av. Belizario Dominguez y Gral. Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO I)	1,296,504	1,296,504	1,296,504	CONTRATO	70.00%	99.00%	453.36	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES ARGU S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-25-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0034-0411101-013	034	Pavimento Hidraulico C. Santa Esther Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	905,013	905,013	905,013	CONTRATO	100.00%	100.00%	675.00	INVITACION RESTRINGIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-034-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0035-0411101-014	035	Pavimento Hidraulico C. Santa Teresa Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	945,356	945,356	945,356	CONTRATO	100.00%	100.00%	972.00	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-035-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0036-0411101-015	036	Pavimento Hidraulico C. Santa Juana Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	1,192,581	1,192,581	1,192,581	CONTRATO	100.00%	100.00%	979.00	PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCCIONES ARTECH S.A. DE C.V.	FISMDF-036-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0037-0411101-016	037	Pavimento Hidraulico C. Santa Clara Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	1,046,335	1,046,335	1,046,335	CONTRATO	100.00%	100.00%	1028.00	INVITACION RESTRINGIDA	H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-037-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0038-0411101-017	038	Pavimento Hidraulico C. Santa Petra Fracc. Los Pericos(MODIFICADO I)	1,339,926	1,339,926	1,339,926	CONTRATO	100.00%	100.00%	1350.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONCRETOS UNIVERSALES S.A. DE C.V.	FISMDF-038-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0039-0411101-018	039	Pavimento Hidraulico C. Paz Romo de Vivar Tramo de C. GRTAL. Lazaro a Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	2,972,260	2,972,260	2,972,260	CONTRATO	100.00%	100.00%	1729.00	PUBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-039-2017
SOPMA	22-may-17	2017-FISMDF-0040-0411101-019	040	Pavimento Hidraulico C. Maria Antonieta Alvarez Tramo C. Paula de Jimenez Yañez a C. Paz Romo de Vivar Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	1,172,160	1,172,160	1,172,160	CONTRATO	100.00%	100.00%	1215.00	INVITACION RESTRINGIDA	URBANIZACIONES Y TERRACERIAS TORRES S.A. DE C.V.	FISMDF-040-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0044-01011-031	044	Construcción de Línea de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Lazulita en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	175,234	175,234	175,234	CONTRATO	100.00%	100.00%	84.30	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A.	FISMDF-CAP-11-2017
CCAPAMA	06-jun-17	2017-FISMDF-0045-01011-032	045	Construcción de la Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias C. Oro en Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	190,925	190,925	190,925	CONTRATO	100.00%	100.00%	112.80	ADJUDICACION DIRECTA	ARQUITECTOS MEDIA STUDIO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-13-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0056-01011-057	056	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Jose de Jesus Portugal de la Comunidad Cavillito(MODIFICADO I)	126,331	126,331	126,331	CONTRATO	100.00%	100.00%	77.63	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES DE OBRA AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-17-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0057-01011-058	057	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Silao de la Comunidad Cavillito(MODIFICADO I)	127,274	127,274	127,274	CONTRATO	99.00%	100.00%	80.22	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO A. HERMOSILLO	FISMDF-CAP-27-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0058-01011-059	058	Construcción de la Red de Agua Potable en la Primer Privada 20 de Noviembre de la Comunidad Cavillito(MODIFICADO I)	191,168	191,168	191,168	CONTRATO	99.00%	100.00%	113.00	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y PROYECTOS CAPER S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-28-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0060-01011-061	060	Construcción de la Red de Agua Potable en la Segunda Privada 20 de Noviembre de la Comunidad de Cavillito(MODIFICADO I)	148,622	148,622	148,622	CONTRATO	98.00%	100.00%	97.00	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR MANUEL CERVANTES	FISMDF-CAP-28-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0061-02061-062	061	Construcción de Red de Alcantarillado en la Segunda Privada 20 Noviembre de la Comunidad Cavillito(MODIFICADO 2)	435,747	435,747	435,747	CONTRATO	100.00%	100.00%	136.20	ADJUDICACION DIRECTA	HECTOR MANUEL CERVANTES	FISMDF-CAP-19-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0062-02061-063	062	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Silao de la Comunidad Cavillito(MODIFICADO I)	316,484	316,484	316,484	CONTRATO	100.00%	100.00%	146.85	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO HERMOSILLO	FISMDF-CAP-20-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0063-02061-064	063	Construcción de Red de Alcantarillado en la Calle Josefa Ortiz de Dominguez en la Comunidad Cavillito(MODIFICADO 2)	439,087	439,087	439,087	CONTRATO	100.00%	100.00%	174.38	ADJUDICACION DIRECTA	GEMUZA CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	FISMDF-CAP-18-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISMDF-0064-02063-065	064	Ampliación de Red de Alcantarillado de la Calle Guanjuato Comunidad Cavillito(MODIFICADO I)	541,480	541,480	541,480	CONTRATO	100.00%	100.00%	233.30	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-21-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISMDF-0065-01011-034	065	Construcción de Red de Agua Potable en C.Josfa Ortiz de Dominguez de la Comunidad Cavillito(MODIFICADO 2)	178,642	178,642	178,642	CONTRATO	100.00%	100.00%	161.97	ADJUDICACION DIRECTA	MARCO ANTONIO CORTEZ DIAZ	FISMDF-CAP-10-2017

CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-0067-02071-066	067	Construcción de la Segunda Etapa del Colector Sanitario ( Margen Izquierdo) CaVillito(MODIFICADO I)	4,006,357	4,006,357	4,006,357	CONTRATO	30.00%	75.00%	1785.62	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-23-2017
CCAPAMA	02-jun-17	2017-FISDMDF-0068-02071-035	068	Construcción de Colector Pluvial Bordo Santa Elena Etapa I Los Pericos(MODIFICADO I)	7,967,662	7,967,662	7,967,662	CONTRATO	50.00%	95.00%	144.00	LICITACION PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-15-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-074-02062-067	074	Rehabilitación de Red Alcantarillado de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	2,759,051	2,759,051	2,759,051	CONTRATO	32.00%	65.00%	1165.79	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISDMDF-CAP-04-17
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-075-01012-068	075	Rehabilitación de Red de Agua Potable de las Calles Malaquita, Coral, Topazio, Rubi, Zafiro de Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	1,313,324	1,313,324	1,313,324	CONTRATO	2.00%	65.00%	926.42	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE LUIS TELLES PEREDO	FISDMDF-CAP-29-2017
CCAPAMA	14-jul-17	2017-FISDMDF-076-02071-069	076	Construcción de la Primera Etapa del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Arroyo el Cedazo entre Calle Rubi y Calle Coral Norias de Ojocaliente(MODIFICADO 2)	727,942	727,942	727,942	CONTRATO	100.00%	100.00%	144.36	INVITACION RESTRINGIDA	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-22-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-094-0740213-038	094	Mejoramiento Preescolar Sor Juana Ines de la Cruz Calle Jose R. Palos 225 Fracc. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	738,500	738,500	738,500	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE ARTURO MACIAS AVILA	FISDMDF-0094-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-095-0740213-039	095	Mejoramiento Cendi Teresa de Calcuta Calle Serapio Rendon S/N Fracc. Insurgentes(MODIFICADO I)	400,461	400,460	400,460	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISDMDF-095-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-096-0740214-040	096	Mejoramiento Primaria Isidro Castillo Perez Calle Gral. Juvenito Espinoza S/N Fracc. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	417,567	417,567	417,567	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISDMDF-096-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-097-0740215-041	097	Mejoramiento Sec. Tec. N° 24 Jose Isabel Duron Hernandez Av. Aguila S/N Inf. Pilar Blanco	595,339	595,339	595,339	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMDF-097-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-098-0740215-042	098	Mejoramiento Secundaria Gral N° 10 22 Octubre Calle Jose Calvillo Esq. Calle Juvenito Espinoza Fracc. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	609,510	609,510	609,510	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. ALEJANDRO QUEZADA	FISDMDF-098-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-099-0740214-043	099	Mejoramiento Primaria Jose F. Elizondo Av. Poliducto Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	554,408	554,408	554,408	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	GERARDO VELASCO GONZALEZ	FISDMDF-099-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-100-0740214-044	100	Mejoramiento Primaria Cahulemoc I Calle Martires de Rio Blanco Esq. Calle Cumbres de Miahuatlan Fracc. Cumbres(MODIFICADO I)	164,406	164,406	164,406	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISDMDF-0100-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-101-0740215-045	101	Mejoramiento Es. Tec. N° 38 Mario Aguilera Dorantes Calle Cultura Totonaca S/N Mirador de las Culturas	428,936	428,936	428,936	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISDMDF-0101-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-102-0740213-046	102	Mejoramiento Preescolar Luis Donald Colosio Murrleta Plaza de la Fuente del Sol N° 100 Inf. Fidel Velazquez(MODIFICADO I)	498,915	498,915	498,915	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	PMI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMDF-0102-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-103-0740213-047	103	Mejoramiento Preescolar Benito Diaz Sanchez Calle Lazuta N° 115 Com. Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	661,719	661,719	661,719	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISDMDF-0103-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-104-0740215-048	104	Mejoramiento Telesecundaria N° 45 Enrique Olivares Santana Av. Diamantes N° 113 Norias de Ojocaliente(MODIFICADO I)	343,888	343,888	343,888	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISDMDF-0104-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-105-0740213-049	105	Mejoramiento Preescolar Azteca Calle Guadalupe Nejera S/N CaVillito(MODIFICADO I)	119,038	119,038	119,038	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISDMDF-0105-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-106-0740213-050	106	Mejoramiento Preescolar Cecilia Ocelli de Salinas Andador del Ruiseñor 102 Esq. Blvd. Aguila Andador Ruiseñor 102 Esq. Blvd. Aguila(MODIFICADO I)	679,592	679,592	679,592	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	SEPROCOA S.A. DE C.V.	FISDMDF-0106-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-107-0740214-051	107	Mejoramiento Primaria Rafael Ramirez Ugarte Priv. Jose A. Velarde S/N Lic. Jose Lopez Portillo(MODIFICADO I)	640,785	640,785	640,785	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	COPZA S.A. DE C.V.	FISDMDF-0107-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-108-0740213-052	108	Mejoramiento Preescolar CALMECAC C. Cultura Azteca N° 202 Mirador de las Culturas(MODIFICADO I)	372,300	372,300	372,300	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	IRANCO S.A. DE C.V.	FISDMDF-0108-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-109-0740214-053	109	Mejoramiento Primaria Rufino Tamayo Calle Ma. Elena Torres N° 102 Esq. Calle Ma. Luisa Mier M. Rodolfo Landeros Gallegos(MODIFICADO I)	628,660	628,660	628,660	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISDMDF-0109-2017
SOPMA	04-jul-17	2017-FISDMDF-110-0740213-054	110	Mejoramiento Preescolar Francisco Vela Marmolejo Calle Francisco Guel Jimenez S/N Fracc. Lic. Benito Patronino Dena(MODIFICADO I)	352,137	352,137	352,137	CONTRATO	100.00%	100.00%	1.00	ADJUDICACION DIRECTA	M. JESUS RODRIGUEZ LEAL	FISDMDF-010-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0117-08303-070	117	Construcción de 32 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,912,807	1,912,807	1,912,807	CONTRATO	100.00%	100.00%	32.00	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO FLORES DORADO	FISDMDF-0117-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0118-08303-071	118	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,606,191	1,606,191	1,606,191	CONTRATO	100.00%	100.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	SERGIO ROMO AGUILERA	FISDMDF-0118-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0119-08303-072	119	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,603,050	1,603,050	1,603,050	CONTRATO	100.00%	100.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	JASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISDMDF-0119-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0120-08303-073	120	Construcción de 28 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 01- PA Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,608,482	1,608,482	1,608,482	CONTRATO	100.00%	100.00%	28.00	INVITACION RESTRINGIDA	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	FISDMDF-0120-2017
SOPMA	02-ago-17	2017-FISDMDF-0121-08303-074	121	Construcción de 25 Techos Firmes en Igual Numero de Viviendas Zona 01-TE Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO 2)	677,606	677,606	677,606	CONTRATO	100.00%	100.00%	25.00	ADJUDICACION DIRECTA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. C.V.	FISDMDF-0121-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0123-08303-076	123	Construcción de 22 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 09 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,298,075	1,298,075	1,298,075	CONTRATO	100.00%	100.00%	22.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL S.A. DE C.V.	FISDMDF-0123-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISDMDF-0124-08303-077	124	Construcción de 33 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zon 10 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,983,394	1,983,394	1,983,394	CONTRATO	100.00%	100.00%	33.00	INVITACION RESTRINGIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISDMDF-0124-2017

SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0125-08303-078	125	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 11 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,559,611	1,559,611	1,559,611	CONTRATO	100.00%	100.00%	26.00	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR RCC Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0125-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0126-08303-079	126	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 12 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 1)	1,620,041	1,620,041	1,620,041	CONTRATO	100.00%	100.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0126-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0127-08303-080	127	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 13 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,256,763	2,256,763	2,256,763	CONTRATO	100.00%	100.00%	38.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A.	FISMDF-0127-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0128-08303-081	128	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 14 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,258,472	2,258,472	2,258,472	CONTRATO	100.00%	100.00%	38.00	INVITACION RESTRINGIDA	COHEVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0128-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0129-08303-082	129	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 15 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,503,111	1,503,111	1,503,111	CONTRATO	100.00%	100.00%	25.00	INVITACION RESTRINGIDA	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0129-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0130-08303-083	130	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 16 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,217,131	2,217,131	2,217,131	CONTRATO	100.00%	100.00%	37.00	INVITACION RESTRINGIDA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0130-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0131-08303-084	131	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 17 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,278,901	2,278,901	2,278,901	CONTRATO	100.00%	100.00%	38.00	INVITACION RESTRINGIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0131-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0132-08303-085	132	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 18 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,039,761	2,039,760	2,039,760	CONTRATO	100.00%	100.00%	34.00	INVITACION RESTRINGIDA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0132-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0133-08303-086	133	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 19 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,274,985	2,274,985	2,274,985	CONTRATO	100.00%	100.00%	38.00	INVITACION RESTRINGIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0134-08303-087	134	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 20 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,219,786	2,219,786	2,219,786	CONTRATO	100.00%	100.00%	37.00	INVITACION RESTRINGIDA	CH INFRAESTRUCTURA S. A. DE C.V.	FISMDF-0134-2017
SOPMA	23-ago-17	2017-FISMDF-0135-08303-088	135	Construcción de 37 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 21 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,239,926	2,239,926	2,239,926	CONTRATO	100.00%	100.00%	37.00	INVITACION RESTRINGIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0135-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0136-08303-089	136	Construcción de 29 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 22 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,730,732	1,730,732	1,730,732	CONTRATO	100.00%	100.00%	29.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONESTRUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0136-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0137-08303-090	137	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 23 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 1)	2,149,927	2,149,927	2,149,927	CONTRATO	100.00%	100.00%	36.00	INVITACION RESTRINGIDA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0137-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0138-08303-091	138	Construcción de 38 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 24 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,262,952	2,262,952	2,262,952	CONTRATO	100.00%	100.00%	38.00	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO AMBIENTAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0139-08303-092	139	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zon 25 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,160,050	2,160,050	2,160,050	CONTRATO	100.00%	100.00%	36.00	INVITACION RESTRINGIDA	RODOLFO ROBLEDO	FISMDF-0139-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0140-08303-093	140	Construcción de 75 Techos Firmes en igual Numero de Viviendas Zon 02-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,049,820	2,049,820	2,049,820	CONTRATO	100.00%	100.00%	75.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0141-08303-094	141	Construcción de 50 Techos Firmes en igual Numero de Viviendas Zon 03-TE Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,359,135	1,359,135	1,359,135	CONTRATO	100.00%	100.00%	50.00	INVITACION RESTRINGIDA	JAYME VALERIO DENISSE	FISMDF-0141-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0142-08303-095	142	Construcción de 25 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 02-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,480,158	1,480,158	1,480,158	CONTRATO	100.00%	100.00%	25.00	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER S.A. DE C.V.	FISMDF-0142-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0143-08303-096	143	Construcción de 26 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 03-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,561,827	1,561,827	1,561,827	CONTRATO	100.00%	100.00%	26.00	INVITACION RESTRINGIDA	JORGE MIRANDA GALLARDO	FISMDF-0143-2017
SOPMA	01-sep-17	2017-FISMDF-0144-08303-097	144	Construcción de 38 Recamaras Adicionales Planta Alta en igual Numero de Viviendas Zon 04-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	2,260,001	2,260,001	2,260,001	CONTRATO	100.00%	100.00%	38.00	INVITACION RESTRINGIDA	ASM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2017
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0152-02062-098	152	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Francisco m. Revilla Tramo de Calle Humberto Gonzalez Araujo a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco de Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO 2)	1,840,814	1,840,814	1,840,814	CONTRATO	100.00%	15.00%	714.72	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	DESARROLLO DAP S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-31-2017
CCAPAMA	25-sep-17	2017-FISMDF-0153-02062-099	153	Rehabilitación de la Red Alcantarillado de la Calle Humberto Gonzalez Araujo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Dr. Alfonso Rodriguez Franco de Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO 2)	2,695,894	2,695,894	2,695,894	CONTRATO	100.00%	70.00%	964.80	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-CAP-30-2017
CCAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0155-02062-100	155	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C. Jaime Alzpuru Jaime, en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M.Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO 1)	1,222,838	1,222,838	1,222,838	CONTRATO	100.00%	20.00%	495.03	INVITACION RESTRINGIDA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-34-2017
CAPAMA	19-oct-17	2017-FISMDF-0156-02062-101	156	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. Enrique Ozorno Camarena en el Tramo de C. Humberto Gonzalez Araujo a C. Francisco M. Revilla del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO 2)	397,423	397,423	397,423	CONTRATO	100.00%	100.00%	225.00	ADJUDICACION DIRECTA	JULIO LOERA CARDONA	FISMDF-CAP-32-2017
CAPAMA	23-oct-17	2017-FISMDF-0157-02062-102	157	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C.Dr. Gilberto Lopez Velarde en el Tramo de C. Francisco M. Revilla a C. Dr. Alfonso Rodriguez del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO 1)	1,608,848	1,608,848	1,608,848	CONTRATO	100.00%	5.00%	908.23	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-35-2017
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0159-08303-103	159	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 26 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,808,528	1,808,528	1,808,528	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0159-2017
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0160-08303-104	160	Construcción de 26 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 27 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,559,651	1,559,651	1,559,651	CONTRATO	100.00%	100.00%	26.00	INVITACION RESTRINGIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0160-2017
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0161-08303-105	161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 05-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,804,014	1,804,014	1,804,014	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	INVITACION RESTRINGIDA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-0161-2017

SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0162-08303-106	162	Construcción de 27 Baños en Igual Numero de Vivienda Zona 01-BA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	1,145,093	1,145,093	1,145,093	CONTRATO	100.00%	100.00%	27.00	INVITACION RESTRINGIDA	JAVIER ARIAS RAMIREZ	FISMDF-0162-2017
SOPMA	26-sep-17	2017-FISMDF-0163-08303-107	163	Construcción de 30 Cisternas en Igual Numero de Viviendas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	819,921	819,921	819,921	CONTRATO	100.00%	100.00%	30.00	ADJUDICACION DIRECTA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0163-2017
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0167-08303-108	167	Construcción de 10 Pisos Firmes en Igual Numero de Viviendas, Zona 01-P1 Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	111,489	111,489	111,489	CONTRATO	100.00%	100.00%	10.00	ADJUDICACION DIRECTA	COPZA S. RL. DE C.V.	FISMDF-0167-2017
SOPMA	16-oct-17	2017-FISMDF-0169-08303-109	169	Construcción de 19 Recamaras Adicionales Planta Alta en Igual Numero de Viviendas Zona 06-PA Varias Colonias del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,179,824	1,179,824	1,179,824	CONTRATO	100.00%	100.00%	19.00	INVITACION RESTRINGIDA	ARRBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0169-2017
CAPAMA	30-oct-17	2017-FISMDF-0170-02062-101	170	Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario C. Julian Medina entre Miguel Ramos Arizpe y AV. Paseo de la Asunción Etapa I Fracc. Insurgentes(MODIFICADO I)	1,948,201	1,948,201	1,948,201	CONTRATO	100.00%	20.00%	481.00	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	JIVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2017
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0208-02061-103	208	Construcción de Alcantarillado Calle del Riego Tramo de Av. Eugenio Garza Sada a Marcos Coronado de la Col. Pochitos(MODIFICADO I)	762,366	762,366	762,366	CONTRATO	100.00%	15.00%	337.57	ADJUDICACION DIRECTA	JORGE MARCOS MIRANDA	FISMDF-CAP-37-2017
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0214-01011-104	214	Construcción de Red de Agua Potable de la Calle Canal del Riego Tramo de Av. Eugenio Garza Sada a Marcos Coronado de la Col. Pochitos	316,349	316,349	316,349	CONTRATO	100.00%	5.00%	233.77	ADJUDICACION DIRECTA	JORGE MARCOS MIRANDA	FISMDF-CAP-38-2017
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0215-01011-105	215	Construcción de Agua Potable Calle Queretaro Barrio del Mercadito Comunidad Calvillo	170,269	170,269	170,269	CONTRATO	100.00%	10.00%	147.96	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALEJANDRO MIRANDA	FISMDF-CAP-39-2017
CAPAMA	29-nov-17	2017-FISMDF-0216-01011-106	216	Construcción de Agua Potable Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillo	431,128	431,128	431,128	CONTRATO	100.00%	2.00%	501.65	ADJUDICACION DIRECTA	VITACON S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-40-2017
SOPMA	30-may-17	2017-FISMDF-0053-1137-033	053	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	697,659	697,659	697,659		100.00%	0.00%	1.00			
SEDESOM	31-oct-17	2017-FISMDF-0092-2138-055	092	Programa de Desarrollo Institucional Municipal Acondicionamiento de Espacios Fisicos SEDESOM C. Juan de Montoro(MODIFICADO 2)	839,955	839,955	839,955		100.00%	100.00%	1.00			
CAPAMA	29-jun-17	2017-FISMDF-0093-1137-037	093	Gastos Indirectos 2017 Municipio Aguascalientes(MODIFICADO 2)	918,697	918,697	918,697		100.00%	100.00%	1.00			
SEDESOM	21-jul-17	2017-FISMDF-0111-1137-056	111	Gastos Indirectos (SEDESOM) todo el Municipio Aguascalientes(MODIFICADO I)	1,711,768	1,711,768	1,711,768		100.00%	100.00%	1.00			
FINANZAS	16-ago-17	2017-FISMDF-0116-1238-075	116	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-IMPLAN2017) Aguascalientes, Zona Centro	837,515	837,515	837,515		100.00%	100.00%	1.00			
FINANZAS	31-oct-17	2017-FISMDF-0176-1238-102	176	Programa de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM-FINANZAS 2017) Aguascalientes, Zona Centro	840,969	840,969	840,969		100.00%	100.00%	1.00			

<b>T O T A L E S</b>	<b>121,939,653</b>	<b>121,939,651.59</b>	<b>121,939,651.59</b>
----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".