



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2017



PRESUPUESTO ASIGNADO	\$ 110,705,673
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$ 64,998,388
DEVENGADO	\$ 17,088,837
SALDO	\$ 47,909,551

JUNIO 2017

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devegado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M.	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total							
OPM	30-jun-17	2017-PDM-001-0002-001-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,650,000	714,168	935,832	ADMÓN.	43.28%	21.00%	1.00	---	---	---
OPM	29-jun-17	2017-PDM-002-0003-001-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. / Tdodo el Municipio de Aguascalientes.	2,379,806	750,778	1,629,028	ADMÓN.	31.55%	15.00%	1.00	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-003-0004-001-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	13,363,238	3,831,219	9,532,019	ADMÓN.	28.67%	29.00%	1.00	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-004-0005-001-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,111,426	892,612	1,218,814	ADMÓN.	42.28%	30.00%	1.00	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-005-0006-001-DM-06-005	5	Tiraderos de escombros. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	755,549	137,100	618,449	ADMÓN.	18.15%	13.00%	1.00	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-006-0007-001-IE-06-005	6	Rehabilitación de Espacios Educativos. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,305,393	293,437	2,011,955	ADMÓN.	12.73%	15.00%	1.00	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-007-0008-UR-05-007	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	23,202,081	7,669,863	15,532,218	ADMÓN.	33.06%	26.00%	1.00	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-008-0009-001-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,425,031	2,590,170	3,834,861	ADMÓN.	40.31%	53.00%	1.00	---	---	---
OPM	30-jun-17	2017-PDM-009-0010-001-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,575,000	209,490	1,365,510	ADMÓN.	13.30%	2.00%	1.00	---	---	---
OPM	06-mar-17	2017-PDM-0011-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos. Aguascalientes.	4,000,000	0	4,000,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	1.00	---	---	---
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0017-UR-05-003	17	Inspección y Pesaje de los Tirantes del Puente Bicentenario., Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	2,288,506	0	2,288,506	CONTRATO	0.00%	0.00%	1.00	---	---	---
OPM	19-abr-17	2017-PDM-0018-EA-01-001	18	Iluminación de Puente Bicentenario. Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	1,890,159	0	1,890,159	CONTRATO	0.00%	0.00%	1.00	---	---	---
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0019-UR-01-004	19	Pavimento Asfáltico Calzada Lateral Oriente de Blvd. José María Chávez. Blvd. José María Chavez de Av. Aguascalientes Sur a Blvd. Siglo XXI.	1,150,594	0	1,150,594	CONTRATO	0.00%	0.00%	1.00	---	---	---
SSPYE	07-abr-17	2017-PDM-0020-EA-01-002	20	Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público en la Av. Lic. A López Mateos. Av. Lic. A López Mateos entre Av. Heroe de Nacozari y Av. De la Convención de 1914 Pte.	1,694,470	0	1,694,470	ADMÓN.	0.00%	0.00%	1.00	---	---	---
OPM	21-jun-17	2017-PDM-0079-ID-03-001	79	Rehabilitación y Reacondicionamiento de Caldera en Alberca Municipal Boulevares. Calle Jesús Sotelo Inclán, Bulecares fracc. 1a. Secc.	207,136	0	207,136	CONTRATO	0.00%	0.00%	1.00	---	---	---
TOTALES					64,998,388	17,088,837	47,909,551							

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.