



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2017



PTTO ASIGNADO	\$	158,417,544
PTTO AUTORIZADO	\$	99,588,738
DEVENGADO	\$	60,756,012
SALDO	\$	38,832,725
ANTICIPOS PENDIENTES DE DEVENGAR 2017	\$	2,413,184
TOTAL DEVENGADO + ANTICIPOS	\$	63,169,197

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Anticipos	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total	Pendientes de Devengar 2017	Devengado + Anticipos				U.M.	Cantidad					
OPM	03-nov-17	2017-PDM-001-0002-003-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,400,000	3,016,656	1,383,344	0	3,016,656	ADMON.	68.56%	55.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	03-nov-17	2017-PDM-002-0003-003-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,379,806	1,920,443	2,459,363	0	1,920,443	ADMON.	43.85%	35.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-jun-17	2017-PDM-003-0004-001-DM-05-003	3	Atención Ciudadana y Mercados Ciudadano. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	13,363,238	10,300,221	3,063,017	0	10,300,221	ADMON.	77.08%	67.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	03-nov-17	2017-PDM-004-0005-002-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,711,426	1,698,387	1,013,039	0	1,698,387	ADMON.	62.64%	55.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	03-nov-17	2017-PDM-005-0006-002-DM-06-005	5	Tiraderos de escombros. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,455,549	551,909	903,640	0	551,909	ADMON.	37.92%	22.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	27-jul-17	2017-PDM-006-0007-002-IE-06-005	6	Rehabilitación de Espacios Educativos. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,305,393	1,596,320	1,709,073	0	1,596,320	ADMON.	48.29%	40.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	27-jul-17	2017-PDM-007-0008-002-UR-05-007	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	27,202,081	24,874,307	2,327,774	0	24,874,307	ADMON.	91.44%	68.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	31-jul-17	2017-PDM-008-0009-002-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desevel. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,925,031	4,397,341	2,527,690	0	4,397,341	ADMON.	63.50%	59.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	03-nov-17	2017-PDM-009-0010-002-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,925,000	783,096	1,141,904	0	783,096	ADMON.	40.68%	20.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	09-nov-17	2017-PDM-0011-004-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos. Aguascalientes.	10,600,000	4,025,630	6,574,370	4,363	4,029,994	C	38.02%	38.38%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0017-UR-05-003	17	Inspección y Pesaje de los Tirantes del Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	2,288,506	2,080,530	207,976	0	2,080,530	C	90.91%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	FREYSSINET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0017-2017	
OPM	19-abr-17	2017-PDM-0018-EA-01-001	18	Iluminación de Puente Bicentenario, Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José María Chávez.	1,890,159	1,387,772	502,387	206,892	1,594,663	C	84.37%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	JUAN OLVERA NUÑEZ	DM-0018-2017	
OPM	27-mar-17	2017-PDM-0019-UR-01-004	19	Pavimento Asfáltico Calzada Lateral Oriente de Blvd. José María Chávez. Blvd. José María Chávez de Av. Aguascalientes Sur a Blvd. Siglo XXI.	1,150,594	0	1,150,594	314,530	314,530	C	27.34%	100.00%	OBRA	1.00	2,000	INVITACION RESTRIGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0019-2017	
SSP	07-abr-17	2017-PDM-0020-EA-01-002	20	Rehabilitación y Mantenimiento de Alumbrado Público en la Av. Lic. A. López Mateos, Av. Lic. A. López Mateos entre Av. Heroe de Nacozari y Av. De la Convención de 1914 Pta.	1,694,470	0	1,694,470	0	0	ADMON.	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1,100	---	---	---	
SSP	23-ago-17	2017-PDM-0078-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales. / Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	3,133,252	1,023,229	2,110,023	0	1,023,229	ADMON.	32.66%	42.50%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---	
OPM	09-oct-17	2017-PDM-0079-001-ID-03-001	79	Rehabilitación y Recondicionamiento de Caldera en Alberca Municipal Boulevares, Calle Jesús Sotelo Inclán, Boulevares fracc. 1a. Secc.	207,136	207,136	0	0	207,136	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	5,000	ASIGNACIÓN DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0079-2017	
SSP	02-oct-17	2017-PDM-0146-DM-05-012	146	Reconectorización y Conmutador en Panteón Municipal de San Francisco. Instalación de Cables, Canalitas, Cajas, Telefonos, Cables de Voz y Datos Etc. Para Dejar Funcionando Conmutador y Redes / Panteón Municipal de San Francisco.	180,000	0	180,000	0	0	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	500	---	---	---	
SSP	05-oct-17	2017-PDM-0147-SS-02-001	147	Suministro e Instalación de Sanitarios Ecológicos Secos Prefabricados, en Varios Puntos del Municipio / Ciudad Aguascalientes, Delegaciones Peñuflas, Salto de los Salados, Cañada Honda y Calvillo.	737,760	0	737,760	0	0	ADMON.	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	200	---	---	---	
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0148-DM-06-008	148	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Jardín de Guadalupe Oriente. / Barrio de Guadalupe	320,602	301,053	19,549	0	301,053	C	93.90%	98.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---	
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0149-DM-06-009	149	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Jardín de Guadalupe Poniente. / Barrio de Guadalupe	796,913	466,286	330,627	0	466,286	C	58.51%	99.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---	
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0150-DM-06-010	150	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Valentín Gómez Farías. / Barrio de Guadalupe	641,679	0	641,679	0	0	C	0.00%	98.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---	
OPM	20-sep-04	2017-PDM-0151-DM-06-011	151	Programa Barrios Mágicos, Fachadas Calle Guadalupe. / Barrio de Guadalupe	1,518,178	1,269,095	249,083	0	1,269,095	C	83.59%	99.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---	
OPM	02-oct-17	2017-PDM-0158-DM-05-013	158	Cambio de Cubierta Salón Cabildo / Palacio Municipal, Centro Zona	1,500,000	856,602	643,398	0	856,602	C	57.11%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	---	---	---	
OPM	16-oct-17	2017-PDM-0164-DM-06-014	164	Suministro e Instalación de Señalética Urbana en el Jardín de Guadalupe / Guadalupe de Barrio	1,521,979	0	1,521,979	759,634	759,634	C	49.91%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---	
OPM	16-oct-17	2017-PDM-0165-DM-06-015	165	Iluminación de Jardín de Guadalupe, Instalación Eléctrica y Luminarias / Guadalupe de Barrio	2,308,413	0	2,308,413	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---	
OPM	13-oct-17	2017-PDM-0166-DM-06-016	166	Iluminación Jardín de Guadalupe, Luminarias / Guadalupe de Barrio	2,298,724	0	2,298,724	1,127,765	1,127,765	C	49.06%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---	
SSP	09-nov-17	2017-PDM-0171-DM-05-017	171	Rehabilitación de Areas Afectadas en Rastro Municipal / Carretera Aguascalientes, San Francisco de los Romo KM21	632,500	0	632,500	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---	
SSP	17-nov-17	2017-PDM-0172-DM-05-019	0172	Construcción de Gavetas en Panteon San Francisco. / Comprende la Construcción de Gavetas en Panteon San Francisco Av. Siglo XXI Sur, Aguascalientes.	100,349	0	100,349	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	5,000	---	---	---	
OPM	17-nov-17	2017-PDM-0175-DM-05-018	0175	Rehabilitación del Sistema de Iluminación de Fachadas Presidencia Municipal. / Presidencia Municipal de Aguascalientes, Centro Zona.	400,000	0	400,000	0	0	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	550,000	---	---	---	
T O T A L E S					99,588,738	60,756,012	38,832,725	2,413,184	63,169,197										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".