



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2017-2018



PTTO ASIGNADO	\$ 8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$ 8,791,200
DEVENGADO	\$ 8,791,200
SALDO	\$ -

ABRIL

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total									
SOPMA	28-nov-17	2017-FORTAFIN-C-0207-0411-004	207	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Serrán. / Tramo de Profesor Edmundo Gamez Orozco a Calle Libertad.	4,995,000	4,995,000	0	CONTRATO	100.00%	87.00%	M2	1485.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0207 2017
SOPMA	15-dic-17	2017-FORTAFIN-C-0239-0411-004	239	Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha./ Col. La Antorcha	3,796,200	3,796,200	0	CONTRATO	100.00%	98.00%	M2	1979.15	2000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0239 2017
TOTALES					8,791,200	8,791,200	-									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".