



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018



PTTO. ASIGNADO	\$ 203,575,072
PTTO. AUTORIZADO	\$ 140,268,881
DEVENGADO	\$ 33,526,144
SALDO	\$ 106,742,737

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	ABRIL
					Total	Total	Municipal	Total	Total	Total											
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	120,000	0	0	120,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	200,000	0	0	200,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-003-0004-005-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,025,000	0	0	2,025,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-004-0005-006-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	140,000	0	0	140,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-005-0006-006-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	45,000	0	0	45,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL	6	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	0	AD	-	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	0	AD	-	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,130,000	0	0	3,130,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-009-0010-006-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	18,712	0	0	18,712	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	1,000,000	660,413	660,413	339,587	C	66.04%	87.55%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0013-UR-01-001	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroes de Nacoziari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	1,196,558	1,196,558	23,452	C	98.08%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0013-2018				
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0014-UR-01-002	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Homedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,199,571	356,851	356,851	842,719	C	29.75%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0014-2018				
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0015-UR-01-003	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona.	1,220,000	365,772	365,772	854,228	C	29.98%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0015-2018				
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0016-UR-01-004	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundación Aguascalientes Mpio.	2,125,727	2,042,709	2,042,709	83,018	C	96.09%	100.00%	M2	13200.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0016-2018				
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0017-UR-01-009	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundación Aguascalientes Mpio.	2,154,714	631,416	631,416	1,523,297	C	29.30%	100.00%	M2	13380.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DM-0017-2018				
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0018-001-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	4,200,000	1,662,741	1,662,741	2,537,259	C	39.59%	7.79%	OBRA	1.00	797,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS			
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0019-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,714,393	688,805	688,805	1,025,588	AD	40.18%	22.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0020-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Aguascalientes Mpio.	2,056,889	612,755	612,755	1,444,134	AD	29.79%	41.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0021-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio.	8,750,172	2,667,302	2,667,302	6,082,870	AD	30.48%	39.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0022-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,303,353	299,676	299,676	2,003,677	AD	13.01%	22.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0023-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombro/ Aguascalientes Mpio.	929,653	69,470	69,470	860,183	AD	7.47%	9.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0024-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,584,740	452,140	452,140	1,132,600	AD	28.53%	9.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0025-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,184,859	3,146,881	3,146,881	14,037,978	AD	18.31%	19.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0026-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,734,878	1,004,284	1,004,284	5,730,594	AD	14.91%	9.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0027-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obra Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,462,393	191,798	191,798	1,270,596	AD	13.12%	15.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---		

SSP	28-feb-18	2018-PDM-0028-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	3,018,407	198,509	198,509	2,819,898	AD	6.58%	6.15%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0029-UR-01-013	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio.	1,962,147	0	0	1,962,147	C	0.00%	100.00%	M2	12184.31	250,000	---	---	---
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0030-UR-01-014	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	1,148,382	0	0	1,148,382	C	0.00%	100.00%	M2	7131.17	250,000	---	---	---
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0031-UR-01-015	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,051,518	0	0	1,051,518	C	0.00%	100.00%	M2	8529.63	250,000	---	---	---
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0032-UR-01-016	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Adolfo López Mateos (Calle Sur) Tramo, Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1927/ Aguascalientes Mpio.	1,083,031	1,009,617	1,009,617	73,414	C	93.22%	100.00%	M2	6725.20	797,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0032-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0033-UR-05-010	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	700,000	352,399	352,399	347,601	C	50.34%	65.00%	M2	1860.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	NOLDOR CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0033-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0034-UR-05-011	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Profr. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,150,000	527,508	527,508	622,492	C	45.87%	75.00%	M2	3426.90	250,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0034-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0035-UR-05-012	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio.	850,000	455,010	455,010	394,990	C	53.53%	90.00%	M2	2416.90	100,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0035-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0044-UR-01-020	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larrea y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio.	882,803	440,329	440,329	442,473	C	49.88%	15.00%	M2	4778.19	787,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCION S Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0044-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0045-UR-01-021	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Profr. Zaragoza y Blvd. Zacatecas./ Aguascalientes Mpio.	2,537,090	745,086	745,086	1,792,004	C	29.37%	0.00%	M2	21340.10	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DM-0045-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0046-UR-01-022	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio.	1,217,829	552,848	552,848	664,982	C	45.40%	100.00%	M2	6432.56	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDERICO GARCÍA DELGADO	DM-0046-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0047-UR-01-023	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	582,273	0	0	582,273	C	0.00%	0.00%	M2	4897.64	797,000	---	---	---
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0052-UR-01-024	52	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes. Aguascalientes Mpio.	2,327,287	0	0	2,327,287	C	0.00%	0.00%	M2	19575.39	200,000	---	---	---
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0053-UR-01-025	53	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	0	0	2,470,763	C	0.00%	0.00%	M2	16477.80	200,000	---	---	---
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0054-UR-01-026	54	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	0	0	2,470,763	C	0.00%	0.00%	M2	16477.80	200,000	---	---	---
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0055-UR-01-027	55	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Colosio y Calle Ezequiel A. Chávez (Calle Norte)./ Aguascalientes Mpio.	434,744	0	0	434,744	C	0.00%	100.00%	M2	2961.36	797,000	---	---	---
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0056-UR-01-028	56	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morán./ Aguascalientes Mpio.	2,153,499	0	0	2,153,499	C	0.00%	0.00%	M2	17451.80	200,000	---	---	---
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0062-UR-05-029	62	Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio.	800,000	227,564	227,564	572,435	C	28.45%	45.00%	M2	1948.80	250,000	DIRECTA ESTATAL	GERARDO CARRERA ESCOBAR	DM-0062-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0063-UR-05-030	63	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio.	850,000	249,157	249,157	600,843	C	29.31%	15.00%	M2	1081.90	125,000	DIRECTA ESTATAL	PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V.	DM-0063-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0064-UR-01-031	64	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Ojocaliente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio.	1,450,000	0	0	1,450,000	C	0.00%	0.00%	M2	5041.70	250,000	---	---	---
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0065-ID-01-001	65	Construcción de Parque Valle del Campestre./ Valle del Campestre Fracc.	760,000	0	0	760,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0067-ID-03-003	67	Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc.	1,850,000	0	0	1,850,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0068-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita/ Loma Bonita Fracc.	2,500,000	734,771	734,771	1,765,229	C	29.39%	2.00%	OBRA	1.00	50,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0069-UR-04-033	69	Regeneración la Glorieta la Purísima/ La Purísima Barrio	1,521,658	0	0	1,521,658	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0070-UR-04-034	70	Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Obra Civil/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,195,946	862,243	862,243	333,703	C	72.10%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0070-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0071-UR-04-035	71	Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Instalaciones/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,080,783	811,914	811,914	268,869	C	75.12%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0071-2018

SSP	12-mar-18	2018-PDM-0072-DM-05-026	72	Rehabilitación de Rastro Municipal/ Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21	632,500	0	0	632,500	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0073-ID-01-005	73	Construcción Parque Villa de las Palmas, Calle Villa Alejandría, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	1,000,000	0	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0074-UR-04-036	74	Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez/ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramones.	920,000	0	0	920,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0075-UR-04-037	75	Rehabilitación de Parque Opociente IV/ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Ordeña, Opociente Fracc. 1A. Secc.	500,000	0	0	500,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500,000	---	---	---
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0076-UR-04-038	76	Regeneración de Glorieta Guigote/ Av. López Matos Oriente, av. Nacozi Sur, La Estación Bantío.	1,778,268	0	0	1,778,268	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	250,000	---	---	---
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0077-UR-04-039	77	Rehabilitación de la Imagen Urbana el Barrio del Encino, Meta 1: Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,040,961	0	0	1,040,961	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
SSP	06-feb-18	2017/2018-PDM-0078-003-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Áreas Verdes en Camellones, Parques y Píedras Municipales/ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,459	551,931	551,931	82,528	AD	86.99%	0.00%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0079-UR-04-040	79	Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruiz Cortínez/ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López, La Soledad Fracc.	2,500,000	0	0	2,500,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0080-S5-03-001	80	Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad/ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, Av. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio.	1,199,999	0	0	1,199,999	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	250,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0081-S5-03-002	81	Reforestación de la Alameda/ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio.	400,000	0	0	400,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0082-UR-04-041	82	Convivencia Ferroviaria 2A. Etapa, Meta "A" / Muros de Contención y Pintura en Fachadas/ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Matos Aguascalientes Mpio.	1,224,060	0	0	1,224,060	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	09-abr-18	2018-PDM-0083-UR-04-042	83	Regeneración de Glorieta la Salud/ Calle Ixcandadas y Calle Alamo, Jardines de la Cruz Fracc.	423,345	0	0	423,345	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50,000	---	---	---
OPM	11-abr-18	2018-PDM-0084-DM-05-016	84	Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social/ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona.	200,000	0	0	200,000	C	0.00%	45.00%	OBRA	1.00	500	---	---	---
OPM	16-abr-18	2018-PDM-0086-ID-03-006	86	Rehabilitación de Cancha de Calle Canario/ pilar blanco Inf.	500,000	0	0	500,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50,000	---	---	---
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0098-ID-03-007	98	Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	684,016	0	0	684,016	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0099-ID-03-008	99	Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	878,586	0	0	878,586	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	230,109	226,567	226,567	3,542	C	98.46%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	DIRECTA ESTATAL	JUAN OLVERA NUÑEZ	DM-0203-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico/ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	1,836,713	1,836,713	6,163,287	C	22.96%	10.00%	M2	6766.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	197,944	197,944	502,056	C	28.28%	3.00%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	835,397	835,397	1,464,603	C	36.32%	60.00%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0234-002-DM-05-022	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal/ Plaza de la Plata s/n Palacio Municipal, Centro Zona	630,000	617,512	617,512	12,488	C	98.02%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	JAIMÉ ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0234-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo/ Acabados/ Presidencia Municipal, Centro Zona	880,100	861,438	861,438	18,662	C	97.88%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0235-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0236-002-DM-05-024	236	Rehabilitación de Salón Cabildo/ Instalaciones, / Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,626,658	1,518,277	1,518,277	108,381	C	93.34%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	RESTINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0236-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL	237	Rehabilitación de Salón Cabildo/ Equipamiento, / Presidencia Municipal, Centro Zona.	816,832	796,783	796,783	20,049	C	97.55%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.	DM-0237-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0238-002-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano/ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	11,000,000	2,867,054	2,867,054	8,132,946	C	26.06%	12.00%	OBRA	1.00	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0238-2017

T O T A L E S	140,268,881	33,526,144	33,526,144	106,742,737
----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------