



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AHUACALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISDMF-2018)

PTTO ASIGNADO	\$ 122,479,482
PTTO AUTORIZADO	\$ 117,151,360
SALDO	

AGOSTO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Devengado + Anticipos				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0037-001-01011-001	037	Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Moreleón, Abasolo Barrio dos Guansajuto, Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	526,758	158,028	368,731	158,028	CONTRATO	30.00%	95.00%	ML	540.00	210	ADJUDICACION DIRECTA	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-09-2018
CCAPAMA	30-ago-18	2018-FISDMF-0038-02062-069	038	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Belizario Domínguez entre Julian Medina y Abraham González de la Col. Insurgentes	1,110,390	0	1,110,390	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	383.80	100			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0041-001-02061-002	041	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	1,202,364	360,709	841,655	360,709	CONTRATO	30.00%	25.00%	ML	617.45	105	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-14-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0043-001-01011-003	43	Construcción de Red de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	165,336	49,601	115,736	49,601	CONTRATO	30.00%	99.00%	ML	174.00	72	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-10-2018
CCAPAMA	31-ago-18	2018-FISDMF-0048-02062-070	048	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C. Mariano Azuela entre Belizario Domínguez y J. Isabel Robles Col. Insurgentes	3,158,320	0	3,158,320	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	654.23	106			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0049-001-02061-004	049	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Queretaro, Barrio del Mercadillo Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	885,873	265,762	620,111	265,762	CONTRATO	30.00%	15.00%	ML	412.34	104	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO ENRIQUEZ FLORES	FISDMF-CAP-12-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0050-001-02061-005	050	Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	1,349,942	404,983	944,960	404,983	CONTRATO	30.00%	20.00%	ML	546.70	100	INVITACION RESTRINGIDA	JAYME VALDIVIA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-11-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0066-001-02061-006	066	Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	692,496	207,749	484,747	207,749	CONTRATO	30.00%	95.00%	ML	292.33	50	ADJUDICACION DIRECTA	FRADAG CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0085-001-02062-007	085	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jenkins Rangel en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodríguez Etapa I(MODIFICADO)	2,182,281	654,684	1,527,597	654,684	CONTRATO	30.00%	45.00%	ML	1364.18	372	CONVOCATORIA PUBLICA	RODOLFO ROBLEDO	FISDMF-CAP-02-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0087-001-02062-008	087	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa I(MODIFICADO)	1,549,999	465,000	1,084,999	465,000	CONTRATO	30.00%	90.00%	ML	722.93	316	INVITACION RESTRINGIDA	CONHCA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-01-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0088-001-02062-009	088	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Jose Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa I(MODIFICADO)	1,813,802	544,141	1,269,662	544,141	CONTRATO	30.00%	40.00%	ML	1126.21	484	CONVOCATORIA PUBLICA	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	FISDMF-CAP-03-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0089-001-02062-010	089	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa I(MODIFICADO)	3,067,723	920,317	2,147,406	920,317	CONTRATO	30.00%	25.00%	ML	2091.46	784	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCION CIVIL Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-04-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0090-001-02062-011	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa I(MODIFICADO)	1,801,603	937,970	863,633	937,970	CONTRATO	52.06%	65.00%	ML	1064.69	452	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MARCOS MIRANDA	FISDMF-CAP-05-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0091-001-02061-012	091	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Opacaliente(MODIFICADO)	147,878	44,363	103,515	44,363	CONTRATO	30.00%	100.00%	ML	100.54	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCIO	FISDMF-CAP-06-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0092-001-01011-013	092	Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Opacaliente(MODIFICADO)	65,827	19,748	46,079	19,748	CONTRATO	30.00%	100.00%	ML	75.00	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCIO	FISDMF-CAP-07-2018

SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0101-0203-014	0101	Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles)	2,648,447	749,893	1,898,554	749,893	CONTRATO	28.31%	0.00%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-101-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0102-05203-015	0102	Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena	1,617,029	464,790	1,152,239	464,790	CONTRATO	28.74%	0.00%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0103-05203-016	0103	Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena ( Varias Calles)	5,866,486	1,582,434	4,284,052	1,582,434	CONTRATO	26.97%	0.00%	OBRA	1.00	300000	PUBLICA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCION ES Y ABASTECIMIENTO S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0106-001-01011-018	0106	Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	224,848	67,454	157,393	67,454	CONTRATO	30.00%	10.00%	ML	138.00	50	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES ORO MAR S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0107-02061-019	0107	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	153,634	0	153,634	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	26.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0108-02061-020	0108	Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Quezada Limón Comunidad Calvillo	411,939	0	411,939	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	214.40	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0109-01011-021	0109	Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Quezada Limon Comunidad Calvillo	260,120	0	260,120	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	132.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0110-01011-022	0110	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	112,245	0	112,245	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	40.00	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0111-001-02061-023	0111	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos(MODIFICADO)	179,865	53,960	125,905	53,960	CONTRATO	30.00%	50.00%	ML	79.30	42	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0112-0411101-024	0112	Pavimento Hidraulico Calle Lazulita Norias de Ojocaliente	1,478,187	404,859	1,073,328	404,859	CONTRATO	27.39%	26.00%	M2	907.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0113-0411101-025	0113	Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente	2,676,713	736,145	1,940,568	736,145	CONTRATO	27.50%	38.00%	M2	1040.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0114-0411101-026	0114	Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente	1,998,656	553,494	1,445,162	553,494	CONTRATO	27.69%	98.00%	M2	1330.04	350	INVITACION RESTRINGIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0115-0411101-027	0115	Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente	2,365,795	652,331	1,713,464	652,331	CONTRATO	27.57%	37.00%	M2	1665.05	350	INVITACION RESTRINGIDA	CBG CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-0115-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0131-0411101-029	0131	Construcción de Andador Amalista Tramo de C. Coral a C. Rubi Com. Norias de Ojocaliente	1,196,925	339,584	857,341	339,584	CONTRATO	28.37%	0.00%	M2	680.00	500	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0131-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0132-08303-031	0132	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 01 Varias Colonias de la Ciudad	1,999,497	594,524	1,404,973	594,524	CONTRATO	29.73%	31.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	ARENTSEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0132-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0133-08303-032	0133	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Varias Colonias de la Ciudad	2,399,397	1,130,843	1,268,554	1,130,843	CONTRATO	47.13%	42.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCION NES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0134-08303-033	0134	Construcción de 35 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Varias Colonias de la Ciudad	2,332,747	696,211	1,636,536	696,211	CONTRATO	29.85%	40.00%	VIVIENDA	35.00	35	INVITACION RESTRINGIDA	GGM CONSTRUCCION ES S. A. DE C.V.	FISMDF-0134-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0135-08303-034	0135	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 04 Varias Colonias de la Ciudad	2,399,397	1,373,774	1,025,622	1,373,774	CONTRATO	57.25%	90.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0135-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0136-08303-035	0136	Construcción de 20 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Varias Colonias de la Ciudad	1,332,998	399,326	933,672	399,326	CONTRATO	29.96%	35.00%	VIVIENDA	20.00	20	INVITACION RESTRINGIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0136-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0137-08303-036	0137	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias de la Ciudad	1,799,547	873,409	926,139	873,409	CONTRATO	48.53%	60.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	LUVI S.A. DE C. V.	FISMDF-0137-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0138-08303-037	0138	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias de la Ciudad	1,666,248	841,546	824,702	841,546	CONTRATO	50.51%	55.00%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ	FISMDF-0138-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0139-08303-038	0139	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias de la Ciudad	2,266,097	668,945	1,597,151	668,945	CONTRATO	29.52%	7.00%	VIVIENDA	34.00	34	INVITACION RESTRINGIDA	RHV CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-2018

OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0140-08303-039	0140	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 09 Varias Colonias de la Ciudad	1,999,497	1,047,224	952,273	1,047,224	CONTRATO	52.37%	55.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0141-08303-040	0141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 10 Varias Colonias de la Ciudad	1,799,547	534,023	1,265,525	534,023	CONTRATO	29.68%	20.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	FRADAG CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0144-08303-041	0144	Construcción de 39 Baños Adicionales Zona 01-BA Varias Colonias de la Ciudad	1,761,910	1,053,867	708,042	1,053,867	CONTRATO	59.81%	60.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINGIDA	COHEVI CONSTRUCTORES S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2018
OP	25-jun-18	2018-FISMDF-0146-08303-042	0146	Construcción de 47 Cisternas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,236,096	600,244	635,852	600,244	CONTRATO	48.56%	45.00%	VIVIENDA	47.00	47	INVITACION RESTRINGIDA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0146-2018
OP	29-jun-18	2018-FISMDF-0147-08291-043	0147	Construcción de 19 Acciones de Piso Firme Zona 01-PF Varias Colonias de la Ciudad	188,321	0	188,321	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0161-001-08303-044	0161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PACE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,062,268	612,006	1,450,262	612,006	CONTRATO	29.68%	5.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0161-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0162-001-08303-045	0162	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PACE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,306,103	391,200	914,903	391,200	CONTRATO	29.95%	3.00%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION ES EKS S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0163-001-08303-046	0163	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PACE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,306,103	387,035	919,068	387,035	CONTRATO	29.63%	3.00%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0163-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0164-001-08303-047	0164	Construcción de 29 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PASE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,673,995	789,085	1,884,910	789,085	CONTRATO	29.51%	3.00%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION ES PRAGARBA S.A. DE C.V.	FISMDF-0164-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0165-001-08303-048	0165	Construcción de 24 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PASE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,212,962	0	2,212,962	0	CONTRATO	0.00%	3.00%	VIVIENDA	24.00	24			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0166-001-08303-049	0166	Construcción de 27 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PASE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,489,582	734,869	1,754,713	734,869	CONTRATO	29.52%	3.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISMDF-0166-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0167-001-08303-050	0167	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 04-PASE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,397,375	0	2,397,375	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	26.00	26			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0168-001-08303-051	0168	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 05-PASE Varias Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,397,375	705,138	1,692,237	705,138	CONTRATO	29.41%	5.00%	VIVIENDA	26.00	26	INVITACION RESTRINGIDA	ASM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0169-074214-052	0169	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 184 Martha Bernal Galien C.San Miguel el Alto N° 124 Localidad San Jose de la Ordeña Aguascalientes	445,983	214,974	231,009	214,974	CONTRATO	48.20%	90.00%	OBRA	1.00	94	ADJUDICACION DIRECTA	MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0169-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0170-074214-053	0170	Mejoramiento de CECYTEA Plantel Ciudad Satelite Morelos Av. Aguascalientes Sur Esq. C.Chichen-Itza Morelos Fracc. 1a Seccion	624,334	310,555	313,778	310,555	CONTRATO	49.74%	95.00%	OBRA	1.00	1150	ADJUDICACION DIRECTA	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0171-074214-054	0171	Mejoramiento de Escuela Primaria Enrique Gracia Gallegos C.Rosalba Morroy Jose Lopez Portillo	703,214	320,243	382,971	320,243	CONTRATO	45.54%	95.00%	OBRA	1.00	375	ADJUDICACION DIRECTA	SILIA INGENIERIA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0172-074214-055	0172	Mejoramiento de Escuela Primaria Vicente Guerrero C.Adolfo Lopez Mateos N° 301 Localidad San Ignacio	617,237	303,331	313,906	303,331	CONTRATO	49.14%	70.00%	OBRA	1.00	310	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0173-074214-056	0173	Mejoramiento de Escuela Primaria Emiliano Zapata C. Miguel Hidalgo Localidad Salto de Ojocaliente	712,698	0	712,698	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	340			
CCAPAMA	17-jul-18	2018-FISMDF-0175-02062-058	0175	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Julian Medina entre Bellizaro Dominguez y Av. Paseo de la Anunciación Etapa 2 de la Colonia Insurgentes	3,744,909	0	3,744,909	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	977.15	195			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0178-074215-059	0178	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 1 " Lic. Benito Juárez" Calle Dr. Pedro de Alba N°357 Col. San Marcos	632,385	0	632,385	0	CONTRATO	0.00%	95.00%	OBRA	1.00	524			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0179-074215-060	0179	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 6 " Jose Guadalupe Posada" Calle Capitán Diego Fernández Villa N° 1102 Bulevar Fracc. 1a Secc.	607,199	299,761	307,438	299,761	CONTRATO	49.37%	46.00%	OBRA	1.00	425	ADJUDICACION DIRECTA	VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ	FISMDF-0179-2018
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0180-074215-061	0180	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 41 "Nueva Generación" C.Villa de Lourdes N° 202 Villa las Palmas	613,013	0	613,013	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	213			

OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0181-074215-062	0181	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 24 "Jose Guadalupe Najera Jimenez Villa Licenciado Jesus Teran Calvillo	618,225	0	618,225	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	282			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0184-074214-063	0184	Mejoramiento de Escuela Primaria "Heroes de Granaditas" Calle el Terremoto S/N Ojocaliente Fracc. 1a Secc.	402,633	0	402,633	0	CONTRATO	0.00%	95.00%	OBRA	1.00	442			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0185-074214-064	0185	Mejoramiento de Escuela Primaria "Cuahtemoc" Calle Sierra de las Grazas N° 412 Las Cumbres Fracc.	285,269	0	285,269	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	421			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0186-074215-065	0186	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple Laboral N° 1 Prof. Alameda Esq. Av. Aguascalientes Ote. S/N Ejido Ojocaliente Fracc.	619,111	301,744	317,367	301,744	CONTRATO	48.74%	95.00%	OBRA	1.00	105	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SILVA	FISMDF-0186-2018
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0187-06302-066	0187	Construcción de 70 Techos Firmes (Promedio 20.00M2) Zona 01 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,466,793	0	2,466,793	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	70.00	70			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0188-06302-067	0188	Construcción de 57 Techos Firmes (Promedio 22.00M2) Zona 02 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,165,835	0	2,165,835	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	57.00	57			
CCAPAMA	22-may-18	2018-FISMDF-0105-1137-017	0105	Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes	808,365	295,104	513,261	295,104		36.51%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	24-may-18	2018-FISMDF-0126-1137-028	0126	Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato por Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte Municipio Aguascalientes	1,322,778	213,865	1,108,914	213,865		16.17%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			
SEDESOM	07-jun-18	2018-FISMDF-0127-06302-030	0127	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Varias	17,600,000	0	17,600,000	0		0.00%	0.00%	PAQUETE	2000.00	2000			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0183-1137-068	0183	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	1,222,835	0	1,222,835	0		0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797500			
					0	0	0	0									

<b>TOTALES</b>	<b>117,151,360</b>	<b>26,330,845.33</b>	<b>90,820,514.99</b>	<b>26,330,845.33</b>
----------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".