



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE EGRESOS

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**  
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018

PTTO. ASIGNADO	\$ 246,827,402
PTTO. AUTORIZADO	\$ 221,191,272
DEVENGADO	\$ 116,220,716
SALDO	\$ 104,970,556

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
										U.M.	Cantidad					
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	120,000	0	120,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	200,000	0	200,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-003-0004-005-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,025,000	0	2,025,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-004-0005-006-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	140,000	0	140,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-005-0006-006-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	45,000	37,306	7,694	AD	82.90%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL	6	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	#DIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	#DIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Digitalización de Pasos a Deseñiel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,130,000	3,125,933	4,067	AD	99.87%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-009-0010-006-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	18,712	0	18,712	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	1,000,000	694,913	305,087	C	69.49%	97.87%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0013-UR-01-001	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroe de Nacozari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	1,220,010	0	C	100.00%	100.00%	M2	6206.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0013-2018
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0014-UR-01-002	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Hernando Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,199,571	1,186,600	12,971	C	98.92%	100.00%	M2	6206.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0014-2018
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0015-UR-01-003	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chávez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona.	1,220,000	1,209,309	10,691	C	99.12%	100.00%	M2	6206.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0015-2018
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0016-UR-01-004	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio.	2,125,727	2,064,232	61,495	C	97.11%	100.00%	M2	13200.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0016-2018
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0017-UR-01-009	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio.	2,154,714	2,104,721	49,992	C	97.68%	100.00%	M2	13380.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DM-0017-2018
OPM	12-jul-18	2018-PDM-0018-003-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	7,989,000	3,949,039	4,039,961	C	49.43%	59.69%	OBRA	1.00	797,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0019-002-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	9,365,289	8,862,692	502,596	AD	94.63%	94.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0020-001-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal/ Aguascalientes Mpio.	2,273,636	2,119,457	154,179	AD	93.22%	98.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0021-002-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio.	20,048,204	12,636,494	7,411,710	AD	63.03%	54.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0022-001-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,478,794	1,389,374	89,419	AD	93.95%	56.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0023-001-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombro/ Aguascalientes Mpio.	633,074	365,795	267,279	AD	57.78%	31.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0024-001-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,709,740	1,336,532	373,208	AD	78.17%	82.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0025-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,184,859	13,171,894	4,012,965	AD	76.65%	61.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0026-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Digitalización de Pasos a Deseñiel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,734,878	2,774,686	3,960,191	AD	41.20%	35.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0027-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obras Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,462,393	1,276,616	185,777	AD	87.30%	34.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
SSP	28-feb-18	2018-PDM-0028-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	3,018,407	1,374,667	1,643,740	AD	43.92%	45.00%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---

AGOSTO

OPM	26-feb-18	2018-PDM-0029-UR-01-013	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre/Agua Calientes Mpio.	1,962,147	1,470,711	491,436	C	74.95%	100.00%	M2	12184.31	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0029-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0030-UR-01-014	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Agua Calientes/Agua Calientes Mpio.	1,148,382	1,119,516	28,866	C	97.49%	100.00%	M2	7131.17	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0030-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0031-UR-01-015	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI/Agua Calientes Mpio.	1,051,518	766,353	285,166	C	72.88%	100.00%	M2	6529.63	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0031-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0032-UR-01-016	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Adolfo López Mateos (Calzada Sur) Tramo: Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1967/Agua Calientes Mpio.	1,083,031	1,049,266	33,765	C	96.88%	100.00%	M2	6725.20	797,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0032-2018
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0033-001-UR-05-010 FINAL	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Agua Calientes y Blvd. Siglo XXI/Agua Calientes Mpio.	697,567	697,567	0	C	100.00%	100.00%	M2	1236.11	250,000	DIRECTA ESTATAL	HOLDOR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0033-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0034-UR-05-011	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Prof. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI/Agua Calientes Mpio.	1,150,000	1,150,000	0	C	100.00%	100.00%	M2	3426.90	250,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0034-2018
OPM	23-ago-18	2018-PDM-0035-001-UR-05-012 FINAL	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango/Agua Calientes Mpio.	850,000	850,000	0	C	100.00%	100.00%	M2	2322.20	100,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0035-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0044-UR-01-020	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larreategui y Calle Moctezuma/Agua Calientes Mpio.	882,803	880,658	2,144	C	99.78%	100.00%	M2	4778.19	787,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0044-2018
OPM	12-jul-18	2018-PDM-0045-001-UR-01-021	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Prof. Zaragoza y Blvd. Zastecas/Agua Calientes Mpio.	745,086	745,086	0	C	100.00%	0.00%	M2	6402.03	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DM-0045-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0046-UR-01-022	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro/Agua Calientes Mpio.	1,217,829	1,212,379	5,450	C	99.55%	100.00%	M2	6432.56	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDERICO GARCIA DELGADO	DM-0046-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0047-UR-01-023	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Agua Calientes/Agua Calientes Mpio.	582,273	287,699	294,573	C	49.41%	100.00%	M2	4897.64	797,000	DIRECTA ESTATAL	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO	DM-0047-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0052-UR-01-024	52	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José M. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Agua Calientes/Agua Calientes Mpio.	2,327,287	2,327,287	0	C	100.00%	100.00%	M2	19575.39	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0052-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0053-UR-01-025	53	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial/Agua Calientes Mpio.	2,470,763	720,572	1,750,191	C	29.16%	5.00%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0053-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0054-UR-01-026	54	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial/Agua Calientes Mpio.	2,470,763	718,528	1,752,235	C	29.08%	3.00%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRITURADORES Y ASFALTOS TRIAN, S.A. DE C.V.	DM-0054-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0055-UR-01-027	55	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Cosío y Calle Ezequiel A. Chávez (Calzada Norte)/Agua Calientes Mpio.	434,744	428,949	5,796	C	98.67%	100.00%	M2	2961.36	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0056-UR-01-028	56	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morín/Agua Calientes Mpio.	2,153,499	1,295,871	857,628	C	60.18%	100.00%	M2	17451.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0056-2018
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0062-001-UR-05-029 FINAL	62	Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga/Agua Calientes Mpio.	800,000	800,000	0	C	100.00%	100.00%	M2	1963.51	250,000	DIRECTA ESTATAL	GERARDO CARRERA ESCOBAR	DM-0062-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0063-UR-05-030	63	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez/Agua Calientes Mpio.	850,000	673,847	176,153	C	79.28%	100.00%	M2	1081.80	125,000	DIRECTA ESTATAL	PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V.	DM-0063-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0064-UR-01-031	64	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Opocalliente y Calle Laurel Ote./Agua Calientes Mpio.	1,450,000	1,450,000	0	C	100.00%	100.00%	M2	5041.70	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUARE, S.A. DE C.V.	DM-0064-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0065-ID-01-001	65	Construcción de Parque Valle del Campestre/Valle del Campestre Fracc.	760,000	485,760	274,240	C	63.92%	100.00%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ZITUM DESARROLLADOR ES, S.A. DE C.V.	DM-0065-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0067-ID-03-003	67	Rehabilitación de Parque Lomas del Sur/ Lomas del Sur Fracc.	1,850,000	739,919	1,110,081	C	40.00%	65.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	VALIDACION Y ARQUITECTURA DE AGUA CALIENTES S.A. DE C.V.	DM-0067-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0068-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita/ Loma Bonita Fracc.	2,500,000	734,771	1,765,229	C	29.39%	5.00%	OBRA	1.00	50,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONTROL DE SIBA Y CONSTRUCCIONES DE AGUA CALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0069-UR-04-033	69	Regeneración la Glorieta la Purísima/ La Purísima Barrio.	1,521,658	444,703	1,076,956	C	29.22%	80.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ARTURO ROBLEDO REYNOSO	DM-0069-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0070-UR-04-034	70	Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Obra Civil/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,195,946	1,167,384	28,561	C	97.61%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0070-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0071-UR-04-035	71	Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Instalaciones/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,080,783	1,022,684	58,099	C	94.62%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0071-2018
SSP	12-mar-18	2018-PDM-0072-DM-05-026	72	Rehabilitación de Rastro Municipal/ Carretera Agua Calientes-San Francisco de los Romo KM 21	632,500	619,662	12,838	C	97.97%	100.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0072-2018

OPM	06-jun-18	2018-PDM-0073-001-ID-01-005 CANCELADA	73	Construcción Parque Villa de las Palmas, Calle Villa Alejandra, Esq. Calle Próceros de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	0	0	0	C	#DIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0074-UR-04-036	74	Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez/ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes.	920,000	261,997	658,003	C	28.48%	20.00%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIRA CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0074-2018
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0075-UR-04-037	75	Rehabilitación de Parque Opalcante IV/ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Ordeña, Opalcante Fracc. 1A. Secc.	500,000	145,472	354,528	C	29.09%	99.00%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA MENDIVOR MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0075-2018
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0076-UR-04-038	76	Regeneración de Glorieta Gujstá/ Av. López Mateos Oriente, av. Nacozari Sur, La Estación Barrio.	1,778,268	513,699	1,264,569	C	28.89%	99.00%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	INGENIEROS ASOCIADOS ICOMIR, S DE RL DE CV	DM-0076-2018
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0077-UR-04-039	77	Rehabilitación de la Imagen Urbana el Barrio del Encino, Meta 1/ Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,040,961	1,002,848	38,113	C	96.34%	100.00%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2018
SSP	06-feb-18	2017/2018-PDM-0078-003-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Pisos Municipales/ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,459	553,718	80,741	AD	87.27%	100.00%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0079-UR-04-040	79	Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruiz Cortines/ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López. La Soledad Fracc.	2,500,000	1,553,843	946,157	C	62.15%	90.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	COPZA S DE RL DECV	DM-0079-2018
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0080-SS-03-001	80	Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad/ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, Av. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio.	1,199,999	350,983	849,015	C	29.25%	56.00%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	RAG OPERADORA EL ALTO, S.A. DE C.V.	DM-0080-2018
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0081-SS-03-002	81	Reforestación de la Alameda/ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio.	400,000	388,310	11,690	C	97.08%	100.00%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	VALIDACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	DM-0081-2018
OPM	06-jun-18	2018-PDM-0082-001-UR-04-041 CANCELADA	82	Convivencia Ferroviaria 2A. Etapa, Meta 'A'. Muros de Contención y Pintura en Fachadas/ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Mateos Aguascalientes Mpio.	0	0	0	C	#DIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	23-ago-18	2018-PDM-0083-001-UR-04-042 FINAL	83	Regeneración de Glorieta la Salud/ Calle Alarcón y Calle Alamo, Jardines de la Cruz Fracc.	422,528	412,468	10,059	C	97.62%	100.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	ARVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0083-2018
OPM	18-jun-18	2018-PDM-0084-001-DM-05-016 FINAL	84	Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social/ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona.	192,628	192,628	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0084-2018
OPM	16-abr-18	2018-PDM-0086-ID-03-006	86	Rehabilitación de Cancha de Calle Canario/ Estadio Urbano Int.	500,000	500,000	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0086-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0083-UR-04-043	83	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 2/ Andadores Polígono 1/ Jardín del Encino Barrio.	2,018,823	895,534	1,123,289	C	44.36%	55.00%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0083-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0094-UR-04-044	94	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 3/ Andadores Polígono 2/ Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,940,216	566,840	1,373,376	C	29.22%	57.00%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	DM-0094-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0095-UR-04-045	95	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 4/ Andadores Polígono 3/ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,609,111	746,949	1,862,162	C	28.63%	55.00%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	DM-0095-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0096-UR-04-046	96	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 5/ Andadores Polígono 4/ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,390,889	690,595	1,700,295	C	28.88%	52.00%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-0096-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0097-UR-01-047	97	Pavimento Hidráulico Blvd. Juan Pablo II/ Tramo entre Acc. Fracc. Eucaliptos I y Acc. Fracc. Misión San Juan Pablo II, Misión de Juan Pablo II Fracc.	10,000,000	3,608,679	6,391,321	C	36.09%	50.00%	M2	7766.40	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	DM-0097-2018
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0088-ID-03-007	98	Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	684,016	622,683	61,333	C	91.03%	100.00%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	DM-0088-2018
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0099-ID-03-008	99	Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	878,586	867,207	11,379	C	98.70%	100.00%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	LIVU, S.A. DE C.V.	DM-0099-2018
OPM	29-may-18	2018-PDM-0116-UR-03-048	116	Reposición de Banquetas, Varios Puntos de la Ciudad.	1,190,003	675,659	514,344	C	56.78%	15.00%	M2	1500.00	1,250	RESTINGIDA ESTATAL	ROCCA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V.	DM-0116-2018
OPM	24-may-18	2018-PDM-0121-UR-04-049	121	Rehabilitación de Parques Zona Oriente de la Ciudad/ Varios Puntos de la Ciudad	895,693	255,431	640,262	C	28.52%	15.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	24-may-18	2018-PDM-0122-UR-04-050	122	Rehabilitación de Parque Pirules/ Calle Anapola y Calle Magnolia, Fracc. Pirules.	378,536	373,066	5,469	C	98.56%	100.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0122-2018
OPM	24-may-18	2018-PDM-0123-UR-04-051	123	Rehabilitación de Parques Zona Nor-Oriente de la Ciudad/ Varios Puntos de la Ciudad	663,170	189,462	473,708	C	28.57%	55.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	31-may-18	2018-PDM-0128-SS-02-001	128	Iluminación Ornamental Templo del Sagrado Corazón de Jesús/ Calle 5 de Mayo No. 602, Centro Zona.	750,000	374,504	375,496	C	49.93%	7.00%	OBRA	1.00	125,000	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0128-2018
OPM	13-jun-18	2018-PDM-0129-DM-05-017	129	Construcción de Caseta de Control de Acceso, Centro de Atención Municipal/ Av. Adolfo López Mateos, Centro Zona.	230,000	0	230,000	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	03-jul-18	2018-PDM-0130-SS-02-003	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás/ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos	21,000,000	0	21,000,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	1,100,000	---	---	---
OPM	27-jun-17	2018-PDM-0142-UR-04-052	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas/ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	2,783,999	0	2,783,999	C	0.00%	0.00%	M2	750.00	100,000	---	---	---
OPM	27-jun-17	2018-PDM-0143-UR-04-052	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental/ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	645,730	0	645,730	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0148-EA-01-001	148	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 01/ Varios Puntos de la Ciudad.	325,601	0	325,601	C	0.00%	55.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---

OPM	10-jul-18	2018-PDM-0149-EA-01-002	149	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 02/ Varios Puntos de la Ciudad.	1,116,996	0	1,116,996	C	0.00%	84.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0150-EA-01-004	150	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 03/ Varios Puntos de la Ciudad.	667,396	0	667,396	C	0.00%	83.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0151-EA-01-005	151	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 04/ Varios Puntos de la Ciudad.	961,683	0	961,683	C	0.00%	91.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0152-EA-01-006	152	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 05/ Varios Puntos de la Ciudad.	636,557	0	636,557	C	0.00%	95.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0153-EA-01-007	153	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 06/ Varios Puntos de la Ciudad.	678,193	0	678,193	C	0.00%	87.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0154-EA-01-008	154	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 07/ Varios Puntos de la Ciudad.	563,386	0	563,386	C	0.00%	85.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0155-EA-01-009	155	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 08/ Varios Puntos de la Ciudad.	699,616	0	699,616	C	0.00%	89.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0156-EA-01-010	156	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 09/ Varios Puntos de la Ciudad.	733,962	0	733,962	C	0.00%	84.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0157-EA-01-011	157	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 10/ Varios Puntos de la Ciudad.	1,119,030	0	1,119,030	C	0.00%	80.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0158-EA-01-012	158	Mantenimiento Subestación Plaza Patria/ Centro Zona	361,248	0	361,248	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,500	---	---	---
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0159-ID-01-009	159	Construcción Parque Villas de las Palmas. Calle Villa Alejandra, Esq. Calle Proceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	1,000,000	293,173	706,827	C	29.32%	10.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	12-jul-18	2018-PDM-0160-UR-05-024	160	Rehabilitación de Puente Peatonal/ Av. Aguascalientes Poniente-Los Prules Inf.	1,300,000	0	1,300,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	20-jul-18	2018-PDM-0176-UR-03-055	176	Reparación de Benquitas. Etapa 02 Varios Puntos de la Ciudad.	1,079,991	320,853	759,139	C	29.71%	20.00%	M2	1193.43	1,250	---	---	---
OPM	23-ago-18	2018-PDM-0177-UR-03-056	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores/ Tramo de Av. López Matos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes, Mpio.	1,570,270	0	1,570,270	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	03-ago-18	2018-PDM-0190-ID-01-010	190	Construcción de Cubierta Tipo B. Cancha Multusos Parque el Centro (Cancha Poniente)/ C. Paseo de Occidente y C. Libra, Jesús Gomez Portugal Fracc.	1,120,000	0	1,120,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	7,500	---	---	---
OPM	03-ago-18	2018-PDM-0191-UR-01-057	191	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Cerro de los Gallos y Calle Garbanzo/ Agua Clara Fracc.	816,007	0	816,007	C	0.00%	0.00%	M2	4590.00	1,200	---	---	---
OPM	03-ago-18	2018-PDM-0192-UR-01-058	192	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Chile y Calle Alubia/ Agua Clara Fracc.	971,546	0	971,546	C	0.00%	0.00%	M2	5374.20	800	---	---	---
SSP	10-ago-18	2018-PDM-0193-DM-05-019	193	Ampliación del Área de Oficinas en Zona de Tolerancia/ Zona de Tolerancia, Aguascalientes, Aja.	280,000	0	280,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50,000	---	---	---
OPM	24-ago-18	2018-PDM-0194-DM-05-018	194	Construcción de Banda Perimetral en Pensión Municipal/ Prot. Av. Héroe Inmortal S/N, Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio.	2,000,000	0	2,000,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	10,000	---	---	---
SSP	28-ago-18	2018-PDM-0200-EA-01-013	200	Instalación de Reflectores en el Túnel de la Calle 5 de Mayo (entre C. Hornedo y Allende) Zona Centro	474,811	0	474,811	C	0.00%	0.00%	LUMINARIA	90.00	300,000	---	---	---
OPM	07-may-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2/ Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	226,567	226,567	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	DIRECTA ESTATAL	JUAN OLIVERA NUÑEZ	DM-0203-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico/ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	4,198,665	3,801,335	C	52.48%	87.00%	M2	6768.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	484,968	215,032	C	69.28%	85.00%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARREILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	2,001,225	298,775	C	87.01%	96.00%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0234-002-DM-05-022	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal/ Plaza de la Patria sin Palacio Municipal, Centro Zona	630,000	628,834	1,166	C	99.81%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	JAIMÉ ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0234-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados/ Presidencia Municipal, Centro Zona	880,100	880,100	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0235-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0236-002-DM-05-024	236	Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones / Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,626,658	1,620,992	5,666	C	99.65%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	RESTINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0236-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL	237	Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento / Presidencia Municipal, Centro Zona.	816,832	816,832	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A DE C.V.	DM-0237-2017
OPM	13-jun-18	2017/2018-PDM-0238-003-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano/ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	8,021,622	4,246,490	3,775,132	C	52.94%	46.00%	OBRA	1.00	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0238-2017

<b>TOTALES</b>	<b>221,191,272</b>	<b>116,220,716</b>	<b>104,970,556</b>
----------------	--------------------	--------------------	--------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".